Генподрядчик : ТОО "Востоквзрывпром"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: "Строительство комплекса жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска, ВКО. (поз.49,63,60 по генплану): Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз. 63"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с номер	Договор, д/с дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно - правовая форма наименование	Организационно - правовая форма код
		62	23.04.2019			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1: СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт №1	4 506 935	4 024 049	1 521 930	1 521 930		20 951	1 148 879		482 886	4 506 935
Всего к оплате										4 506 935

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Востоквзрывпром"

_____ Д.О.Сомов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ Ж.Е.Абдрахманов

Генподрядчик : ТОО "Востоквзрывпром"
г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая, 2/2
БИН010840001711, ИИК KZ329470398990696833, БИК ALFAKZKA АО "Дочерний банк "Альфа-Банк"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, ул. Б.Рейша,12/1
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Договор: №62 от 23.04.2019г.

Наименование объекта: "Строительство комплекса жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска, ВКО. (поз.49,63,60 по генплану): Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз. 63"

Акт № 1
выполненных работ за май 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-5-1 Сети электроснабжения								
1	Ц8-184-1	Кабель 110кВ и выше с платмассовой изоляцией	96	10003	19,9	960 288	1 910	3 210	0,19	18
		м кабеля		30,6	4,6	2 938	442	95	0,027	3
4	Ц8-177-12	Муфта для силового кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110кВ концевая	2	81890	37560	163 780	75 120	72 675	9	18
		шт		32400	5850	64 800	11 700	95	3,827	8
		Всего прямые затраты по ЛС 2-5-1				**1 124 068**	**77 030**			**36**
						67 738	**12 142**			**10**
		Стоимость: материалов, тенге				979 300				
		Накладные расходы, тенге				75 885				
		- заработная плата, тенге				11 383				
		- трудоемкость, чел-ч				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				71 997				
		Всего по ЛС 2-5-1				**1 271 950**				

Локальная смета № 3-2-1 Сети водопровода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е22-8-10									
		Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с гидравлическим испытанием	0,003	270167,88	115634,5	811	347	662	662	2
		км трубопровода		126000	43681,5	378	131	130	213,34	1
23	8-6-125	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 ммК=1,004;	3,012	5646		17 006				
		м								
26	Е22-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм.	0,007	480935,09	213713,84	3 367	1 496	2 794	1190	8
		км трубопровода		226350	80732,25	1 584	565	130	394,3	3
27	8-6-140	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 9,0 мм	7	14600		102 200				
		м								
		Всего прямые затраты по ЛС 3-2-1				**123 383**	**1 843**			**10**
						1 962	**696**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				119 577				
		Накладные расходы, тенге				3 456				
		- заработная плата, тенге				518				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 610				
		Всего по ЛС 3-2-1				**134 449**				
		Локальная смета № 3-2-2 Сети канализации								
16	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,055	58881,69	25695,31	3 238	1 413	2 852	194	11
		км трубопровода		33075	6813,45	1 819	375	130	26,38	1
17	8-4-2322	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 325 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	55,55	580		32 219				
		м								
		Всего прямые затраты по ЛС 3-2-2				**35 457**	**1 413**			**11**
						1 819	**375**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				32 225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				2 852				
		- заработная плата, тенге				428				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 299				
		Всего по ЛС 3-2-2				**40 608**				
		Локальная смета № 4-3-1 Сети теплоснабжения								
		Раздел 2 Прокладка трубопровода								
1	Е24-1-2									
		Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 350 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,051	468757,59	46177,71	23 907	2 355	6 034	420	21
		км трубопровода		74025	16979,25	3 775	866	130	88,2	4
		Всего прямые затраты по ЛС 4-3-1				**23 907**	**2 355**			**21**
						3 775	**866**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				17 776				
		Накладные расходы, тенге				6 034				
		- заработная плата, тенге				905				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 796				
		Всего по ЛС 4-3-1				**31 737**				
		Всего прямые затраты по акту				**1 306 815**	**82 642**			**79**
						75 294	**14 078**			**20**
		Стоимость: материалов, тенге				1 148 879				
		Накладные расходы, тенге				88 227				
		- заработная плата, тенге				13 234				
		- трудоемкость, чел-ч				44				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				83 703				
		Всего по акту				**1 478 745**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				17 745				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				25 440				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14 965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5 986				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 542 881**				
		Итого по акту в текущих ценах				**3 945 146**				
		Налог (2 %)				78 903				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4 024 049**				
		НДС (12 %)				482 886				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 506 935**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Востоквзрывпром"

_____ Д.О.Сомов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ Ж.Е.Абдрахманов