Генподрядчик : ТОО "Alyans XXI"

Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: "Развитие благоустройства участков малоэтажных жилых домов для 3 очереди 28 жилого района г.Усть-Каменогорск, ВКО. Участки №60-71, 231-241, 242-249. Жилой дом тип 1, площадью 80м2"

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		71	23.06.2021г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июль 2021 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	20 472 087	18 278 649	20 309 610	20 309 610		-	10 035 526		2 193 438	20 472 087
Всего к оплате										20 472 087

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Alyans XXI"
М.Ю.Шаров

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
Д.К. Абдрахманов

Генподрядчик : ТОО "Alyans XXI"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 47-23
БИН 020540000457, ИИК KZ8560000000460056, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, ул. Б.Рейша, 12/1
БИН 930840000011, ИИК KZ68 8560 0000 0004 3195, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Договор: № 71 от 23.06.2021г.
Наименование объекта: "Развитие благоустройства участков малоэтажных жилых домов для 3 очереди 28 жилого района г.Усть-Каменогорск, ВКО. Участки №60-71, 231-241, 242-249. Жилой дом тип 1, площадью 80м2"

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-1-1 Наружные сети водопровода											
14	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,35	1972925,35	864205,13	690524	302472	38701	449432	1231152	270	94,5
					998145	298918,08	349351	104621	–	91196		27,65	9,6775
15	2301-0201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	351,4	16312		5732037		5732037	–	6190600		
					–		–		–	458563			
		Итого					**7 421 752**						**94,5**
													9,6775

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 349 351
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 302 472
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 104 621
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 770 738
- накладные расходы, тенге 449 432
  в т.ч. зарплата, тенге 40 449
- сметная прибыль (8 %), тенге 549 759

	Всего				**7 421 752**							
	Локальная смета №2-5-1 на Наружные сети электроснабжения											
	Раздел 2 Кабели и кабельные изделия											
7	13-080201-0101 Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее	м кабеля	250	1149,35	418,23	287338	104558	32180	118865	438699	0,18	45,00
				602,4	164,47	150600	41118	–	32496		0,0826	20,6500
8	1308-0201-0202 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях НР = 72 %	м кабеля	394	399,68	173,71	157474	68442	19058	67411	242876	0,12	47,28
				177,6	60,03	69974	23652	–	17991		0,0434	17,0996
9	2306-0617-1423 Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,394	10380129		4089771		4089771	–	4416952		
				–		–		–	327182			
	Раздел 4 Электромонтажные изделия											
12	1308-0201-3512 Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ концевая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	311019,72	43184,8	3732237	518218	123779	2363576	6583478	174	2088
				257520	16042,1	3090240	192505	–	487665		7,69	92,28
	Итого				**11 682 005**							**2 180,280**
												130,030
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 310 814							
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				691 218							
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				257 275							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 264 788							
	- накладные расходы, тенге				2 549 852							
	в т.ч. зарплата, тенге				229 487							
	- сметная прибыль (8 %), тенге				865 333							
	Всего				**11 682 005**							
	- зарплата, тенге				3 797 575							
	- трудоемкость, чел-час				2 310							
	Итого по акту				**19 103 757**							**2 274,780**
												139,707
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 660 165							
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				993 690							
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				361 896							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 035 526							

- накладные расходы, тенге	2 999 284
в т.ч. зарплата, тенге	269 936
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 415 092
Всего по акту	**19 103 757**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	248 349
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	559 276
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**398 228**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**20 309 610**
Итого с учетом договорного коэффициента	**18 278 649**
НДС (12 %)	2 193 438
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20 472 087**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Alyans XXI"

М.Ю.Шаров

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Д.К. Абдрахманов