*Приложение 4-1*
*к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420*
*форма*

**Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"**
**Субподрядчик: ТОО "Amanat Elevate"**
Наименование строительства и его адрес:

**Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Абая Кунанбаева отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область, г. Экибастуз, ул .М. Жусупа , 103 А**

**СПРАВКА № 1**
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор Номер | Договор Дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационная правовая форма наименование | Организационная правовая форма код | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 62-3/22 | 02.08. 2022 г. | | | ТОО | | | | |
| Наименование объектов, и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС-12%) | Всего к оплате |
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце за август без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них: В отчетном месяце | По монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты: Приобретение материалов | Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Абая Кунанбаева отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область, г. Экибастуз, ул .М. Жусупа , 103 А | 447 816,54 | 399 836,20 | | | | | | | 47 980,34 | |
| Акт №1 | **447 816,54** | 399 836,20 | | | | | | | 65 379,10 | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | **447 816,54** | 399 836,20 | | | | | | | 47 980,34 | **447 816,54** |
| **К оплате** | ***( Четыреста сорок семь тысяч восемьсот шестнадцать тенге) 54 тиын*** | | | | | | | | | |

**Генеральный подрядчик:**
**ТОО "Каз Евро Строй"**
***БИН/ИИН 050940013878***
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

**Субподрядчик:**
**ТОО "Amanat Elevate"**
***БИН 110440022364***
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

**Директор** _____ **Истамбеков А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Абая Кунанбаева отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область, г. Экибастуз, ул .М. Жусупа , 103 А

(наименование, адрес)

Объект : КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Абая Кунанбаева отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62-3/22 от 02.08. 2022 года

**Акт №1**

**приемки выполненных работ за август от 26.08. 2022 года**

на Водопровод и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей | Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1215-0101-0401 | Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 % | прибор | 13 | 561,66 | 5,57 | 7302 | 72 | 0 | 5231 | 13536 | |
| | | | | | | 556,09 | 2,82 | 7229 | 37 | 0 | 1003 | | |
| 2 | 2 | 1215-0101-0402 | Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 % | прибор | 8 | 698,24 | 6,21 | 5586 | 50 | 0 | 4004 | 10357 | |
| | | | | | | 692,03 | 3,14 | 5536 | 25 | 0 | 767 | | |
| 3 | 3 | 1215-0101-0403 | Мойка. Демонтаж НР = 72 % | прибор | 2 | 1129,11 | 16,93 | 2258 | 34 | 0 | 1614 | 4182 | |
| | | | | | | 1112,18 | 8,56 | 2224 | 17 | 0 | 310 | | |
| 4 | 6 | 1215-0101-0101 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 % | м трубопроводов | 354,486 | 359,68 | 3,03 | 127502 | 1074 | 0 | 91303 | 236309 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 356,65 | 1,08 | 126427 | 383 | 0 | 17504 | |
| 5 | 7 | 1215-0101-0102 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 % | м трубопроводов | 25 | 618,67 | 5,18 | 15467 | 130 | 0 | 11076 | 28666 |
| | | | | | | 613,49 | 1,84 | 15337 | 46 | 0 | 2123 | |
| 6 | 8 | 1215-0101-0201 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 % | м трубопровода с фасонными частями | 36 | 735,46 | 3,43 | 26477 | 123 | 0 | 19019 | 49135 |
| | | | | | | 732,03 | 1,73 | 26353 | 62 | 0 | 3640 | |
| 7 | 9 | 1215-0101-0202 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 % | м трубопровода с фасонными частями | 74 | 914,45 | 6,86 | 67669 | 508 | 0 | 48541 | 125507 |
| | | | | | | 907,59 | 3,47 | 67162 | 257 | 0 | 9297 | |
| | | **Раздел 2 Холодное водоснабжение В1** | | | | | | | | | | |
| | | **2.1 Водомерный узел** | | | | | | | | | | |
| | | **2.2 Водопровод** | | | | | | | | | | |
| 8 | 33 | 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром | шт. | 3 | 1776,22 | 26,92 | 5329 | 81 | 0 | 3806 | 9866 |
| | | | | | | 1749,3 | 12,95 | 5248 | 39 | 0 | 731 | |
| 9 | 39 | 1116-0501-0402 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 % | м трубопровода | 5 | 1133,68 | 2,37 | 5668 | 12 | 0 | 4073 | 10521 |
| | | | | | | 1131,31 | 0,19 | 5657 | 1 | 0 | 779 | |
| 10 | 41 | 1116-0501-0403 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 % | м трубопровода | 24 | 1131,2 | 1,96 | 27149 | 47 | 0 | 19518 | 50400 |
| | | | | | | 1129,24 | 0,29 | 27102 | 7 | 0 | 3733 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0404 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 % | м трубопровода | 13 | 1099,45 | 4,14 | 14293 | 54 | 0 | 10256 | 26513 |
| | | | | | 1095,31 | 0,44 | 14239 | 6 | 0 | 1964 | |
| 12 | 52 1116-0501-0206 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 % | м трубопровода | 2 | 2107,66 | 552,16 | 4215 | 1104 | 0 | 2456 | 7205 |
| | | | | | 1555,5 | 149,94 | 3111 | 300 | 0 | 534 | |
| | **Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3** | | | | | | | | | | |
| 13 | 59 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 4 | 1776,22 | 26,92 | 7105 | 108 | 0 | 5075 | 13155 |
| | | | | | 1749,3 | 12,95 | 6997 | 52 | 0 | 974 | |
| 14 | 65 1116-0501-0403 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 % | м трубопровода | 42,57 | 1131,2 | 1,96 | 48155 | 83 | 0 | 34621 | 89398 |
| | | | | | 1129,24 | 0,29 | 48072 | 12 | 0 | 6622 | |
| 15 | 67 1116-0501-0404 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 % | м трубопровода | 12,66 | 1099,45 | 4,14 | 13919 | 52 | 0 | 9988 | 25820 |
| | | | | | 1095,31 | 0,44 | 13867 | 6 | 0 | 1913 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1116-0501-0204 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % | м трубопровода | 11,7 | 1787,08 | 23,94 | 20909 | 280 | 0 | 14856 | 38626 |
| | | | | | | 1763,14 | 0,38 | 20629 | 4 | 0 | 2861 | |
| 17 | 71 | 1116-0501-0205 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % | м трубопровода | 3,6 | 1937,72 | 27,59 | 6976 | 99 | 0 | 4953 | 12883 |
| | | | | | | 1910,13 | 0,56 | 6876 | 2 | 0 | 954 | |
| 18 | 73 | 1116-0501-0206 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 % | м трубопровода | 4,89 | 2107,66 | 552,16 | 10306 | 2700 | 0 | 6005 | 17616 |
| | | | | | | 1555,5 | 149,94 | 7606 | 733 | 0 | 1305 | |
| | | **Раздел 4 Канализация К1** | | | | | | | | | | |
| | | **4.1 Канализация** | | | | | | | | | | |
| 19 | 80 | 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 145 | 786,84 | 1,36 | 114092 | 197 | 0 | 82051 | 211834 |
| | | | | | | 785,48 | 0,45 | 113895 | 65 | 0 | 15691 | |
| 20 | 82 | 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 58 | 756,52 | 3,32 | 43878 | 193 | 0 | 31496 | 81404 |
| | | | | | | 753,2 | 1,02 | 43686 | 59 | 0 | 6030 | |
| | | **Раздел 5 Канализация К3** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 2,4 | 756,52 | 3,32 | 1816 | 8 | 0 | 1303 | 3368 |
| | | | | | | 753,2 | 1,02 | 1808 | 2 | 0 | 250 | |
| 22 | 95 | 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 3,6 | 786,84 | 1,36 | 2833 | 5 | 0 | 2037 | 5259 |
| | | | | | | 785,48 | 0,45 | 2828 | 2 | 0 | 390 | |
| | | **5.2 Жироуловитель** | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование** | | | | | | | | | | |
| 23 | 110 | 1117-0301-0101 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 % | комплект | 6 | 3004,31 | 173,81 | 18026 | 1043 | 0 | 12596 | 33071 |
| | | | | | | 2830,5 | 85,2 | 16983 | 511 | 0 | 2450 | |
| 24 | 114 | 1116-0501-0212 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 % К=65,000; | м подводок | 6 | 334,98 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 1447 | 3734 |
| | | | | | | 334,98 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 277 | |
| | | **2.2 Водопровод** | | | | | | | | | | |
| 25 | 47 | 1116-1401-0104 | Шкафы пожарные металлические массой свыше 30 кг. Установка на стене или в нише НР = 72 % | шт. | 3 | 3186,98 | 51,52 | 9561 | 155 | 0 | 6822 | 17693 |
| | | | | | | 3135,46 | 22,79 | 9406 | 68 | 0 | 1311 | |
| 26 | 49 | 1116-0701-0101 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 % | кран | 3 | 1281,45 | 115,95 | 3844 | 348 | 0 | 2601 | 6961 |
| | | | | | | 1165,5 | 38,85 | 3497 | 117 | 0 | 516 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 % | м трубопровода | 17 | 351,1 | 67,3 | 5969 | 1144 | 0 | 3870 | 10626 |
| | | | | | | 283,8 | 32,38 | 4825 | 550 | 0 | 787 | |
| | **Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3** | | | | | | | | | | | |
| 28 | 76 | 1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 % | м трубопровода | 28 | 351,1 | 67,3 | 9831 | 1884 | 0 | 6374 | 17501 |
| | | | | | | 283,8 | 32,38 | 7946 | 907 | 0 | 1296 | |
| | **Раздел 4 Канализация К1** | | | | | | | | | | | |
| | **4.1 Канализация** | | | | | | | | | | | |
| 29 | 90 | 1116-0201-0102 | Трубопроводы из канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях (Выпуски) НР = 72 % | м трубопровода | 6 | 888,99 | 41,29 | 5334 | 248 | 0 | 3743 | 9803 |
| | | | | | | 847,7 | 18,7 | 5086 | 112 | 0 | 726 | |
| 30 | 92 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 72 % | м3 основания | 1,7 | 1171,59 | 157,71 | 1992 | 268 | 0 | 1296 | 3551 |
| | | | | | | 1013,88 | 45,33 | 1724 | 77 | 0 | 263 | |
| | **Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование** | | | | | | | | | | | |
| 31 | 106 | 1117-0101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 % | комплект | 8 | 2612,57 | 87,32 | 20901 | 699 | 0 | 14791 | 38547 |
| | | | | | | 2525,25 | 42,58 | 20202 | 341 | 0 | 2855 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **473 853** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 656 369 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 12 802 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 0 |
| - накладные расходы, тенге | 466 824 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 89 855 |
| **Всего** | **473 853** |

| | |
|---|---|
| ... здания и сооружения (0,72 %) | 3 412 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %) | 6 682 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **9 679** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.** | **493 625** |
| с понижающим коэффициентом 0,9 | 444262,44 |
| минус генподрядные услуги 10% | -44 426,24 |
| **Итого** | **399 836** |
| НДС (12 %) | 47 980 |
| **Итого** | **447 817** |

**Сдал (Субподрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор «Amanat Elevate» Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Генеральный подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор "КазЕвроСтрой" Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)