Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт кровли,фасад и окон ГУ "СОШ № 5 города Павлодара" по ул. Лермонтова 129, г. Павлодар**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		50-2/22	28.07.2022 г.			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате'
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из, них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли,фасад и окон ГУ "СОШ № 5 города Павлодара" по ул. Лермонтова 129, г. Павлодар	1 296 936,00	1 157 978,57							138 957,43	
Акт №1	**1 296 936,00**	1 157 978,57							65 379,10	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 296 936,00**	1 157 978,57							138 957,43	**1 296 936,00**
К оплате	***(Один миллион двести девяносто шесть тысяч девятьсот тридцать шесть тенге) 00 тиын***									

Генеральный подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015" Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона: Павлодарская обл.

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли,фасад и окон ГУ "СОШ № 5 города Павлодара" по ул. Лермонтова 129, г. Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт кровли,фасад и окон ГУ "СОШ № 5 города Павлодара" по ул. Лермонтова 129, г. Павлодар

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50-2/22 от 28.07. 2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1 за август от 26.08. 2022 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.2 Фасад												
1	1	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка/Отбивка бетонного слоя, толщиной до 50 мм НР = 72 %, К=0,050	м3	5,26	17735,64	8241,68	93289	43351	0	49884	154627	Казахстан
						9493,96	3677,8	49938	19345	0	11454		

2	2 1211-0103-0103	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с люлек НР = 72 %	м2	11,24	538,26	286,62	6050	3222	0	3046	9824	Казахстан
					251,64	124,84	2828	1403	0	728		
3	3 1212-0104-0515	Фасады. Удаление старой краски водой под давлением с автовышки НР = 72 %	м2	110	274,05	156,32	30146	17195	0	14329	48033	Казахстан
					117,73	63,19	12950	6951	0	3558		
4	4 1203-0101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором НР = 72 %	м трещин	10,32	479,29	0	4946	0	0	3561	9188	Казахстан
					479,29	0	4946	0	0	681		
5	5 1212-0104-0601	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором НР = 72 %	м2	10,21	44,44	0	454	0	0	327	843	Казахстан
					44,44	0	454	0	0	62		

6	6 1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 ... НР = 72 %	м2	44	1959,43	0,19	86215	8	0	62069	160147	Казахстан
					1959,24	0	86207	0	0	11863		
7	7 1115-0402-0802	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, кремнийорганическая за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2	м2 окрашиваемой поверхности	17,2	471,68	75,79	8113	1304	0	4946	14104	Казахстан
					395,89	3,56	6809	61	0	1045		
8	8 1115-0402-0802	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, кремнийорганическая за 3 раза НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3	м2 окрашиваемой поверхности	17,2	707,51	113,68	12169	1955	0	7420	21156	Казахстан
					593,83	5,34	10214	92	0	1567		
2.3 Кровля												
9	9 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,704	17042,42	1728,1	11998	1217	0	8130	21738	Казахстан

						15314,32	726,13	10781	511	0	1610	
2.4 Проемы												
10	10	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,	м2 проемов	26,8	1388,99	209,08	37225	5603	0	24672	66849 Казахстан
						1179,91	98,71	31622	2645	0	4952	
11	101	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	1,69	694,84	96,37	1174	163	0	778	2108 Казахстан
						598,47	40,92	1011	69	0	156	
Раздел 1 Демонтажные работы												
12	7	1106-0101-0101	Демонтаж пандуса НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	1,87	2211,97	1085,48	4136	2030	0	1833	6447 Казахстан
						1126,49	234,78	2107	439	0	478	
Раздел 2 Фасад												
13	13	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	3,36	6224,89	112,98	20916	380	0	14860	38638 Казахстан

						6111,91	30,76	20536	103	0	2862		
		Раздел 3 Кровля											
		3.1 чердак											
		3.2 кровля											
13	23	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР = 72 %	м2 развернутой поверхности	37,716	1680,8	46,17	63393	1741	0	44919	116977	Казахстан
						1634,63	19,52	61652	736	0	8665		
		3.3 водосток											
14	40	1112-0101-2003	Планки кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	2,61	383,9	14,4	1002	38	0	701	1839	Казахстан
						369,5	3,59	964	9	0	136		
15	43	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72 %	м желобов	7,2	360,88	14,33	2598	103	0	1819	4770	Казахстан
						346,55	4,4	2495	32	0	353		
16	49	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %	м труб	8,4	1585,27	111,2	13316	934	0	9098	24207	Казахстан
						1474,07	30,29	12382	254	0	1793		
		Раздел 4 Проемы											
		4.1 Окна											

17	60 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 72 % К=0,020;	м3 изоляции	0,788	29327,58	1371,08	23110	1080	0	16229	42486	Казахстан
					27956,5	647,5	22030	510	0	3147		
18	64 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	98,7	515,06	6,81	50836	672	0	36217	94017	Казахстан
					508,25	1,39	50164	137	0	6964		
19	65 1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 72 % К=2,000;	м2	6,42	1485,99	33,78	9540	217	0	6741	17583	Казахстан
					1452,21	6,15	9323	39	0	1302		
	4.2 Двери											
20	66 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 % К=3,000;	м2	2,94	2664,38	59,3	7833	174	0	5566	14471	Казахстан
					2605,08	24,35	7659	72	0	1072		

21	68	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 % К=2,000;	м2	5,28	2486,14	62,61	13127	331	0	9312	24234	Казахстан
						2423,53	25,92	12796	137	0	1795		
22	70	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	1	1417,8	2,55	1418	3	0	1019	2632	Казахстан
						1415,25	0	1415	0	0	195		
		Раздел 5 Крыльцо К1											
		5.1 крыльцо											
23	73	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	0,07	2675,4	1466,2	187	103	0	78	286	Казахстан
						1209,2	329,57	85	23	0	21		
24	74	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	23,8	976,5	117,39	23241	2794	0	15651	42003	Казахстан
						859,11	54,25	20447	1291	0	3111		

25	77	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,08134	60346,89	34213,66	4909	2783	0	1952	7410	Казахстан
						26133,23	7195,49	2126	585	0	549		
26	79	1109-0302-0501	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м НР = 72 %	т конструкций	0,2176	42926,47	28782,64	9341	6263	0	4150	14570	Казахстан
						14143,83	12342,28	3078	2686	0	1079		
27	81	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	м2 покрытия	14,12	617,21	206,73	8715	2919	0	4781	14576	Казахстан
						410,48	59,74	5796	844	0	1080		
28	84	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	11,2	694,84	96,37	7782	1079	0	5156	13973	Казахстан
						598,47	40,92	6703	458	0	1035		
		Раздел 6 Крыльцо К2											
		6.1 крыльцо											
29	89	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,48	3116,54	2144,9	1496	1030	0	647	2314	Казахстан

					971,64	899,43	466	432	0	171		
30	90 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	8,2	2675,4	1466,2	21938	12023	0	9084	33504	Казахстан
					1209,2	329,57	9915	2702	0	2482		
31	91 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	0,07	2675,4	1466,2	187	103	0	78	286	Казахстан
					1209,2	329,57	85	23	0	21		
32	92 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	6,1	976,5	117,39	5957	716	0	4012	10767	Казахстан
					859,11	54,25	5241	331	0	798		
33	93 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 72 % К=4,000;	т конструкций	0,0756	23480,5	15575,72	1775	1178	0	662	2632	Казахстан
					7904,78	4260,24	598	322	0	195		

34	95	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т констру кций	0,51623	60346,89	34213,66	31153	17662	0	12388	47024	Казахстан
						26133,23	7195,49	13491	3715	0	3483		
35	97	1109-0302-0501	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м НР = 72 %	т констру кций	0,08832	42926,47	28782,64	3791	2542	0	1684	5913	Казахстан
						14143,83	12342,28	1249	1090	0	438		
36	99	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	м2 покрыт ия	11,2	617,21	206,73	6913	2315	0	3792	11561	Казахстан
						410,48	59,74	4597	669	0	856		
		Раздел 7 Козырек											
37	103	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 72 % К=6,000;	т стальн ых элемен	0,0198	57947,99	7574,54	1147	150	0	742	2040	Казахстан
						50373,45	1651,13	997	33	0	151		

38	104	1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР = 72 % К=6,000;	м2 кровли	5,6	1140,93	40,66	6389	228	0	4480	11739	Казахстан
						1100,27	10,75	6162	60	0	870		
39	107	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	3,995	52,87	2,99	211	12	0	144	383	Казахстан
						49,88	0,32	199	1	0	28		
40	108	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	2,995	31,27	2,11	94	6	0	63	170	Казахстан
						29,16	0,32	87	1	0	13		
		Раздел 8 Отмостка											
41	109	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	5,1	3116,54	2144,9	15894	10939	0	6870	24585	Казахстан
						971,64	899,43	4955	4587	0	1821		
42	110	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	53,3	2764,97	1356,85	147373	72320	0	65300	229687	Казахстан
						1408,12	293,48	75053	15642	0	17014		

Итого	
в том числе	**1 372 341**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	401788
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	801 497
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	469 190
- сметная прибыль (8 %), тенге	101 654
Всего	**1 372 341**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	9 881
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 '	19 351
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 031**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**1 429 604**
с понижающим коэффициентом 0,9	1286643,60
минус генподрядные услуги 10%	-128 664,36
Итого	**1 157 979**
НДС (12 %)	138 957
Итого	**1 296 936**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)