Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Amanat Elevate"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код		
		15-3/22	29.06. 2022 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования	1 175 518,29	1 049 569,90							125 948,39	
Акт №1	**1 102 979,61**	984 803,22							65 379,10	
Акт №2	**72 538,68**									
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 175 518,29**	1 049 569,90							125 948,39	**1 175 518,29**
К оплате	***(Один миллион сто семьдесят пять тысяч пятьсот восемнадцать тенге) 29 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "Amanat Elevate"
БИН 110440022364
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15-3/22 от 29.06. 2022 года

Акт №1

приемки выполненных работ за август от 26.08. 2022 года

(локальная смета 01-01-01)

на Демонтажные и подготовительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы по архитектурно строительной части										
1	9	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	12	206,98	0	2484	0	0	1788	4614	Казахстан
						206,98	0	2484	0	0	342		

2	10	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	23	741,62	55,09	17057	1267	0	11783	31148 Казахстан
						686,53	25,03	15790	576	0	2307	
3	11	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия(мозаичным и керамическим полом) НР = 72 %	м2	8	788,25	30,86	6306	247	0	4452	11619 Казахстан
						757,39	15,61	6059	125	0	861	
4	12	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	3,45	69,57	0	240	0	0	173	446 Казахстан
						69,57	0	240	0	0	33	
5	13	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	3,45	323,18	18,43	1115	64	0	780	2047 Казахстан
						304,75	9,32	1051	32	0	152	
6	14	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	9	1781,73	165,87	16036	1493	0	11014	29214 Казахстан
						1615,86	83,9	14543	755	0	2164	
7	15	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	6	1056,41	165,87	6338	995	0	4210	11392 Казахстан
						890,54	83,9	5343	503	0	844	

8	16	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2	2,4	809,65	139,91	1943	336	0	1273	3474	Казахстан
						669,74	67,16	1607	161	0	257		

Раздел 2 Демонтажные работы по электроснаюжению и электроосвещению

9	20	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	1237,1	26,6	1237	27	0	878	2285	Казахстан
						1210,5	9,44	1211	9	0	169		
10	21	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	14	87,64	0,21	1227	3	0	882	2278	Казахстан
						87,43	0,11	1224	2	0	169		
11	22	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	173,28	1,71	520	5	0	372	964	Казахстан
						171,57	0,87	515	3	0	71		
12	23	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	52,97	0	159	0	0	114	295	Казахстан
						52,97	0	159	0	0	22		

Раздел 1 Демонтажные работы по архитектурно строительной части

1.1 Демонтаж работы по наружной отделке АС 1.3 лист

13	1 1212-0104-0502	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР = 72 %	м2	35	202,26	0	7079	0	0	5097	13150	Казахстан
					202,26	0	7079	0	0	974		
14	2 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	5	95,21	0,07	476	0	0	343	884	Казахстан
					95,14	0	476	0	0	65		
15	3 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 72 %	м3	1,25	3951,79	504,43	4940	631	0	3264	8860	Казахстан
					3447,36	179,3	4309	224	0	656		
16	5 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	6	478	61,67	2868	370	0	1912	5162	Казахстан
					416,33	26,19	2498	157	0	382		
17	6 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия(на крыльце) НР = 72 %	м2	6	788,25	30,86	4730	185	0	3339	8714	Казахстан
					757,39	15,61	4544	94	0	646		
	Раздел 7 Отделочные работы 1-4 этаж АС-лист14											
18	79 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	21	1425,57	140,22	29937	2945	0	20456	54424	Казахстан
					1285,35	67,55	26992	1419	0	4031		

19	83	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	1004,1	76,14	11045	838	0	7825	20380	Казахстан
						927,96	60,05	10208	661	0	1510		
20	85	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	555,51	5,36	6111	59	0	3321	10186	Казахстан
						416,62	2,71	4583	30	0	755		
		Раздел 8 Полы 22-АС											
		8.5 Пол помещений ТИП-3											
21	141	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	6,45	363,93	28,58	2347	184	0	1621	4286	Казахстан
						335,35	13,77	2163	89	0	317		
22	142	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм НР = 72 %	м2 стяжки	6,45	8,99	4,85	58	31	0	30	95	Казахстан
						4,14	2,28	27	15	0	7		

23	145	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	6,45	331,84	30,24	2140	195	0	1469	3898	Казахстан
						301,6	14,64	1945	94	0	289		
24	147	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	6,45	741,42	84,97	4782	548	0	3104	8517	Казахстан
						656,45	11,87	4234	77	0	631		
25	120	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	5,45	1683,31	130,09	9174	709	0	4275	14525	Казахстан
						1031,36	58,14	5621	317	0	1076		
26	171	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм НР = 72 %	м2 стяжки	5,23	8,99	4,85	47	25	0	24	77	Казахстан
						4,14	2,28	22	12	0	6		

27	207 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	5,23	331,84	30,24	1736	158	0	1191	3160	
					301,6	14,64	1577	77	0	234		
28	224 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	5,23	363,93	28,58	1903	149	0	1315	3475	Казахстан
					335,35	13,77	1754	72	0	257		
	9.9 Откосы и сливы.подоконики,навесы,замки											
29	286 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	м	7	234,6	4,9	1642	34	0	1170	3037	Казахстан
					229,7	2,38	1608	17	0	225		
30	290 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	3	1067,48	13,83	3202	41	0	2283	5925	Казахстан
					1053,65	3,5	3161	11	0	439		
31	284 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	5	1935,21	1857,48	9676	9287	0	3497	14226	Казахстан
					77,73	893,55	389	4468	0	1054		

32	291	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементным и, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР = 72 %	м3	2,3	24891,48	1857,48	57250	4272	0	39624	104624 Казахстан
						23034	893,55	52978	2055	0	7750	
	Раздел 2 Добавить. Полы											
33	5	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	1,2	3645,24	7,2	4374	9	0	3143	8119 Казахстан
						3638,04	0	4366	0	0	601	
34	10	1203-0101-2003	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков минераловатными пакетами. Стык вертикальный НР = 72 %	м стыка	5,3	272,58	22,28	1445	118	0	987	2627 Казахстан
						250,3	8,42	1327	45	0	195	
35	11	1203-0101-2002	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков минераловатными пакетами. Стык горизонтальный НР = 72 %	м стыка	5,3	101,78	21,81	539	116	0	345	955 Казахстан

					79,97	10,49	424	56	0	71		
36	12 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 %	м2 потолка	23	1177,8	14,1	27089	324	0	19359	50165	Казахстан
					1163,7	5,35	26765	123	0	3716		
37	13 1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	23	508,62	3,09	11698	71	0	8387	21693	Казахстан
					505,53	0,96	11627	22	0	1607		
	Раздел 1 Подъемник лист 6-АС											
38	1 1303-0502-0103	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР = 72 %	подъемник	1	55068,69	6074,96	55069	6075	0	37069	99509	Казахстан
					48993,73	2490,84	48994	2491	0	7371		
	Раздел 2 Наружная отделка лист 11-АС											

39	4 1115-0106-0501	Подпорные стенки(цоколь). Облицовка сплиттерной плиткой(рванный камень) по сетке НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	2	5643,21	72,61	11286	145	0	8055	20889	Казахстан
					5570,6	23,31	11141	47	0	1547		
40	13 1115-0212-0304	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 72 %	м2	35	688,09	3,89	24083	136	0	17286	44679	Казахстан
					684,2	1,77	23947	62	0	3310		
41	15 1115-0406-0202	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной свыше 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 72 %	1 м карниза (галтели)	2	399,38	0,73	799	1	0	574	1483	Казахстан
					398,65	0	797	0	0	110		
42	17 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	6	683,15	21,15	4099	127	0	2893	7551	Казахстан
					662	7,71	3972	46	0	559		

Раздел 3 Козырек главного входа Ас-лист17

3.1 Козырек

43	21	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,0146	334002,79	2230,79	4876	33	0	3497	9044 Казахстан
						331772	941,65	4844	14	0	670	
44	28	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,03902	85032,17	21413,17	3318	836	0	1946	5685 Казахстан
						63619	5631,61	2482	220	0	421	
45	34	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	9,4	45,75	2,39	430	22	0	295	783 Казахстан
						43,36	0,26	408	2	0	58	
46	35	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	9,4	27,04	1,69	254	16	0	173	462 Казахстан
						25,35	0,26	238	2	0	34	
47	36	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж(сайдинга) НР = 72 %	м2 покрытия	6	522,33	165,39	3134	992	0	1748	5273 Казахстан
						356,94	47,79	2142	287	0	391	

48	39	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72 %	м желобов	2,67	312,81	11,46	835	31	0	586	1535 Казахстан
						301,35	3,52	805	9	0	114	
		3.2 Облицовка покрытия крылец и ступеней АС-лист 18										
49	40	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2,33	1266,61	73,05	2951	170	0	2058	5410 Казахстан
						1193,56	33,22	2781	77	0	401	
		Раздел 5 Устройство козырька 2 листАС-18										
50	54	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	м2 покрытия	8,74	522,33	165,39	4565	1446	0	2547	7681 Казахстан
						356,94	47,79	3120	418	0	569	
51	61	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	7,45	1266,61	73,05	9436	544	0	6580	17298 Казахстан
						1193,56	33,22	8892	247	0	1281	
		Раздел 6 Устройство крылец.Ограждение крылец. лист АС-18										

52	64	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 72 %	м ограждения	8,44	799,15	83,12	6745	702	0	4568	12218 Казахстан
						716,03	35,65	6043	301	0	905	
53	66	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,47	1612,38	0	10432	0	0	7511	19379 Казахстан
						1612,38	0	10432	0	0	1435	
54	67	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6,47	272,21	262,34	1761	1697	0	370	2302 Казахстан
						9,87	69,56	64	450	0	170	
55	69	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,35	840,78	0	1976	0	0	1423	3670 Казахстан
						840,78	0	1976	0	0	272	
56	70	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,96	156,94	74,97	308	147	0	164	509 Казахстан
						81,97	33,99	161	67	0	38	

57	71	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 72 %	м бортового камня	2,4	773,87	31,2	1857	75	0	1304	3414 Казахстан
						742,67	11,8	1782	28	0	253	
58	73	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	1,28	2309,93	1085,48	2957	1389	0	1345	4646 Казахстан
						1224,45	234,78	1567	301	0	344	
59	74	1111-0101-4602	Полы полимерные наливные. Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов НР = 72 %	м	14,2	323,27	223,35	4590	3172	0	1466	6541 Казахстан
						99,92	43,47	1419	617	0	485	
60	76	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 72 %	м2 покрытия	12,8	131,06	3,56	1678	46	0	1186	3093 Казахстан
						127,5	1,21	1632	15	0	229	

Раздел 7 Отделочные работы 1-4 этаж АС-лист14

61	82	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,61	182,67	2,64	4678	68	0	3343	8663 Казахстан

					180,03	1,27	4611	33	0	642		
62	86	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	36,2	236,63	0,75	8566	27	0	6158	15902 Казахстан
					235,88	0,37	8539	13	0	1178		
	Раздел 8 Полы 22-АС											
	8.1 Пол помещений 1 этажа											
	Пол помещаний ТИП 1											
63	122	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	3,45	363,93	28,58	1256	99	0	867	2293 Казахстан
					335,35	13,77	1157	48	0	170		
64	123	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=-1.000:	м2 стяжки	13	8,99	4,85	117	63	0	60	191 Казахстан
						4,14	2,28	54	30	0	14	
	8.3 Пол помещений ТИП-3											
65	132	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	3,22	1266,61	73,05	4078	235	0	2844	7476 Казахстан

					1193,56	33,22	3843	107	0	554		
66	138	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	8,2	741,42	84,97	6080	697	0	3946	10827 Казахстан
					656,45	11,87	5383	97	0	802		
67	154	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм НР = 72 %	м2 стяжки	8,22	8,99	4,85	74	40	0	38	121 Казахстан
					4,14	2,28	34	19	0	9		
		8.7 Пол помещений ТИП-2										
		8.12 Пол помещений ТИП-1										
68	184	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	13,2	363,93	28,58	4804	377	0	3318	8772 Казахстан
					335,35	13,77	4427	182	0	650		
69	187	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм НР = 72 %	м2 стяжки	13,2	8,99	4,85	119	64	0	61	194 Казахстан
					4,14	2,28	55	30	0	14		
		8.14 Пол помещений ТИП-3										

70	199	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм НР = 72 %	м2 стяжки	16,2	8,99	4,85	146	79	0	75	238	Казахстан
						4,14	2,28	67	37	0	18		
71	200	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	16,2	741,42	84,97	12011	1377	0	7795	21391	Казахстан
						656,45	11,87	10634	192	0	1585		
	8.15 Пол помещений ТИП-4												
	8.20 Плинтусы АС-лист22												
72	232	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	6,55	302,52	1,62	1982	11	0	1423	3677	Казахстан
						300,9	0,78	1971	5	0	272		
73	234	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	18	281,72	12,85	5071	231	0	3541	9301	Казахстан
						268,87	4,39	4840	79	0	689		
74	235	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	25,89	85,72	2,2	2219	57	0	1573	4095	Казахстан
						83,52	0,84	2162	22	0	303		
75	236	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	24,22	85,08	2,15	2061	52	0	1464	3807	Казахстан

						82,93	1,04	2009	25	0	282		
76	238	1209-0101-0702	Ступени бетонные. Ремонт НР = 72 %	ступень	2	1147,18	10,25	2294	21	0	1645	4254	Казахстан
						1136,93	5,09	2274	10	0	315		
77	239	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	6,55	597,5	77,09	3914	505	0	2609	7044	Казахстан
						520,41	32,74	3409	214	0	522		
		Раздел 9 Проемы 13-АС											
		9.1 Оконные проемы 1этажа											
		9.2 Дверные проемы подвала и 1этажа											
78	245	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	6,22	1627,38	538,69	10122	3351	0	5491	16862	Казахстан
						1088,69	137,4	6772	855	0	1249		
79	249	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	3,22	2157,5	50,08	6947	161	0	4934	12832	Казахстан
						2107,42	20,74	6786	67	0	950		
80	251	1110-0501-0803	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72 %	м2	1,68	1269,92	37,08	2133	62	0	1509	3934	Казахстан
						1232,84	14,69	2071	25	0	291		

81	253	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2	5,2	1131,38	173,72	5883	903	0	3889	10554	Казахстан
						957,66	81,03	4980	421	0	782		
		9.4 Дверные проемы 2этажа											
82	259	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	3,22	1627,38	538,69	5240	1735	0	2843	8729	Казахстан
						1088,69	137,4	3506	442	0	647		
		9.6 Дверные проемы 3этажа											
83	267	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	1,68	1627,38	538,69	2734	905	0	1483	4554	Казахстан
						1088,69	137,4	1829	231	0	337		
84	271	1110-0501-0803	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72 %	м2	1,68	1269,92	37,08	2133	62	0	1509	3934	Казахстан
						1232,84	14,69	2071	25	0	291		
		9.8 Дверные проемы 4этажа											

85	282	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	1,68	2312,72	47,43	3885	80	0	2764	7181 Казахстан
						2265,29	19,48	3806	33	0	532	
		9.9 Откосы и сливы.подоконики,навесы,замки										
86	285	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,55	2251,22	44,15	16997	333	0	12119	31445 Казахстан
						2207,07	22,33	16663	169	0	2329	
		Раздел 10 Устройство ограждения лист АС-16										
87	297	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 72 %	м ограждения	4,32	799,15	83,12	3452	359	0	2338	6254 Казахстан
						716,03	35,65	3093	154	0	463	
88	1	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	25,2	1425,57	140,22	35924	3534	0	24547	65309 Казахстан
						1285,35	67,55	32391	1702	0	4838	
89	3	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (под водоэмульсионную окраску) НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	5,68	528,3	4,64	3001	26	0	2148	5560 Казахстан

					523,66	1,49	2974	8	0	412		
90	4 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,27	182,66	2,63	597	9	0	427	1106	Казахстан
					180,03	1,28	589	4	0	82		
91	5 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	3,27	1655,15	419,9	5412	1373	0	3765	9912	Казахстан
					1235,25	363,98	4039	1190	0	734		
92	6 1110-0404-0101	Стены. Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	3,27	953,71	14,2	3119	46	0	2225	5771	Казахстан
					939,51	5,35	3072	17	0	427		

93	7 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	3,27	383,59	3,09	1254	10	0	898	2325	Казахстан
					380,5	0,96	1244	3	0	172		
94	8 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,27	236,63	0,75	774	2	0	556	1436	Казахстан
					235,88	0,37	771	1	0	106		
95	10 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	3,27	2615,73	14,36	8553	47	0	6142	15871	Казахстан
					2601,37	7,26	8506	24	0	1176		
96	11 1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР = 72 %	м шва	27	318,57	41,52	8601	1121	0	5386	15106	Казахстан
					277,05	0	7480	0	0	1119		

3.2 Пожарная сигнализация.

97	12 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1234,21	131,31	1234	131	0	819	2218	Казахстан
					1102,9	35,22	1103	35	0	164		
98	14 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3340,28	2,28	3340	2	0	2403	6203	Казахстан
					3338	0	3338	0	0	459		
99	16 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	23	238,66	3,32	5489	76	0	3898	10138	Казахстан
					235,34	0,04	5413	1	0	751		
100	19 1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	23	315,07	2,46	7247	57	0	5181	13422	Казахстан
					312,61	0,24	7190	6	0	994		
101	23 1121-0202-0202	Извещатели ручные для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	167,45	0,19	167	0	0	120	311	Казахстан
					167,26	0,08	167	0	0	23		
102	25 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1345	0	1345	0	0	968	2498	Казахстан
					1345	0	1345	0	0	185		

			Оконные проемы 1 этажа									
103	1	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	1,25	1216,56	164,88	1521	206	0	1018	2741 Казахстан
						1051,68	78,97	1315	99	0	203	
104	3	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	1,58	1322,81	170,46	2090	269	0	1403	3773 Казахстан
						1152,35	81,03	1821	128	0	279	
			9.3 Оконные проемы 2этажа									
105	5	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	1,35	1216,56	164,88	1642	223	0	1099	2961 Казахстан
						1051,68	78,97	1420	107	0	219	

106	7	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	2,35	1322,81	170,46	3109	401	0	2087	5611 Казахстан
						1152,35	81,03	2708	190	0	416	
107	9	1110-0501-0102	9.1 Оконные проемы 3 этажа Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	4,45	1216,56	164,88	5414	734	0	3623	9759 Казахстан
						1051,68	78,97	4680	351	0	723	
108	11	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	3,25	1322,81	170,46	4299	554	0	2886	7760 Казахстан
						1152,35	81,03	3745	263	0	575	

			9.7 Оконные проемы 4этажа									
109	13	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	1,23	1216,56	164,88	1496	203	0	1001	2697 Казахстан
						1051,68	78,97	1294	97	0	200	
110	15	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	1,23	1322,81	170,46	1627	210	0	1092	2937 Казахстан
						1152,35	81,03	1417	100	0	218	
111	17	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	1,23	1423,46	171,24	1751	211	0	1180	3165 Казахстан
						1252,22	80,05	1540	98	0	234	

Итого	**1 167 107**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	646 396
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 935
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	434 258
- сметная прибыль (8 %), тенге	86 452
Всего	**1 167 107**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	8 403
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	16 457
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 839**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**1 215 806**
с понижающим коэффициентом 0,9	1094225,80
минус генподрядные услуги 10%	-109 422,58
Итого	**984 803**
НДС (12 %)	118 176
Итого	**1 102 980**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15-3/22 от 29.06. 2022 года

Акт № 2

приемки выполненных работ за август от 26.08. 2022 года

(локальная смета 02-01-02)

на Ремонт системы электроосвещения и электроснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Электрическая часть											
		1.41 Материалы											
1	230	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	8	195,26	2,24	1562	18	0	1112	2888	Казахстан
						193,02	0,1	1544	1	0	214		

2	232	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	8	341,4	2,49	2731	20	0	1953	5059 Казахстан
						338,91	0,2	2711	2	0	375	
3	234	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	6	351,6	3,17	2110	19	0	1507	3906 Казахстан
						348,43	0,37	2091	2	0	289	
4	236	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	7	411,19	47,53	2878	333	0	1868	5126 Казахстан
						363,66	6,92	2546	48	0	380	
		1.42 Кабельные изделия и провода										
5	241	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	7	274,42	144,92	1921	1014	0	878	3023 Казахстан
						129,5	44,79	907	314	0	224	
		Раздел 1 Электрическая часть										
		1.1 Установка щита ВРУ вводной										
6	4	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2656,65	106,65	2657	107	0	1859	4877 Казахстан
						2550	31,45	2550	31	0	361	

7	8	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	1296,67	21,67	1297	22	0	918	2392 Казахстан
						1275	0	1275	0	0	177	
		1.37 Установка щита ЩС-15-1 шт										
		1.39 Электроосвещение										
8	196	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	2	1114,62	45,79	2229	92	0	1566	4099 Казахстан
						1068,83	18,87	2138	38	0	304	
9	214	1308-0305-0603	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания НР = 72 %	шт.	2	6466,72	2431,72	12933	4863	0	8202	22826 Казахстан
						4035	1660,8	8070	3322	0	1691	
		1.40 Электроустановочные изделия										
10	216	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	167,44	0,18	167	0	0	120	311 Казахстан
						167,26	0,08	167	0	0	23	

11	218	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	186,42	0,19	186	0	0	134	346	Казахстан
						186,23	0,09	186	0	0	26		
12	238	1308-0206-3001	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР =	шт.	1	3056,75	435,89	3057	436	0	2010	5473	Казахстан
						2620,86	171,4	2621	171	0	405		
	1.42 Кабельные изделия и провода												
	Раздел 2 Заземление												
13	250	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1	198,26	22,7	198	23	0	131	356	Казахстан
						175,56	6,92	176	7	0	26		
14	251	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования (16м/5±3,2 шт НР = 72 %	шт.	1	1031,17	153,37	1031	153	0	664	1830	Казахстан
						877,8	44,03	878	44	0	136		

Раздел 2 Добавить.

15	1	1111-0101-3607	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	1,6	469,97	20,96	752	34	0	529	1384 Казахстан
						449,01	10,27	718	16	0	102	
16	2	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 72 %	м2 покрытия	1,6	310,66	22,54	497	36	0	343	908 Казахстан
						288,12	9,91	461	16	0	67	
17	6	1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 72 %	м2 покрытия	1,6	659,23	22,96	1055	37	0	742	1941 Казахстан
						636,27	7,9	1018	13	0	144	
18	7	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая добавлены к затратам труда 1,5 чел-ч.(художественная роспись фасада) НР = 72 % ктрп1=1,5;	м2 окрашиваемой поверхности	32	169,09	3	5411	96	0	3859	10012 Казахстан
						166,09	1,42	5315	45	0	742	

Итого **76 756**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 42 673
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 302
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0

- накладные расходы, тенге	28 398
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 686
Всего	**76 756**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	553
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	1 082
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 568**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**79 959**
с понижающим коэффициентом 0,9	71962,97
минус генподрядные услуги 10%	-7 196,30
Итого	**64 767**
НДС (12 %)	7 772
Итого	**72 539**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес-идентификационный

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)