Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "Каз Евро Строй"

Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за август месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		101/22	18.03. 2022 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"	1 175 518,29	1 049 569,90							125 948,39	
Акт №1	**1 102 979,61**	984 803,22							65 379,10	
Акт №2	**72 538,68**									
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 175 518,29**	1 049 569,90							125 948,39	**1 175 518,29**
К оплате	***(Один миллион сто семьдесят пять тысяч пятьсот восемнадцать тенге) 29 тиын***									

Генеральный подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019292

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 101/22 от 18.03. 2022 года

Акт №1

приемки выполненных работ за август от 26.08. 2022 года

(локальная смета Q1-01-01)

на Демонтажные и подготовительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы по архитектурно строительной части										
1	9	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	12	206,98	0	2484	0	0	1788	4614	Казахстан
						206,98	0	2484	0	0	342		

2	10 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	23	741,62	55,09	17057	1267	0	11783	31148	Казахстан
					686,53	25,03	15790	576	0	2307		
3	11 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия(мозаичным и керамическим полом) НР = 72 %	м2	8	788,25	30,86	6306	247	0	4452	11619	Казахстан
					757,39	15,61	6059	125	0	861		
4	12 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	3,45	69,57	0	240	0	0	173	446	Казахстан
					69,57	0	240	0	0	33		
5	13 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	3,45	323,18	18,43	1115	64	0	780	2047	Казахстан
					304,75	9,32	1051	32	0	152		
6	14 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	9	1781,73	165,87	16036	1493	0	11014	29214	Казахстан
					1615,86	83,9	14543	755	0	2164		
7	15 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	6	1056,41	165,87	6338	995	0	4210	11392	Казахстан
					890,54	83,9	5343	503	0	844		

8	16	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2	2,4	809,65	139,91	1943	336	0	1273	3474	Казахстан
						669,74	67,16	1607	161	0	257		

Раздел 2 Демонтажные работы по электроснаюжению и электроосвещению

9	20	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	1237,1	26,6	1237	27	0	878	2285	Казахстан
						1210,5	9,44	1211	9	0	169		
10	21	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	14	87,64	0,21	1227	3	0	882	2278	Казахстан
						87,43	0,11	1224	2	0	169		
11	22	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	173,28	1,71	520	5	0	372	964	Казахстан
						171,57	0,87	515	3	0	71		
12	23	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	52,97	0	159	0	0	114	295	Казахстан
						52,97	0	159	0	0	22		

Раздел 1 Демонтажные работы по архитектурно строительной части

1.1 Демонтаж работы по наружной отделке АС 1.3 лист

13	1	1212-0104-0502	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР = 72 %	м2	35	202,26	0	7079	0	0	5097	13150 Казахстан
						202,26	0	7079	0	0	974	
14	2	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	5	95,21	0,07	476	0	0	343	884 Казахстан
						95,14	0	476	0	0	65	
15	3	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 72 %	м3	1,25	3951,79	504,43	4940	631	0	3264	8860 Казахстан
						3447,36	179,3	4309	224	0	656	
16	5	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	6	478	61,67	2868	370	0	1912	5162 Казахстан
						416,33	26,19	2498	157	0	382	
17	6	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия(на крыльце) НР = 72 %	м2	6	788,25	30,86	4730	185	0	3339	8714 Казахстан
						757,39	15,61	4544	94	0	646	
	Раздел 7 Отделочные работы 1-4 этаж АС-лист14											
18	79	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	21	1425,57	140,22	29937	2945	0	20456	54424 Казахстан
						1285,35	67,55	26992	1419	0	4031	

19	83	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	1004,1	76,14	11045	838	0	7825	20380	Казахстан
						927,96	60,05	10208	661	0	1510		
20	85	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	555,51	5,36	6111	59	0	3321	10186	Казахстан
						416,62	2,71	4583	30	0	755		
		Раздел 8 Полы 22-АС											
		8.5 Пол помещений ТИП-3											
21	141	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	6,45	363,93	28,58	2347	184	0	1621	4286	Казахстан
						335,35	13,77	2163	89	0	317		
22	142	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм НР = 72 %	м2 стяжки	6,45	8,99	4,85	58	31	0	30	95	Казахстан
						4,14	2,28	27	15	0	7		

23	145	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	6,45	331,84	30,24	2140	195	0	1469	3898 Казахстан
						301,6	14,64	1945	94	0	289	
24	147	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	6,45	741,42	84,97	4782	548	0	3104	8517 Казахстан
						656,45	11,87	4234	77	0	631	
25	120	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	5,45	1683,31	130,09	9174	709	0	4275	14525 Казахстан
						1031,36	58,14	5621	317	0	1076	
26	171	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм НР = 72 %	м2 стяжки	5,23	8,99	4,85	47	25	0	24	77 Казахстан
						4,14	2,28	22	12	0	6	

27	207 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	5,23	331,84	30,24	1736	158	0	1191	3160	
					301,6	14,64	1577	77	0	234		
28	224 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	5,23	363,93	28,58	1903	149	0	1315	3475	Казахстан
					335,35	13,77	1754	72	0	257		
	9.9 Откосы и сливы.подоконики,навесы,замки											
29	286 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	м	7	234,6	4,9	1642	34	0	1170	3037	Казахстан
					229,7	2,38	1608	17	0	225		
30	290 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	3	1067,48	13,83	3202	41	0	2283	5925	Казахстан
					1053,65	3,5	3161	11	0	439		
31	284 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	5	1935,21	1857,48	9676	9287	0	3497	14226	Казахстан
					77,73	893,55	389	4468	0	1054		

32	291	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР = 72 %	м3	2,3	24891,48	1857,48	57250	4272	0	39624	104624	Казахстан
						23034	893,55	52978	2055	0	7750		
	Раздел 2 Добавить. Полы												
33	5	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	1,2	3645,24	7,2	4374	9	0	3143	8119	Казахстан
						3638,04	0	4366	0	0	601		
34	10	1203-0101-2003	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков минераловатными пакетами. Стык вертикальный НР = 72 %	м стыка	5,3	272,58	22,28	1445	118	0	987	2627	Казахстан
						250,3	8,42	1327	45	0	195		
35	11	1203-0101-2002	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков минераловатными пакетами. Стык горизонтальный НР = 72 %	м стыка	5,3	101,78	21,81	539	116	0	345	955	Казахстан

					79,97	10,49	424	56	0	71		
36	12 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 %	м2 потолка	23	1177,8	14,1	27089	324	0	19359	50165	Казахстан
					1163,7	5,35	26765	123	0	3716		
37	13 1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	23	508,62	3,09	11698	71	0	8387	21693	Казахстан
					505,53	0,96	11627	22	0	1607		
	Раздел 1 Подъемник лист 6-АС											
38	1 1303-0502-0103	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР = 72 %	подъемник	1	55068,69	6074,96	55069	6075	0	37069	99509	Казахстан
					48993,73	2490,84	48994	2491	0	7371		

Раздел 2 Наружная отделка лист 11-АС

39	4 1115-0106-0501	Подпорные стенки(цоколь). Облицовка сплиттерной плиткой(рванный камень) по сетке НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	2	5643,21	72,61	11286	145	0	8055	20889	Казахстан
					5570,6	23,31	11141	47	0	1547		
40	13 1115-0212-0304	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 72 %	м2	35	688,09	3,89	24083	136	0	17286	44679	Казахстан
					684,2	1,77	23947	62	0	3310		
41	15 1115-0406-0202	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной свыше 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 72 %	1 м карниза (галтели)	2	399,38	0,73	799	1	0	574	1483	Казахстан
					398,65	0	797	0	0	110		
42	17 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	6	683,15	21,15	4099	127	0	2893	7551	Казахстан
					662	7,71	3972	46	0	559		

Раздел 3 Козырек главного входа Ас-лист17

3.1 Козырек

43	21 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,0146	334002,79	2230,79	4876	33	0	3497	9044	Казахстан
					331772	941,65	4844	14	0	670		
44	28 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,03902	85032,17	21413,17	3318	836	0	1946	5685	Казахстан
					63619	5631,61	2482	220	0	421		
45	34 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	9,4	45,75	2,39	430	22	0	295	783	Казахстан
					43,36	0,26	408	2	0	58		
46	35 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	9,4	27,04	1,69	254	16	0	173	462	Казахстан
					25,35	0,26	238	2	0	34		
47	36 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж(сайдинга) НР = 72 %	м2 покрытия	6	522,33	165,39	3134	992	0	1748	5273	Казахстан
					356,94	47,79	2142	287	0	391		

48	39	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72 %	м желобов	2,67	312,81	11,46	835	31	0	586	1535 Казахстан
						301,35	3,52	805	9	0	114	
	3.2 Облицовка покрытия крылец и ступеней АС-лист 18											
49	40	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2,33	1266,61	73,05	2951	170	0	2058	5410 Казахстан
						1193,56	33,22	2781	77	0	401	
	Раздел.5 Устройство козырька 2 листАС-18											
50	54	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	м2 покрытия	8,74	522,33	165,39	4565	1446	0	2547	7681 Казахстан
						356,94	47,79	3120	418	0	569	
51	61	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	7,45	1266,61	73,05	9436	544	0	6580	17298 Казахстан
						1193,56	33,22	8892	247	0	1281	

Раздел 6 Устройство крылец.Ограждение крылец. лист АС-18

52	64	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 72 %	м ограждения	8,44	799,15	83,12	6745	702	0	4568	12218 Казахстан
						716,03	35,65	6043	301	0	905	
53	66	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,47	1612,38	0	10432	0	0	7511	19379 Казахстан
						1612,38	0	10432	0	0	1435	
54	67	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-' самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6,47	272,21	262,34	1761	1697	0	370	2302 Казахстан
						9,87	69,56	64	450	0	170	
55	69	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,35	840,78	0	1976	0	0	1423	3670 Казахстан
						840,78	0	1976	0	0	272	
56	70	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,96	156,94	74,97	308	147	0	164	509 Казахстан
						81,97	33,99	161	67	0	38	

57	71	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР = 72 %	м бортового камня	2,4	773,87	31,2	1857	75	0	1304	3414 Казахстан
						742,67	11,8	1782	28	0	253	
58	73	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	1,28	2309,93	1085,48	2957	1389	0	1345	4646 Казахстан
						1224,45	234,78	1567	301	0	344	
59	74	1111-0101-4602	Полы полимерные наливные. Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов НР = 72 %	м	14,2	323,27	223,35	4590	3172	0	1466	6541 Казахстан
						99,92	43,47	1419	617	0	485	
60	76	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 72 %	м2 покрытия	12,8	131,06	3,56	1678	46	0	1186	3093 Казахстан
						127,5	1,21	1632	15	0	229	

Раздел 7 Отделочные работы 1-4 этаж АС-лист14

61	82	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,61	182,67	2,64	4678	68	0	3343	8663 Казахстан

					180,03	1,27	4611	33	0	642		
62	86	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	36,2	236,63	0,75	8566	27	0	6158	15902 Казахстан
						235,88	0,37	8539	13	0	1178	
	Раздел 8 Полы 22-АС											
	8.1 Пол помещений 1 этажа											
	Пол помещаний ТИП 1											
63	122	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %.	м2 стяжки	3,45	363,93	28,58	1256	99	0	867	2293 Казахстан
						335,35	13,77	1157	48	0	170	
64	123	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=-1.000:	м2 стяжки	13	8,99	4,85	117	63	0	60	191 Казахстан
						4,14	2,28	54	30	0	14	
	8.3 Пол помещений ТИП-3											
65	132	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	3,22	1266,61	73,05	4078	235	0	2844	7476 Казахстан

					1193,56	33,22	3843	107	0	554		
66	138	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	8,2	741,42	84,97	6080	697	0	3946	10827 Казахстан
					656,45	11,87	5383	97	0	802		
67	154	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм НР = 72 %	м2 стяжки	8,22	8,99	4,85	74	40	0	38	121 Казахстан
					4,14	2,28	34	19	0	9		
	8.7 Пол помещений ТИП-2											
	8.12 Пол помещений ТИП-1											
68	184	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	13,2	363,93	28,58	4804	377	0	3318	8772 Казахстан
					335,35	13,77	4427	182	0	650		
69	187	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм НР = 72 %	м2 стяжки	13,2	8,99	4,85	119	64	0	61	194 Казахстан
					4,14	2,28	55	30	0	14		
	8.14 Пол помещений ТИП-3											

70	199	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм НР = 72 %	м2 стяжки	16,2	8,99	4,85	146	79	0	75	238 Казахстан
						4,14	2,28	67	37	0	18	
71	200	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	16,2	741,42	84,97	12011	1377	0	7795	21391 Казахстан
						656,45	11,87	10634	192	0	1585	
		8.15 Пол помещений ТИП-4										
		8.20 Плинтусы АС-лист22										
72	232	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	6,55	302,52	1,62	1982	11	0	1423	3677 Казахстан
						300,9	0,78	1971	5	0	272	
73	234	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	18	281,72	12,85	5071	231	0	3541	9301 Казахстан
						268,87	4,39	4840	79	0	689	
74	235	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	25,89	85,72	2,2	2219	57	0	1573	4095 Казахстан
						83,52	0,84	2162	22	0	303	
75	236	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	24,22	85,08	2,15	2061	52	0	1464	3807 Казахстан

					82,93	1,04	2009	25	0	282		
76	238	1209-0101-0702	Ступени бетонные. Ремонт НР = 72 %	ступень	2	1147,18	10,25	2294	21	0	1645	4254 Казахстан
						1136,93	5,09	2274	10	0	315	
77	239	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	6,55	597,5	77,09	3914	505	0	2609	7044 Казахстан
						520,41	32,74	3409	214	0	522	

Раздел 9 Проемы 13-АС

9.1 Оконные проемы 1этажа

9.2 Дверные проемы подвала и 1этажа

78	245	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	6,22	1627,38	538,69	10122	3351	0	5491	16862 Казахстан
						1088,69	137,4	6772	855	0	1249	
79	249	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	3,22	2157,5	50,08	6947	161	0	4934	12832 Казахстан
						2107,42	20,74	6786	67	0	950	
80	251	1110-0501-0803	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72 %	м2	1,68	1269,92	37,08	2133	62	0	1509	3934 Казахстан
						1232,84	14,69	2071	25	0	291	

81	253	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2	5,2	1131,38	173,72	5883	903	0	3889	10554	Казахстан
						957,66	81,03	4980	421	0	782		
	9.4 Дверные проемы 2этажа												
82	259	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	3,22	1627,38	538,69	5240	1735	0	2843	8729	Казахстан
						1088,69	137,4	3506	442	0	647		
	9.6 Дверные проемы 3этажа												
83	267	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	1,68	1627,38	538,69	2734	905	0	1483	4554	Казахстан
						1088,69	137,4	1829	231	0	337		
84	271	1110-0501-0803	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72 %	м2	1,68	1269,92	37,08	2133	62	0	1509	3934	Казахстан
						1232,84	14,69	2071	25	0	291		
	9.8 Дверные проемы 4этажа												

85	282	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	1,68	2312,72	47,43	3885	80	0	2764	7181 Казахстан
						2265,29	19,48	3806	33	0	532	
		9.9 Откосы и сливы.подоконики,навесы,замки										
86	285	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,55	2251,22	44,15	16997	333	0	12119	31445 Казахстан
						2207,07	22,33	16663	169	0	2329	
		Раздел 10 Устройство ограждения лист АС-16										
87	297	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 72 %	м ограждения	4,32	799,15	83,12	3452	359	0	2338	6254 Казахстан
						716,03	35,65	3093	154	0	463	
88	1	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	25,2	1425,57	140,22	35924	3534	0	24547	65309 Казахстан
						1285,35	67,55	32391	1702	0	4838	
89	3	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (под водоэмульсионную окраску) НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	5,68	528,3	4,64	3001	26	0	2148	5560 Казахстан

					523,66	1,49	2974	8	0	412		
90	4 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,27	182,66	2,63	597	9	0	427	1106	Казахстан
					180,03	1,28	589	4	0	82		
91	5 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	3,27	1655,15	419,9	5412	1373	0	3765	9912	Казахстан
					1235,25	363,98	4039	1190	0	734		
92	6 1110-0404-0101	Стены. Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	3,27	953,71	14,2	3119	46	0	2225	5771	Казахстан
					939,51	5,35	3072	17	0	427		

93	7 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	3,27	383,59	3,09	1254	10	0	898	2325	Казахстан
					380,5	0,96	1244	3	0	172		
94	8 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,27	236,63	0,75	774	2	0	556	1436	Казахстан
					235,88	0,37	771	1	0	106		
95	10 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	3,27	2615,73	14,36	8553	47	0	6142	15871	Казахстан
					2601,37	7,26	8506	24	0	1176		
96	11 1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР = 72 %	м шва	27	318,57	41,52	8601	1121	0	5386	15106	Казахстан
					277,05	0	7480	0	0	1119		

3.2 Пожарная сигнализация.

97	12 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1234,21	131,31	1234	131	0	819	2218	Казахстан
					1102,9	35,22	1103	35	0	164		
98	14 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3340,28	2,28	3340	2	0	2403	6203	Казахстан
					3338	0	3338	0	0	459		
99	16 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	23	238,66	3,32	5489	76	0	3898	10138	Казахстан
					235,34	0,04	5413	1	0	751		
100	19 1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	23	315,07	2,46	7247	57	0	5181	13422	Казахстан
					312,61	0,24	7190	6	0	994		
101	23 1121-0202-0202	Извещатели ручные для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	167,45	0,19	167	0	0	120	311	Казахстан
					167,26	0,08	167	0	0	23		
102	25 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1345	0	1345	0	0	968	2498	Казахстан
					1345	0	1345	0	0	185		

			Оконные проемы 1 этажа									
103	1	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	1,25	1216,56	164,88	1521	206	0	1018	2741 Казахстан
						1051,68	78,97	1315	99	0	203	
104	3	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	1,58	1322,81	170,46	2090	269	0	1403	3773 Казахстан
						1152,35	81,03	1821	128	0	279	
			9.3 Оконные проемы 2этажа									
105	5	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	1,35	1216,56	164,88	1642	223	0	1099	2961 Казахстан
						1051,68	78,97	1420	107	0	219	

106	7	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	2,35	1322,81	170,46	3109	401	0	2087	5611 Казахстан
						1152,35	81,03	2708	190	0	416	
107	9	1110-0501-0102	9.1 Оконные проемы 3 этажа Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	4,45	1216,56	164,88	5414	734	0	3623	9759 Казахстан
						1051,68	78,97	4680	351	0	723	
108	11	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	3,25	1322,81	170,46	4299	554	0	2886	7760 Казахстан
						1152,35	81,03	3745	263	0	575	

			9.7 Оконные проемы 4этажа										
109	13	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	1,23	1216,56	164,88	1496	203	0	1001	2697	Казахстан
						1051,68	78,97	1294	97	0	200		
110	15	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	1,23	1322,81	170,46	1627	210	0	1092	2937	Казахстан
						1152,35	81,03	1417	100	0	218		
111	17	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	1,23	1423,46	171,24	1751	211	0	1180	3165	Казахстан
						1252,22	80,05	1540	98	0	234		

Итого	**1 167 107**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	646 396
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 935
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	434 258
- сметная прибыль (8 %), тенге	86 452
Всего	**1 167 107**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	8 403
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	16 457
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 839**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**1 215 806**
с понижающим коэффициентом 0,9	1094225,80
минус генподрядные услуги 10%	-109 422,58
Итого	**984 803**
НДС (12 %)	118 176
Итого	**1 102 980**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "ШГ №24 МН отдела образования акимата города Экибастуза"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 101/22 от 18.03. 2022 года

Акт № 2

приемки выполненных работ за август от 26.08. 2022 года

(локальная смета 02-01-02)

на Ремонт системы электроосвещения и электроснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Электрическая часть											
		1.41 Материалы											
1	230	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	8	195,26	2,24	1562	18	0	1112	2888	Казахстан
						193,02	0,1	1544	1	0	214		

2	232	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	8	341,4	2,49	2731	20	0	1953	5059 Казахстан
						338,91	0,2	2711	2	0	375	
3	234	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	6	351,6	3,17	2110	19	0	1507	3906 Казахстан
						348,43	0,37	2091	2	0	289	
4	236	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	7	411,19	47,53	2878	333	0	1868	5126 Казахстан
						363,66	6,92	2546	48	0	380	
		1.42 Кабельные изделия и провода										
5	241	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	7	274,42	144,92	1921	1014	0	878	3023 Казахстан
						129,5	44,79	907	314	0	224	
		Раздел 1 Электрическая часть										
		1.1 Установка щита ВРУ вводной										
6	4	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2656,65	106,65	2657	107	0	1859	4877 Казахстан
						2550	31,45	2550	31	0	361	

7	8	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	1296,67	21,67	1297	22	0	918	2392 Казахстан
						1275	0	1275	0	0	177	
		1.37 Установка щита ЩС-15-1 шт										
		1.39 Электроосвещение										
8	196	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	2	1114,62	45,79	2229	92	0	1566	4099 Казахстан
						1068,83	18,87	2138	38	0	304	
9	214	1308-0305-0603	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания НР = 72 %	шт.	2	6466,72	2431,72	12933	4863	0	8202	22826 Казахстан
						4035	1660,8	8070	3322	0	1691	
		1.40 Электроустановочные изделия										
10	216	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	167,44	0,18	167	0	0	120	311 Казахстан
						167,26	0,08	167	0	0	23	

11	218	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	186,42	0,19	186	0	0	134	346	Казахстан
						186,23	0,09	186	0	0	26		
12	238	1308-0206-3001	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР =	шт.	1	3056,75	435,89	3057	436	0	2010	5473	Казахстан
						2620,86	171,4	2621	171	0	405		
	1.42 Кабельные изделия и провода												
	Раздел 2 Заземление												
13	250	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1	198,26	22,7	198	23	0	131	356	Казахстан
						175,56	6,92	176	7	0	26		
14	251	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования (16м/5±3,2 шт НР = 72 %	шт.	1	1031,17	153,37	1031	153	0	664	1830	Казахстан
						877,8	44,03	878	44	0	136		

Раздел 2 Добавить.

15	1	1111-0101-3607	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	1,6	469,97	20,96	752	34	0	529	1384	Казахстан
						449,01	10,27	718	16	0	102		
16	2	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 72 %	м2 покрытия	1,6	310,66	22,54	497	36	0	343	908	Казахстан
						288,12	9,91	461	16	0	67		
17	6	1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР =‘72 %	м2 покрытия	1,6	659,23	22,96	1055	37	0	742	1941	Казахстан
						636,27	7,9	1018	13	0	144		
18	7	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая добавлены к затратам труда 1,5 чел-ч.(художественная роспись фасада) НР = 72 % ктр01=1,5;	м2 окрашиваемой поверхности	32	169,09	3	5411	96	0	3859	10012	Казахстан
						166,09	1,42	5315	45	0	742		

Итого **76 756**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 42 673
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 302
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0

- накладные расходы, тенге	28 398
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 686
Всего	**76 756**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	553
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	1 082
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 568**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**79 959**
с понижающим коэффициентом 0,9	71962,97
минус генподрядные услуги 10%	-7 196,30
Итого	**64 767**
НДС (12 %)	7 772
Итого	**72 539**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес-идентификационный

Директор Шакенов Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)