Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "Каз Евро Строй"

Субподрядчик: ТОО "Amanat Elevate"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Я	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код		
		16-3/22	29.06. 2022 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По-монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1	1 361 804,91	1 215 897,24							145 907,67	
Акт №1	**1 361 804,91**	1 215 897,24							65 379,10	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 361 804,91**	1 215 897,24							145 907,67	**1 361 804,91**
К оплате	***(Один миллион триста шестьдесят одна тысяча восемьсот четыре тенге) 91 тиын***									

Генеральный подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "Amanat Elevate"

БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 16-3/22 от 29.06. 2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 26.08. 2022 года

Покрытие дорожек, тротуаров, площадок

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

РАЗДЕЛ 2 Добавить

Тротуар (брусчатка) тип I

1	1 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	147,2	246,85	210,58	36336	30997	0	10592	50683	Казахстан
					36,27	63,67	5339	9372	–	3754		
	Футбольное поле (искуственная трава) тип II											
3	3 1127-0403-0201	щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (фр. 20-40= 20 см; фр. 40-70= 5 см; фр.5-10= 4 см; отсев=3 см) НР = 108 %	м2 основания	148	246,85	210,58	36534	31166	0	10650	50958	Казахстан
					36,27	63,67	5368	9423	–	3775		

4	4 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 % К=17,000;	м2 основания	216	46,31	10,04	10003	2169	0	6131	17424	Казахстан
					36,27	3,15	7834	680	–	1291		
	Спортплощадки (резиновое покрытие) тип III											
5	5 1127-0403-0201	щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (фр.20-40= 16см, фр.40-70= 2 см, фр.5-20= 2 см) НР = 108 %	м2 основания	944,4	745,99	210,58	704513	198872	0	67956	834266	Казахстан

					36,27	63,67	34253	60130	–	61798		
6	6 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 % К=5,000;	м2 основания	222	31,24	10,04	6935	2229	0	3892	11694	Казахстан
					21,2	3,15	4706	699	–	866		
7	7 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	750	232,85	208,75	174638	156563	0	26725	217471	Казахстан
					24,1	25,39	18075	19043	–	16109		
8	8 1113-0301-0111	Поверхности . Огрунтовка применит. НР = 69 %	м2	180	52,28	2,66	9410	479	0	6467	17148	Казахстан
					49,62	0,28	8932	50	–	1270		

11	11 1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	180	728,81	25,56	131186	4601	0	92274	241336	Казахстан
					703,25	8,74	126585	1573	–	17877		

Итого	**1 440 980**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 109 555
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	427 075
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	224 686
- сметная прибыль (8 %), тенге	106 739
Всего	**1 440 980**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	10 375
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	20 319
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 433**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**1 501 108**
с понижающим коэффициентом 0,9	1350996,93
минус генподрядные услуги 10%	-135 099,69
Итого	**1 215 897**
НДС (12 %)	145 908
Итого	**1 361 805**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес-идентификационный

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)