Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аккулы»**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		228/22	27.07. 2022 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнитель-ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аккулы»	1 311 425,27	1 170 915,42							140 509,85	
Акт №1	**444 731,52**	397 081,72							65 379,10	
Акт №2	**203 021,74**									
Акт №3	**663 672,01**	592 564,30							9 394,13	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 311 425,27**	1 170 915,42							140 509,85	**1 311 425,27**
К оплате	***(Один миллион триста одиннадцать тысяч четыреста двадцать пять тенге) 27 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013278
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

(наименование, адрес)

Объект : Здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 228/22 от 27.07. 2022 года

Акт № 1

приемки выполненных работ за август от 26.08. 2022 года

(Локальная смета 2-1-2)

на Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	36	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	3	877,16	7,96	2631	24	0	1884	4877	Казахстан
						869,2	3,11	2608	9	0	361		
2	37	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	4	684,09	5,61	2736	22	0	1960	5072	Казахстан

					678,48	2,04	2714	8	0	376		
3	38 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	6	397,71	3,28	2386	20	0	1709	4423	Казахстан
					394,43	1,2	2367	7	0	328		
4	39 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	11	1177,09	52,89	12948	582	0	9116	23829	Казахстан
					1124,2	26,84	12366	295	0	1765		
5	40 1215-0101-0301	Кран водоразборный. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	5	68,53	0,24	343	1	0	246	636	Казахстан
					68,29	0,12	341	1	0	47		
	Раздел 1 Отопление											
6	3 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	8	849,94	43,11	6800	345	0	4737	12460	Казахстан
					806,83	15,61	6455	125	0	923		
7	4 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	6	444,99	19,69	2670	118	0	1870	4903	Казахстан
					425,3	7,59	2552	46	0	363		

8	5 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	15	444,99	19,69	6675	295	0	4675	12258	Казахстан
					425,3	7,59	6380	114	0	908		
9	6 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	13	444,99	19,69	5785	256	0	4052	10624	Казахстан
					425,3	7,59	5529	99	0	787		
10	7 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	24	444,99	19,69	10680	473	0	7480	19613	Казахстан
					425,3	7,59	10207	182	0	1453		
11	8 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	4	444,99	19,69	1780	79	0	1247	3269	Казахстан
					425,3	7,59	1701	30	0	242		

12	2 1116-0401-0102	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	9	1007,29	51,64	9066	465	0	6311	16607	Казахстан
					955,65	18,25	8601	164	0	1230		
13	15 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2026,07	91,55	12156	549	0	8419	22221	Казахстан
					1934,52	14,32	11607	86	0	1646		
14	22 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72	м2	8	50,6	2,66	405	21	0	278	737	Казахстан
					47,94	0,28	384	2	0	55		
15	32 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание	м трубопровода	45	91,95	1,17	4138	53	0	2941	7645	Казахстан
					90,78	0	4085	0	0	566		
16	33 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17	91,95	1,17	1563	20	0	1111	2888	Казахстан

					90,78	0	1543	0	0	214		
17	6 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 белой за 2раза НР=72 %, К=2,000	м2	23	24,49	3,43	563	79	0	356	993	Казахстан
					21,06	0,43	484	10	0	74		
18	7 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	12	727,06	16,85	8725	202	0	6186	16104	Казахстан
					710,21	5,82	8523	70	0	1193		
19	12 1118-0701-0210	Кран маевского. Установка НР=72 %	шт.	24	2360,2	217	56645	5208	0	38767	103044	Казахстан
					2143,2	100,24	51437	2406	0	7633		
20	16 1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	2	495,71	17,71	991	35	0	701	1828	Казахстан
					478	8,99	956	18	0	135		
21	17 1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	2	1798,47	43,02	3597	86	0	2553	6641	Казахстан
					1755,45	17,12	3511	34	0	492		

Раздел 1 Холодное водоснабжение В1

22	1	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	3	1965,52	31	5897	93	0	4209	10915	Казахстан
						1934,52	14,32	5804	43	0	808		
23	8	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	5	1512,71	14,84	7564	74	0	5393	13993	Казахстан
						1497,87	0,1	7489	1	0	1036		

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3,Т4

24	19	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	3	1965,52	31	5897	93	0	4209	10915	Казахстан
						1934,52	14,32	5804	43	0	808		
25	37	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 %	комплект	2	4489,29	50,95	8979	102	0	6419	16629	Казахстан
						4438,34	19,03	8877	38	0	1232		

Раздел 3 Канализация К1

26	39	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	2	869,85	1,44	1740	3	0	1251	3230	Казахстан
						868,41	0,48	1737	1	0	239		
27	41	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	2	836,22	3,5	1672	7	0	1201	3103	Казахстан
						832,72	1,13	1665	2	0	230		
		Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование											
28	49	1117-0101-0107	Умывальники групповые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	2	10446,71	637,51	20893	1275	0	14549	38277	Казахстан
						9809,2	293,96	19618	588	0	2835		
29	54	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	2	3326,89	196,69	6654	393	0	4643	12201	Казахстан
						3130,2	94,19	6260	188	0	904		
		Раздел 6 Демонтажные работы											
30	95	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	2	620,71	6,14	1241	12	0	889	2301	Казахстан
						614,57	3,11	1229	6	0	170		
31	96	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	2	771,65	6,85	1543	14	0	1106	2862	Казахстан

					764,8	3,47	1530	7	0	212		
32	100 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	3	397,71	3,28	1193	10	0	855	2212	Казахстан
					394,43	1,2	1183	4	0	164		
33	101 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	3	812,87	3,78	2439	11	0	1752	4526	Казахстан
					809,09	1,92	2427	6	0	335		
34	102 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	3	1010,69	7,56	3032	23	0	2175	5624	Казахстан
					1003,13	3,83	3009	11	0	417		
35	103 1215-0101-0301	Кран водоразборный. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	2	68,53	0,24	137	0	0	99	254	Казахстан
					68,29	0,12	137	0	0	19		
	Раздел 7 Выгреб V=12,0м3											
36	116 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=72 %	м2 поверхности	1	133,48	4,24	133	4	0	94	246	Казахстан
					129,24	1,16	129	1	0	18		
37	117 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=72 %	м3 изолирующего слоя	3	8668,17	1717,38	26005	5152	0	16808	46237	Казахстан

					6950,79	830,56	20852	2492	0	3425		
38	121 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка НР=72 %	м2	3	68,66	2,66	206	8	0	143	377	Казахстан
					66	0,28	198	1	0	28		
39	13 1101-0101-0238	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	3	142,56	142,56	428	428	0	32	496	Казахстан
					0	14,66	0	44	0	37		
40	14 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	35,83	35,83	107	107	0	30	148	Казахстан
					0	13,79	0	41	0	11		
41	15 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР=72 %	м3 кладки	1	8985,82	2214,72	8986	2215	0	5246	15371	Казахстан
					6771,1	515,52	6771	516	0	1139		

Итого	**470 588**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	225 549
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 958
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0

- накладные расходы, тенге	177 702
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 093
Всего	**470 588**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	3 388
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	6 636
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 612**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**490 224**
с понижающим коэффициентом 0,9	441201,91
минус генподрядные услуги 10%	-44 120,19
Итого	**397 082**
НДС (12 %)	47 650
Итого	**444 732**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

(наименование, адрес)

Объект : Здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 228/22 от 27.07. 2022 года

Акт №2

приемки выполненных работ за август от 26.08. 2022 года

(по Локальной смете 2-1-4 на Электроснабжение и электроосвещение (ЭМО))

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) . Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	1366,88	177,28	1367	177	0	898	2446	Казахстан
						1189,6	57,28	1190	57	0	181		

2	2 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	2	58,58	0	117	0	0	84	218	Казахстан
					58,58	0	117	0	0	16		
3	3 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %	шт.	2	64,1	0,71	128	1	0	92	238	Казахстан
					63,39	0,36	127	1	0	18		
4	4 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР=72 %	м	4	25,48	0	102	0	0	73	189	Казахстан
					25,48	0	102	0	0	14		
	Раздел 3 Щитовое оборудование											
5	19 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	3064,55	90,55	3065	91	0	2166	5649	Казахстан
					2974	34,77	2974	35	0	418		
	Раздел 2 Низковольное электрооборудование											
6	5 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	2934,55	114,55	5869	229	0	4111	10778	Казахстан
					2820	34,77	5640	70	0	798		
7	9 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	1432,97	22,97	2866	46	0	2030	5288	Казахстан
					1410	0	2820	0	0	392		

Раздел 4 Светотехническое электрооборудование

8	25 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт.	1	735,33	17,21	735	17	0	522	1358	Казахстан
					718,12	6,95	718	7	0	101		
9	27 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	6	521,38	4,12	3128	25	0	2242	5800	Казахстан
					517,26	1,74	3104	10	0	430		
10	30 1308-0306-0603	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	8034	0	16068	0	0	11569	29848	Казахстан
					8034	0	16068	0	0	2211		
11	33 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 %	шт.	6	759,08	8,84	4554	53	0	3256	8435	Казахстан
					750,24	3,48	4501	21	0	625		

Раздел 5 Электроустановочные изделия

12	35 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	4	206,04	0,22	824	1	0	593	1531	Казахстан
					205,82	0,1	823	0	0	113		

Раздел 6 Кабельные изделия и провода

13	41	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	45	189,3	2,16	8519	97	0	6065	15750 Казахстан
						187,14	0,06	8421	3	0	1167	
14	42	1121-0202-0102	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР=72 %	м	14	142,2	0,73	1991	10	0	1427	3691 Казахстан
						141,47	0,05	1981	1	0	273	
15	10	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	45	774,57	545,45	34856	24545	0	13157	51854 Казахстан
						229,12	176,97	10310	7964	0	3841	
16	15	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72 %	м	6	290,88	4,21	1745	25	0	1240	3224 Казахстан
						286,67	0,29	1720	2	0	239	
17	16	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	6	263,59	3,44	1582	21	0	1124	2922 Казахстан
						260,15	0,04	1561	0	0	216	
18	19	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72 %	м борозд	45	304,13	123,63	13686	5563	0	7732	23131 Казахстан

					180,5	58,14	8123	2616	0	1713		
19	20 1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР=72 %	м борозд	35	442,85	180,27	15500	6309	0	8753	26193	Казахстан
					262,58	84,77	9190	2967	0	1940		
	Раздел 1 Пожарная сигнализация											
20	4 1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	805,74	4,69	806	5	0	578	1494	Казахстан
					801,05	1,43	801	1	0	111		
21	7 1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=72 %	шт.	1	1380,91	4,23	1381	4	0	991	2562	Казахстан
					1376,68	0,14	1377	0	0	190		
22	9 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	2865,92	1,92	2866	2	0	2062	5322	Казахстан
					2864	0	2864	0	0	394		

23	25	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	291,87	0	292	0	0	210	542 Казахстан
						291,87	0	292	0	0	40	
		Раздел 2 Кабельная продукция										
24	31	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-канапах) НР=72 %	м	8	70,24	0,86	562	7	0	400	1039 Казахстан
						69,38	0,12	555	1	0	77	
		Раздел 3 Кабель-несущая продукция										
25	6	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	2865,92	1,92	2866	2	0	2062	5322 Казахстан
						2864	0	2864	0	0	394	

Итого	**214 825**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	88 243
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 231
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	73 439
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 913

Всего	**214 825**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	1 547
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	3 029
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 388**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**223 789**
с понижающим коэффициентом 0,9	201410,45
минус генподрядные услуги 10%	-20 141,05
Итого	**181 269**
НДС (12 %)	21 752
Итого	**203 022**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК
(наименование организации, бизнес-
идентификационный номер или индивидуальный

Директор Шакенов Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер
или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

(наименование, адрес)

Объект : Здания КГУ "Малыбайская СОШ района Аққулы»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 228/22 от 27.07. 2022 года

Акт №3

приемки выполненных работ за август от 26.08. 2022 года

по Корректирующей смете №1

(по локальной смете 2-1-1 на Общестроительные работы)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР=72 %	м2	14	178,53	0	2499	0	0	1800	4643	Казахстан
						178,53	0	2499	0	0	344		
2	2	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой НР=72 %	м2	13	178,53	0	2321	0	0	1671	4311	Казахстан
						178,53	0	2321	0	0	319		

3	7	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	4	817,55	58,2	3270	233	0	2267	5980 Казахстан
						759,35	27,67	3037	111	0	443	
4	8	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %	м2	3	1968,95	182,74	5907	548	0	4059	10763 Казахстан
						1786,21	92,73	5359	278	0	797	
5	9	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР=72 %	м2	2	1167,16	182,74	2334	365	0	1551	4196 Казахстан
						984,42	92,73	1969	185	0	311	
6	10	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	1,68	1537,02	34,21	2582	57	0	1836	4772 Казахстан
						1502,81	15,06	2525	25	0	353	
7	11	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	14	290,06	1,7	4061	24	0	2907	7525 Казахстан
						288,36	0	4037	0	0	557	
8	12	1212-0104-0504	Цоколь. Очистка вручную от краски НР=72 %	м2	12	257,77	0	3093	0	0	2227	5746 Казахстан
						257,77	0	3093	0	0	426	
9	13	1146-0201-0802	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	11	228,88	0	2518	0	0	1813	4677 Казахстан

					228,88	0	2518	0	0	346		
10	14	1218-0101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка отмостки НР=72 %	м3 конструкции	1	2096,06	1256,68	2096	1257	0	873	3206 Казахстан
						839,38	372,93	839	373	0	238	
11	15	1107-0519-0104	Ограждения пандуса металлические без поручня. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м ограждения	3	399,35	54,24	1198	163	0	800	2158 Казахстан
						345,11	25,34	1035	76	0	160	
12	16	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия крыльца и пандуса НР=72 %	м2	2	871,04	34	1742	68	0	1230	3210 Казахстан
						837,04	17,25	1674	35	0	238	
13	3	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	4	357,31	20,3	1429	81	0	1000	2624 Казахстан
						337,01	10,3	1348	41	0	194	
14	4	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 %	м2	4	76,93	0	308	0	0	222	572 Казахстан
						76,93	0	308	0	0	42	
15	5	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72 %	м2	4	143,03	0	572	0	0	412	1063 Казахстан

					143,03	0	572	0	0	79		
16	6	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	3	37,81	0	113	0	0	82	211 Казахстан
						37,81	0	113	0	0	16	
17	8	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %	м2	26	1968,95	182,74	51193	4751	0	35174	93276 Казахстан
						1786,21	92,73	46441	2411	0	6909	
18	17	1111-0101-1101	Стяжки цементные. Разборка в котельной НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	26	321,56	25,08	8361	652	0	5778	15270 Казахстан
						296,48	12,17	7708	316	0	1131	
		Раздел 4 Кровля										
		4.2 Кровля школы										
19	53	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	6	217,38	13,45	1304	81	0	909	2391 Казахстан
						203,93	6,55	1224	39	0	177	
20	54	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	41	753,95	22,29	30912	914	0	21850	56983 Казахстан
						731,66	8,53	29998	350	0	4221	

21	56	1208-0101-1803	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов НР=72 %	м	6	250,48	4,62	1503	28	0	1072	2781	Казахстан
						245,86	2,28	1475	14	0	206		
22	66	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=72 %	м ограждения	6	99,21	24,34	595	146	0	353	1024	Казахстан
						74,87	6,83	449	41	0	76		
	2.1 Кровли /школа+котельная/ 2.6 Кабинет труда.												
23	37	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР=72 %	м2 покрытия	14	983,93	75,89	13775	1062	0	9455	25088	Казахстан
						908,04	29,93	12713	419	0	1858		
24	38	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м оград	8,35	1992,93	791,61	16641	6610	0	9039	27734	Казахстан
						1201,32	302,13	10031	2523	0	2054		
	2.12 Крыльцо мини центра пандуса												
25	73	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	4	871,04	34	3484	136	0	2460	6420	Казахстан
						837,04	17,25	3348	69	0	476		
26	77	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72 %	м3 кладки	2	25654,19	4986,7	51308	9973	0	33068	91126	Казахстан
						20667,49	2296,2	41335	4592	0	6750		

27	78	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	2	2556,08	51,39	5112	103	0	3638	9450 Казахстан
						2504,69	21,53	5009	43	0	700	
	2.13 Кухня.											
28	86	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=72 %	комплект	2	2308,25	74,33	4617	149	0	3268	8515 Казахстан
						2233,92	35,62	4468	71	0	631	
29	90	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	1	836,22	3,5	836	4	0	600	1552 Казахстан
						832,72	1,13	833	1	0	115	
	2.15 Полы /1 этаж/-школа.											
30	113	1207-0101-0605	Полы . Острожка и циклевка /применит./ НР=72 %	м2	5	584,59	13,14	2923	66	0	2057	5379 Казахстан
						571,45	0	2857	0	0	398	
31	114	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	5	566,15	39,47	2831	197	0	1964	5178 Казахстан
						526,68	18,84	2633	94	0	384	
32	116	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	5	325,28	46,44	1626	232	0	1071	2913 Казахстан
						278,84	18,59	1394	93	0	216	
	2.18 Перегородки пластиковые.											

33	130	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 Установка блоков из	м2 проемов	1,68	1254,53	195,93	2108	329	0	1389	3776 Казахстан
						1058,6	89,58	1778	150	0	280	
	Раздел 2 Окна											
34	25	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	5	259,45	5,59	1297	28	0	923	2398 Казахстан
						253,86	2,63	1269	13	0	178	
35	26	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР=72 %	м	5	315,27	2,35	1576	12	0	1131	2924 Казахстан
						312,92	1,15	1565	6	0	217	
36	27	1134-0108-0703	Откосы внутренние. Облицовка плитами из декоративного пластика НР=72 %	м2 поверхности	5	1023,89	9,82	5119	49	0	3662	9484 Казахстан
						1014,07	3,15	5070	16	0	703	
37	28	1115-0203-0701	Откосы оконные наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	1107,17	22,18	6643	133	0	4719	12270 Казахстан
						1084,99	7,26	6510	44	0	909	

38	29	1115-0405-0105	Откосы оконные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	6	301,79	3,34	1811	20	0	1296	3355	Казахстан
						298,45	1,55	1791	9	0	249		
	Раздел 4 Кровля												
	4.1 Кровля котельной												
39	50	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	21	217,38	13,45	4565	282	0	3182	8367	Казахстан
						203,93	6,55	4283	138	0	620		
40	51	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	46	753,95	22,29	34682	1025	0	24515	63933	Казахстан
						731,66	8,53	33656	392	0	4736		
	Раздел 5 Полы												
	5.4 Тип 4 1-й этаж												
41	76	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72 % К=0,300;	м3 подстилающего слоя	2	5379,11	1818,35	10758	3637	0	6262	18381	Казахстан
						3560,76	787,6	7122	1575	0	1362		

42	77	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	2	812,6	87,1	1625	174	0	1064	2904 Казахстан
						725,5	13,12	1451	26	0	215	
43	79	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	2	401,94	31,34	804	63	0	556	1468 Казахстан
						370,6	15,21	741	30	0	109	
44	80	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=6,000;	м2 стяжки	2	9,89	5,31	20	11	0	10	32 Казахстан
						4,58	2,52	9	5	0	2	
		6.2 2-й этаж										
45	115	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	15	415,27	4,94	6229	74	0	4449	11533 Казахстан
						410,33	1,64	6155	25	0	854	

46	33	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	1,68	1299,74	85,49	2184	144	0	1513	3993 Казахстан
						1214,25	36,99	2040	62	0	296	
47	34	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	1,68	1154,49	119,33	1940	200	0	1317	3517 Казахстан
						1035,16	53,36	1739	90	0	260	
48	42	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72 %	м коробок	5	87,18	1,24	436	6	0	311	807 Казахстан
						85,94	0,57	430	3	0	60	
49	43	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	1,68	2384,42	54,28	4006	91	0	2846	7400 Казахстан
						2330,14	22,93	3915	39	0	548	
50	44	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	1,68	2556,08	51,39	4294	86	0	3056	7938 Казахстан
						2504,69	21,53	4208	36	0	588	

51	48	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	1,68	1123,01	197,35	1887	332	0	1232	3368 Казахстан
						925,66	92,81	1555	156	0	249	
		Раздел 5 Полы										
		5.6 Тип 6 1-й этаж										
		5.9 Плинтуса										
52	102	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	6	311,08	13,92	1866	84	0	1305	3425 Казахстан
						297,16	4,84	1783	29	0	254	
53	104	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	25	94,74	2,43	2369	61	0	1678	4371 Казахстан
						92,31	0,93	2308	23	0	324	
54	105	1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство НР=72 %	м	3	207,65	0,48	623	1	0	447	1156 Казахстан
						207,17	0	622	0	0	86	
		6.2 2-й этаж										
55	116	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72 %	м2 поверхности облицовки	8	2699,65	21,65	21597	173	0	15485	40049 Казахстан
						2678	10,42	21424	83	0	2967	

56	117	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	12	339,26	3,34	4071	40	0	2916	7546	Казахстан
						335,92	1,55	4031	19	0	559		
57	118	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	25	301,79	3,34	7545	84	0	5400	13980	Казахстан
						298,45	1,55	7461	39	0	1036		
	Раздел 7 Наружная отделка												
	7.1 Отмостка												
58	123	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - школа НР=72 %	м3	2	2472,64	1118,59	4945	2237	0	2324	7850	Казахстан
						1354,05	259,62	2708	519	0	582		
	7.2 Фасад школы												
59	127	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	24	129,39	3,45	3105	83	0	2204	5734	Казахстан
						125,94	1,58	3023	38	0	425		
	Раздел 8 Разные работы												

		8.1 Пандус										
60	151	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72 %	м ограждения	2	662,7	87,51	1325	175	0	880	2382 Казахстан
						575,19	36,2	1150	72	0	176	
		Благоустройство										
		Раздел 2 Покрытие										
61	6	1127-0401-0101	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	2	1231,18	1078,4	2462	2157	0	576	3281 Казахстан
						152,78	247,23	306	494	0	243	
62	7	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72 %	м2 покрытия	3	1368,24	143,42	4105	430	0	2733	7385 Казахстан
						1224,82	40,53	3674	122	0	547	
63	9	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	2	853,47	32,62	1707	65	0	1201	3140 Казахстан
						820,85	13,04	1642	26	0	233	
64	56	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	3	291,15	254,88	873	765	0	245	1208 Казахстан

					36,27	77,27	109	232	0	89		
65	58	1127-0401-0101	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	1	1231,18	1078,4	1231	1078	0	288	1641 Казахстан
						152,78	247,23	153	247	0	122	
66	59	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	2	853,47	32,62	1707	65	0	1201	3140 Казахстан
						820,85	13,04	1642	26	0	233	
67	61	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72 %	м2 покрытия	3	1368,24	143,42	4105	430	0	2733	7385 Казахстан
						1224,82	40,53	3674	122	0	547	

Итого	**702 258**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	388 686
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 525
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 525
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	261 553
- сметная прибыль (8 %), тенге	52 019
Всего	**702 258**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	5 056
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	9 902
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 344**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**731 561**

с понижающим коэффициентом 0,9	658404,77
минус генподрядные услуги 10%	-65 840,48
Итого	**592 564**
НДС (12 %)	71 108
Итого	**663 672**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)