Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 050940013378

Стройка: "Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата
		50	29.06.2021г.

Источник финансирования: наименование ____ код ____

Организационно-правовая: наименование ____ код ____

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области	384 097 775,28	64 170 729,40							7 700 487,53	71 871 216,93
ИТОГО К ОПЛАТЕ										71 871 216,93

Заказчик:
ГУ " Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Айсултан Ж.И.

Представитель технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ Бексултанов А.Е.

Подрядчик
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Шелекбаев Д.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Водонапорная башня емкостью 50 м3 Н= 15 м.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 13

приемки выполненных работ за декабрь

Локальная смета №2-4-1

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата маши-	оборудо-вание,	Сметная		

						строителей	машинистов	рабочих-строителей	машинистов	мебель, инвентарь	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 4 Утепление башни											
1	38 2110-0104-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	-166,1865	2004	-333038	-333038	–	-359681	Казахстан			
					–	–	–	-26643					

Итого	**-359 681**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-333 038
- сметная прибыль (8 %), тенге	-26 643
Всего	**-359 681**
Временные здания и сооружения (2 %)	-7 194
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	-10 896
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-7 555**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**-385 326**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**-404 593**
Понижающий коэффициент 0,9	-364 133,27

НДС (12 %) -43 695,99
Итого **-407 829,26**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____**Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор_____**Шелекбаев Д.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт_____**Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжеиия с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема на скважине - 2шт.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 38

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

Локальная смета № 2-1-4

на АТХ насосной 1-го подъема (скважины) - 2 шт.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Приборы и средства автоматизации											

1	1 1311-0201-0106	Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 % К=2,000;	шт.	2	5762,5	–	11525	–	22	8627	21764 Казахстан
					5751,5	–	11503	–	–	1612	
2	2 2307-0502-1051	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет К=2,000;	шт.	2	501330		1002660		1002660	–	1082873 Казахстан
					–		–		–	80213	
3	3 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2505	–	2505	–	2198	301	3030 Казахстан
					307	–	307	–	–	224	
4	4 1311-0201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 % К=2,000;	шт.	18	2177,78	–	39200	–	–	29400	74088 Казахстан
					2177,78	–	39200	–	–	5488	
5	5 5800-0001-0011(пл)(об)	Датчик для измерения давления Sitrans P7 MF 1562-ЭСВОО К=2,000;	шт	2	545777		1091554		–	–	1091554 Казахстан
					–		–		1091554	–	

6	6 5800-0010-0012(пл)(об)	Погружной датчик уровня LMP 308 К=2,000;	шт	2	381164		762328		–	–	762328	Казахстан
					–		–		762328	–		
7	7 5800-0010-0013(пл)(об)	Прибор управления электроприводом погружного насоса САУ-М2 К=2,000;	комплект	2	36185		72370		–	–	72370	Казахстан
					–		–		72370	–		
8	8 5800-0010-0014(пл)(об)	Кондуктометрический датчик уровеня жидкости Д.С.2 К=2,000;	шт	8	5355		42840		–	–	42840	Казахстан
					–		–		42840	–		
9	9 5800-0010-0015(пл)(об)	Датчик сухого хода ДСХ К=2,000;	шт	4	18973		75892		–	–	75892	Казахстан
					–		–		75892	–		
10	10 1303-0402-0214	Выключатель концевой. Монтаж оборудования НР = 61 % К=2,000;	шт.	4	1364,5	314,5	5458	1258	–	2760	8875	Казахстан
					1050	81	4200	324	–	657		
11	11 2900-0003-0001(пл)	Конечный выключатель -220В (вскрытие люков), ВК-300-БР К=2,000;	шт	4	13708		54832		54832	–	59219	Казахстан
					–		–		–	4387		
12	12 1308-0103-3201	Устроиство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	шт.	2	3319,5	–	6639	–	1263	3871	11351	Казахстан

					2688	–	5376	–	–	841		
13	13 2900-0010-0016(пл)	Сигнализатор уровня жидкости САУ-М6 К=2,000;	шт	2	36185		72370		72370	–	78160	Казахстан
					–		–		–	5790		
14	14 1312-1302-0101	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % К=2,000;	шт.	2	5910,5	411	11821	822	247	6758	20065	Казахстан
					5376	163,5	10752	327	–	1486		
15	15 2304-0702-0501	Вентили муфтовые запорные 14с17ст3 PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=2,000;	шт.	2	964		1928		1928	–	2082	Казахстан
					–		–		–	154		
16	16 2302-0101-2101	[illegible] внутреннее, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) К=2,000;	шт.	2	82		164		164	–	177	Казахстан
					–		–		–	13		

17	17 1311-0101-0101	конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования НР = 75 % К=2,000;	шт.	16	1316,94	157,06	21071	2513	9206	7982	31377 Казахстан
					584,5	80,63	9352	1290	–	2324	
18	18 2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) К=2,000;	т	0,00222	232884		517		517	–	558 Казахстан
					–		–		–	41	
19	19 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00948	281171		2666		2666	–	2879 Казахстан
					–		–		–	213	

Раздел 2 Кабели и провода

20	20 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % К=2,000;	м	200	358,41	14,34	71681	2867	11526	41764	122521	Казахстан
					286,44	3,59	57288	718	–	9076		
	2.1 Монтажные работы											
21	21 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм К=2,000;	м	100	40		4000		4000	–	4320	Казахстан
					–		–		–	320		
22	22 1310-0405-0104	Колодка клеммная до 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 % К=2,000;	шт.	2	1398	–	2796	–	732	1259	4379	Казахстан
					1032	–	2064	–	–	324		
23	23 2307-0202-1301	[illegible] для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP65, тип КЗНС08-16У2 К=2,000;	шт.	2	6030		12060		12060	–	13025	Казахстан

					–		–		–	965		
24	24 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % К=2,000;	м кабеля	110	326,52	146,9	35917	16159	4974	14327	54264	Казахстан
					134,4	46,49	14784	5114	–	4020		
25	25 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 % К=2,000;	м кабеля	380	651,93	362,93	247734	137913	48535	77369	351111	Казахстан
					161,28	121,5	61286	46171	–	26008		
26	26 2306-0201-3202	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78 К=2,000;	км	0,02	202807		4056		4056	–	4380	Казахстан
					–		–		–	324		
27	27 2306-0144-0501	Кабели силовые, многожильные с ПХВ изоляцией, экранированные, МКЭШ 3х0,75 мм2 К=2,000;	км	0,1	88259		8826		8826	–	9532	Казахстан
					–		–		–	706		

28	28 2900-0003-0005(пл)	Кабели силовые, многожильные с ПХВ изоляцией, экранированые МКЭШ 5х0,75 мм2	м	30	174		5220		5220	–	5638	Казахстан
					–		–		–	418		
29	29 2900-0003-0002(пл)	Кабель гидрометрический, с ПВХ изоляцией, КВВ 2х1 мм2 К=2,000;	м	120	83		9960		9960	–	10757	Казахстан
					–		–		–	797		
30	30 1311-0402-0306	Кабель многожильный. Сборка с надеванием экранной оплетки, внутренним диаметром трубки до 10 мм НР = 75 % К=2,000;	м	12	411,83	–	4942	–	174	3576	9199	Казахстан
					397,33	–	4768	–	–	681		
31	31 2306-1601-0701	Провода силовые, марки ВПП сечением 1х1,5 мм2 К=2,000;	1000 м	0,2	29175		5835		5835	–	6302	Казахстан
					–		–		–	467		
32	32 2306-1601-0500	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГи 1х1 мм2 К=2,000;	1000 м	0,02	52360		1047		1047	–	1131	Казахстан
					–		–		–	84		

2.2 Прокладка трубы полиэтиленовой Д=110 мм в земле (футляр)

33	33 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	2,1	1672,38	–	3512	–	–	2529	6524	Казахстан
					1672,38	–	3512	–	–	483		
34	34 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 % К=2,000;	м	10	294,2	171,6	2942	1716	35	1197	4470	Казахстан
					119,1	47,2	1191	472	–	331		
35	35 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=2,000;	м	10	1087		10870		10870	–	11740	Казахстан
					–		–		–	870		
36	36 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	2,1	872,86	–	1833	–	–	1320	3405	Казахстан
					872,86	–	1833	–	–	252		

Итого 4 064 180

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 227 416

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	163 248
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 416
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 275 923
- оборудование, тенге	2 044 984
- накладные расходы, тенге	203 040
в т.ч. зарплата, тенге	18 274
- сметная прибыль (8 %), тенге	149 569
Всего	**4 064 180**
Временные здания и сооружения (2 %)	40 384
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	61 170
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**42 415**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**4 208 148**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**4 418 556**
Понижающий коэффициент 0,9	3 976 700,27
НДС (12 %)	477 204,03
Итого	**4 453 904,30**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт _____ **Сагингалиев А.Ж**

"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 37

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

локальная смета №7-1-3

на Благоустройство площадки НС 2-го подъема

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Устройство песчано-гравийного покрытия

2.1 Песчано-гравийное покрытие

1	6 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1095	1,12	1,12	1225	1225	–	348	1699 Казахстан
					–	0,44	–	484	–	126	
2	7 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	273,75	76,85	76,85	21038	21038	–	5845	29034 Казахстан
					–	29,65	–	8118	–	2151	
3	8 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1368,75	7,31	7,31	10008	10008	–	2169	13151 Казахстан
					–	2,2	–	3012	–	974	
4	9 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	109,5	11922,6	1078,91	1305525	118141	1171679	45568	1459180 Казахстан
					143,42	241,9	15705	26488	–	108087	

Раздел 3 Покрытие из тротуарной плитки

5	10 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3	77	77	231	231	–	64	319 Казахстан
6	11 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	15	7,33	7,33	110	110	–	24	145 Казахстан
7	12 1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,2	12828,33	1583,33	15394	1900	13231	750	17436 Казахстан
8	13 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	0,72	3934,72	1043,06	2833	751	1979	292	3375 Казахстан
9	14 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	12	432,5	38,08	5190	457	15	5296	11325 Казахстан

					–	29,67	–	89	–	24	
					–	2,2	–	33	–	11	
					219,17	359,17	263	431	–	1292	
					143,06	231,94	103	167	–	250	

10	15 2104-0509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	12	393,17 2563 –	15,5	4718 30756 –	186	– 30756 –	839 – 2460	33216 Казахстан
11	16 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	17	1911,06 771,29	31,71 12,24	32488 13112	539 208	18837 –	14386 3750	50624 Казахстан
12	17 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,272	39900 –		10853 –		10853 –	– 868	11721 Казахстан

Итого	
в том числе	**1631 225**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 901
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	154 400
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 216
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1247 350
- накладные расходы, тенге	74 742
в т.ч. зарплата, тенге	6 727
- сметная прибыль (8 %), тенге	120 832
Всего	**1631 225**
Временные здания и сооружения (2 %)	32 625
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	49 416

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**34 265**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1747 531**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050)	**1834 908**
Понижающий коэффициент 0,9	1651 417,20
НДС (12 %)	198 170,06
Итого	**1849 587,26**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт _____ **Сагингалиев А.Ж**

"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г.

Цены Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : Скважины - 2 шт.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 36

приемки выполненных работ за декабрь

Локальная смета № 2-5-2

на Технические решения скважин - 2 шт

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1307-0403-0401	Насос артезианскии с погружным электродвигателем, масса до 1,12 т. Монтаж оборудования НР = 61 % К=2,000;	шт.	4	143728,75	43992	574915	175968	29227	263851	905867	Казахстан
					92430	15705,5	369720	62822	–	67101		
2	3 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 % К=2,000;	насос	2	20757,5	420,5	41515	841	7394	32882	80349	Казахстан
					16640	136,5	33280	273	–	5952		
3	4 5900-0012-0002(пл)	Дренажный насос Q=1 м3/ч, H=7 м, N=0,5 кВт, Unilift KP 250 AY К=2,000;	шт	2	22188		44376		–	–	44376	Казахстан
					–		–		44376	–		
4	5 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 % К=2,000;	задвижка или клапан	4	2029,25	82,25	8117	329	1309	6574	15866	Казахстан
					1619,75	40,25	6479	161	–	1175		
5	6 2304-1001-1202	Клапан ооратныи поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225 °С PN 16, DN 80 ГОСТ 33423-2015 К=2,000;	шт.	2	8674		17348		17348	–	18736	Казахстан
					–		–		–	1388		

6	7 2304-0102-2303	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39бр PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002 К=2,000;	шт.	2	23228		46456		46456	–	50172	Казахстан
					–		–		–	3716		
7	8 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка НР = 99 % К=2,000;	задвижка или клапан	8	1248,5	27,38	9988	219	1384	8408	19868	Казахстан
					1048,13	13,5	8385	108	–	1472		
8	9 2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39бр PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002 К=2,000;	шт.	2	15913		31826		31826	–	34372	Казахстан
					–		–		–	2546		
9	10 2304-1001-6304	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0 °С до +80 °С, PN 10, DN 32, типа Seagull ГОСТ 33423-2015 К=2,000;	шт.	2	2702		5404		5404	–	5836	Казахстан
					–		–		–	432		
10	11 2304-0501-0104	Клапаны проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=2,000;	шт.	2	1916		3832		3832	–	4139	Казахстан
					–		–		–	307		

11	12 2304-0905-1811	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Т 130 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 К=2,000;	шт.	2	1557		3114		3114	–	3363	Казахстан
					–		–		–	249		
12	13 2900-0013-0001(пл)	Резинокордные компенсационные вставки в трубопроводы Dy 80 мм, Ру 10 К=2,000;	шт	2	1116		2232		2232	–	2411	Казахстан
					–		–		–	179		
13	14 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 % К=2,000;	шт.	2	46193,5	55	92387	110	88276	4014	104113	Казахстан
					2000,5	27	4001	54	–	7712		
14	15 1104-0701-0101	Оголовок в колодце. Устройство НР = 85 % К=2,000;	колодец	2	6555,5	470	13111	940	1229	9647	24579	Казахстан
					5471	203,5	10942	407	–	1821		
15	16 2900-0013-0002(пл)	Герметизированный оголовок скважин ОГВ-375.000-07,08,09,10 К=2,000;	шт	2	165714		331428		331428	–	357942	Казахстан
					–		–		–	26514		
16	17 1312-0101-0208	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 65 мм. Монтаж из готовых узлов НР = 61 % К=2,000;	м трубопровода	64	2582,63	1272,25	165288	81424	428	64389	248051	Казахстан

						1303,69	345,63	83436	22120	–	18374		
17	18	2900-0013-0003(пл)	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 Dy65 мм К=2,000;	шт	64	8804		563456		563456	–	608532	Казахстан
						–		–		–	45076		
18	19	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,006	474000	86166,67	2844	517	81	2415	5680	Казахстан
						374333,33	32166,67	2246	193	–	421		
19	20	2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	6	1925		11550		11550	–	12474	Казахстан
						–		–		–	924		
20	21	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравличеоким испытанием НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,015	452866,67	70133,33	6793	1052	147	5913	13722	Казахстан
						372933,33	25266,67	5594	379	–	1016		
21	22	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	2	1200		2400		2400	–	2592	Казахстан
						–		–		–	192		

22	23 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	1	229		229		229	–	247	Казахстан
					–		–		–	18		
23	24 2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	12	595		7140		7140	–	7711	Казахстан
					–		–		–	571		
24	25 2304-0702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 К=2,000;	шт.	2	6145		12290		12290	–	13273	Казахстан
					–		–		–	983		
25	26 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 % К=2,000;	кран	2	2488,5	118	4977	236	2322	2450	8021	Казахстан
					1209,5	40,5	2419	81	–	594		
26	27 2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 К=2,000;	м	20	733		14660		14660	–	15833	Казахстан
					–		–		–	1173		

27	28	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 К=2,000;	шт.	2	839		1678		1678	–	1812 Казахстан
						–		–		–	134	
28	29	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	16	100,56	2,38	1609	38	851	500	2278 Казахстан
						45	0,25	720	4	–	169	
29	30	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	32	36,09	1,72	1155	55	258	587	1881 Казахстан
						26,31	0,25	842	8	–	139	

Итого	**2 614 096**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	528 064
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	261 729
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 610
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 187 949
- оборудование, тенге	44 376
- накладные расходы, тенге	401 630
в т.ч. зарплата, тенге	36 147
- сметная прибыль (8 %), тенге	190 348
Всего	**2 614 096**

Временные здания и сооружения (2 %)	51 394
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	77 847
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**53 979**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**2 797 316**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**2 937 182**
Понижающий коэффициент 0,9	2 643 463,80
НДС (12 %)	317 215,66
Итого	**2 960 679,46**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____**Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт_____**Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Водонапорная башня емкостью 50 м3 Н= 15 м.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 34
приемки выполнеиных работ за декабрь 2022г.
Локальная смета №2-4-2
на Технологические трубопроводы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	7022,5	76,38	56180	611	48630	7035	68272	Казахстан
					867,38	30	6939	240	–	5057		
2	2 1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	4879,75	48,25	39038	386	33071	5623	48234	Казахстан
					697,63	19,63	5581	157	–	3573		
3	3 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4003	271	4003	271	521	3205	7785	Казахстан
					3211	59	3211	59	–	577		

4	4 2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26234 –		26234 –		26234 –	– 2099	28333 Казахстан
5	5 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	4003 3211	271 59	4003 3211	271 59	521 –	3205 577	7785 Казахстан
6	6 2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18431 –		18431 –		18431 –	– 1474	19905 Казахстан

7	7 2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	4690 –		14070 –		14070 –	– 1126	15196 Казахстан
8	8 2302-0103-0609	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	4030 –		12090 –		12090 –	– 967	13057 Казахстан
9	9 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 80- 100 мм. Тройники, переходы, отводы. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0118	1375677,97 502203,39	514576,27 150932,2	16233 5926	6072 1781	4235 –	7630 1909	25772 Казахстан
10	10 1116-0601-0102	Вентили, запорные пожарные из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	2	2227,5 1815,5	114 27	4455 3631	228 54	596 –	3611 645	8711 Казахстан
11	11 2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8196		16392		16392	–	17703 Казахстан

					–		–		–	1311	
12	12 2303-0103-0801	Головка соединительная муфтовая Ду 50	шт.	2	751		1502		1502	–	1622 Казахстан
					–		–		–	120	
13	13 1113-0301-0406	Поверхности металлические - трубы и фасонные части. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	63	100,6	2,41	6338	152	3350	1968	8970 Казахстан
					45,02	0,25	2836	16	–	664	
14	14 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	126	36,07	1,71	4545	215	1016	2310	7403 Казахстан
					26,3	0,27	3314	34	–	548	

Итого	**278 748**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 649
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 206
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 400
- материалы, изделия и конструкции, тенге	180 659
- накладные расходы, тенге	34 587
в т.ч. зарплата, тенге	3 113
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 647

Всего	**278 748**
Временные здания и сооружения (2 %)	5 575
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	8 444
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 855**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**298 622**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**313 553**
Понижающий коэффициент 0,9	282 197,70
НДС (12 %)	33 863,72
Итого	**316 061,42**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт _____ **Сагингалиев А.Ж**

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуары емкостью 300м3 - 2шт.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 33

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

Локальная смета №2-3-4

на Технологические трубопроводы - 2 шт

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Подводящий трубопровод

1	1 1312-0101-0209	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 % К=2,000;	м трубопровода	8	2607,75	1280	20862	10240	74	8133	31315	Казахстан
					1318,5	348	10548	2784	–	2320		
2	2 2301-0201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	8	1646		13168		13168	–	14221	Казахстан
					–		–		–	1053		
3	3 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (переход К Д=325х168 мм - 1, отводы 90 град. Ду 89 мм -1шт.) Установка НР = 99 % К=2,000;	т фасонных частей	0,0294	1375680,27	514557,82	40445	15128	10552	19009	84210	Казахстан
					502210,88	150884,35	14765	4436	–	4756		
4	4 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	2,96	100,68	2,36	298	7	158	92	421	Казахстан
					44,93	–	133	–	–	31		

5	5 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	2,96	36,15	1,69	107	5	24	54	174	Казахстан
					26,35	–	78	–	–	13		
	Раздел 2 Спускной трубопровод											
6	6 1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в НР = 61 % К=2,000;	м трубопровода	3,4	2726,18	1300,29	9269	4421	50	3660	13963	Казахстан
					1411,18	353,53	4798	1202	–	1034		
7	7 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	3,4	2668		9071		9071	–	9797	Казахстан
					–		–		–	726		
8	8 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	1,632	100,49	2,45	164	4	87	50	231	Казахстан
					44,73	–	73	–	–	17		

9	9 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,264	35,85	1,53	117	5	26	59	190	Казахстан
					26,35	–	86	–	–	14		
	Раздел 3 Переливной трубопровод											
10	10 1312-0101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках НР = 61 % К=2,000;	м трубопровода	8	3203,38	1548,88	25627	12391	226	9951	38424	Казахстан
					1626,25	412,88	13010	3303	–	2846		
11	11 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	8	3786		30288		30288	–	32711	Казахстан
					–		–		–	2423		
12	12 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы диаметром 159 мм - 3шт., переход 325х159мм. - 1шт.) Установка НР = 99 % К=2,000;	т фасонных частей	0,1116	1035456,99	514543,01	115557	57423	2089	72153	202727	Казахстан
					502195,34	150869,18	56045	16837	–	15017		

13	13 2302-0101-1138	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) К=2,000;	шт.	2	12885		25770		25770	–	27832	Казахстан
					–		–		–	2062		
14	14 2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) К=2,000;	шт.	6	3658		21948		21948	–	23704	Казахстан
					–		–		–	1756		
15	15 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	5,76	100,69	2,6	580	15	306	180	821	Казахстан
					44,97	0,35	259	2	–	61		
16	16 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	11,52	36,02	1,65	415	19	93	212	677	Казахстан

						26,3	0,35	303	4	–	50		
		Раздел 4 Отводящий трубопровод											
17	17	1312-0101-0214	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 % К=2,000;	м трубопровода	5,6	4126,96	1643,57	23111	9204	661	9548	35272	Казахстан
						2365,36	429,64	13246	2406	–	2613		
18	18	2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	5,6	10613		59433		59433	–	64188	Казахстан
						–		–		–	4755		
19	19	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы диаметром 159 мм - 3шт., переход 325х159мм. - 1шт.) Установка НР = 99 % К=2,000;	т фасонных частей	0,0308	1375649,35	514545,45	42370	15848	11054	19914	67267	Казахстан
						502207,79	150876,62	15468	4647	–	4983		
20	20	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	4,80044	100,62	2,29	483	11	256	150	684	Казахстан
						45	0,42	216	2	–	51		

21	21 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	4,80044	36,04	1,67	173	8	39	88	282 Казахстан
					26,25	0,42	126	2	–	21	
	Раздел 5 Поплавковый запорный клапан										
22	22 1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0074	678513,51	247027,03	5021	1828	347	3355	9046 Казахстан
					384594,59	73378,38	2846	543	–	670	
23	23 2301-0501-1120	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=2,000;	м	7,4	8755		64787		64787	–	69970 Казахстан
					–		–		–	5183	
24	24 1312-1305-0304	клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % К=2,000;	шт.	2	7704,5	878,5	15409	1757	212	8611	25942 Казахстан
					6720	338	13440	676	–	1922	
25	25 2900-0006-0001(пл)	Клапан регулирования уровня К=2,000;	шт	2	60140		120280		120280	–	129902 Казахстан
					–		–		–	9622	

26	26 1312-0108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей НР = 61 % К=2,000;	м трубопровода	200	1368,95 1344	22,25 5,22	273790 268800	4449 1044	541 –	164605 35072	473467	Казахстан
27	27 2113-0816-2406	Сигнальная полиэтиленовая трубка диаметром 9 мм ГОСТ 18698-79 К=2,000;	м	200	250 –		50000 –		50000 –	– 4000	54000	Казахстан
28	28 1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 % К=2,000;	фильтр	2	23351 1766,5	378,5 113	46702 3533	757 226	42412 –	3684 4031	54417	Казахстан
29	29 1312-1101-0109	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % К=2,000;	шт.	6	9584,5 5859,83	3443 1236,5	57507 35159	20658 7419	1690 –	25973 6678	90158	Казахстан

30	30 2304-0103-0804	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели D 104, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +120 °С, PN 16, DN 80, типа TIS ГОСТ 13547-79 К=2,000;	шт.	6	15275		91650		91650	–	98982	Казахстан
					–		–		–	7332		
31	31 2305-1206-1410	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86 К=2,000;	шт.	4	37067		148268		148268	–	160129	Казахстан
					–		–		–	11861		
32	32 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 % К=2,000;	шт.	2	66399,5	55	132799	110	128688	4014	147758	Казахстан
					2000,5	27	4001	54	–	10945		
33	33 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 % К=2,000;	шт.	2	1438	–	2876	–	–	2157	5436	Казахстан
					1438	–	2876	–	–	403		
34	34 2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном МП-100 К=2,000;	комплект	2	2179		4358		4358	–	4707	Казахстан
					–		–		–	349		
	Итого						**1 953 025**					

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	459 809
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	154 288
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 587
- материалы, изделия и конструкции, тенге	838 606
- накладные расходы, тенге	355 652
в т.ч. зарплата, тенге	32 009
- сметная прибыль (8 %), тенге	144 670
Всего	**1 953 025**
Временные здания и сооружения (2 %)	39 061
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	59 165
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 025**
Итого в текущих ценах о 06.04.20 г.	**2 092 276**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**2 196 890**
Понижающий коэффициент 0,9	1 977 201,00
НДС (12 %)	237 264,12
Итого	**2 214 465,12**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт _____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбннокой области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуары емкостью 300м3 - 2шт.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 31

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

Локальная смета №2-3-2

на Вентиляция резервуаров - 2 шт.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1120-2601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 % К=2,000;	фильтр	2	14189,5	332	28379	664	2663	24706	57332	Казахстан
					12526	79	25052	158	–	4247		
2	2 2900-0002-0001(пл)	Панельный фильтр Д=200 мм, EY3 200 К=2,000;	шт	2	38670		77340		77340	–	83527	Казахстан
					–		–		–	6187		
3	3 2900-0002-0001(пл)	Кассета фильтра для круглых каналов Д=200 мм, FGR 200 К=2,000;	шт	2	31045		62090		62090	–	67057	Казахстан
					–		–		–	4967		
4	4 1116-0401-0208	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Установка дыхательной трубы НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	11	7684	139,64	84524	1536	58812	24034	117243	Казахстан
					2197,82	31,64	24176	348	–	8685		
5	5 2302-0101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	9298		18596		18596	–	20084	Казахстан

6	6 1116-0401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 % К=2,000;	соединение	8	4472,75 3420,25	293,38 26,88	35782 27362	2347 215	6073 –	27025 5025	67832 Казахстан
7	7 2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015 К=2,000;	шт.	8	6357 –		50856 –		50856 –	– 4068	54924 Казахстан
8	8 1122-0301-0112	Трубы стальные, диаметр 600 мм. Установка пылеосадочной камеры НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,003	3199333,33 1469666,67	1649333,33 515000	9598 4409	4948 1545	241 –	5894 1239	16731 Казахстан
9	9 2301-0201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	3	41823 –		125469 –		125469 –	– 10038	135507 Казахстан

10	10 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (для жнища осадочной камеры) К=2,000;	т	0,06632	250617		16621		16621	–	17951	Казахстан
					–		–		–	1330		
11	11 2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 К=2,000;	м2	2	1737		3474		3474	–	3752	Казахстан
					–		–		–	278		
12	12 1120-0701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка НР = 98 % К=2,000;	зонт	2	6800,5	60,5	13601	121	11289	2174	17037	Казахстан
					1095,5	13,5	2191	27	–	1262		
13	13 1116-0301-0101	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	2	1532	18,5	3064	37	2229	796	4169	Казахстан
					399	7	798	14	–	309		

14	14 1113-0301-1416	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88 НР = 69 % К=2,000;	м2	17,34	237,95	1,73	4126	30	3805	204	4676 Казахстан
					16,78	0,23	291	4	–	346	
15	15 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	5,5	1918,91	117,82	10554	648	5299	3743	15441 Казахстан
					837,64	57,82	4607	318	–	1144	
16	16 2111-0403-1908	[illegible] из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,	м2	5,5	7531		41421		41421	–	44735 Казахстан
					–		–		–	3314	
17	17 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР =	м2 поверхности покрытия изоляции	4	2382,25	164,5	9529	658	732	6230	17020 Казахстан
					2034,75	14,5	8139	58	–	1261	

18	18 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=2,000;	кг	0,88	537		473		473	–	511 Казахстан
					–		–		–	38	
19	19 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=2,000;	шт.	2	2200	86,5	4400	173	596	3585	8624 Казахстан
					1815,5	13,5	3631	27	–	639	
20	20 2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=2,000;	шт.	2	835		1670		1670	–	1804 Казахстан
					–		–		–	134	

Итого	**755 957**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	100 656
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 162
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 714
- материалы, изделия и конструкции, тенге	489 749
- накладные расходы, тенге	98 391
в т.ч. зарплата, тенге	8 855
- сметная прибыль (8 %), тенге	55 999
Всего	**755 957**

Временные здания и сооружения (2 %)	15 119
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	22 901
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 880**
Итого в текущих ценах о 06.04.20 г.	**809 857**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**850 350**
Понижающий коэффициент 0,9	765 315,00
НДС (12 %)	91 837,80
Итого	**857 152,80**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт _____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 30

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

Локальная смета № 6-1-1

на Насосная станция 1-го подъема. Наружные сети внутрипплощадочного водопровода

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Колодцы

3.1 Колодец водопроводный Д=2000 мм - 1 шт

1	27	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона Д=2000 мм. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,32	22353,88	9293,53	51861	21561	6271	32488	91097 Казахстан
						10357,33	3787,5	24029	8787	–	6748	

3.2 Колодец канализационный Д=1500 мм - 1 шт.

2	36	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,76	45230,11	7568,18	79605	13320	42028	29366	117689 Казахстан
						13782,39	3071,59	24257	5406	–	8718	

Итого	**208 786**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	48 286
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 881
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 193
- материалы, изделия и конструкции, тенге	48 299
- накладные расходы, тенге	61 854
в т.ч. зарплата, тенге	5 567
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 317
Всего	**208 786**
Временные здания и сооружения (2 %)	4 176
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	6 325

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 386**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**223 672**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**234 856**
Понижающий коэффициент 0,9	211 370,43
НДС (12 %)	25 364,45
Итого	**236 734,88**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____ **Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт_____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 29

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

Локальная смета № 7-1-3

на Железобетонный выгреб для приема сточных вод V=3 м3

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	22,1	205,29	194,48	4537	4298	–	936	5911 Казахстан
					10,81	48,01	239	1061	–	438	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,4	2007,5	–	803	–	–	578	1491 Казахстан
					2007,5	–	803	–	–	110	
3	3 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17	38,18	38,18	649	649	–	143	855 Казахстан
					–	11,71	–	199	–	63	
4	4 1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,5	34,91	34,91	192	192	–	35	245 Казахстан
					–	8,73	–	48	–	18	

5	5 1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	8	112,5	–	900	–	–	648	1672 Казахстан
					112,5	–	900	–	–	124	
	Раздел 2 Монтажные работы										
6	6 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,438	30823,63	7138,64	75148	17404	33470	31074	114720 Казахстан
					9956,52	2917,97	24274	7114	–	8498	
7	7 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	28250		28250		28250	–	30510 Казахстан
					–		–		–	2260	
8	8 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18696		56088		56088	–	60575 Казахстан
					–		–		–	4487	

9	9 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	13096		13096	13096	–	14144	Казахстан
					–		–	–	1048		
10	10 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29966		29966	29966	–	32363	Казахстан
					–		–	–	2397		
11	11 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6021		6021	6021	–	6503	Казахстан
					–		–	–	482		
12	12 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19956		19956	19956	–	21552	Казахстан
					–		–	–	1596		
13	13 2106-0304-0401	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,02426	628479		15247	15247	–	16467	Казахстан
					–		–	–	1220		
14	14 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01662	900722,02	1323,71	14970	22	10884	3707	20171 Казахстан

15	15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,8	244524,67 876,12	601,68 19,83	4064 15595	10 353	– 10246	1494 4691	21909 Казахстан
16	16 2988-8888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	6,06	280,67 270	2,7	4996 1636	48	– 1636	1623 –	1767 Казахстан
17	17 1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Установка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,0016	– 488750	93750	– 782	150	– 35	131 636	1531 Казахстан
18	18 2301-1201-0103	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1,6	373125 1398	28125	597 2237	45	– 2237	113 –	2416 Казахстан
					–		–		–	179	

19	19 1120-0701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 350 мм. Установка НР = 98 %	зонт	1	3907	44	3907	44	3247	616	4885 Казахстан
					616	13	616	13	–	362	
20	20 2106-0405-1404	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0008	555658		445		445	–	481 Казахстан
					–		–		–	36	
21	21 1146-0101-0801	Обетонирование вентиляционной колонки НР = 84 %	м3	0,03	65866,67	1266,67	1976	38	956	837	3038 Казахстан
					32733,33	500	982	15	–	225	

Итого	**363 206**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	37 471
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 150
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 553
- материалы, изделия и конструкции, тенге	231 780
- накладные расходы, тенге	43 901
в т.ч. зарплата, тенге	3 951
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 904
Всего	**363 206**

Временные здания и сооружения (2 %)	7 264
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	11 003
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 629**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**389 103**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050)	**408 558**
Понижающий коэффициент 0,9	367 701,90
НДС (12 %)	44 124,23
Итого	**411 826,13**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт _____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 28

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

Локальная смета № 6-1-4

на Наружные сети водоснабжения. Водовод

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											

1	10 1101-0101-0203	Восстановление растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	3412,44	72,12	64,6	246117	220431	–	102434	376435	Казахстан
					7,53	34,16	25686	116583	–	27884		
	Раздел 2 Монтажные работы											
2	24 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 90 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,41244	71523,02	–	244068	–	46360	195731	474983	Казахстан
					57937,43	–	197708	–	–	35184		
	Раздел 5 Опознавательные столбики - 8 шт.											
3	59 1106-0101-0102	Фундаменты бетонные под стойки. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	0,56	26728,57	1735,71	14968	972	11218	2728	19112	Казахстан
					4960,71	392,86	2778	220	–	1416		
4	60 1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	8	1814,5	869	14516	6952	1906	9262	25680	Казахстан
					707,25	364,75	5658	2918	–	1902		
5	61 2404-0207-1601	Столбик железобетонный 2С24в	шт.	8	5315		42520		42520	–	45922	Казахстан
					–		–		–	3402		
6	62 1308-0201-3701	Указатель. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1783,38	–	14267	–	7601	4800	20592	Казахстан
					833,25	–	6666	–	–	1525		
	Итого						**962 724**					
	в том числе											

- зарплата рабочих-строителей, тенге	238 496
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	228 355
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 721
- материалы, изделия и конструкции, тенге	109 605
- накладные расходы, тенге	314 955
в т.ч. зарплата, тенге	28 346
- сметная прибыль (8 %), тенге	71 313
Всего	**962 724**
Временные здания и сооружения (2 %)	19 254
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	29 165
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 223**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 031 366**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**1 082 934**
Понижающий коэффициент 0,9	974 640,97
НДС (12 %)	116 956,92
Итого	**1 091 597,89**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт _____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения насосной станции 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 27

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

Локальная смета № 4-2-1

на Электроснабжение насосной станции 2-го подъема

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Монтаж опор

1.1 Опора ПП 10-2

1	1 1133-0202-0101	Опоры промежуточные железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	4	7365,5	3120,75	29462	12483	2670	16442	49576 Казахстан
					3577,25	1560,75	14309	6243	–	3672	
2	4 2404-0207-0711	Хомут Х1 для крепления металлоконструкций ЛЭП	т	0,0096	106825		1026		1026	–	1108 Казахстан
					–		–		–	82	
3	5 2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	24	1829		43896		43896	–	47408 Казахстан
					–		–		–	3512	
4	6 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	24	47		1128		1128	–	1218 Казахстан
					–		–		–	90	
5	7 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	180		720		720	–	778 Казахстан
					–		–		–	58	
6	8 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	417		10008		10008	–	10809 Казахстан
					–		–		–	801	

7	9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	9,6	876,25	19,9	8412	191	5526	2531	11818 Казахстан
					280,73	2,71	2695	26	–	875	
	1.2 Опора П10-2										
8	10 1133-0202-0101	Опоры промежуточные железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	6	7365,67	3120,67	44194	18724	4007	24663	74366 Казахстан
					3577,17	1561	21463	9366	–	5509	
9	13 2404-0207-0711	Хомут Х1 для крепления металлоконструкций ЛЭП	т	0,0072	106825		769		769	–	831 Казахстан
					–		–		–	62	
10	14 2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	36	1829		65844		65844	–	71112 Казахстан
					–		–		–	5268	
11	15 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	36	47		1692		1692	–	1827 Казахстан
					–		–		–	135	
12	16 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	180		1080		1080	–	1166 Казахстан
					–		–		–	86	

13	17 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	417		15012		15012	–	16213 Казахстан
					–		–		–	1201	
14	18 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	14,4	876,25	19,86	12618	286	8290	3795	17726 Казахстан
					280,69	2,71	4042	39	–	1313	
	1.3 Опора А10-1										
15	19 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	14872,5	7214	29745	14428	1336	16960	50441 Казахстан
					6990,5	3609,5	13981	7219	–	3736	
16	21 1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка (П-3и) НР = 80 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2	10335	5590	2067	1118	–	1102	3423 Казахстан
					4745	2140	949	428	–	254	
17	24 2404-0207-0711	Хомут Х1 для крепления металлоконструкций ЛЭП	т	0,0024	106825		256		256	–	276 Казахстан
					–		–		–	20	
18	25 2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1829		3658		3658	–	3951 Казахстан

					–		–		–	293		
19	26 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47		94		94	–		102 Казахстан
					–		–		–	8		
20	27 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	417		834		834	–		901 Казахстан
					–		–		–	67		
21	28 2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	571619		686		686	–		741 Казахстан
					–		–		–	55		
22	29 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	12	3150		37800		37800	–		40824 Казахстан
					–		–		–	3024		
23	30 1308-0204-0602	Проводник заземляющий. Прокладка НР = 72 %	м	4	213,25	–	853	–	15	603		1572 Казахстан
					209,5	–	838	–	–	116		
24	31 2106-0209-0201	Конструкции стальные проводника заземляющего ЗП 1	т	0,0036	643563		2317		2317	–		2502 Казахстан
					–		–		–	185		
25	32 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	9,6	876,25	19,9	8412	191	5526	2531		11818 Казахстан

					280,73	2,71	2695	26	–	875	
	1.4 Опора ОА 10-1										
26	33 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	14873	7214	14873	7214	668	8481	25222 Казахстан
					6991	3610	6991	3610	–	1868	
27	35 1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка (П-3и) НР = 80 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	10330	5590	1033	559	–	550	1710 Казахстан
					4740	2140	474	214	–	127	
28	38 2404-0207-0711	Хомут Х1 для крепления металлоконструкций ЛЭП	т	0,0024	106825		256		256	–	276 Казахстан
					–		–		–	20	
29	39 2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	7	1829		12803		12803	–	13827 Казахстан
					–		–		–	1024	
30	40 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	7	47		329		329	–	355 Казахстан
					–		–		–	26	
31	41 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	180		1620		1620	–	1750 Казахстан
					–		–		–	130	

32	42 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	417		834		834	–	901 Казахстан
					–		–		–	67	
33	43 1308-0204-0701	Провод. Подвеска натяжная изолирующая НР = 72 %	шт.	3	15671,33	11483,33	47014	34450	–	17857	70061 Казахстан
					4188	4079,33	12564	12238	–	5190	
34	44 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	6	651		3906		3906	–	4218 Казахстан
					–		–		–	312	
35	45 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	635		1905		1905	–	2057 Казахстан
					–		–		–	152	
36	46 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	6	3150		18900		18900	–	20412 Казахстан
					–		–		–	1512	
37	47 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1301		3903		3903	–	4215 Казахстан
					–		–		–	312	
38	48 2404-0201-0701	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	531		1593		1593	–	1720 Казахстан
					–		–		–	127	
39	49 2404-0203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2862		8586		8586	–	9273 Казахстан

					–		–		–	687	
40	50 1308-0204-0602	Проводник заземляющий. Прокладка НР = 72 %	м	1,7	212,94	–	362	–	6	256	667 Казахстан
					209,41	–	356	–	–	49	
41	51 2106-0209-0201	Конструкции стальные проводника заземляющего ЗП 1	т	0,00153	643563		985		985	–	1064 Казахстан
					–		–		–	79	
42	52 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,4	875,83	19,58	2102	47	1381	632	2953 Казахстан
					280,83	2,5	674	6	–	219	
	Раздел 2 Установка КРМ-1										
43	53 1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3638	641	3638	641	309	2109	6207 Казахстан
					2688	241	2688	241	–	460	
44	54 1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	6761	196	6761	196	1189	3918	11533 Казахстан
					5376	66	5376	66	–	854	

45	55 5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	89830		89830		–	–	89830	Казахстан
					–		–		89830	–		
46	56 1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	3	5751	893,33	17253	2680	2477	9485	28877	Казахстан
					4032	359,33	12096	1078	–	2139		
47	57 5108-0401-1302(об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	10623		31869		–	–	31869	Казахстан
					–		–		31869	–		
48	58 1308-0103-3603	Металлические конструкции /кронштейны, валы привода/. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,0706	707379,6	16671,39	49941	1177	43830	3841	58085	Казахстан
					69886,69	5679,89	4934	401	–	4303		
49	59 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	5	2130,2	1828,6	10651	9143	–	3436	15214	Казахстан
					301,6	652,8	1508	3264	–	1127		
50	60 2404-0207-0711	Хомуты для крепления металлоконструкций ЛЭП	т	0,0067	106825		716		716	–	773	Казахстан
					–		–		–	57		
51	61 1308-0206-1602	Скобы или конструкции металлические. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,0018	582222,22	45555,56	1048	82	399	415	1580	Казахстан

						315000	5555,56	567	10	–	117	
52	62 1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР = 72 %	шт.	2	739,5	81,5	1479	163	80	937	2609	Казахстан
					618	32,5	1238	65	–	193		
53	63 2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1829		3658		3658	–	3951	Казахстан
					–		–		–	293		
54	64 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47		94		94	–	102	Казахстан
					–		–		–	8		
55	65 1308-0204-0602	Проводник заземляющий. Прокладка НР = 72 %	м	6	213	–	1278	–	22	904	2357	Казахстан
					209,33	–	1256	–	–	175		
56	66 2106-0209-0201	Конструкции стальные проводника заземляющего ЗП 1	т	0,0054	643563		3475		3475	–	3753	Казахстан
					–		–		–	278		
57	67 1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	627,17	9,17	3763	55	482	2339	6590	Казахстан
					537,67	3,67	3226	22	–	488		
58	68 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	180		540		540	–	583	Казахстан

					–		–		–	43		
59	69 2404-0206-0605	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	573		1719		1719	–	1857	Казахстан
					–		–		–	138		
60	70 2306-1702-0805	Наконечники алюминиевые кабельные марки А-50	100 шт.	0,02	11261		225		225	–	243	Казахстан
					–		–		–	18		
61	71 2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3КнТп-10-25/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9975		9975		9975	–	10773	Казахстан
					–		–		–	798		
62	72 1308-0208-0210	Провод заземляющий гибкий. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	1	568	5	568	5	55	366	1009	Казахстан
					508	1	508	1	–	75		
63	73 2306-1002-0111	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГг сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	1731720		1732		1732	–	1871	Казахстан
					–		–		–	139		

64	74 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 (ошиновка)	т	0,00176	1023660		1802		1802	–	1946 Казахстан
					–		–		–	144	
65	75 2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,765	187		143		143	–	154 Казахстан
					–		–		–	11	
66	76 1308-0201-4305	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6-10 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж НР = 72 %	шт.	1	6018	7	6018	7	325	4096	10923 Казахстан
					5686	3	5686	3	–	809	

Раздел 3 Установка разъединителя наружной установки РЛНД1-10Б/400 УХЛ1 - 1 шт.

67	77 1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3638	641	3638	641	309	2109	6207 Казахстан
					2688	241	2688	241	–	460	

68	78 1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	6761	196	6761	196	1189	3918	11533 Казахстан
					5376	66	5376	66	–	854	
69	79 5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	89830		89830		–	–	89830 Казахстан
					–		–		89830	–	
	Раздел 4 Подвеска проводов										
70	80 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,533	117212,01	58457,79	62474	31158	1502	32527	102601 Казахстан
					55936,21	20347,09	29814	10845	–	7600	
71	81 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,31181	1023660		319187		319187	–	344722 Казахстан
					–		–		–	25535	
	Раздел 5 Монтаж КТП 63 кВА-10/0,4 кВ - 1 шт.										
	5.1 Земляные работы										

72	82 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	20	1,55	1,55	31	31	–	8	42 Казахстан
					–	0,55	–	11	–	3	
73	83 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,8	1672,5	–	1338	–	–	963	2485 Казахстан
					1672,5	–	1338	–	–	184	
74	84 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,3	873,33	–	262	–	–	189	487 Казахстан
					873,33	–	262	–	–	36	
	5.2 Монтажные работы										
75	85 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (под КТП 25 кВА) НР = 93 %	м3 основания	4,4	13093,18	1744,32	57610	7675	46075	6645	69395 Казахстан
					877,27	746,59	3860	3285	–	5140	
76	86 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (под ДГУ) НР = 93 %	м3 основания	0,16	4587,5	1025	734	164	441	181	988 Казахстан
					806,25	412,5	129	66	–	73	

77	87 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка (под КТП 25 кВА, под ДГУ) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4891	2778	9782	5556	1363	5970	17012 Казахстан
					1431,5	1098	2863	2196	–	1260	
78	88 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка (под КТП 25 кВА, под ДГУ) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2297	1170,5	4594	2341	691	2898	8091 Казахстан
					781	447	1562	894	–	599	
79	89 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	37449		61042		61042	–	65925 Казахстан
					–		–		–	4883	
80	90 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	38793		30879		30879	–	33349 Казахстан
					–		–		–	2470	
81	91 1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	11602	6736	11602	6736	1359	5507	18478 Казахстан
					3507	3377	3507	3377	–	1369	

82	92 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	36653	9171	36653	9171	10905	15871	56726	Казахстан
					16577	3262	16577	3262	–	4202		
83	93 5108-0102-0503(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение	шт.	1	666075		666075		–	–	666075	Казахстан
					–		–		666075	–		

84	94 5108-0101-0103(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	586380		586380		–	–	586380 Казахстан
					–		–		586380	–	
85	95 1308-0204-0704	Соединение электрическое. Монтаж одним проводом НР = 72 %	шт.	1	6318	3526	6318	3526	–	2912	9968 Казахстан
					2792	1253	2792	1253	–	738	
	5.3 Заземление КТП-63 кВА										
86	96 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	8,4	1672,38	–	14048	–	–	10115	26096 Казахстан
					1672,38	–	14048	–	–	1933	
87	97 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	624,4	23,1	24976	924	16761	5456	32867 Казахстан
					182,28	7,18	7291	287	–	2435	

88	98 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3351,83	156,33	20111	938	13705	4134	26185 Казахстан
					911,33	45,67	5468	274	–	1940	
89	99 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 25х4 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	3	263	23	789	69	173	410	1295 Казахстан
					182,33	7,33	547	22	–	96	
90	100 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00237	281171		666		666	–	719 Казахстан
					–		–		–	53	
91	101 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,4	872,86	–	7332	–	–	5279	13620 Казахстан
					872,86	–	7332	–	–	1009	
	5.4 Молниеприемник и прожекторная мачта										
92	102 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	1	998	813	998	813	–	379	1487 Казахстан
					185	342	185	342	–	110	

93	103 1133-0108-0122	Молниеотводы сборные железобетонные отдельно стоящие высотой стоек до 20 м. Установка НР = 80 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,47	31706,38	16329,79	14902	7675	679	6815	23454 Казахстан
					13931,91	4193,62	6548	1971	–	1737	
94	104 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	39979		39979		39979	–	43177 Казахстан
					–		–		–	3198	
95	105 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06408	608277		38978		38978	–	42096 Казахстан
					–		–		–	3118	
96	106 1308-0305-0605	Прожектор с лампой мощностью до 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре НР = 72 %	шт.	2	11742	6536	23484	13072	2315	9178	35275 Казахстан
					4048,5	2325	8097	4650	–	2613	
97	107 2307-0106-0511	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 148 Вт, световой поток 20750 лм	шт.	2	116467		232934		232934	–	251569 Казахстан
					–		–		–	18635	

98	108 1308-0204-0601	Проводник заземляющий. Подвеска на опоре НР = 72 %	шт.	1	6595	5199	6595	5199	–	2335	9644 Казахстан
					1396	1847	1396	1847	–	714	
99	109 2106-0209-0201	Конструкции стальные проводника заземляющего ЗП 1	т	0,0009	643563		579		579	–	625 Казахстан
					–		–		–	46	
100	110 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	10	450,4	180,8	4504	1808	680	1849	6861 Казахстан
					201,6	55,2	2016	552	–	508	
101	111 2306-0133-0801	Кабели силовые ВБбШв 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	337470		3375		3375	–	3645 Казахстан
					–		–		–	270	

Раздел 6 Кабельная линия

6.1 Земляные работы

102	112 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	21,42	1672,46	–	35824	–	–	25793	66546 Казахстан
					1672,46	–	35824	–	–	4929	
103	113 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14,25	872,84	–	12438	–	–	8955	23104 Казахстан

						872,84	–	12438	–	–	1711	
	6.2 Монтажные работы											
104	114 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	119	485,82	405,18	57813	48217	–	20864	64971 Казахстан
					80,84	162,87	9596	19382	–	6294	
105	115 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,14	2495		17814		17814	–	19239 Казахстан
					–		–		–	1425	
106	116 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	14	294,07	171,57	4117	2402	48	1677	6258 Казахстан
					119,07	47,29	1667	662	–	464	
107	117 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14	1087		15218		15218	–	16435 Казахстан
					–		–		–	1217	
108	118 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	14	326,57	146,93	4572	2057	633	1824	6908 Казахстан
					134,43	46,5	1882	651	–	512	
109	119 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	105	349,46	155,35	36693	16312	4858	14877	55696 Казахстан

						147,84	48,95	15523	5140	–	4128	
110	120 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию НР = 72 %	м кабеля	25	736,2	420,32	18405	10508	3193	5935	26287	Казахстан
					188,16	141,56	4704	3539	–	1947		
111	121 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	20	450,55	180,9	9011	3618	1361	3698	13726	Казахстан
					201,6	55,2	4032	1104	–	1017		
112	122 2306-0137-0707	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,115	1048245		120548		120548	–	130192	Казахстан
					–		–		–	9644		
113	123 2306-0137-0801	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,049	339452		16633		16633	–	17964	Казахстан
					–		–		–	1331		
114	124 1308-0201-4313	Муфта соединительная термоусаживаемая для кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж НР = 72 %	шт.	2	5408	8,5	10816	17	1035	7035	19279	Казахстан
					4882	3,5	9764	7	–	1428		

115	125 2306-1703-1802	муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-50/150-	шт.	2	18655	37310	37310	–	40295 Казахстан
					–	–	–	2985	

Итого	**4011 686**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	340 238
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	284 664
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	110 492
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1389 529
- оборудование, тенге	**1463 984**
- накладные расходы, тенге	344 555
в т.ч. зарплата, тенге	31 008
- сметная прибыль (8 %), тенге	188 716
Всего	**4011 686**
Временные здания и сооружения (2 %)	50 954
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	77 180
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**53 517**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**4193 337**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф= 1,050)	**4403 004**
Понижающий коэффициент 0,9	3962 703,32
НДС (12 %)	475 524,40
Итого	**4438 227,72**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт _____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байгаиинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байгаиинского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 26

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

Локальная смета № 6-1-2

на Насосная станция 2-го подъема. Наружные сети и канализации

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации

1.1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	88,32	154,62	146,25	13656	12917	–	2889	17869 Казахстан
					8,37	37,06	739	3273	–	1324	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,65	2006,79	–	5318	–	–	3829	9879 Казахстан
					2006,79	–	5318	–	–	732	
3	3 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	77,06	35,22	35,22	2714	2714	–	718	3707 Казахстан
					–	12,94	–	997	–	275	
4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	77,06	161,41	76,3	12438	5880	–	6679	20646 Казахстан
					85,1	35,28	6558	2719	–	1529	

5	5 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,28	275,71	265,07	3110	2990	4	670	4082 Казахстан
					10,28	72,25	116	815	–	302	
6	6 4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	22,1088	351		7760		–	–	8381 Казахстан
					–		–		–	621	
7	7 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11,28	21,28	17,82	240	201	4	82	348 Казахстан
					3,1	7	35	79	–	26	
	1.2 Монтажные работы										
8	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,8	3956,67	159,44	7122	287	4940	1960	9809 Казахстан
					1052,78	47,22	1895	85	–	727	
9	9 1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	434200	124400	2171	622	39	1670	4148 Казахстан

					302000	35400	1510	177	–	307	
10	10 2301-0603-0202	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	5,05	1749		8832		8832	–	9539 Казахстан
					–		–		–	707	
	1.3 Выкреб V=3 м3										
11	11 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,156	13096,15	1743,59	2043	272	1634	235	2460 Казахстан
					878,21	743,59	137	116	–	182	
12	12 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР =	м2 покрытия	3,8	977,89	151,32	3716	575	2092	1169	5276 Казахстан
					276,05	51,32	1049	195	–	391	
13	13 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР	м3 конструкций колодца	2,46	31075,61	7138,21	76446	17560	34393	31356	116426 Казахстан
					9956,5	2918,7	24493	7180	–	8624	

14	14 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6021 –	6021 –	6021 –	– 482	6503	Казахстан
15	15 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	13096 –	13096 –	13096 –	– 1048	14144	Казахстан
16	16 2104-0302-0113	Плиты перекрытия железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29966 –	29966 –	29966 –	– 2397	32363	Казахстан
17	17 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ	шт.	3	18696 –	56088 –	56088 –	– 4487	60575	Казахстан

18	18 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	28250		28250		28250	–	30510 Казахстан
					–		–		–	2260	
19	19 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18064		18064		18064	–	19509 Казахстан
					–		–		–	1445	
20	20 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,02426	628479		15247		15247	–	16467 Казахстан
					–		–		–	1220	
21	21 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00938	900639,66	1279,32	8448	12	6142	2093	11384 Казахстан
					244562,9	639,66	2294	6	–	843	
22	22 1146-0101-0801	Обетонирование вентиляционной колонки НР = 84	м3	0,03	66666,67	1266,67	2000	38	980	837	3064 Казахстан
					32733,33	500	982	15	–	227	
23	23 1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные , диаметр труб 200 мм. Установка вентиляционной колонки НР = 99	км трубопровода	0,0016	1890625	91250	3025	146	2282	636	3954 Казахстан
					373125	28125	597	45	–	293	

24	24 1109-0305-0301	конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69	т конструкций	0,00173	104046,24 90751,45	6358,38 –	180 157	11 –	12 –	108 23	311	Казахстан
25	25 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00173	608277 –		1052 –		1052 –	– 84	1136	Казахстан
26	26 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,00039	499540 –		195 –		195 –	– 16	211	Казахстан
27	27 1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР =	зонт	1	4719 616	44 13	4719 616	44 13	4059 –	616 427	5762	Казахстан
28	28 2113-0804-1304	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм ГОСТ 6467-79	кг	1,93	400 –		772 –		772 –	– 62	834	Казахстан

29	29 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	13,62	876,14	19,82	11933	270	7840	3590	16765	Казахстан
					280,69	2,72	3823	37	–	1242		
	Раздел 2 Трубопроводы водопровода											
30	30 1116-0401-0207	Футляры из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,2	8195	100	1639	20	1344	275	2067	Казахстан
					1375	30	275	6	–	153		
	2.1 Земляные работы											
31	31 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	824,85	154,62	146,26	127539	120639	–	26976	166876	Казахстан
					8,37	37,06	6900	30566	–	12361		
32	32 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179:	м3 грунта	24,74	2006,91	–	49651	–	–	35749	92232	Казахстан

					2006,91	–	49651	–	–	6832		
33	33 1101-0104-0402	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунте до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	849,59	35,22	35,22	29924	29924	–	7918	40869	Казахстан
					–	12,94	–	10997	–	3027		
34	34 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	849,59	161,41	76,31	137135	64831	–	73640	227637	Казахстан
					85,1	35,28	72304	29974	–	16862		
	2.2 Монтажные работы											
35	35 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР =	км трубопровода	0,0848	474150,94	86261,79	40208	7315	1144	34119	80273	Казахстан
					374398,58	32016,51	31749	2715	–	5946		
36	36 2301-0201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	85,1392	1646		140139		140139	–	151350	Казахстан
					–		–		–	11211		

37	37 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР =	км трубопровода	0,0658	526869,3 397978,72	111671,73 41778,12	34668 26187	7348 2749	1133 –	28647 5065	68380	Казахстан
38	38 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	66,0632	2668 –		176257 –		176257 –	– 14101	190358	Казахстан
39	39 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР =	км трубопровода	0,0678	826032,45 530634,22	239808,26 82050,15	56005 35977	16259 5563	3769 –	41125 7770	104900	Казахстан
40	40 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	68,0712	3786 –		257718 –		257718 –	– 20617	278335	Казахстан

41	41 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР =	км трубопровода	0,0354	1299717,51	554322,03	46010	19623	3376	29192	81218 Казахстан
					650028,25	182937,85	23011	6476	–	6016	
42	42 2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,5416	10613		377203		377203	–	407379 Казахстан
					–		–		–	30176	
43	43 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0848	65601,42	–	5563	–	650	4864	11261 Казахстан
					57936,32	–	4913	–	–	834	
44	44 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0658	71519,76	–	4706	–	894	3774	9158 Казахстан
					57933,13	–	3812	–	–	678	
45	45 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0678	100737,46	–	6830	–	2116	4667	12417 Казахстан
					69528,02	–	4714	–	–	920	

46	46 1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0354	166807,91	–	5905	–	3034	2842	9447	Казахстан
47	47 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	81101,69 2077	– 82,25	2871 8308	– 329	– 1309	700 6763	16277	Казахстан
48	48 2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	1667,5 57296	40,25	6670 229184	161	– 229184	1206 –	247519	Казахстан
49	49 1312-1101-0306	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР	шт.	1	– 15223	6728	– 15223	6728	– 431	18335 6406	23359	Казахстан
					8064	2438	8064	2438	–	1730		

50	50 5101-0102-2404(об)	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex	шт.	1	904175 –		904175 –		– 904175	– –	904175 Казахстан
51	51 1312-1101-0305	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР	шт.	2	12981,5 7768,5	4979,5 1810,5	25963 15537	9959 3621	467 –	11686 3012	40661 Казахстан
52	52 5101-0102-2403(об)	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex	шт.	2	893652 –		1787304 –		– 1787304	– –	1787304 Казахстан

53	53 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	3044,75	192	12179	768	1877	9811	23749	Казахстан
					2383,5	94	9534	376	–	1759		
54	54 2304-0102-0107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	91319		365276		365276	–	394498	Казахстан
					–		–		–	29222		
55	55 1122-0901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	10605	5045,67	31815	15137	2122	19040	54923	Казахстан
					4852	1558,67	14556	4676	–	4068		
56	56 2304-0102-0109	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	243508		730524		730524	–	788966	Казахстан
					–		–		–	58442		

57	57 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка HP	фланец	10	1085,3 963,6	60,5 –	10853 9636	605 –	612 –	9540 1631	22024	Казахстан
58	58 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-	шт.	10	2624 –		26240 –		26240 –	– 2099	28339	Казахстан
59	59 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка HP = 99	фланец	4	830,5 738,75	45,25 –	3322 2955	181 –	186 –	2925 500	6747	Казахстан
60	60 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN	шт.	4	2068 –		8272 –		8272 –	– 662	8934	Казахстан
61	61 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка HP	фланец	8	1651,25 1445,38	113 13,5	13210 11563	904 108	743 –	11554 1981	26745	Казахстан

62	62 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-	шт.	8	4472 –		35776 –		35776 –	– 2862	38638	Казахстан
63	63 1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР	фланец	6	3238,17 2778,33	219 13,5	19429 16670	1314 81	1445 –	16583 2881	38893	Казахстан
64	64 2302-0103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-	шт.	6	8731 –		52386 –		52386 –	– 4191	56577	Казахстан
65	65 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0567	1035449,74 502204,59	514532,63 150881,83	58710 28475	29174 8555	1061 –	36660 7630	103000	Казахстан

66	66 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2368	2368	2368	–	2557	Казахстан
67	67 2302-0101-0625	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	3634	10902	10902	–	11774	Казахстан
68	68 2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2	5789	11578	11578	–	12504	Казахстан

–
–
–
189

–
–
–
872

					–	–	–	926		
69	69 2302-0101-0641	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	26047	52094	52094	–	56262	Казахстан
					–	–	–	4168		
70	70 2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	3658	3658	3658	–	3951	Казахстан
					–	–	–	293		

71	71 2302-0101-1057	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 89 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2	2596 –		5192 –		5192 –	– 415	5607	Казахстан
72	72 1116-0401-0207	Футляры из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,2	1550 1375	100 30	310 275	20 6	15 –	275 47	632	Казахстан
73	73 2301-0201-0207	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2649 –		530 –		530 –	– 42	572	Казахстан
74	74 1116-0401-0207	Футляры из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,2	1545,31 1376,88	93,75 30,63	4945 4406	300 98	239 –	4414 749	10108	Казахстан

75	75 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	3786		12115		12115	–	13084 Казахстан
					–		–		–	969	
76	76 1116-0401-0209	Футляры из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,2	2859,17	221,67	3431	266	19	3152	7110 Казахстан
					2621,67	58,33	3146	70	–	527	
77	77 2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	10613		12736		12736	–	13755 Казахстан
					–		–		–	1019	
78	78 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	93,5	100,6	2,42	9406	226	4971	2922	13314 Казахстан
					45,02	0,28	4209	26	–	986	
79	79 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	187	36,07	1,71	6746	319	1508	3429	10989 Казахстан
					26,3	0,27	4919	50	–	814	

Раздел 3 Камера водопроводная 2500х3000мм -1шт.

3.1 Земляные работы

80	80 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	37,81	154,62	146,26	5846	5530	–	1236	7649 Казахстан
81	81 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,13	8,36 2007,08	37,05 –	316 2268	1401 –	– –	567 1633	4213 Казахстан
82	82 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	23,06	2007,08 35,21	– 35,21	2268 812	– 812	– –	312 215	1109 Казахстан
83	83 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	23,06	– 161,41	12,92 76,32	– 3722	298 1760	– –	82 1999	6179 Казахстан
					85,08	35,3	1962	814	–	458	

84	84 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,75	275,66	265,08	4066	3910	5	876	5337 Казахстан
					10,24	72,2	151	1065	–	395	
85	85 4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	28,91	351		10147		–	–	10959 Казахстан
					–		–		–	812	
86	86 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	14,75	21,29	17,83	314	263	5	108	456 Казахстан
					3,12	7,05	46	104	–	34	
	3.2 Монтажные работы										
87	87 1122-1301-0203	Колодцы кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 конструкций колодца	7,83	41913,28	1357,22	328181	10627	282507	39337	396919 Казахстан
					4475,99	598,6	35047	4687	–	29401	

88	88 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6021 –		6021 –		6021 –	– 482	6503 Казахстан
89	89 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	5472 –		5472 –		5472 –	– 438	5910 Казахстан
90	90 2104-0301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7294 –		7294 –		7294 –	– 584	7878 Казахстан
91	91 2106-0304-0401	Стремянка С-2	т	0,0161	628479 –		10119 –		10119 –	– 810	10929 Казахстан
92	92 2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18736 –		18736 –		18736 –	– 1499	20235 Казахстан
93	93 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР =	м3 кладки	0,06	37600	2166,67	2256	130	1745	381	2848 Казахстан

94	94 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,54	6350 17737,04	483,33 1731,48	381 9578	29 935	– 6837	211 2073	12583	Казахстан
95	95 1111-0101-1501	Бетоннапя отмостка. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8	3344,44 1106,25	738,89 96,38	1806 8850	399 771	– 5255	932 2928	12720	Казахстан
96	96 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,5	353 876,15	36,38 19,8	2824 17961	291 406	– 11801	942 5402	25232	Казахстан
					280,68	2,68	5754	55	–	1869		

Раздел 4 Колодцы водопроводные Д=1500 мм - 6 шт.

4.1 Земляные работы

97	97 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	247,5	154,62	146,25	38268	36198	–	8094	50071	Казахстан
					8,36	37,05	2070	9171	–	3709		
98	98 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,425	2006,87	–	14901	–	–	10729	27680	Казахстан
					2006,87	–	14901	–	–	2050		
99	99 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	218,46	35,22	35,22	7695	7695	–	2036	10509	Казахстан
					–	12,95	–	2828	–	778		
100	100 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	218,46	161,41	76,31	35262	16670	–	18935	58533	Казахстан
					85,1	35,28	18592	7707	–	4336		

101	101 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	29,04	275,62	265,05	8004	7697	10	1723	10505	Казахстан
					10,23	72,18	297	2096	–	778		
102	102 4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	56,9184	351		19978		–	–	21576	Казахстан
					–		–		–	1598		
103	103 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	29,04	21,32	17,84	619	518	10	212	897	Казахстан
					3,13	7,02	91	204	–	66		
	4.2 Монтажные работы											
104	104 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций	5,91	22263,28	9293,4	131576	54924	15440	82760	231483	Казахстан
					10357,36	3787,48	61212	22384	–	17147		

105	105 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18405 –	110430 –	110430 –	– 8834	119264	Казахстан
106	106 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ	шт.	6	12035 –	72210 –	72210 –	– 5777	77987	Казахстан
107	107 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	19126 –	114756 –	114756 –	– 9180	123936	Казахстан
108	108 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	5472 –	32832 –	32832 –	– 2627	35459	Казахстан

109	109 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	6021		36126		36126	–	39016	Казахстан
110	110 2106-0304-0401	Стремянка С-2	т	0,0966	628479		60711		60711	2890 –	65568	Казахстан
111	111 2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГООТ 3634-99	комплект	6	18736		112416		112416	4857 –	121409	Казахстан
112	112 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	77,45	876,17	19,85	67859	1537	44583	8993 20411	95332	Казахстан
					280,68	2,69	21739	208	–	7062		

Раздел 5 Колодцы водопроводные Д=2000 мм - 2 шт.

5.1 Земляные работы

113	113 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	105,14	154,61	146,25	16256	15377	–	3438	21270	Казахстан

						8,36	37,06	879	3896	–	1576		
114	114	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,15	2006,98	–	6322	–	–	4552	11744	Казахстан
						2006,98	–	6322	–	–	870		
115	115	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	87,93	35,22	35,22	3097	3097	–	819	4229	Казахстан
						–	12,94	–	1138	–	313		
116	116	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	87,93	161,41	76,31	14193	6710	–	7621	23559	Казахстан
						85,1	35,28	7483	3102	–	1745		
117	117	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	17,21	275,65	265,08	4744	4562	6	1022	6227	Казахстан
						10,23	72,23	176	1243	–	461		

118	118 4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	33,7316	351 –		11840 –		– –	– 947	12787 Казахстан
119	119 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	17,21	21,32 3,14	17,84 7,03	367 54	307 121	6 –	126 39	532 Казахстан
	5.2 Монтажные работы										
120	120 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 2000мм -2 шт.) Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,5	22199,27 10357,27	9293,64 3787,45	122096 56965	51115 20831	14016 –	77018 15929	215043 Казахстан
121	121 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	28250 –		56500 –		56500 –	– 4520	61020 Казахстан

122	122 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	29966	–	59932	–	59932	–	64727 Казахстан
123	123 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ	шт.	8	18696	–	149568	–	149568	4795	161533 Казахстан
124	124 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	5472	–	10944	–	10944	11965	11820 Казахстан
125	125 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6021	–	12042	–	12042	876	13005 Казахстан
126	126 2106-0304-0401	Стремянка С-2 К=2,000;	т	0,0322	628479	–	20237	–	20237	963	21856 Казахстан

127	127 2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 К=2,000;	комплект	2	– 18736		– 37472		– 37472	1619 –		40470 Казахстан
128	128 1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	33,9	– 876,17	19,85	– 29702	673	– 19514	2998 8934		41727 Казахстан
					280,68	2,68	9515	91	–	3091		

Итого	**9 482 199**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	704 149
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	608 952
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	209 227
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 122 175
- оборудование, тенге	2 691 479
- перевозка грузов, тенге	49 725
- накладные расходы, тенге	802 703
в т.ч. зарплата, тенге	72 243
- сметная прибыль (8 %), тенге	503 016
Всего	**9 482 199**
Временные здания и сооружения (2 %)	135 814
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	205 718
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**142 645**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**9 966 377**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**10 464 695**
Понижающий коэффициент 0,9	9 418 225,81
НДС (12 %)	1 130 187,10
Итого	**10 548 412,91**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____ **Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт_____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения ВЛ-10 кВ насосных станций 1-го**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 23
приемки выполненных работ за декабрь
Локальная смета № 4-1-1
на Наружные сети электроснабжения ВЛ 10 кВ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Монтаж опор

1.1 Опора П10-2

1	1 1133-0202-0101	Опоры промежуточные железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	6	7365,67	3120,67	44194	18724	4007	24663	74366 Казахстан
					3577,17	1561	21463	9366	–	5509	
2	3 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т /траверсы/	т	0,1386	608277		84307		84307	–	91052 Казахстан
					–		–		–	6745	
3	4 2404-0207-0711	Хомут Х1 для крепления металлоконструкций ЛЭП	т	0,00792	106825		846		846	–	914 Казахстан
					–		–		–	68	
4	5 2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	40	1829		73160		73160	–	79013 Казахстан
					–		–		–	5853	
5	6 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	40	47		1880		1880	–	2030 Казахстан
					–		–		–	150	
6	7 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	180		1080		1080	–	1166 Казахстан

7	8 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	40	– 417		– 16680		– 16680	86 –	18014	Казахстан
8	9 2306-1004-0105	Крепление провода	т	0,0198	– 1023660		– 20268		– 20268	1334 –	21889	Казахстан
9	10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15,84	– 876,14	19,82	– 13878	314	– 9118	1621 4175	19497	Казахстан
	1.2 Опора А10-1				280,68	2,71	4446	43	–	1444		
10	16 2404-0207-0711	Хомут Х1 для крепления металлоконструкций ЛЭП	т	0,0024	106825		256		256	–	276	Казахстан
11	17 2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	– 1829		– 3658		– 3658	20 –	3951	Казахстан
12	18 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	– 47		– 94		– 94	293 –	102	Казахстан
					–		–		–	8		

13	19 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	417		834		834	–	901	Казахстан
					–		–		–	67		
14	20 2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	571619		686		686	–	741	Казахстан
					–		–		–	55		
15	21 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	12	3150		37800		37800	–	40824	Казахстан
					–		–		–	3024		
16	22 1308-0204-0602	Проводник заземляющий. Прокладка НР = 72 %	м	4	213,25	–	853	–	15	603	1572	Казахстан
					209,5	–	838	–	–	116		
17	23 2106-0209-0201	Конструкции стальные проводника заземляющего ЗП 1	т	0,0036	643563		2317		2317	–	2502	Казахстан
					–		–		–	185		
	1.3 Опора УА10-1											
18	25 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	2	22801,5	11612,5	45603	23225	1336	26133	77475	Казахстан
					10521	5812	21042	11624	–	5739		

19	27 1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка (П-3и) НР = 80 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,75	10334,67	5592	7751	4194	–	4129	12830	Казахстан
					4742,67	2138,67	3557	1604	–	950		
20	30 2404-0207-0711	Хомут Х1 для крепления металлоконструкций ЛЭП	т	0,006	106825		641		641	–	692	Казахстан
					–		–		–	51		
21	31 2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	10	1829		18290		18290	–	19753	Казахстан
					–		–		–	1463		
22	32 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51284-2004	шт.	10	47		470		470	–	508	Казахстан
					–		–		–	38		
23	33 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	417		6255		6255	–	6755	Казахстан
					–		–		–	500		
24	34 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	180		2700		2700	–	2916	Казахстан
					–		–		–	216		
25	35 2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	571619		1715		1715	–	1852	Казахстан

33	43 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	531 –		15930 –		15930 –	– 1274	17204	Казахстан
34	44 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	1301 –		39030 –		39030 –	– 3122	42152	Казахстан
35	45 1308-0204-0602	Проводник заземляющий. Прокладка НР = 72 %	м	10	213,1 209,4	– –	2131 2094	– –	37 –	1508 291	3930	Казахстан
36	46 2106-0209-0201	Конструкции стальные проводника заземляющего ЗП 1	т	0,009	643563 –		5792 –		5792 –	– 463	6255	Казахстан
37	47 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	18	876,17 280,67	19,83 2,67	15771 5052	357 48	10362 –	4743 1641	22155	Казахстан

Раздел 2 Установка КРМ-1

38	48 1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3638 2688	641 241	3638 2688	641 241	309 –	2109 460	6207	Казахстан
39	49 1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	6761 5376	196 66	6761 5376	196 66	1189 –	3918 854	11533	Казахстан
40	50 5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	89830 –		89830 –		– 89830	– –	89830	Казахстан
41	51 1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	3	5751 4032	893,33 359,33	17253 12096	2680 1078	2477 –	9485 2139	28877	Казахстан
42	52 5108-0401-1302(об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	10623 –		31869 –		– 31869	– –	31869	Казахстан

43	53 1308-0103-3603	металлические конструкции /кронштейны, валы привода/. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,0706	707379,6	16671,39	49941	1177	43830	3841	58085 Казахстан
					69886,69	5679,89	4934	401	–	4303	
44	54 1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	9	2130,22	1828,56	19172	16457	–	6185	27386 Казахстан
					301,67	652,78	2715	5875	–	2029	
45	55 2404-0207-0711	Хомуты для крепления металлоконструкций ЛЭП	т	0,0067	106825		716		716	–	773 Казахстан
					–		–		–	57	
46	56 1308-0206-1602	Скобы или конструкции металлические. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,0018	582222,22	45555,56	1048	82	399	415	1580 Казахстан
					315000	5555,56	567	10	–	117	
47	57 1308-0103-0101	изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР = 72 %	шт.	2	739,5	81,5	1479	163	80	937	2609 Казахстан
					618	32,5	1236	65	–	193	
48	58 2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1829		3658		3658	–	3951 Казахстан
					–		–		–	293	

49	59 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47		94		94	–	102	Казахстан
					–		–		–	8		
50	60 1308-0204-0602	Проводник заземляющий. Прокладка НР = 72 %	м	6	213	–	1278	–	22	904	2357	Казахстан
					209,33	–	1256	–	–	175		
51	61 2106-0209-0201	Конструкции стальные проводника заземляющего ЗП 1	т	0,0054	643563		3475		3475	–	3753	Казахстан
					–		–		–	278		
52	62 1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	627,17	9,17	3763	55	482	2339	6590	Казахстан
					537,67	3,67	3226	22	–	488		
53	63 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	180		540		540	–	583	Казахстан
					–		–		–	43		
54	64 2404-0206-0605	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	573		1719		1719	–	1857	Казахстан
					–		–		–	138		
55	65 2306-1004-0105	Крепление провода	т	0,0002	1023660		205		205	–	221	Казахстан
					–		–		–	16		
56	66 2306-1702-0805	Наконечники алюминиевые кабельные марки А-50	100 шт.	0,02	11261		225		225	–	243	Казахстан

					–		–		–	18		
57	67 1308-0201-4305	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6-10 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж НР = 72 %	шт.	1	6018	7	6018	7	325	4096	10923	Казахстан
					5686	3	5686	3	–	809		
58	68 2306-1703-1601	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3КнТп-10-25/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9975		9975		9975	–	10773	Казахстан
					–		–		–	798		
59	69 1308-0208-0210	Провод заземляющий гибкий. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	1	568	5	568	5	55	366	1009	Казахстан
					508	1	508	1	–	75		

60	70 2306-1002-0111	Провода неизолированные медные гибкие для электрических уотановок и антенн МГг сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	1731720	1732	1732	–	1871	Казахстан
					–	–	–	139		
61	71 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 (ошинсвка)	т	0,00176	1023660	1802	1802	–	1946	Казахстан
					–	–	–	144		
62	72 2113-0201-0315	Болты с гаиками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,762	187	142	142	–	153	Казахстан
					–	–	–	11		

Раздел 3 Подвеска проводов

63	73 1133-0204-0202	Провода БП 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	5,38	117210,22	58456,69	630591	314497	15158	328327	1035631 Казахстан
					55936,06	20348,14	300936	109473	–	76713	
64	74 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,31473	1023660		322177		322177	–	347951 Казахстан
					–		–		–	25774	

Раздел 4 Монтаж КТП 25 кВА-10/0,4 кВ - 1 шт., ДГУ с АВР 20 кВт

4.1 Земляные работы

65	75 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход	20	1,55	1,55	31	31	–	8	42 Казахстан
					–	0,55	–	11	–	3	

66	76 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,8	1672,5	–	1338	–	–	963	2485	Казахстан
					1672,5	–	1338	–	–	184		
67	77 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,3	873,33	–	262	–	–	189	487	Казахстан
					873,33	–	262	–	–	36		
	4.2 Монтажные работы											
68	78 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (под КТП 25 кВА) НР = 93 %	м3 основания	4,4	13093,18	1744,32	57610	7675	46075	6645	69395	Казахстан
					877,27	746,59	3860	3285	–	5140		
69	79 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройотво (под ДГУ) НР = 93 %	м3 основания	0,16	4587,5	1025	734	164	441	181	988	Казахстан
					806,25	412,5	129	66	–	73		
70	80 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка (под КТП 25 кВА, под ДГУ) НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	4	4891	2778,5	19564	11114	2725	11938	34022	Казахстан
					1431,25	1098	5725	4392	–	2520		

71	81 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка (под КТП 25 кВА, под ДГУ) НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	4	2297	1170,5	9188	4682	1382	5795	16182	Казахстан
					781	446,75	3124	1787	–	1199		
72	82 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	3,26	37449		122084		122084	–	131851	Казахстан
					–		–		–	9767		
73	83 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	1,592	38793		61758		61758	–	66699	Казахстан
					–		–		–	4941		
74	84 1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	11602	6736	11602	6736	1359	5507	18478	Казахстан
					3507	3377	3507	3377	–	1369		

75	85 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	36653 16577	9171 3262	36653 16577	9171 3262	10905 –	15871 4202	56726	Казахстан
76	86 5108-0102-0501(об)	комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	665933 –		665933 –		– 665933	– –	665933	Казахстан

77	87 5108-0101-0101(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	410644		410644		–	–	410644 Казахстан
					–		–		410644	–	
78	88 1308-0204-0704	Соединение электрическое. Монтаж одним проводом НР = 72 %	шт.	1	6318	3526	6318	3526	–	2912	9968 Казахстан
					2792	1253	2792	1253	–	738	
79	89 1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность до 5600 кВт. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,88	200931,82	15132,95	176820	13317	16085	91513	289800 Казахстан
					167520,45	2957,95	147418	2603	–	21467	
80	90 5800-0005-0001(пл)(об)	Дизель-генераторная установка с АВР 15 кВт	шт	1	1594388		1594388		–	–	1594388 Казахстан
					–		–		1594388	–	

81	91 1308-0301-0123	электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,8 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	1	4472	19	4472	19	1661	2010	7001	Казахстан
					2792	–	2792	–	–	519		
	4.3 Заземление КТП-25 кВА											
82	92 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	8,4	1672,38	–	14048	–	–	10115	26096	Казахстан
					1672,38	–	14048	–	–	1933		
83	93 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	624,4	23,1	24976	924	16761	5456	32867	Казахстан
					182,28	7,18	7291	287	–	2435		
84	94 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3351,83	156,33	20111	938	13705	4134	26185	Казахстан

					911,33	45,67	5468	274	–	1940		
85	95 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 25х4 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	3	263	23	789	69	173	410	1295	Казахстан
					182,33	7,33	547	22	–	96		
86	96 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00237	281171		666		666	–	719	Казахстан
					–		–		–	53		
87	97 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,4	872,86	–	7332	–	–	5279	13620	Казахстан
					872,86	–	7332	–	–	1009		
	4.4 Ограждение ДГУ											
88	98 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	17	3021,94	1087,59	51373	18489	923	45843	104993	Казахстан
					1880,06	405,24	31961	6889	–	7777		

89	99 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	11991	105	11991	105	927	12980	26969	Казахстан
					10959	41	10959	41	–	1998		
90	100 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,56	18877		48325		48325	–	52191	Казахстан
					–		–		–	3866		
91	101 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	38,7	1401		54219		54219	–	58557	Казахстан
					–		–		–	4338		
92	102 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,32469	540085		175360		175360	–	189389	Казахстан
					–		–		–	14029		
93	103 2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	15,75	1737		27358		27358	–	29547	Казахстан
					–		–		–	2189		
94	104 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4151		8302		8302	–	8966	Казахстан
					–		–		–	664		

95	105 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	668		1336		1336	–	1443	Казахстан
					–		–		–	107		
96	106 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,44	577,23	1,04	7758	14	1837	4731	13488	Казахстан
					439,51	0,52	5907	7	–	999		
97	107 1125-0129-0501	Установка информационного знака СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ! НР = 91 %	знак	1	5065	–	5065	–	3301	1605	7204	Казахстан
					1764	–	1764	–	–	534		
	4.5 Молниеприемник и прожекторная мачта											
98	108 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	1	998	813	998	813	–	379	1487	Казахстан
					185	342	185	342	–	110		
99	109 1133-0108-0122	Молниеотводы сборные железобетонные отдельно стоящие высотой стоек до 20 м. Установка НР = 80 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,47	31706,38	16329,79	14902	7675	679	6815	23454	Казахстан
					13931,91	4193,62	6548	1971	–	1737		

100	110 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	39979		39979		39979	–	43177	Казахстан
					–		–		–	3198		
101	111 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06408	608277		38978		38978	–	42096	Казахстан
					–		–		–	3118		
102	112 1308-0305-0605	Прожектор с лампой мощностью до 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре НР = 72 %	шт.	2	11742	6536	23484	13072	2315	9178	35275	Казахстан
					4048,5	2325	8097	4650	–	2613		
103	113 2307-0106-0511	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 148 Вт, световой поток 20750 лм	шт.	2	116467		232934		232934	–	251569	Казахстан
					–		–		–	18635		

104	114	1308-0204-0601	Проводник заземляющий. Подвеска на опоре НР = 72 %	шт.	1	6595	5199	6595	5199	–	2335	9644 Казахстан
						1396	1847	1396	1847	–	714	
105	115	2106-0209-0201	Конструкции стальные проводника заземляющего ЗП 1	т	0,0009	643563		579		579	–	625 Казахстан
						–		–		–	46	
106	116	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	10	450,4	180,8	4504	1808	680	1849	6861 Казахстан
						201,6	55,2	2016	552	–	508	
107	117	2306-0133-0801	Кабели силовые ВБбШв 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	337470		3375		3375	–	3645 Казахстан
						–		–		–	270	
			Раздел 5 Кабельная линия									
			5.1 Земляные работы									
108	118	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	21,42	1672,46	–	35824	–	–	25793	66546 Казахстан
						1672,46	–	35824	–	–	4929	

109	119	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14,25	872,84	–	12438	–	–	8955	23104 Казахстан
						872,84	–	12438	–	–	1711	
		5.2 Монтажные работы										
110	120	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	123	485,84	405,2	59758	49839	–	21565	87829 Казахстан
						80,64	162,87	9919	20033	–	6506	
111	121	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	45	143	116,11	6435	5225	–	2384	9525 Казахстан
						26,89	46,69	1210	2101	–	706	
112	122	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,78	2495		31886		31886	–	34437 Казахстан
						–		–		–	2551	
113	123	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	166	349,45	155,35	58009	25788	7680	23520	88051 Казахстан
						147,84	48,95	24541	8126	–	6522	
114	124	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию НР = 72 %	м кабеля	20	736,2	420,3	14724	8406	2555	4748	21030 Казахстан

115	125	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	55	188,15 450,44	141,55 180,84	3763 24774	2831 9946	– 3740	1558 10169	37738	Казахстан
116	126	1308-0201-4311	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж НР = 72 %	шт.	6	201,6 4922,83	55,18 8	11088 29537	3035 48	– 2196	2795 19665	53138	Казахстан
117	127	2306-1703-6009	Муфты концевые, термоусаживающие, внутренней установки, типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	4548,83 17692 –	3,17	27293 106152 –	19	– 106152 –	3936 – 8492	114644	Казахстан

118	128	2306-0137-0706	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,012	837019		10044		10044	–	10848	Казахстан
						–		–		–	804		
119	129	2306-0137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,185	589250		109011		109011	–	117732	Казахстан
						–		–		–	8721		
120	130	2306-0137-0802	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,046	400644		18430		18430	–	19904	Казахстан
						–		–		–	1474		
121	131	1310-0901-0301	Прокладка в траншее сигнальной ленты НР = 61 % К=0,300;	км	0,0369	59701,9	27588,08	2203	1018	–	947	3402	Казахстан
						32113,82	9972,9	1185	368	–	252		
122	132	2900-0006-0001(пл)	Сигнальная лента ЛСЭ-150	м	123	21		2583		2583	–	2790	Казахстан
						–		–		–	207		

Итого	**7 908 257**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	901 780
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	694 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	250 931
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 251 878
- оборудование, тенге	2 792 664
- накладные расходы, тенге	888 628
в т.ч. зарплата, тенге	79 977
- сметная прибыль (8 %), тенге	378 931

Всего	**7 908 257**
Временные здания и сооружения (2 %)	102 312
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	154 972
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**107 458**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**8 272 999**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**8 686 649**
Понижающий коэффициент 0,9	7 817 984,10
НДС (12 %)	938 158,09
Итого	**8 756 142,19**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт _____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 25
приемки выполненных работ за декабрь
Локальная смета № 7-1-1

на Благоустройство площадки НС 1-го подъема

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Устройство песчано-гравийного покрытия

1	6 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход	922	1,12	1,12	1031	1031	–	293	1430 Казахстан
					–	0,44	–	407	–	106	
2	7 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	230,5	76,85	76,85	17714	17714	–	4922	24447 Казахстан
					–	29,66	–	6836	–	1811	
3	8 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1152,5	7,31	7,31	8427	8427	–	1826	11073 Казахстан
					–	2,2	–	2536	–	820	
4	9 1127-0401-0102	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	92,2	11922,6	1078,92	1099264	99476	986564	38369	1228644 Казахстан
					143,43	241,9	13224	22303	–	91011	

Итого	**1 265 594**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 224
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	126 648
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 082
- материалы, изделия и конструкции, тенге	986 564
- накладные расходы, тенге	45 410
в т.ч. зарплата, тенге	4 087
- сметная прибыль (8 %), тенге	93 748
Всего	**1 265 594**
Временные здания и сооружения (2 %)	25 312
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	38 340
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 585**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 355 831**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**1 423 623**
Понижающий коэффициент 0,9	1 281 260,70
НДС (12 %)	153 751,28
Итого	**1 435 011,98**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт _____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 24
приемки выполненных работ за декабрь 2022г.
Локальная смета № 6-1-3
на Наружные сети внутрипоселкового водопровода

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Трубопроводы

1	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1079,2	3956,63	159,49	4270000	172127	2961864	1174907	5880500	Казахстан
					1052,64	47,04	1136009	50766	–	435593		
2	11 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	5,4993	71523,47	–	393329	–	74713	315430	766460	Казахстан
					57937,56	–	318616	–	–	56701		
3	14 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,2812	100743,05	–	129072	–	39997	88184	234636	Казахстан
					69524,66	–	89075	–	–	17380		
4	15 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1973	315696,91	84358,84	62287	16644	438	49441	120666	Казахстан
					229118,09	23998,99	45205	4735	–	8938		
5	17 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1973	65600,61	–	12943	–	1512	11317	26201	Казахстан
					57937,15	–	11431	–	–	1941		

6	20	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,5435	61348,38	–	217388	–	12086	203249	454288	Казахстан
7	21	1106-0101-0113	Упоры бетонные - 61 шт /бетон кл. В15/. Устройство НР = 91 %	м3	4,88	57937,63	–	205302	–	–	33651		
						27558,61	1152,05	134486	5622	101963	25675	172974	Казахстан
8	22	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	89	5512,5	269,06	26901	1313	–	12813		
						1435,78	924,48	127784	82279	–	67514	210922	Казахстан
9	30	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	25	511,29	254,96	45505	22691	–	15624		
						2115,92	1361,32	52898	34033	–	27970	87337	Казахстан
10	35	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	12	754,6	375,52	18865	9388	–	6469		
						2077	82,25	24924	987	3928	20288	48829	Казахстан
11	39	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1667,42	40,33	20009	484	–	3617		
						3045	192	6090	384	939	4905	11875	Казахстан

12	41	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	11	2383,5 3709,36 963,64	94 60,45 –	4767 40803 10600	188 665 –	– 29538 –	880 10494 4104	55401	Казахстан

Раздел 3 Водопроводные колодцы Ду -2000мм Н=2700мм -49шт., Ду 1500мм Н=2700мм -43 шт., Ду 1500мм Н=2860мм -1 шт., Ду 1500мм Н=2820мм -1 шт.

3.2 Монтажные работы

13	65	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 К=49,000;	комплект	49	18736 –		918064 –		918064 –	– 73445	991509	Казахстан
14	84	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	10	66399,5 2000,7	54,8 26,9	663995 20007	548 269	643440 –	20073 54725	738793	Казахстан

Раздел 4 Камера водопроводная 2500х3000мм -1шт.

4.1 Земляные работы

15	87	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для камеры) НР = 72 %	м3 грунта	37,81	154,62 8,36	146,26 37,05	5846 316	5530 1401	– –	1236 567	7649	Казахстан
16	88	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,13	2007,08	–	2268	–	–	1633	4213	Казахстан

					2007,08	–	2268	–	–	312		
17	89 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	23,06	35,21	35,21	812	812	–	215	1109	Казахстан
					–	12,92	–	298	–	82		
18	90 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	23,06	161,41	76,32	3722	1760	–	1999	6179	Казахстан
					85,08	35,3	1962	814	–	458		
19	91 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,75	275,66	265,08	4066	3910	5	876	5337	Казахстан
					10,24	72,2	151	1065	–	395		
20	92 4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	28,91	351		10147		–	–	10959	Казахстан

21	93 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	14,75	–			–	–	812	
					21,29	17,83	314	263	5	108	456 Казахстан
					3,12	7,05	46	104	–	34	
	4.2 Монтажные работы										
22	94 1122-1301-0203	Колодцы кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 конструкций колодца	7,83	41913,28	1357,22	328181	10627	282507	39337	396919 Казахстан
					4475,99	598,6	35047	4687	–	29401	
23	95 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6021		6021		6021	–	6503 Казахстан
					–		–		–	482	
24	96 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	5472		5472		5472	–	5910 Казахстан
					–		–		–	438	

25	97	2104-0301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7294 –		7294 –		7294 –	– 584	7878 Казахстан
26	98	2106-0304-0401	Стремянка С-2	т	0,0161	628479 –		10119 –		10119 –	– 810	10929 Казахстан
27	99	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18736 –		18736 –		18736 –	– 1499	20235 Казахстан
28	100	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР = 93 %	м3 кладки	0,06	37600 6350	2166,67 483,33	2256 381	130 29	1745 –	381 211	2848 Казахстан
29	101	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,54	17737,04 3344,44	1731,48 738,89	9578 1806	935 399	6837 –	2073 932	12583 Казахстан
30	102	1111-0101-1501	Бетоннапя отмостка. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8	1106,25 353	96,38 36,38	8850 2824	771 291	5255 –	2928 942	12720 Казахстан

31	103 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,5	876,15	19,8	17961	406	11801	5402	25232	Казахстан
					280,68	2,68	5754	55	–	1869		
	Раздел 6 Указатель пожарного гидранта -30 шт.											
32	119 1125-0129-0501	Установка опознавательного знака НР = 91 %	знак	30	2685,1	–	80553	–	27633	48157	139007	Казахстан
					1764	–	52920	–	–	10297		
33	120 1106-0101-0102	Фундаменты бетонные под стойки. Устройство НР = 91 % К=18,000;	м3	1,8	26330	1735,56	47394	3124	35340	8771	60658	Казахстан
					4961,11	393,33	8930	708	–	4493		
34	121 2401-0202-0701	Стойка круглая металлическая для знаков	шт.	30	3161		94830		94830	–	102416	Казахстан
					–		–		–	7586		
35	122 2401-0201-0118	Знаки дорожные односторонние квадратные, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	30	7412		222360		222360	–	240149	Казахстан
					–		–		–	17789		

Итого	**10 879 280**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 064 697
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	341 557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	99 685
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 524 442
- перевозка грузов, тенге	10 147
- накладные расходы, тенге	2 132 563
в т.ч. зарплата, тенге	191 932
- сметная прибыль (8 %), тенге	805 874
Всего	**10 879 280**
Временные здания и сооружения (2 %)	217 586
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	329 577
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**228 529**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**11 654 972**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**12 237 721**
Понижающий коэффициент 0,9	11 013 948,90
НДС (12 %)	1 321 673,87
Итого	**12 335 622,77**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт _____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 19

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

Локальная смета № 2-2-6

на Автоматизация технологических процессов

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Прокладка кабелей

1.1 Земляные работы

1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	23,31	1672,46	–	38985	–	–	28069	72418 Казахстан
						1672,46	–	38985	–	–	5364	
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР =	м3 грунта	23,31	872,84	–	20346	–	–	14649	37795 Казахстан
						872,84	–	20346	–	–	2800	

1.2 Монтажные работы

3	3	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	613	294,06	171,54	180257	105152	2125	73395	273944 Казахстан
						119,05	47,24	72980	28957	–	20292	
4	4	2301-0501-1005	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 26 - 50x2 ГОСТ 18599-2001	м	613	252		154476		154476	–	166834 Казахстан
						–		–		–	12358	
5	5	1308-0206-1901	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	358,4	14,33	21504	860	3458	12529	36756 Казахстан
						286,43	3,6	17186	216	–	2723	

6	6 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	60	40		2400		2400	–	2592	Казахстан
7	7 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР =	м кабеля	673	– 326,52	146,9	– 219747	98863	– 30433	192 87647	331986	Казахстан
8	8 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением	м кабеля	156	134,4 651,94	46,48 362,94	90451 101703	31281 56618	– 19925	24592 31762	144142	Казахстан
9	9 2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-	км	0,012	161,28 248931	121,5	25160 2987	18954	– 2987	10677 –	3226	Казахстан
10	10 2306-0203-0103	Кабели контрольные КВВГЭ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,535	– 290348		– 155336		– 155336	239 –	167763	Казахстан
11	11 2306-0201-0303	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-	км	0,062	– 433637		– 26885		– 26885	12427 –	29036	Казахстан
12	12 2306-0201-0603	Кабели контрольные КВВГ 17х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,22	– 1003451		– 220759		– 220759	2151 –	238420	Казахстан
					–		–		–	17661		

Раздел 2 Монтаж элементов ЩУН

13	13 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72	шт.	13	1708,62 1344	324,85 130,54	22212 17472	4223 1697	517 –	13802 2881	38895	Казахстан
14	14 2900-0001-0010(пл)	Сигнальная лампа /желтый/ 220 В	шт	1	479 –		479 –		479 –	– 38	517	Казахстан
15	15 2900-0001-0011(пл)	Сигнальная лампа /зеленый/ 220 В	шт	12	479 –		5748 –		5748 –	– 460	6208	Казахстан
16	16 1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61	шт.	6	2250 2250	– –	13500 13500	– –	– –	8235 1739	23474	Казахстан
17	17 2900-0001-0012(пл)	Реле промежуточное 220 В, 50 Гц 4-е перекидных контактов	шт	6	5816 –		34896 –		34896 –	– 2792	37688	Казахстан
18	18 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	3	1408,67 1396	– –	4226 4188	– –	38 –	3015 579	7820	Казахстан
19	19 2307-0204-0729	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	994		994		994	–	1074	Казахстан

					–		–		–	80		
20	20 2307-0204-0705	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	642		642		642	–	693	Казахстан
					–		–		–	51		
21	21 2307-0204-0702	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 1,6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	693		693		693	–	748	Казахстан
					–		–		–	55		
22	22 2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р	шт.	40	1673		66920		66920	–	72274	Казахстан
					–		–		–	5354		
23	23 2900-0001-0013(пл)	Концевой стопор	шт	8	338		2704		2704	–	2920	Казахстан
					–		–		–	216		
24	24 1308-0206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и	м трассы	120	612,61	31,42	73513	3770	19746	36703	119033	Казахстан
					416,64	8,16	49997	979	–	8817		
25	25 2900-0001-0014(пл)	Провод монтажный НВ 3х1,5 мм2	м	120	338		40560		40560	–	43805	Казахстан
					–		–		–	3245		
26	26 2900-0001-0015(пл)	Набор маркеров	упак	2	3375		6750		6750	–	7290	Казахстан
					–		–		–	540		

27	27 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72	шт.	2	1708	324,5	3416	649	79	2124	5983	Казахстан
					1344	131	2688	262	–	443		
28	28 2900-0001-0016(пл)	Кнопка управления "ПУСК" черный толкатель, 1НО+1НЗ, ХВ5-АА21	шт	1	1143		1143		1143	–	1234	Казахстан
					–		–		–	91		
29	29 2900-0001-0017(пл)	Кнопка управления "СТОП" красный толкатель, 1НЗ, ХВ5-	шт	1	1143		1143		1143	–	1234	Казахстан
					–		–		–	91		

Итого	**1 875 802**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	352 953
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	270 135
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 346
- материалы, изделия и конструкции, тенге	801 836
- накладные расходы, тенге	311 930
в т.ч. зарплата, тенге	28 074
- сметная прибыль (8 %), тенге	138 948
Всего	**1 875 802**

Временные здания и сооружения (2 %)	37 516
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	56 826
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 403**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**2 009 546**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**2 110 024**
Понижающий коэффициент 0,9	1 899 021,40
НДС (12 %)	227 882,57
Итого	**2 126 903,97**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Бексултанов А.Е.**

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт _____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 18

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

Локальная омета № 2-2-5

на Технологические трубопровды и оборудование

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Технологические трубопроводы

1	1 1116-0401-0211	Футляры из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	26328	380	52656	760	44932	7034	64465	Казахстан
					3482	107	6964	214	–	4775		
2	2 1116-0401-0212	Футляры из стальных электросварных труб, диаметр до 500 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	49824	424	99648	848	91094	7782	116024	Казахстан
					3853	117,5	7706	235	–	8594		
3	3 1312-0101-0314	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	6	5229	1961,33	31374	11768	898	13378	48332	Казахстан
					3118	537,17	18708	3223	–	3580		
4	4 2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	10613		63678		63678	–	68772	Казахстан
					–		–		–	5094		

5	5 1312-0101-0313	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	14	4480,93	1908,07	62733	26713	834	26007	95839	Казахстан
					2513,29	532	35186	7448	–	7099		
6	6 2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	7647		107058		107058	–	115623	Казахстан
					–		–		–	8565		
7	7 1312-0101-0312	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	8	4092,63	1862,5	32741	14900	315	13225	49643	Казахстан
					2190,75	519,25	17526	4154	–	3677		
8	8 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	3786		30288		30288	–	32711	Казахстан

9	9 1312-0101-0310	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	6	–	–	–	2423				
					3145	1503,83	18870	9023	90	7513	28494	Казахстан
10	10 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1626,17	426,5	9757	2559	–	2111		
					2668		16008		16008	–	17289	Казахстан
11	11 1312-0101-0308	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	2	–	–	–	1281				
					2962,5	1435	5925	2870	18	2346	8933	Казахстан
12	12 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1518,5	404,5	3037	809	–	662		
					1401		2802		2802	–	3026	Казахстан

					–		–		–	224	
13	13 2302-0101-0268	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	14834	59336	59336	–	64083	Казахстан
					–		–		–	4747	
14	14 2302-0101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	9298	37192	37192	–	40167	Казахстан
					–		–		–	2975	
15	15 2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	3658	14632	14632	–	15803	Казахстан

16	16 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1679 –	5037 –	5037 –	– 1171		5440 Казахстан
17	17 2302-0101-0641	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	26047 –	52094 –	52094 –	– 403		56262 Казахстан
18	18 2302-0101-0802	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм x 7 мм - 159 мм x 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	16989 –	50967 –	50967 –	– 4077		55044 Казахстан

19	19 2302-0101-0811	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм x 8 мм - 219 мм x 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	25183 –	50366 –	50366 –	– 4029	54395	Казахстан
20	20 2302-0101-1112	Тройники приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм x 6 мм - 133 мм x 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	7	4279 –	29953 –	29953 –	– 2396	32349	Казахстан
21	21 2302-0101-1058	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 89 мм x 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	2832 –	8496 –	8496 –	– 680	9176	Казахстан

22	22 2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм x 6 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2690	5380	5380	–	5810	Казахстан
23	23 2302-0101-1046	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм x 4 мм - 89 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1742	5226	5226	–	5644	Казахстан
24	24 2302-0101-1049	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм x 4 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	1579	6316	6316	–	6821	Казахстан

					–	–	–	430		
					–	–	–	418		

25	25 2302-0101-1103	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3469 –	6938 –	6938 –	– 505	7493	Казахстан
26	26 2302-0101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	13157 –	26314 –	26314 –	– 2105	28419	Казахстан
27	27 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2368 –	4736 –	4736 –	– 379	5115	Казахстан

28	28 1116-0401-0402	Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	8	6785,13 2038,13	153,38 13,5	54281 16305	1227 108	36749 –	16085 5629	75995	Казахстан
29	29 1116-0401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	8	8744,5 2038,13	153,38 13,5	69956 16305	1227 108	52424 –	16085 6883	92924	Казахстан
30	30 1116-0401-0406	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	4	14686 3420,25	293,25 27	58744 13681	1173 108	43890 –	13513 5781	78038	Казахстан
31	31 1116-0401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	4	20422,25 3420,25	293,25 27	81689 13681	1173 108	66835 –	13513 7616	102818	Казахстан

32	32 1116-0401-0408	Трубопроводы стальные диаметром до 250 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	4	31296,25	446,75	125185	1787	99331	23743	160842	Казахстан
					6016,75	40,25	24067	161	–	11914		
33	33 1312-1101-0214	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	53187,5	24999	106375	49998	6649	41379	159574	Казахстан
					24864	9053	49728	18106	–	11820		
34	34 2304-0102-0109	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	243508		487016		487016	–	525977	Казахстан
					–		–		–	38961		

35	35 1312-1101-0213	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	43161 20563	19345 6983	43161 20563	19345 6983	3253 –	16803 4797	64761	Казахстан
36	36 2304-0102-0108	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	140563 –		140563 –		140563 –	– 11245	151808	Казахстан
37	37 1312-1101-0208	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	17005 9233,5	7127,5 2555,5	34010 18467	14255 5111	1288 –	14383 3871	52264	Казахстан

38	38 2304-0102-0103	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	34916 –		69832 –		69832 –	– 5587	75419	Казахстан
39	39 1312-1101-0212	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	33762 16800	15011 5403	67524 33600	30022 10806	3902 –	27088 7569	102181	Казахстан
40	40 2304-0102-0107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	91319 –		182638 –		182638 –	– 14611	197249	Казахстан

41	41 1312-1101-0210	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	25015 12593,25	11297 4055,25	100060 50373	45188 16221	4499 –	40622 11255	151937 Казахстан
42	42 2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	57296 –		229184 –		229184 –	– 18335	247519 Казахстан
43	43 1312-1101-0409	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	53982 24864	25865 9399	53982 24864	25865 9399	3253 –	20900 5991	80873 Казахстан

44	44 5101-0102-2506(об)	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1284374		1284374		–	–	1284374	Казахстан
					–		–		1284374	–		
45	45 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	21,3	577,23	1,08	12295	23	2911	7498	21376	Казахстан
					439,48	0,52	9361	11	–	1583		
46	46 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,002	65500	–	131	–	15	115	266	Казахстан
					58000	–	116	–	–	20		
47	47 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,006	71500	–	429	–	81	345	836	Казахстан
					58000	–	348	–	–	62		

48	48 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,008	100750	–	806	–	250	550	1464	Казахстан
					69500	–	556	–	–	108		
49	49 1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,014	124000	–	1736	–	763	963	2915	Казахстан
					69500	–	973	–	–	216		
50	50 1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,006	166833,33	–	1001	–	514	482	1602	Казахстан
					81166,67	–	487	–	–	119		
	Раздел 2 Монтаж оборудования											
51	51 1308-0301-0113	Установка обеззараживания воды, поступающая в собранном виде, масса до 0,05 т. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	2	11193,5	3832	22387	7664	763	12406	37576	Казахстан
					6980	1635	13960	3270	–	2783		
52	52 5900-0001-0001(пл)	Установка обеззараживания воды ОДВ-30 (q=30м3/ч,N=0,455 кВт m=45кг)	шт	2	1973648		3947296		–	–	3947296	Казахстан

					–		–		3947296	–		
53	53 5102-0106-0102(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	66328		66328		–	–	66328	Казахстан
					–		–		66328	–		
54	54 2113-0816-3548	Шланги напорные из синтетического материала д=50 мм	м	10	451		4510		4510	–	4871	Казахстан
					–		–		–	361		
55	55 1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса до 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	39484	1478	39484	1478	1550	22437	66875	Казахстан
					36456	326	36456	326	–	4954		

60	60 5900-0001-0003(пл)	Расходмер-счетчик лектромагнитный с индикатором N=5Вт, д=65 мм Взлет, ЭРСВ-520	шт	1	216429		216429		–	–	216429 Казахстан
					–		–		216429	–	
61	61 1312-1501-0205	Фильтр ctnxtnsq фланцевый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	403	–	403	–	–	246	701 Казахстан
					403	–	403	–	–	52	
62	62 2304-1013-0107	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	28633		28633		28633	–	30924 Казахстан
					–		–		–	2291	

Итого	
в том числе	**9 778 014**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	487 020
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	270 850
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	90 610
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 199 548
- оборудование, тенге	**6 158 281**
- накладные расходы, тенге	394 187
в т.ч. зарплата, тенге	35 477
- сметная прибыль (8 %), тенге	268 128

9778014

Всего	**9 778 014**
Временные здания и сооружения (2 %)	72 395
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	109 656
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**76 036**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**10 036 101**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**10 537 906**
Понижающий коэффициент 0,9	9 484 115,00
НДС (12 %)	1 138 093,80
Итого	**10 622 208,79**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт _____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 17
приемки выполненных работ за декабрь 2022г.
Локальная смета № 2-2-4
на Водопровод, канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Холодное водоснабжение В1

1	1 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1756,83 452,92	20,83 8,33	21082 5435	250 100	15397 –	5424 2120	28626 Казахстан
2	2 2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9712 –		9712 –		9712 –	– 777	10489 Казахстан
3	3 2304-0905-0101	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90 °С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1032 –		1032 –		1032 –	– 83	1115 Казахстан
4	4 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	12	86,83	1,08	1042	13	6	1003	2209 Казахстан

5	5 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,61	85,25 906,21	–	1023 1459	– 1	– 219	164 992	2647	Казахстан
6	6 2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	769,57 5433	0,62	1239 10866	1 –	– 10866	196 –	11735	Казахстан
7	7 2308-0305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	– 14178		– 28356		– 28356	869 –	30624	Казахстан
8	8 1118-0401-0104	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	– 25587	622	– 25587	622	– 20642	2268 4453	32443	Казахстан
9	9 2113-0805-0202	Войлок строительный К=2,000;	100 м2	0,08	4323 98532	221	4323 7883	221	– 7883	2403 –	8514	Казахстан
					–		–		–	631		

Раздел 2 Хозяйственно-бытовая канализация К1

10	10 1129-0174-0102	Футляры из стальных труб диаметром 150 мм. Установка НР = 110 %	пильза	1	1090 1083	1 –	1090 1083	1 –	6 –	1191 182	2463	Казахстан
11	11 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3786 –		3786 –		3786 –	– 303	4089	Казахстан
12	12 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	819,5 815,5	1,5 –	1639 1631	3 –	5 –	1598 259	3496	Казахстан
13	13 2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	2	306 –		612 –		612 –	– 49	661	Казахстан

14	14 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	790 781,75	3,25 1	6320 6254	26 8	40 –	6137 997	13454	Казахстан
15	15 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	8	921 –		7368 –		7368 –	– 589	7957	Казахстан
16	16 1117-0101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР = 98 %	комплект	1	2346 2003	80 41	2346 2003	80 41	263 –	2003 348	4697	Казахстан
17	17 2303-0102-3202	умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5825 –		5825 –		5825 –	– 466	6291	Казахстан
18	18 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	0,5	746	–	373	–	199	171	588	Казахстан

					348	–	174	–	–	44		
19	19 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Устансвка НР = 98 %	комплект	1	3630	177	3630	177	514	2966	7124	Казахстан
					2939	88	2939	88	–	528		
20	20 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	16837		16837		16837	–	18184	Казахстан
					–		–		–	1347		
21	21 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553		553		553	–	597	Казахстан
					–		–		–	44		
22	22 2302-0601-0406	Прочистка с уплотнительнсй резинкой, DN 100 мм	шт.	1	466		466		466	–	503	Казахстан
					–		–		–	37		

Итого **198 506**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 26 104
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 173
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 459

- материалы, изделия и конструкции, тенге	130 587
- накладные расходы, тенге	25 938
в т.ч. зарплата, тенге	2 334
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 704
Всего	**198 506**
Временные здания и сооружения (2 %)	3 970
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	6 014
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 170**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**212 659**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**223 292**
Понижающий коэффициент 0,9	200 963,18
НДС (12 %)	24 115,58
Итого	**225 078,76**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт _____ **Сагингалиев А.Ж**

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 16
приемки выполненных работ за декабрь 2022г.
Локальная смета № 2-2-3
на Электроосвещение и монтаж электросилового оборудования НС 2-го подъема

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Силовое оборудование

1.1 ЩРН - 18 (ЩР)

1	1 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12881 2792	941 326	12881 2792	941 326	9148 –	2245 1210	16336	Казахстан
2	2 2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10524 –		10524 –		10524 –	– 842	11366	Казахстан
3	3 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	16	1408,69 1396	– –	22539 22336	– –	203 –	16082 3090	41711	Казахстан
4	4 2307-0204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1493 –		1493 –		1493 –	– 119	1612	Казахстан
5	5 2307-0204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407	–	1520	Казахстан

6	6 2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 /однофазный/	шт.	1	– 431 –		– 431 –		– 431 –	113 – 34	465	Казахстан
7	7 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3870 –		7740 –		7740 –	– 619	8359	Казахстан
8	8 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	3856 –		38560 –		38560 –	– 3085	41645	Казахстан
9	9 2307-0204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4172 –		4172 –		4172 –	– 334	4506	Казахстан
10	10 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1323 1215	81 32	1323 1215	81 32	27 –	898 178	2399	Казахстан

11	11 2307-0501-0305	электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	21993 –		21993 –		21993 –	– 1759	23752	Казахстан
	1.2 ЩРН - 9 (ЩАО)											
12	12 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12881 2792	941 326	12881 2792	941 326	9148 –	2245 1210	16336	Казахстан
13	13 2307-0201-0100	щиты распределительные навесные модели ЩРн-9 IP54 ГОСТ Р 51778- 2001	шт.	1	8650 –		8650 –		8650 –	– 692	9342	Казахстан
14	14 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	3	1408,67 1396	– –	4226 4188	– –	38 –	3015 579	7820	Казахстан

15	15 2307-0204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407 –		1407 –		1407 –	– 113	1520	Казахстан
16	16 2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 /однофазный/	шт.	2	431 –		862 –		862 –	– 69	931	Казахстан
17	17 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	4	12881,25 2792	941,25 326,5	51525 11168	3765 1306	36592 –	8981 4840	65346	Казахстан
18	18 5108-0401-0140(об)	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4	124202 –		496808 –		– 496808	– –	496808	Казахстан

Раздел 2 Освещение

19	19 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	12	1951,58 1047	769,42 521,33	23419 12564	9233 6256	1622 –	13550 2958	39927	Казахстан
20	20 2307-0101-0818	Светильники, тип НПБ1102 100Вт IP65 TDM ГОСТ 17677-82	шт.	12	1358 –		16296 –		16296 –	– 1304	17600	Казахстан
21	21 2307-0104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	12	478 –		5736 –		5736 –	– 459	6195	Казахстан
22	22 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 0	шт.	11	183,36 173,55	0,18 0,09	2017 1909	2 1	106 –	– 161	2178	Казахстан

23	23 2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	827 –	4135 –	4135 –	– 331	4466	Казахстан
24	24 2307-0218-1803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	964 –	964 –	964 –	– 77	1041	Казахстан
25	25 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	296 –	1480 –	1480 –	– 118	1598	Казахстан

26	26 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1580 1396	166 65	1580 1396	166 65	18 –	1052 211	2843	Казахстан
27	27 2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237 –		11237 –		11237 –	– 899	12136	Казахстан
28	28 2307-0202-0523	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	5	170 –		850 –		850 –	– 68	918	Казахстан
	Раздел 3 Прокладка кабеля											
29	29 1308-0206-1901	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	243	358,41 286,44	14,34 3,59	87094 69605	3485 872	14004 –	50743 11027	148864	Казахстан

30	30 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	243	90 –		21870 –		21870 –	– 1750	23620	Казахстан
31	31 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	243	326,52 134,4	146,9 46,48	79345 32659	35697 11295	10989 –	31647 8879	119871	Казахстан
32	32 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	130	736,17 188,16	420,28 141,52	95702 24461	54637 18398	16604 –	30858 10125	136685	Казахстан
33	33 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	177804 –		17780 –		17780 –	– 1422	19202	Казахстан
34	34 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	276383 –		19347 –		19347 –	– 1548	20895	Казахстан
35	35 2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	432236		30257		30257	–	32678	Казахстан

36	36 2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	713868 –	–	46401 –	–	46401 –	2421 –	50113	Казахстан
37	37 2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	1030512 –	–	8244 –	–	8244 –	3712 –	8904	Казахстан
38	38 2306-0133-0302	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	439498 –	–	26370 –	–	26370 –	660 –	28480	Казахстан
39	39 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	14,13	1672,47 1672,47	– –	23632 23632	– –	– –	2110 3252	43899	Казахстан
40	40 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	102	349,44 147,84	155,34 48,96	35643 15080	15845 4994	4718 –	14453 4008	54104	Казахстан

41	41 2306-0133-0302	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	439498		44829		44829	–	48415	Казахстан
42	42 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14,13	872,82	–	12333	–	–	8880	22910	Казахстан
					872,82	–	12333	–	–	1697		
	Раздел 4 Заземление											
43	43 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,1	1672,38	–	3512	–	–	2529	6524	Казахстан
					1672,38	–	3512	–	–	483		
44	44 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3352	156,33	10056	469	6853	2067	13093	Казахстан
					911,33	45,67	2734	137	–	970		
45	45 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	624,5	23,1	6245	231	4191	1364	8218	Казахстан

46	46 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	30	182,3 512,5 169,27	7,2 56,7 17,97	1823 15375 5078	72 1701 539	– 8596 –	609 4044 1554	20973	Казахстан
47	47 1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	0,6	635 235	20 6,67	381 141	12 4	228 –	104 39	524	Казахстан
48	48 1101-0205-0502	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,1	872,86 872,86	– –	1833 1833	– –	– –	1320 252	3405	Казахстан

Итого	**1 652 053**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	253 251
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	127 206
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 623
- материалы, изделия и конструкции, тенге	476 120
- оборудование, тенге	**496 808**
- накладные расходы, тенге	213 092
в т.ч. зарплата, тенге	19 179
- сметная прибыль (8 %), тенге	85 576

Всего	**1 652 053**
Временные здания и сооружения (2 %)	23 105
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	34 997
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 267**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 734 422**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**1 821 143**
Понижающий коэффициент 0,9	1 639 028,63
НДС (12 %)	196 683,44
Итого	**1 835 712,07**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт _____ **Сагингалиев А.Ж**

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 14

приемки выполненных работ за декабрь 2022г.

локальная смета №2-2-1

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
244Изм2

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема на скважине - 2шт.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 12
приемки выполненных работ за декабрь 2022г.
Локальная смета №2-1-3
на Электроснабжение НС 1-го подъема (2шт.)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Монтажные работы

1.1 Монтаж оборудования

1	1 1308-0104-0201	шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	шкаф	4	26267 17472	6496 2611,25	105068 69888	25984 10445	9196 –	57840 13033	175941	Казахстан
2	2 2900-0000-0001(пл)	шкаф управления станцией индивидуального изготовления 2200х1600х600мм (ШУС) К=2,000;	комплект	2	123714 –		247428 –		247428 –	– 19794	267222	Казахстан
3	3 5800-0001-0010(пл)(об)	Ящики управления Я 5110-2474УХЛ4 IP41 К=2,000;	шт	2	63750 –		127500 –		– 127500	– –	127500	Казахстан
4	4 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	шт.	2	1060 949,5	18 4	2120 1899	36 8	185 –	1373 279	3772	Казахстан

5	5 2307-0220-0506	штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 К=2,000;	шт.	2	282 –		564 –		564 –	– 45	609 Казахстан
6	6 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 % К=2,000;	шт.	2	470,5 460,5	3,5 1	941 921	7 2	13 –	665 128	1734 Казахстан
7	7 2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 К=2,000;	шт.	2	235 –		470 –		470 –	– 38	508 Казахстан

8	8 1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=2,000;	шт.	2	4660 2648	22,5 –	9320 5296	45 –	3979 –	3813 1051	14184 Казахстан
9	9 2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКУ15 21.121-54 У3, степень защиты IP 54 К=2,000;	шт.	2	1028 –		2056 –		2056 –	– 164	2220 Казахстан
10	10 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 % К=2,000;	шт.	2	1408,5 1396	– –	2817 2792	– –	25 –	2010 386	5213 Казахстан
11	11 2307-0204-0719	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 63A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=2,000;	шт.	2	644 –		1288 –		1288 –	– 103	1391 Казахстан
12	12 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 % К=2,000;	шт.	2	704,5 698	– –	1409 1396	– –	13 –	1047 196	2652 Казахстан

13	13 2305-1314-0406	Терморегулятор, напряжением 220 В, маск. ток активной нагрузки 16А, диапазон регулировки температуры 4-40° С, IEK YCE-TNC-00-60 К=2,000;	шт.	2	2856 –		5712 –		5712 –	– 457	6169 Казахстан
	1.2 Кабельная продукция										
14	14 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	10	358,4 286,4	14,3 3,6	3584 2864	143 36	577 –	2088 454	6126 Казахстан
15	15 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	20	468,3 377,6	32,6 10,8	9366 7552	652 216	1162 –	5593 1197	16156 Казахстан
16	16 2301-0605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм К=2,000;	м	10	240		2400		2400	–	2592 Казахстан

17	17 2301-0605-0104	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм К=2,000;	м	20	367 –	–	7340 –	–	7340 –	192 –	7927	Казахстан
18	18 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;	м	20	99,25 78,1	1,65 0,65	1985 1562	33 13	390 –	1134 250	3369	Казахстан
19	19 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=2,000;	км	0,02	180023 –		3600 –		3600 –	– 288	3888	Казахстан
20	20 1308-0206-0602	Короб металлический длиной до 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам НР = 72 % К=2,000;	м	10	508,2 351,5	132,4 51	5082 3515	1324 510	243 –	2898 638	8618	Казахстан

21	21 2306-1710-1524	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 55 мм, шириной 160 мм К=2,000;	м	10	2224 –		22240 –		22240 –	– 1779	24019 Казахстан
22	22 1308-0201-0901	Кабель до 35 кв, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % К=2,000;	м кабеля	60	326,53 134,4	146,9 46,47	19592 8064	8814 2788	2714 –	7813 2192	29597 Казахстан
23	23 1308-0201-0701	Кабель до 35 кв, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 % К=2,000;	м кабеля	40	651,9 161,28	362,93 121,5	26076 6451	14517 4860	5108 –	8144 2738	36958 Казахстан
24	24 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;	м	40	99,33 78,13	1,63 0,65	3973 3125	65 26	783 –	2269 499	6741 Казахстан

25	25 2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=2,000;	км	0,09	321250 –	28913 –	28913 –	– 2313	31226	Казахстан
26	26 2306-0145-1902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=2,000;	км	0,02	493539 –	9871 –	9871 –	– 790	10661	Казахстан
27	27 2306-0128-0104	Кабели силовые ВПП 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=2,000;	км	0,26	96438 –	25074 –	25074 –	– 2006	27080	Казахстан
28	28 2306-0206-0302	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1 ГОСТ 1508-78 К=2,000;	км	0,04	234485 –	9379 –	9379 –	– 750	10129	Казахстан

29	29 2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=2,000;	км	0,07	541432 –		37900 –		37900 –	– 3032	40932	Казахстан
30	30 2306-0514-0202	монтажный провод МКЭШ, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х0,75 мм2 К=2,000;	км	0,02	102230 –		2045 –		2045 –	– 164	2209	Казахстан
	1.3 Прокладка футляров											
31	31 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	10,8	1672,41 1672,41	– –	18062 18062	– –	– –	13005 2485	33552	Казахстан
32	32 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 % К=2,000;	м	10	294,2 119,1	171,6 47,2	2942 1191	1716 472	35 –	1197 331	4470	Казахстан

33	33 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=2,000;	м	10	1087 –		10870 –		10870 –	–		11740 Казахстан
34	34 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 % К=2,000;	канало-километр трубопровода	0,03	1262566,67 193366,67	–	37877 5801	–	32076 –	4409 3383		45669 Казахстан
35	35 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	10,8	872,87 872,87	–	9427 9427	–	–	6787 1297		17511 Казахстан
	Раздел 2 Заземление											
	2.1 Земляные работы											
36	36 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	4,2	1672,38 1672,38	–	7024 7024	–	–	5057 966		13047 Казахстан

37	37 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	4,2	872,86 872,86	– –	3666 3666	– –	– –	2640 504	6810	Казахстан
	2.2 Монтажные работы											
38	38 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	шт.	4	4698 1171,75	183,75 62	18792 4687	735 248	13370 –	3553 1788	24133	Казахстан
39	39 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	м	20	624,45 182,3	23,15 7,15	12489 3646	463 143	8380 –	2728 1217	16434	Казахстан
40	40 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 % К=2,000;	м	10	512,6 169,3	56,8 18	5126 1693	568 180	2865 –	1349 518	6993	Казахстан

41	41 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	м	10	256,4 208,3	16,6 4,6	2564 2083	166 46	315 –	1533 328	4425 Казахстан
42	42 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00396	230016 –		911 –		911 –	– 73	984 Казахстан

Итого	
в том числе	**1 063 111**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	172 605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 268
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 993
- материалы, изделия и конструкции, тенге	499 490
- оборудование, тенге	127 500
- накладные расходы, тенге	138 945
в т.ч. зарплата, тенге	12 505
- сметная прибыль (8 %), тенге	69 303
Всего	**1 063 111**
Временные здания и сооружения (2 %)	18 712
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	28 343
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 653**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 129 819**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**1 186 310**
Понижающий коэффициент 0,9	1 067 679,00
НДС (12 %)	128 121,48
Итого	**1 195 800,48**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт _____ **Сагингалиев А.Ж**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, паосажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водосиабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 1-го подъема на скважиие - 2шт.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт №11

яриемкн выполненных работ за декабрь 2022г.

Локальная смета №2-1-2

на Отопление и вентиляция насосной станции - 2 шт

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Отопление (скважины, см. ТП РК 12-80 ВС СКВ-2009-ОВ)

1.1 Отопление (tн=-30°С)

1	1 1308-0305-1202	Электропечь . Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	шт.	2	2876,5	84,5	5753	169	–	4067	10606
					2792	32,5	5584	65	–	786	
2	2 2900-0005-0001(пл)	Печь нагревательная ПЭТ-4а К=2,000;	шт	2	5804		11608		11608	–	12537
					–		–		–	929	

1.2 Отопление электрического шкафа

3	3 1307-0301-0101	Вентилятор для круглых каналов Монтаж оборудования НР = 61 % К=2,000;	шт.	2	10246,5	179,5	20493	359	22	12348	35468
					10056	65,5	20112	131	–	2627	
4	4 2305-0401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/М, Qmax 50 м3/ч ГОСТ 7402-84 К=2,000;	комплект	2	26241		52482		52482	–	56681
					–		–		–	4199	
5	5 1308-0305-1202	Канальные воздухонагреватели. Монтаж оборудования НР = 72 % К=2,000;	шт.	2	2876,5	84,5	5753	169	–	4067	10606
					2792	32,5	5584	65	–	786	
6	6 2900-0000-0001(пл)	Канальный воздухонагреватель со встроенным устройством управления СВМ 100-0,6 N=0,6 кВт К=2,000;	шт	2	168130		336260		336260	–	363161

					–		–		–	26901	
7	7 1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000; т.ч.п.3.1: ктрр1=1,06;	м2 поверхности воздуховодов	0,4	7317,5	50	2927	20	2144	756	3978
					1907,5	20	763	8	–	295	
8	8 1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	20	7222,2	69,15	144444	1383	123196	19945	177540
					993,25	24,35	19865	487	–	13151	
9	9 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 % К=2,000;	м трубопровода	20	629,1	68,55	12582	1371	5320	4988	18976
					294,55	33,6	5891	672	–	1406	

10	10 2111-0403-0619	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77 К=2,000;	м	20	5763 –		115260 –		115260 –	– 9221	124481
11	11 1126-0301-0102	Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из сетки НР = 76 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	2	1135 203,5	15,5 7,5	2270 407	31 15	1832 –	321 207	2798

Раздел 2 Вентиляция (скважины, см. ТП РК 12-80 ВС СКВ-2009-ОВ)

2.1 Вентиляция (tн=-30°С)

12	12 1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	10	7222,3 993,3	69,1 24,3	72223 9933	691 243	61599 –	9972 6576	88771
13	13 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 % К=2,000;	м трубопровода	10	629,3	68,6	6293	686	2661	2494	9490

					294,6	33,6	2946	336	–	703	
14	14 2111-0403-0619	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77 К=2,000;	м	10	5763		57630		57630	–	62240
					–		–		–	4610	
15	15 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 150 мм. Установка над шахтами НР = 98 % К=2,000;	зонт	4	2553,75	41	10215	164	8241	1827	13005
					452,5	13,5	1810	54	–	963	
16	16 1126-0301-0102	Трубопроводы. Устройство каркаса изоляции из сетки НР = 76 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	2	1135	15,5	2270	31	1832	321	2798
					203,5	7,5	407	15	–	207	
17	17 2302-1104-0405	Крепления для воздуховодов и отопительных приборов К=2,000;	кг	60	537		32220		32220	–	34798
					–		–		–	2578	

Итого	**1 027 934**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 302
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 074
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 091
- материалы, изделия и конструкции, тенге	812 307
- накладные расходы, тенге	61 106
в т.ч. зарплата, тенге	5 499
- сметная прибыль (8 %), тенге	76 145
Всего	**1 027 934**
Временные здания и сооружения (2 %)	20 559
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	31 140
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 593**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 101 226**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**1 156 287**
Понижающий коэффициент 0,9	1 040 658,30
НДС (12 %)	124 879,00
Итого	**1 165 537,30**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес-идентификационны индивидуальный идентификационный номер

Директор _____ **Шелекбае**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт _____ **Сагингалиев А.Ж**

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 1-го подъема на скважине - 2шт.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 50 от 29.06.2021г.

Акт № 10
приемки выполненных работ за декабрь 2022г.
Локальная смета №2-1-1

на **Подземная насосная станция на скважине - 2шт.**

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	18,2	154,62	146,26	2814	2662	–	595	3682 Казахстан
					8,35	37,03	152	674	–	273	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1,2	1672,5	–	2007	–	–	1445	3728 Казахстан
					1672,5	–	2007	–	–	276	
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	8,2	35,24	35,24	289	289	–	76	394 Казахстан
					–	12,93	–	106	–	29	
4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	8,2	161,46	76,34	1324	626	–	711	2198 Казахстан
					85,12	35,24	698	289	–	163	

5	5 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	16,5	275,7	265,09	4549	4374	6	979	5970	Казахстан
					10,24	72,18	169	1191	–	442		
6	6 4102-0103-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами Расстояние перевозки 10 км К=2,000;	т	26,4	212		5597		–	–	6045	Казахстан
					–		–		–	448		
7	7 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	16,5	21,33	17,82	352	294	6	121	511	Казахстан
					3,15	7,03	52	116	–	38		
8	8 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=2,000;	м3 подстилающего слоя	1,3	17736,92	1732,31	23058	2252	16459	4990	30292	Казахстан
					3343,85	739,23	4347	961	–	2244		
	Раздел 2 Камера насосной станции из сборных ж/б колец Д=2,0 м											
9	9 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=2,000;	м3 подстилающего слоя	1,6	17736,25	1732,5	28378	2772	20256	6141	37281	Казахстан

10	10 1111-0101-1101	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	18,38	3343,75 672,58	739,38 29,16	5350 12362	1183 536	– 5427	2762 6262	20114	Казахстан
11	11 2110-0403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы (бикрост) К=2,000;	м2	18,38	348,15 1013	14,31	6399 18619	263	– 18619	1490 –	20109	Казахстан
12	12 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 % К=2,000;	м2 утепляемого покрытия	18,38	– 596,79	54,3	– 10969	998	– 6125	1490 3756	15903	Казахстан
13	13 2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=2,000;	м3	0,08	209,25 46131	12,89	3846 3690	237	– 3690	1178 –	3985	Казахстан
14	14 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	18,38	– 732,59	26,17	– 13465	481	– 9275	295 3483	18304	Казахстан

15	15 2110-0403-0303	наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97 К=2,000;	м2	18,38	201,8 339 –	4,19	3709 6231 –	77	– 6231 –	1356 – 498	6729	Казахстан
16	16 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	79,2	672,59 348,17	29,15 14,29	53269 27575	2309 1132	23385 –	26985 6420	86674	Казахстан
17	17 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	237,6	82,34 4,3	4,95 2,36	19565 1022	1175 561	17368 –	1488 1684	22737	Казахстан
18	18 1106-0101-0101	Набетонка /бетон кл. В15/. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,2	23160 1270	1095 240	4632 254	219 48	4159 –	275 393	5300	Казахстан

19	19 1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона кл.В7,5. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,4	20940,83 1271,67	1096,25 243,75	50258 3052	2631 585	44575 –	3310 4285	57853 Казахстан
20	20 1107-0201-0202	Кольца стеновые и опорные. Установка НР = 118 % К=2,000;	м3 сборных железобетонных конструкц	1,076	8433,09 3702,6	4394,98 1646,84	9074 3984	4729 1772	361 –	6792 1269	17135 Казахстан
21	21 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 К=2,000;	шт.	4	6021 –		24084 –		24084 –	– 1927	26011 Казахстан
22	22 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	6	5472 –		32832 –		32832 –	– 2627	35459 Казахстан
23	23 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 С из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	5472 –		10944 –		10944 –	– 876	11820 Казахстан

24	24 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	13096 –		26192 –		26192 –	– 2095	28287	Казахстан
25	25 2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 С из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	13096 –		26192 –		26192 –	– 2095	28287	Казахстан
26	26 1106-0101-0117	Плиты ПМ1-Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,8	4213,75 2182,5	1566,25 372,5	3371 1746	1253 298	372 –	1860 418	5649	Казахстан
27	27 2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	0,8	22669 –		18135 –		18135 –	– 1451	19586	Казахстан
28	28 1106-1001-0104	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	25	9619,52 6390	1846,6 536,96	240488 159750	46165 13424	34573 –	157588 31846	429922	Казахстан

29	29 2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	25	22669 –		566725 –		566725 –	– 45338	612063	Казахстан
30	30 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	2,0308	227911 –		462842 –		462842 –	– 37027	499869	Казахстан
31	31 1110-0111-0301	Крышки деревянные К-1, К-2. Установка НР = 90 % К=2,000;	изделие	4	1198,5 674,25	105,5 52,75	4794 2697	422 211	1675 –	2617 593	8004	Казахстан
32	32 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /Крышка деревянная К-1 - 2 шт./ К=2,000;	м3	0,1	54974 –		5497 –		5497 –	– 440	5937	Казахстан

33	33 2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /Крышка деревянная К-2 - 2шт/ К=2,000;	м3	0,04	51723 –		2069 –		2069 –	– 166	2235	Казахстан
34	34 1109-0606-0113	Обрамления под крышки К-1, К-2 сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,00352	60511,36 48863,64	9375 3693,18	213 172	33 13	8 –	128 27	368	Казахстан
35	35 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00352	260832 –		918 –		918 –	– 73	991	Казахстан
36	36 1110-0107-0608	Крышка К-1. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 % К=2,000;	м2	2,8	4652,86 982,86	13,57 5,71	13028 2752	38 16	10238 –	2491 1242	16761	Казахстан

37	37 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=2,000;	т	0,0154	333759 –		5140 –		5140 –	– 411	5551 Казахстан
38	38 2113-0211-0608	Шурупы, болты, гайки К=2,000;	т	0,00324	250440 –		811 –		811 –	– 65	876 Казахстан
39	39 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /Крышка деревянная К-2 - 2шт/ К=2,000;	м3	0,02	53013 –		1060 –		1060 –	– 85	1145 Казахстан
40	40 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0006	277824 –		167 –		167 –	– 13	180 Казахстан
41	41 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пеностекла НР = 76 % К=2,000;	м3 изоляции	0,04	42625	1125	1705	45	651	784	2688 Казахстан

					25225	550	1009	22	–	199	
42	42 2111-0103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=2,000;	м3	0,04	29005		1160		1160	–	1253 Казахстан
					–		–		–	93	
43	43 2113-0211-0608	Шурупы, болты, гайки К=2,000;	т	0,00088	250440		220		220	–	238 Казахстан
					–		–		–	18	
44	44 2105-0301-3002	Скобы МП-1. Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00656	223897		1469		1469	–	1587 Казахстан
					–		–		–	118	
45	45 1106-0301-0407	Детали закладные МД-1. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,024	900708,33	1333,33	21617	32	15716	5354	29129 Казахстан
					244541,67	583,33	5869	14	–	2158	
46	46 1109-0606-0110	Стремянка С-1 Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0596	57701,34	6912,75	3439	412	215	1999	5873 Казахстан
					47181,21	1426,17	2812	85	–	435	

47	47 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,0596	582041 –		34690 –		34690 –	– 2775	37465 Казахстан
48	48 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка /Решетка металлическая РМ-1/ НР = 93 %	т металлических изделий	0,078	591192,31 50384,62	9102,56 3346,15	46113 3930	710 261	41473 –	3898 4001	54012 Казахстан
49	49 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж (опоры металлические ОМ-1) НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0176	105681,82 90909,09	6022,73 454,55	1860 1600	106 8	154 –	1110 238	3208 Казахстан
50	50 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (опора ОМ-1) К=2,000;	т	0,0176	608277 –		10706 –		10706 –	– 856	11562 Казахстан

51	51 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	5,4	100,37	2,22	542	12	287	169	768 Казахстан
					45	0,37	243	2	–	57	
52	52 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	5,4	79,26	1,48	428	8	278	99	569 Казахстан
					26,3	0,37	142	2	–	42	
53	53 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0073	76164,38	17534,25	556	128	11	426	1061 Казахстан
					57123,29	6986,3	417	51	–	79	
54	54 2301-0101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 К=2,000;	м	0,6	3239		1943		1943	–	2098 Казахстан
					–		–		–	155	
55	55 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм НР = 98 % К=2,000;	сальник	2	2977,5	–	5955	–	1509	4357	11137 Казахстан

56	56 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,028	2223 900714,29	– 1321,43	4446 25220	– 37	– 18336	825 6245	33982	Казахстан
57	57 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	72	244535,71 876,15	571,43 19,83	6847 63083	16 1428	– 41445	2517 18976	88624	Казахстан
					280,69	2,69	20210	194	–	6565		

Итого	
в том числе	**2 389 199**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	277 258
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 176
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 812
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 576 679
- перевозка грузов, тенге	5 597
- накладные расходы, тенге	275 510
в т.ч. зарплата, тенге	24 796
- сметная прибыль (8 %), тенге	176 979
Всего	**2 389 199**
Временные здания и сооружения (2 %)	47 784
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	72 378
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**50 187**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**2 559 549**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**2 687 526**
Понижающий коэффициент 0,9	2 418 773,43
НДС (12 %)	290 252,81
Итого	**2 709 026,24**

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйяства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Айсултан Ж.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Бексултанов А.Е.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "МастИнжПроект"

Эксперт _____ **Сагингалиев А.Ж**