Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Жуалынского района управления образования акимата Жамбылской области
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"
Авторский надзор: ТОО "Каз Центр Проект"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы Коктобе № 30 в ауле Коктобе Жуалынского района Жамбылской области
Договор: №154 от 15.04.2022г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания средней школы Коктобе № 30 в ауле Коктобе Жуалынского района Жамбылской области	8 571 429	918 367							918 367	8 571 429
Аванс 30%	2 571 429	275 510							275 510	2 571 429
Итого к оплате	6 000 000	642 857							642 857	6 000 000

Заказчик:

КГУ "Отдел образования Жуалынского района управления образования акимата Жамбылской области

Руководитель

Тныбеков Н.А.

Технический надзор:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

Директор

Булатов М.М.

Авторский надзор:

ТОО ""Каз Центр Проект"

Директор

Мелдебеков Г.К.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор

Жандабаев Б.У.

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Жуалынского района управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"
Авторский надзор: ТОО "Каз Центр Проект"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы Коктобе № 30 в ауле Коктобе Жуалынского района Жамбылской области
Договор: №154 от 15.04.2022г.

АКТ №3
выполненных работ за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания		768,45	161,77	--	124312	--	--	89505	230922
		НР - 72%; СП - 8%				161,77	--	124312	--		17105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					124312	--	--	89505	230922
								124312	--	--	17105	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					124312				
	Всего заработная плата		Тенге						124312			
		Накладные расходы	Тенге					89505				
		Сметная прибыль	Тенге					17105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					230922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
		Сметная заработная плата	Тенге						124312			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					230922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
		Сметная заработная плата	Тенге						124312			
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы										
		Кровля блок А										
2	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли		1327,6	262,66	1,61	348707	2137	--	249530	646096
		НР - 72%; СП - 8%				261,05	--	346570	--		47859	
3	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли		1327,6	162,21	19,25	215350	25556	--	142348	386314
		НР - 72%; СП - 8%				142,96	5,96	189794	7912		28616	
4	1208-0101-0302 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	окно		6	2918,41	1,71	17510	10	--	12600	32519
		НР - 72%; СП - 8%				2916,70	--	17500	--		2409	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Кровля блок Б										
5	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли		382,8	262,66	1,61	100546	616	--	71950	186295
		НР - 72%; СП - 8%				261,05	--	99930	--		13800	
6	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли		382,8	162,21	19,25	62094	7368	--	41045	111390
		НР - 72%; СП - 8%				142,96	5,96	54725	2281		8251	
7	1208-0101-0302 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	окно		2	2918,41	1,71	5837	3	--	4200	10840
		НР - 72%; СП - 8%				2916,70	--	5833	--		803	
		Кровля блок В										
8	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли		425,4	262,66	1,61	111736	685	--	79956	207028
		НР - 72%; СП - 8%				261,05	--	111051	--		15335	
9	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли		425,4	162,21	19,25	69004	8189	--	45612	123786
		НР - 72%; СП - 8%				142,96	5,96	60815	2535		9169	
10	1208-0101-0302 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	окно		2	2918,41	1,71	5837	3	--	4200	10840
		НР - 72%; СП - 8%				2916,70	--	5833	--		803	
		Отделки стен										
11	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2		2876,55	161,62	--	464908	--	--	334734	863613
		НР - 72%; СП - 8%				161,62	--	464908	--		63971	
12	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2		3208,19	161,62	--	518508	--	--	373326	963180
		НР - 72%; СП - 8%				161,62	--	518508	--		71347	
13	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2		3267,52	233,36	--	762508	--	--	549006	1416435
		НР - 72%; СП - 8%				233,36	--	762508	--		104921	
14	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		402,72	743,04	55,02	299237	22158	--	206761	546477
		НР - 72%; СП - 8%				688,02	25,05	277079	10088		40480	
		Полы блоки А.Б.В										
15	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		150,83	323,63	18,54	48813	2796	--	34145	89595
		НР - 72%; СП - 8%				305,09	9,33	46017	1407		6637	
16	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		757,44	789,14	31,05	597726	23518	--	421948	1101248
		НР - 72%; СП - 8%				758,09	15,62	574208	11831		81574	
17	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия/стяжки/	м2		613,42	1801,17	594,65	1104874	364770	--	651399	1896775
		НР - 72%; СП - 8%				1206,52	268,36	740103	164617		140502	
18	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		613,42	106,22	2,80	65157	1718	--	46299	120373
		НР - 72%; СП - 8%				103,42	1,41	63440	865		8917	
19	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		1243,36	106,22	2,80	132070	3481	--	93846	243989
		НР - 72%; СП - 8%				103,42	1,41	128588	1753		18073	
		Двери и окна										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						2658519			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									7285436
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3267455				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						128034			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						49081			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							962378		
		- Накладные расходы	Тенге								2387905	
		- Сметная прибыль	Тенге								539662	
		ИТОГО										**7 285 436**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**7 285 436**
		Временные здания и сооружения 2,32%:										**169 022**
		Итого:										**7 454 458**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%										**67 090**
		Итого										**7 521 548**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**150 431**
		Итого сметная стоимость										**7 671 979**
		2021г к=1,050036										**8 055 854**
		Понижающий коэффициент к=0,95										**7 653 062**
		НДС 12%										**918 367**
		ИТОГО:										**8 571 429**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Жуалынского района управления образования акимата Жамбылской области"

Руководитель

_____Тыныбеков Н.А.

Авторский надзор:

ТОО "Каз Центр Проект"

Директор_____Мелдебеков Г.К.

эксперт_____

Технический надзор:

ТОО "АКГЕМ-СТРОЙ"

Директор_____Булатов М.М.

эксперт_____Пораев А.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор_____Жандабаев Б.У.

Начальник участка_____Дімахан Е.