Утверждена
приказом Министерство по инвестициям и развития Республики
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик : ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района

Подрядчик: ТОО "Баймен"
Договор №23 от 19.03.2021г.

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	ТОО "Баймен"-2472	**№23**	**от 19.03.21г.**				

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве Кызыл Туркестан села Шаульдер Отрарского района, Туркестанской области	**22 000 000**	**8 928 571,43**							**1 071 428,57**	**10 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
_____ **Есінбек М.Ш.**

Куратор гл.специалист
_____ **Айнабек П.**

Технический надзор
ТОО "Raiymbek & company"
Директор _____ **Анарбеков Б.Н.**

Авторский надзор
ТОО «Строительная группа "Архитектор"»
Директор _____ **Абуов С.А.**

Подрядчик:
ТОО "Баймен"
Директор _____ **Баймен Ж.Е.**

Форма-2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района ,Туркестанской области

Прдрядчик: ТОО " Баймен"

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве Кызыл Туркестан села Шаульдер Отрарского района

Договор №23 от 19.03.2021г.

Акт приемки выполненных работ №2
за июль 2021 года

Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	439,67		25,75 --	25,75 9,85	11320 --	11320 4331	--	3118 1155	15593
2	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	439,67		22,28 --	22,28 8,53	9797 --	9797 3748	--	2699 1000	13495
3	3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1899,825		199,92 10,10	189,83 44,78	379817 19183	360634 85065	--	75058 36390	491265
4	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	68,439324		1872,02 1872,02	-- --	128120 128120	-- --	--	92246 17629	237996
5	8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	794,8427615		741,63 741,63	-- --	589479 589479	-- --	--	424425 81112	1095017
6	9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	839,592704		17,79 --	17,79 6,81	14935 --	14935 5714	--	4114 1524	20573
7	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	839,592704		151,99 79,38	72,61 32,92	127608 66647	60961 27637	--	67885 15639	211132
8	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ДЛЯ РАЗРАБ.ВРУЧНУЮ20М** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,248		741,63 741,63	-- --	5375 5375	-- --	--	3870 740	9985
			Вывоз вытесненного грунта										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	12	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА**	м3 грунта	9,5513359	267,78	258,12	2558	2465	2	529	3333
			НР - 72%, СП - 8%			9,56	67,34	91	643		247	
10	13	С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	т	16,7148378	95,00	--	1588	--		--	1715
			СП - 8%			--	--	--	--		127	
			Восстановление раст.слоя									
11	14	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	699,2	25,75	25,75	18001	18001	--	4959	24797
			НР - 72%, СП - 8%			--	9,85	--	6887		1837	
12	15	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	699,2	22,28	22,28	15579	15579	--	4292	21461
			НР - 72%, СП - 8%			--	8,53	--	5961		1590	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1304176	493692	2	683195	2146362
								808895	139987	--	158990	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1304176				
		Материалы		Тенге				1				
		Всего заработная плата		Тенге					948882			
		Транспортные расходы		Тенге				1588				
			Накладные расходы	Тенге				683195				
			Сметная прибыль	Тенге				158990				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2146360				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1034
			Сметная заработная плата	Тенге					948882			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2146360				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1034
			Сметная заработная плата	Тенге					948882			
			РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
13	16	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1961,62	78,90	3923	158	654	3154	7644
			НР - 99%, СП - 8%			1555,40	37,62	3111	75		566	
14	17	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	87599,00	--	175198	--	175198	--	189214
			СП - 8%			--	--	--	--		14016	
15	18	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,6630367	78537,86	2761,50	52073	1831	20960	29853	88481
			НР - 99%, СП - 8%			44162,90	1316,70	29282	873		6554	
16	19	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	**Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм/ ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100X100**	т	0,283	250783,00	--	70972	--	70972	--	76649
			СП - 8%			--	--	--	--		5678	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	20	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм/ ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100Х100	т	0,0798	250783,00	--	20012	--	20012	--	21613
			СП - 8%			--	--	--	--		1601	
18	21	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм/ КРЕСТ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100Х100	т	0,0335667	250783,00	--	8418	--	8418	--	9091
			СП - 8%			--	--	--	--		673	
			Патрубок фланцевый Ду100									
19	25	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,021525	985136,99	497995,54	21205	10719	403	12981	36921
			НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	10083	3029		2735	
20	26	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ ПАТРУБОК ДИАМ.108Х4,0	т	0,021525	340999,00	--	7340	--	7340	--	7927
			СП - 8%			--	--	--	--		587	
21	27	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	42	1031,32	71,28	43316	2994	2572	37372	87143
			НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	37750	--		6455	
22	28	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	42	2623,00	--	110166	--	110166	--	118979
			СП - 8%			--	--	--	--		8813	
			Вентиль для спуска воздуха									
23	30	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01449	985136,99	497995,54	14275	7216	272	8738	24854
			НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	6787	2039		1841	
24	31	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ ПАТРУБОК ДИАМ.57Х3,5	т	0,01449	340999,00	--	4941	--	4941	--	5336
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
			Втулка ПЭ Ду110мм со свободным фланцем									
25	32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	50	1370,93	894,00	68546	44700	--	35375	112236
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	23846	11886		8314	
26	33	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	1435,00	--	71750	--	71750	--	77490
			СП - 8%			--	--	--	--		5740	
27	34	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЕ	шт.	50	2623,00	--	131150	--	131150	--	141642
			СП - 8%			--	--	--	--		10492	
			Патрубок Ду80									
28	41	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,14076	985136,99	497995,54	138668	70098	2635	84887	241439
			НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	65935	19809		17884	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	42	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ ПАТРУБОК ДИАМ.89Х4,0, L=750ММ	т	0,12733	340999,00	--	43419	--	43419	--	46893
			СП - 8%			--	--	--	--		3474	
30	43	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ ПАТРУБОК ДИАМ.45Х2,5, L=300ММ	т	0,01343	340999,00	--	4580	--	4580	--	4946
			СП - 8%			--	--	--	--		366	
			ЗАГЛУШКИ Ду100									
31	50	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0612	985136,99	497995,54	60290	30477	1145	36907	104973
			НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	28668	8612		7776	
32	51	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	17	3167,00	--	53839	--	53839	--	58146
			СП - 8%			--	--	--	--		4307	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
33	63	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,69912	280189,43	72199,11	195886	50476	1119	156570	380653
			НР - 99%; СП - 8%			206389,00	19826,44	144291	13861		28197	
34	65	С123-010501-1403 2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	81,507	184,00	--	14997	--	14997	--	16197
			СП - 8%			--	--	--	--		1200	
35	66	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	624,6042	126,00	--	78700	--	78700	--	84996
			СП - 8%			--	--	--	--		6296	
			Футляры									
36	69	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,1075	598640,23	238923,62	64354	25684	84	45488	118629
			НР - 99%; СП - 8%			358938,00	68482,38	38586	7362		8787	
37	70	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	108,575	10074,00	--	1093785	--	1093785	--	1181287
			СП - 8%			--	--	--	--		87503	
38	71	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	107,5	1220,36	7,34	131189	789	16625	112865	263577
			НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	113775	229		19524	
39	72	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,39375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/ ДИАМ.315ММ	футляр	11	11815,62	1323,65	129972	14560	76237	39052	182546
			НР - 99%; СП - 8%			3561,34	24,69	39175	272		13522	
40	73	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,04745	526297,62	190041,01	24973	9017	38	18274	46707
			НР - 99%; СП - 8%			335478,00	53535,70	15918	2540		3460	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	74	С123-010501-1117 2301-0501-1117 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	47,9245	4096,00	--	196299	--	196299	--	212003
			СП - 8%			--	--	--	--		15704	
42	75	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	47,45	1220,36	7,34	57906	348	7338	49818	116342
			НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	50220	101		8618	
43	76	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/ ДИАМ.200ММ	футляр	6	7501,98	840,42	45012	5042	26403	13524	63219
			НР - 99%; СП - 8%			2261,17	15,68	13567	94		4683	
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.1500 ММ									
44	96	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	118,087738	17,79	17,79	2101	2101	--	579	2894
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	804		214	
45	97	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,12086	741,63	--	9731	--	--	7006	18076
			НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	9731	--		1339	
46	98	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	118,087738	151,99	72,61	17948	8574	--	9548	29695
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	9374	3887		2200	
47	99	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	102,281802	219,31	211,44	22431	21627	7	4636	29233
			НР - 72%; СП - 8%			7,79	55,16	797	5642		2165	
48	100	С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км/ ВЫВОЗ	т	194,3354238	95,00	--	18462	--		--	19939
			СП - 8%			--	--	--	--		1477	
49	101	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,6	35465,45	9051,72	482330	123103	133702	271060	813661
			НР - 99%; СП - 8%			16582,70	3549,47	225525	48273		60271	
50	102	С121-020101-2201 2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ ПОДБЕТОНКА	м3	6,28	12419,00	--	77991	--	77991	--	84231
			СП - 8%			--	--	--	--		6239	
51	103	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	10	14992,00	--	149920	--	149920	--	161914
			СП - 8%			--	--	--	--		11994	
52	104	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	10	14058,00	--	140580	--	140580	--	151826
			СП - 8%			--	--	--	--		11246	
53	105	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	10	14058,00	--	140580	--	140580	--	151826
			СП - 8%			--	--	--	--		11246	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	106	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1	шт.	10	13793,00	--	137930	--	137930	--	148964
			СП - 8%			--	--	--	--		11034	
55	107	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	20	2169,00	--	43380	--	43380	--	46850
			СП - 8%			--	--	--	--		3470	
56	108	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	20	20107,00	--	402140	--	402140	--	434311
			СП - 8%			--	--	--	--		32171	
			ПРОЧЕЕ									
57	124	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ СОЕД-ЫЕ ЭЛЕМ-ТЫ МС ДЛЯКОЛОДЦЕВ	т стальных элементов	0,65635	711967,70	6916,40	467300	4540	424897	45679	554017
			НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	37863	848		41038	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5249977	434055	3893178	1023366	6775210
								904283	130237	--	501865	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2762271				
		Материалы		Тенге				715090				
		Всего заработная плата		Тенге					1034520			
		Местные материалы		Тенге				690381				
		Транспортные расходы		Тенге				18462				
			Накладные расходы	Тенге				1023367				
			Сметная прибыль	Тенге				302851				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4088489				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								833
			Сметная заработная плата	Тенге					1034520			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2487706				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2487706				
			Сметная прибыль	Тенге				199016				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2686722				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6775212				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								833
			Сметная заработная плата	Тенге					1034520			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8921572
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1713179				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					927746			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					270224			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3893180		
			- Перевозка грузов	Тенге				20050				
			- Накладные расходы	Тенге							1706561	
			- Сметная прибыль	Тенге							660855	

Итого по Акту		**8 921 572**
Временные здания и сооружения -2,9%	2,9%	258 726
Итого		**9 180 298**
Допполнительные затраты при производстве работ в зимнее время -0,91%	0,91%	83 541
Итого		**9 263 839**
Непредвиденные затраты -2%	2%	185 277
Итого		**9 449 116**
Итого в текущих ценах на 2020 год К-1,049901	**1,049901**	**9 920 636**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%		12%							1 190 476
		Всего по акту									**11 111 112**
		Всего с учетом понижающего коэффициента К=0,899999988332874									**10 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
_____Есінбек М.Ш.

Технический надзор
ТОО "Raiymbek & company"
_____Анапьяев А. У

Авторский надзор

ТОО «Строительная группа "Архитектор"»

Директор_____Абуов С.А.

Подрядчик:
ТОО "Баймен"
Директор_____Баймен Ж.Е.