Утверждена
приказом Министерство по инвестициям и развития Республики
от "02" мая 2012г.
№ 176

Заказчик : ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района

Подрядчик: ТОО "Баймен"
Договор №23 от 19.03.2021г.

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района	ТОО "Баймен"-2472	№23	от 19.03.21г.				-

№ п.п.	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве Кызыл Туркестан села Шаульдер Отрарского района, Туркестанской области	39 969 324,48	334 218,29							40 106,19	374 324,48

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района

_____ Есінбек М.Н.

Куратор/специалист

_____ Айнабек Н.

Технический надзор
ТОО "Raymbek & company"

Директор _____ Анарбеков Б.Н.

Авторский надзор
ТОО «Строительная группа "Архитектор"»

Директор _____ Абдов С.А.

Подрядчик:
ТОО "Баймен"

Директор _____ Байменов Ж.Е.

Форма-2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района ,Туркестанской области
Прдрядчик: ТОО " Баймен"
Наименование стройки -Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве Кызыл Туркестан села Шаульдер Отрарского района
Договор №23 от 19.03.2021г.

Акт приемки выполненных работ №4
за ноябрь 2021 года

Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Гильза ПЭ Ду200мм = 145шт									
1	35	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,029	526297,62 / 335478,00	190041,01 / 53535,70	15263 / 9729	5511 / 1553	23	11169 / 2114	28546
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	8,29	1173,02		9729,00				
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,45							
1.3		116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	1,2876		3960,00		5099,00			
1.4		783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,00899		4331,00		39,00			
1.5		2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,015		83,00		84,00			
1.6		2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,10092		1580,00		159,00			
1.7		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0493		2630,00		130,00			
1.8		135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,09947	227,00				23,00		
2	36	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	29,29	4994,00 / --	-- / --	146274 / --	-- / --	146274	-- / 11702	157976
			Патрубок Ду80 L=600мм = 1шт									
3	38	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00702	985136,99 / 468424,60	497995,54 / 140727,04	6916 / 3288	3496 / 988	132	4233 / 892	12041
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	2,2	1497,84		3288,00				
3.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,662							
3.3		126 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,646612		5344,00		3455,00			
3.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015374		2630,00		40,00			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5		147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000632	207965,00				131,00		
4	39	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ ПАТРУБОК ДИАМ.89Х4,0, L=600ММ (1ШТ)** *СП - 8%*	**т**	**0,00623**	**340999,00** --	**--** --	**2124** --	**--** --	**2124**	**--** **170**	**2294**
5	40	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/ ПАТРУБОК ДИАМ.45Х2,5, L=300ММ (1ШТ)** *СП - 8%*	**т**	**0,00079**	**340999,00** --	**--** --	**269** --	**--** --	**269**	**--** **22**	**291**
6	50	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%, СП - 8%*	**т фасонных частей**	**0,0504**	**985136,99** **468424,60**	**497995,54** **140727,04**	**49651** **23609**	**25099** **7093**	**943**	**30394** **6404**	**86449**
6.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	15,76	1498,03		23609,00				
6.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,75							
6.3		126 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,642344		5344,00		24809,00			
6.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,110376		2630,00		290,00			
6.5		147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004536	207965,00				943,00		
7	51	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67** *СП - 8%*	**шт.**	**12**	**3167,00** --	**--** --	**38004** --	**--** --	**38004**	**--** **3040**	**41044**
			ТРУБОПРОВОДЫ									
8	66	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	**м**	**39,055**	**126,00** --	**--** --	**4921** --	**--** --	**4921**	**--** **394**	**5315**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**263422** **36626**	**34106** **9633**	**192690** --	**45796** **24738**	**333956**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**71829**				
		Материалы		Тенге				**1097**				
		Всего заработная плата		Тенге					**46259**			
			Накладные расходы	Тенге				**45796**				
			Сметная прибыль	Тенге				**9410**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**127036**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
			Сметная заработная плата	Тенге					**46259**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**191593**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**191593**				
			Сметная прибыль	Тенге				**15327**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**206920**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**333956**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
			Сметная заработная плата	Тенге					**46259**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**333956**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**36626**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**34106**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9633**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**192690**		
		- Накладные расходы	Тенге							**45796**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**24738**	

Итого по Акту		**333 956**
Временные здания и сооружения -2,9%	2,9%	9 685
Итого		**343 641**
Допполнительные затраты при производстве работ в зимнее время -0,91%	0,91%	3 127
Итого		**346 769**
Непредвиденные затраты -2%	2%	6 935
Итого		**353 704**
Итого в текущих ценах на 2020 год К-1,049901	**1,049901**	**371 354**
НДС 12%	12%	44 563
Всего по акту		**415 916**
Всего с учетом понижающего коэффициента К=0,899999988332874		**374 324,48**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
_____Есінбек М.Ш.

Технический надзор
ТОО "Raymbek & company"
_____Ананьяев А. У

Авторский надзор
ТОО «Строительная группа "Архитектор"»
Директор_____Абуов С.А.

Подрядчик:
ТОО "Баймен"
Директор_____Байменов Ж.Е.