Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"**
ВКО, Катон-Карагайский район, с.Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114, 11 БИН 060140002159 ИИК KZ94070103KSN1802000 в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "ЭЛХОН"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 ИИК KZ11821137KJ10000001 БИН/ИИН 040540002030 БИК KINCKZKA АО "Банк "Bank RBK"
Наименование объекта: **Реконструкция здания автовокзала под размещение краеведческого центра, расположенного по ул.Огнева, 54 в с.Улькен Нарын, Катон Карагайского района ВКО. Корректировка**

Договор № 05 от 24.03.2022 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за сентябрь 2022 года

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	всего	оборудование	всего	оборудование
1 Акт № 1	77 646 505		77 646 505	
2 НДС 12%	9 317 581		9 317 581	
3 **Итого:**	**86 964 087**		**86 964 087**	
Погашение аванса 30%	**26 089 226**		**26 089 226**	
4 **Всего к оплате:**	**60 874 861**		**60 874 861**	

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"

Молдабаев Б.А.

Тех.надзор:

Эксперт ТОО "Сагер"

Акимжанова Г.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЭЛХОН"

Тумашинов Л.Ш.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ЭЛХОН"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания автовокзала под размещение краеведческого центра, расположенного по ул.Огнева, 54 в с.Улькен Нарын, Катон Карагайского района ВКО. Корректировка**
(наименование, адрес)

Наименование объекта **Краеведческий центр**

Договор подряда (контракт) **№ 05** от **24.03.2022 г.**

Акт приемки выполненных работ № 1

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 01-01-01 Подготовительные работы									
1	1146-0601-0105	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов НР=84%	м3 строительного объема	961	2 811,08	849,94	2 701 448	816 792	-	1 844 116,00	4 909 209,00
					1 961,14	323,33	1 884 656	310 720	-	363 645,00	
2	1146-0601-0401	Фундаменты жилых зданий из бутового камня. Разборка НР=84%	м2 площади застройки	288	5 764,76	1 438,44	1 660 251	414 271	-	1 169 269,00	3 055 882,00
					4 326,32	506,97	1 245 980	146 007	-	226 362,00	
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	800	170,00	-	136 000	-	-	-	146 880,00
					-	-	-	-	-	10 880,00	
4	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных	1 т·км	4000	36,00	-	144 000	-	-	-	155 520,00

		самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км			-	-	-	-	-	11 520,00

Итого по смете	8 267 491,00
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 130 636,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 231 063,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	456 727,00
- накладные расходы, тенге	3 013 385,00
в т.ч. зарплата, тенге	271 204,65
перевозка грузов, тенге	280 000,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	612 407,00

Локальная смета № 02-01-01 Строительная часть здания ниже отм.0.000

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	3669,9126	287,42	287,42	1 054 806	1 054 806	-	203 671,00	1 359 155,00
					-	77,08	-	282 877	-	100 678,00	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	65,3674	3 210,20	-	209 842	-	-	151 086,00	389 802,00
					3 210,20	-	209 842	-	-	28 874,00	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,9	м3 грунта	2282,58	56,93	56,93	129 947	129 947	-	28 464,00	171 084,00
					-	17,32	-	39 534	-	12 673,00	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% Коб =0,9	м3 уплотненного грунта	2282,616	257,39	121,31	587 523	276 904	-	316 370,00	976 204,00
					136,08	56,42	310 618	128 785	-	72 311,00	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,1	м3 грунта	253,624	1 395,64	-	353 968	-	-	254 857,00	657 531,00
					1 395,64	-	353 968	-	-	48 706,00	
6	1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами	м3 уплотненного грунта	59,904	226,61	226,61	13 575	13 575	-	2 277,00	17 120,00
					-	52,79	-	3 162	-	1 268,00	

		со свооодно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР=72%									
7	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР=93%	м3 основания	857,73	13 989,89	1 555,50	11 999 548	1 334 199	9 560 859	1 551 169,00	14 634 774,00
					1 287,69	656,89	1 104 490	563 434	-	1 084 057,00	
8	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР=72%т.ч.п.3.70:К1трм=0,85;К1экс =0,85;	м3 грунта	450,24	69,05	69,05	31 089	31 089	-	6 811,00	40 932,00
					-	21,01	-	9 460	-	3 032,00	

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фм1

9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =2	м3	1,8	5 910,05	1 595,86	10 638	2 873	4 108	3 967,00	15 773,00
					2 032,13	389,66	3 658	701	-	1 168,00	
10	1106-1501-0109	Бетон тяжелый на щебне класса В10. Приготовление НР=91% Коб =2,04	м3	1,836	23 984,19	1 664,37	44 035	3 056	33 600	7 955,00	56 149,00
					4 019,10	742,34	7 379	1 363	-	4 159,00	
11	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР=91% Коб =2	м3	7,8	14 706,17	2 319,91	114 708	18 095	29 970	64 773,00	193 839,00
					8 543,92	581,50	66 643	4 536	-	14 358,00	
12	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление НР=91% Коб =2,03	м3	7,917	27 035,28	1 629,14	214 038	12 898	169 321	34 228,00	268 127,00
					4 019,10	731,81	31 819	5 794	-	19 861,00	
13	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2	1 т	0,04892	377 236,00	-	18 454	-	18 454	-	19 930,00
					-	-	-	-	-	1 476,00	
14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,00588	403 789,00	-	2 374	-	2 374	-	2 564,00
					-	-	-	-	-	190,00	
15	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =2	1 т	0,2603	331 233,00	-	86 220	-	86 220	-	93 118,00
					-	-	-	-	-	6 898,00	
16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	м2 поверхности	24	1 230,73	28,59	29 538	686	18 081	10 112,00	42 822,00
					448,76	4,30	10 770	103	-	3 172,00	

		обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =2									
2.2 Фм2											
17	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =6	м3	4,2	5 910,05	1 595,86	24 822	6 703	9 585	9 257,00	36 805,00
					2 032,13	389,66	8 535	1 637	-	2 726,00	
18	1106-1501-0109	Бетон тяжелый на щебне класса В10. Приготовление НР=91% Коб =6,12	м3	4,284	23 984,19	1 664,37	102 748	7 130	78 400	18 562,00	131 015,00
					4 019,10	742,34	17 218	3 180	-	9 705,00	
19	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР=91% Коб =6	м3	18,6	14 706,17	2 319,91	273 535	43 150	71 468	154 457,00	462 231,00
					8 543,92	581,50	158 917	10 816	-	34 239,00	
20	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление НР=91% Коб =6,09	м3	18,879	27 035,28	1 629,14	510 399	30 757	403 766	81 621,00	639 382,00
					4 019,10	731,81	75 877	13 816	-	47 362,00	
21	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =6	1 т	0,14676	377 236,00	-	55 363	-	55 363	-	59 792,00
					-	-	-	-	-	4 429,00	
22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =6	1 т	0,01764	403 789,00	-	7 123	-	7 123	-	7 693,00
					-	-	-	-	-	570,00	
23	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =6	1 т	0,73194	331 233,00	-	242 443	-	242 443	-	261 838,00
					-	-	-	-	-	19 395,00	
24	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =6	м2 поверхности	54	1 230,73	28,59	66 459	1 544	40 683	22 752,00	96 348,00
					448,76	4,30	24 233	232	-	7 137,00	
2.3 ФЛм1											
25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	4,4	5 910,05	1 595,86	26 004	7 022	10 041	9 697,00	38 557,00
					2 032,13	389,66	8 941	1 715	-	2 856,00	
26	1106-1501-0109	Бетон тяжелый на щебне класса В10. Приготовление НР=91% Коб =1,02	м3	4,488	23 984,19	1 664,37	107 641	7 470	82 134	19 447,00	137 255,00
					4 019,10	742,34	18 038	3 332	-	10 167,00	
27	1106-0101-0116	Плиты фундаментные железобетонные с пазами,	м3	15,7	8 156,64	2 856,26	128 059	44 843	16 287	71 741,00	215 784,00
					4 262,97	758,38	66 929	11 907	-	15 984,00	

		стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство НР=91%									
28	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление НР=91% Коб =1,015	м3	15,9355	27 035,28	1 629,14	430 821	25 961	340 813	68 894,00	539 692,00
					4 019,10	731,81	64 046	11 662	-	39 977,00	
29	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,07337	377 236,00	-	27 678	-	27 678	-	29 892,00
					-	-	-	-	-	2 214,00	
30	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06482	403 789,00	-	26 174	-	26 174	-	28 268,00
					-	-	-	-	-	2 094,00	
31	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	2,064	331 233,00	-	683 665	-	683 665	-	738 358,00
					-	-	-	-	-	54 693,00	
32	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	18	1 230,73	28,59	22 153	515	13 561	7 584,00	32 116,00
					448,76	4,30	8 078	77	-	2 379,00	
2.4 ФЛм2											
33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	5	5 910,05	1 595,86	29 550	7 979	11 410	11 019,00	43 815,00
					2 032,13	389,66	10 161	1 948	-	3 246,00	
34	1106-1501-0109	Бетон тяжелый на щебне класса В10. Приготовление НР=91% Коб =1,02	м3	5,1	23 984,19	1 664,37	122 319	8 488	93 334	22 098,00	155 970,00
					4 019,10	742,34	20 497	3 786	-	11 553,00	
35	1106-0101-0116	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	17,8	8 156,64	2 856,26	145 188	50 841	18 466	81 336,00	244 646,00
					4 262,97	758,38	75 881	13 499	-	18 122,00	
36	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление НР=91% Коб =1,015	м3	18,067	27 035,28	1 629,14	488 446	29 434	386 400	78 110,00	611 881,00
					4 019,10	731,81	72 613	13 222	-	45 325,00	
37	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,09783	377 236,00	-	36 905	-	36 905	-	39 857,00
					-	-	-	-	-	2 952,00	
38	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	1 т	0,07142	403 789,00	-	28 839	-	28 839	-	31 146,00
					-	-	-	-	-	2 307,00	

		2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
39	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,7064	331 233,00	-	565 216	-	565 216	-	610 433,00
					-	-	-	-	-	45 217,00	
40	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	20	1 230,73	28,59	24 615	572	15 068	8 427,00	35 685,00
					448,76	4,30	8 975	86	-	2 643,00	
2.5 Выпуски из фундаментов											
41	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг НР=91%	т	0,86577	128 639,20	5 612,65	111 372	4 859	779	97 507,00	225 589,00
					122 126,55	1 636,89	105 734	1 417	-	16 710,00	
42	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,86577	387 915,00	-	335 845	-	335 845	-	362 713,00
					-	-	-	-	-	26 868,00	
Раздел 3 Стены											
3.1 Ст-1											
43	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91% Коб =2	м3	4,36	28 566,49	3 648,57	124 550	15 908	35 373	70 315,00	210 454,00
					16 804,83	917,54	73 269	4 000	-	15 589,00	
44	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса B25. Приготовление НР=91% Коб =2,03	м3	4,4254	27 035,28	1 629,14	119 642	7 210	94 646	19 133,00	149 877,00
					4 019,10	731,81	17 786	3 239	-	11 102,00	
45	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	1,42438	387 915,00	-	552 538	-	552 538	-	596 741,00
					-	-	-	-	-	44 203,00	
46	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	1,36504	403 789,00	-	551 188	-	551 188	-	595 283,00
					-	-	-	-	-	44 095,00	
Раздел 4 Покрытия и перекрытия											
4.1 Пм1											
47	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	27,2	5 910,05	1 595,86	160 753	43 407	62 072	59 944,00	238 353,00
					2 032,13	389,66	55 274	10 599	-	17 656,00	

48	1106-1501-0109	Бетон тяжелый на щебне класса В10. Приготовление НР=91% Коб =1,02	м3	27,744	23 984,19	1 664,37	665 417	46 176	507 735	120 212,00	848 479,00
					4 019,10	742,34	111 506	20 595	-	62 850,00	
49	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	57,2	6 243,87	2 458,55	357 149	140 629	32 353	200 259,00	602 001,00
					3 219,71	627,59	184 167	35 898	-	44 593,00	
50	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление НР=91% Коб =1,015	м3	58,058	27 035,28	1 629,14	1 569 614	94 585	1 241 689	251 003,00	1 966 266,00
					4 019,10	731,81	233 341	42 487	-	145 649,00	
51	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	3,8208	387 915,00	-	1 482 146	-	1 482 146	-	1 600 718,00
					-	-	-	-	-	118 572,00	
52	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1668	403 789,00	-	67 352	-	67 352	-	72 740,00
					-	-	-	-	-	5 388,00	
4.2 Пм на отм.-2,600											
53	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	3,1	5 910,05	1 595,86	18 321	4 947	7 074	6 832,00	27 165,00
					2 032,13	389,66	6 300	1 208	-	2 012,00	
54	1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР=91% Коб =1,02	м3	3,162	24 985,15	1 647,11	79 003	5 208	61 086	13 685,00	100 103,00
					4 019,10	737,18	12 708	2 331	-	7 415,00	
55	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	6,2	6 243,87	2 458,55	38 712	15 243	3 507	21 706,00	65 251,00
					3 219,71	627,59	19 962	3 891	-	4 833,00	
56	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление НР=91% Коб =1,015	м3	6,293	27 035,28	1 629,14	170 133	10 252	134 589	27 206,00	213 126,00
					4 019,10	731,81	25 292	4 605	-	15 787,00	
57	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,5878	387 915,00	-	228 016	-	228 016	-	246 257,00
					-	-	-	-	-	18 241,00	
58	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0208	403 789,00	-	8 399	-	8 399	-	9 071,00
					-	-	-	-	-	672,00	

Раздел 5 Прочие работы

5.1 Приямок П1

59	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,1	5 910,05	1 595,86	591	160	228	220,00	876,00
					2 032,13	389,66	203	39	-	65,00	
60	1106-1501-0109	Бетон тяжелый на щебне класса	м3	0,102	23 984,19	1 664,37	2 446	170	1 867	442,00	3 119,00

		В10. Приготовление НР=91% Коб =1,02			4 019,10	742,34	410	76	-	231,00	
61	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР=91%	м3	0,2	39 227,62	7 856,36	7 846	1 571	1 076	5 311,00	14 209,00
					25 991,19	3 191,34	5 198	638	-	1 052,00	
62	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление НР=91% Коб =1,015	м3	0,203	27 035,28	1 629,14	5 488	331	4 342	878,00	6 875,00
					4 019,10	731,81	816	149	-	509,00	
63	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0215	387 915,00	-	8 340	-	8 340	-	9 007,00
					-	-	-	-	-	667,00	
64	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР=93%	т металлических изделий	0,0142	1 091 967,40	14 142,14	15 506	201	14 161	1 135,00	17 972,00
					80 586,58	5 351,70	1 144	76	-	1 331,00	
65	1106-1501-0406	Растворы тяжелые отделочные цементные состава 1:3. Приготовление НР=91%	м3	0,01065	26 515,51	1 695,58	282	18	232	37,00	345,00
					3 025,61	887,94	32	9	-	26,00	
66	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0082	393 220,29	2 035,65	3 224	17	-	2 926,00	6 642,00
					391 184,64	912,01	3 208	7	-	492,00	
67	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,0082	1 029 630,00	-	8 443	-	8 443	-	9 118,00
					-	-	-	-	-	675,00	
5.2 Вход в подвал											
68	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	7,6	6 243,87	2 458,55	47 453	18 685	4 299	26 608,00	79 986,00
					3 219,71	627,59	24 470	4 770	-	5 925,00	
69	1106-1501-0111	Бетон тяжелый на щебне класса В20. Приготовление НР=91% Коб =1,015	м3	7,714	25 954,43	1 637,77	200 212	12 634	156 575	33 368,00	252 266,00
					4 019,10	734,39	31 003	5 665	-	18 686,00	
70	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3937	387 915,00	-	152 722	-	152 722	-	164 940,00
					-	-	-	-	-	12 218,00	
71	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	1 т	0,0084	403 789,00	-	3 392	-	3 392	-	3 663,00
					-	-	-	-	-	271,00	

		2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
72	1106-0201-0108	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство НР=91%	м3	7,6	4 961,89	216,02	37 710	1 642	8 392	25 745,00	68 531,00
					3 641,68	80,80	27 677	614	-	5 076,00	
73	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,4812	1 169 235,36	28 702,98	562 636	13 812	498 003	38 171,00	648 872,00
					105 614,32	9 347,15	50 822	4 498	-	48 065,00	
74	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	12,9924	119,04	3,15	1 547	41	620	614,00	2 334,00
					68,14	0,40	885	5	-	173,00	
75	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2; К1мат=2;	м2	12,9924	196,11	4,59	2 548	60	1 453	722,00	3 532,00
					79,66	0,82	1 035	11	-	262,00	
76	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0192	1 406 020,29	2 035,65	26 996	39	19 446	6 851,00	36 555,00
					391 184,64	912,01	7 511	18	-	2 708,00	
77	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	14	1 212,31	31,19	16 972	437	1 156	14 314,00	33 789,00
					1 098,54	12,80	15 380	179	-	2 503,00	
78	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,15	1 м2	16,1	4 731,00	-	76 169	-	76 169	-	82 263,00
					-	-	-	-	-	6 094,00	
79	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	9,0528	1 230,73	28,59	11 142	259	6 820	3 815,00	16 154,00
					448,76	4,30	4 063	39	-	1 197,00	
5.3 Утепление цоколя											
80	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР=76%	м3 изоляции	6,15	118 797,12	1 964,89	730 602	12 084	473 715	189 466,00	993 673,00
					39 805,38	730,76	244 803	4 494	-	73 605,00	
		Итого по смете			34 752 291,00						

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 002 125,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 601 122,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 282 221,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 035 646,97
- накладные расходы, тенге	4 539 167,00
в т.ч. зарплата, тенге	408 525,03
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 574 239,00

Локальная смета № 02-01-02 Строительная часть здания выше отм.0.000

Раздел 1 Каркас

1.1 Колонна КМ1

1	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91% Коб =6	м3	9	19 227,51	6 721,23	173 048	60 491	27 598	90 631,00	284 773,00
					9 439,86	1 626,15	84 959	14 635	-	21 094,00	
2	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление НР=91% Коб =6,09	м3	9,135	27 035,28	1 629,14	246 967	14 882	195 371	39 493,00	309 377,00
					4 019,10	731,81	36 714	6 685	-	22 917,00	
3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =6	1 т	0,7074	377 236,00	-	266 857	-	266 857	-	288 206,00
					-	-	-	-	-	21 349,00	
4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =6	1 т	0,3624	403 789,00	-	146 333	-	146 333	-	158 040,00
					-	-	-	-	-	11 707,00	
5	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =6	1 т	0,3024	331 233,00	-	100 165	-	100 165	-	108 178,00
					-	-	-	-	-	8 013,00	

1.2 Колонна КМ2

6	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91% Коб =2	м3	3	19 227,51	6 721,23	57 683	20 164	9 199	30 210,00	94 924,00
					9 439,86	1 626,15	28 320	4 878	-	7 031,00	
7	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление НР=91% Коб =2,03	м3	3,045	27 035,28	1 629,14	82 322	4 961	65 124	13 164,00	103 125,00
					4 019,10	731,81	12 238	2 228	-	7 639,00	
8	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК	1 т	0,2358	377 236,00	-	88 952	-	88 952	-	96 068,00
					-	-	-	-	-	7 116,00	

		2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2									
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,1124	403 789,00	-	45 386	-	45 386	-	49 017,00
					-	-	-	-	-	3 631,00	
10	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =2	1 т	0,0672	331 233,00	-	22 259	-	22 259	-	24 040,00
					-	-	-	-	-	1 781,00	
1.3 Колонна КМ3											
11	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91% Коб =7	м3	10,85	19 227,51	6 721,23	208 618	72 925	33 271	109 260,00	343 308,00
					9 439,86	1 626,15	102 422	17 644	-	25 430,00	
12	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление НР=91% Коб =7,105	м3	11,01275	27 035,28	1 629,14	297 733	17 941	235 530	47 611,00	372 971,00
					4 019,10	731,81	44 261	8 059	-	27 627,00	
13	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =7	1 т	0,8512	377 236,00	-	321 103	-	321 103	-	346 791,00
					-	-	-	-	-	25 688,00	
14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =7	1 т	0,4375	403 789,00	-	176 658	-	176 658	-	190 791,00
					-	-	-	-	-	14 133,00	
15	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =7	1 т	0,3528	331 233,00	-	116 859	-	116 859	-	126 208,00
					-	-	-	-	-	9 349,00	
1.4 Ригель Рм1											
16	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91% Коб =8	м3	43,04	57 798,43	8 924,34	2 487 644	384 104	966 525	1 115 959,00	3 891 891,00
					26 417,66	2 075,11	1 137 016	89 313	-	288 288,00	
17	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление НР=91% Коб =8,12	м3	43,6856	27 035,28	1 629,14	1 181 052	71 170	934 306	188 868,00	1 479 514,00
					4 019,10	731,81	175 577	31 970	-	109 594,00	
18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3888	387 915,00	-	150 821	-	150 821	-	162 887,00
					-	-	-	-	-	12 066,00	

		2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =8									
19	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =8	1 т	3,516	377 236,00	-	1 326 362	-	1 326 362	-	1 432 471,00
					-	-	-	-	-	106 109,00	
20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =8	1 т	3,1272	403 789,00	-	1 262 729	-	1 262 729	-	1 363 747,00
					-	-	-	-	-	101 018,00	
21	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =8	1 т	0,2512	487 001,00	-	122 335	-	122 335	-	132 122,00
					-	-	-	-	-	9 787,00	
1.5 Ригель Рм2											
22	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91% Коб =12	м3	32,28	57 798,43	8 924,34	1 865 733	288 078	724 894	836 970,00	2 918 919,00
					26 417,66	2 075,11	852 762	66 985	-	216 216,00	
23	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление НР=91% Коб =12,18	м3	32,7642	27 035,28	1 629,14	885 789	53 377	700 729	141 651,00	1 109 635,00
					4 019,10	731,81	131 683	23 977	-	82 195,00	
24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =12	1 т	0,2844	387 915,00	-	110 323	-	110 323	-	119 149,00
					-	-	-	-	-	8 826,00	
25	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =12	1 т	2,6208	377 236,00	-	988 660	-	988 660	-	1 067 753,00
					-	-	-	-	-	79 093,00	
26	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =12	1 т	2,346	403 789,00	-	947 289	-	947 289	-	1 023 072,00
					-	-	-	-	-	75 783,00	
27	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =12	1 т	0,1884	487 001,00	-	91 751	-	91 751	-	99 091,00
					-	-	-	-	-	7 340,00	

Раздел 2 Наружные стены

2.1 Парапет

28	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91%	м3	11,7	24 736,96	5 243,95	289 422	61 354	71 475	155 421,00	480 430,00
					13 384,04	1 213,57	156 593	14 199	-	35 587,00	
29	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление НР=91% Коб =1,015	м3	11,8755	27 035,28	1 629,14	321 057	19 347	253 982	51 342,00	402 191,00
					4 019,10	731,81	47 729	8 691	-	29 792,00	
30	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,8193	387 915,00	-	705 734	-	705 734	-	762 193,00
					-	-	-	-	-	56 459,00	
31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1578	403 789,00	-	63 718	-	63 718	-	68 815,00
					-	-	-	-	-	5 097,00	
2.2 Диафрагмы жесткости Дж-1											
32	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91%	м3	11,41	24 736,96	5 243,95	282 249	59 833	69 703	151 569,00	468 523,00
					13 384,04	1 213,57	152 712	13 847	-	34 705,00	
33	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление НР=91% Коб =1,015	м3	11,58115	27 035,28	1 629,14	313 100	18 867	247 687	50 069,00	392 223,00
					4 019,10	731,81	46 546	8 475	-	29 054,00	
34	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,42436	387 915,00	-	552 531	-	552 531	-	596 733,00
					-	-	-	-	-	44 202,00	
35	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,36503	403 789,00	-	551 184	-	551 184	-	595 279,00
					-	-	-	-	-	44 095,00	
2.3 Диафрагмы жесткости Дж-2											
36	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91%	м3	7,97	24 736,96	5 243,95	197 154	41 794	48 688	105 872,00	327 268,00
					13 384,04	1 213,57	106 671	9 672	-	24 242,00	
37	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление НР=91% Коб =1,015	м3	8,08955	27 035,28	1 629,14	218 703	13 179	173 012	34 974,00	273 971,00
					4 019,10	731,81	32 513	5 920	-	20 294,00	
38	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	3,44263	387 915,00	-	1 335 448	-	1 335 448	-	1 442 284,00
					-	-	-	-	-	106 836,00	
39	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого	1 т	0,27489	403 789,00	-	110 998	-	110 998	-	119 878,00

		профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			-	-	-	-	-	8 880,00	
2.4 Диафрагмы жесткости Дж-3											
40	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91%	м3	3,35	24 736,96	5 243,95	82 869	17 567	20 465	44 501,00	137 560,00
					13 384,04	1 213,57	44 837	4 065	-	10 190,00	
41	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление НР=91% Коб =1,015	м3	3,40025	27 035,28	1 629,14	91 927	5 539	72 721	14 700,00	115 157,00
					4 019,10	731,81	13 666	2 488	-	8 530,00	
42	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,80104	387 915,00	-	1 086 565	-	1 086 565	-	1 173 490,00
					-	-	-	-	-	86 925,00	
43	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,24086	403 789,00	-	97 257	-	97 257	-	105 038,00
					-	-	-	-	-	7 781,00	
2.5 Диафрагмы жесткости Дж-4											
44	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91%	м3	11,41	24 736,96	5 243,95	282 249	59 833	69 703	151 569,00	468 523,00
					13 384,04	1 213,57	152 712	13 847	-	34 705,00	
45	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление НР=91% Коб =1,015	м3	11,58115	27 035,28	1 629,14	313 100	18 867	247 687	50 069,00	392 223,00
					4 019,10	731,81	46 546	8 475	-	29 054,00	
46	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,42436	387 915,00	-	552 531	-	552 531	-	596 733,00
					-	-	-	-	-	44 202,00	
47	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,36503	403 789,00	-	551 184	-	551 184	-	595 279,00
					-	-	-	-	-	44 095,00	
2.6 Диафрагмы жесткости Дж-5											
48	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91%	м3	7,97	24 736,96	5 243,95	197 154	41 794	48 688	105 872,00	327 268,00
					13 384,04	1 213,57	106 671	9 672	-	24 242,00	
49	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление НР=91% Коб =1,015	м3	8,08955	27 035,28	1 629,14	218 703	13 179	173 012	34 974,00	273 971,00
					4 019,10	731,81	32 513	5 920	-	20 294,00	
50	214-210-0201	Сталь арматурная периодического	1 т	3,44263	387 915,00	-	1 335 448	-	1 335 448	-	1 442 284,00

		профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			-	-	-	-	-	106 836,00	
51	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,27489	403 789,00	-	110 998	-	110 998	-	119 878,00
					-	-	-	-	-	8 880,00	
2.7 Диафрагмы жесткости Дж-6											
52	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91%	м3	10,31	24 736,96	5 243,95	255 038	54 065	62 983	136 956,00	423 353,00
					13 384,04	1 213,57	137 989	12 512	-	31 359,00	
53	1106-1501-0112	Бетон тяжелый на щебне класса В25. Приготовление НР=91% Коб =1,015	м3	10,46465	27 035,28	1 629,14	282 915	17 048	223 808	45 242,00	354 409,00
					4 019,10	731,81	42 058	7 658	-	26 252,00	
54	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,42436	387 915,00	-	552 531	-	552 531	-	596 733,00
					-	-	-	-	-	44 202,00	
55	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,36503	403 789,00	-	551 184	-	551 184	-	595 279,00
					-	-	-	-	-	44 095,00	
2.8 Стены из газоблоков											
56	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	0,581	10 739,50	3 863,06	6 240	2 244	30	4198	11 273
					6 824,56	945,68	3 965	549	-	835	
57	1106-1501-0316	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 50. Приготовление НР=91%	м3	0,06391	23 688,36	1 739,44	1 514	111	1209	228	1 882
					3 025,61	901,05	193	58	-	139	
58	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	1 м3	0,53452	38 145,00	-	20 389	-	20 389	-	22 020
					-	-	-	-	-	1 631	

Итого по смете	31 378 209,27
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 729 866,44
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 432 714,61
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	392 422,03
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 139 939,94
- накладные расходы, тенге	3 751 373,86

в т.ч. зарплата, тенге	337 623,65
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 324 310,58

Всего	74 397 991
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 726 033
Итого	76 124 025
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 522 480
Итого в текущих и прогнозных ценах на 2022 год К=1,000	77 646 505
НДС (12%)	9 317 581
Всего по акту с учетом НДС	86 964 087
Погашение авнса 30%	26 089 226
Итого к оплате:	60 874 861

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства Катон-Карагайского района ВКО"

_____ Молдабаев Б.А.

Тех.надзор:

Эксперт ТОО "Сагер"

_____ Акимжанова Г.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЭЛХОН"

_____ Тумашинов Л.Ш.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Градопроект" _____ Грохотов А.Н.