Заказчик: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан" ф2в

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки - Строительство многоквартирного жилого комплекса, проектируемого в районе пересечения улиц с проектными наименованиями Е32, Е33 и Е18. 2 этап.

Наименование объекта - Наружные сети водопрода и канализации

Договор подряда №20/17 от 29.04.2020 года

Акт № 4
приемки выполненных работ за август 2020 года

на Наружные сети водопровода К2

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.К2									
		Устройство камеры									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	92,15	160,99	151,35	14836	13947	--	3475	19775
		НР - 72%; СП - 8%			9,64	42,73	889	3938		1465	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	2,85	4265,21	--	12156	--	--	8752	22581
		НР - 72%; СП - 8%			4265,21	--	12156	--		1673	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(во временный отвал)**	м3 грунта	95	52,95	52,95	5030	5030	--	1458	7006
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,31	--	2024		519	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2,85	916,86	--	2613	--	--	1881	4854
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	--	2613	--		360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	92,15	31,81	31,81	2932	2932	--	850	408
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,80	--	1180		302	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	92,15	179,18	81,01	16511	7465	--	9213	2778
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	9047	3749		2058	
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,6	19056,54	1130,61	30490	1809	26335	2544	3567
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	2346	450		2643	
8	1123-0601-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	31,7	38453,85	3265,95	1218987	103531	883347	283675	162287
		НР - 90%; СП - 8%			7322,05	1717,07	232109	54431		120213	
9	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	126,8	1674,00	--	212263	--	212263	--	229244
		СП - 8%			--	--	--	--		16981	
10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05805	22987,72	1410,22	1334	82	16	1148	2681
		НР - 91%; СП - 8%			21289,50	442,80	1236	26		199	
11	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,622	210429,00	--	762174	--	762174	--	823148
		СП - 8%			--	--	--	--		60974	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2583	224070,00	--	57877	--	57877	--	62507
		СП - 8%			--	--	--	--		4630	
13	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	25084,00	--	100336	--	100336	--	108363
		СП - 8%			--	--	--	--		8027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	0,32	49752,00	--	15921	--	15921	--	1719
		СП - 8%			--	--	--	--		1274	
15	2104-1201-1803 РСНБ РК 2015	**Балки железобетонные ГОСТ 28737-90 из тяжелого бетона класса В22,5**	м3	0,708	56015,00	--	39659	--	39659	--	4283
		СП - 8%			--	--	--	--		3173	
16	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	8	4472,00	--	35776	--	35776	--	3863
		СП - 8%			--	--	--	--		2862	
17	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	3893,00	--	15572	--	15572	--	1681
		СП - 8%			--	--	--	--		1246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2544467	134795	2149276	312996	3086057
							260395	65798	--	228599	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2544467				
	Материалы		Тенге				909700				
	Всего заработная плата		Тенге					326192			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1032314				
	Местные материалы		Тенге				207263				
		Накладные расходы	Тенге				312995				
		Сметная прибыль	Тенге				228597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3086059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					326192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3086059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					326192			
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1%**					**30 701**				
		Итого с временными					**3 116 760**				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Зимнее удорожание работ 1,7%**					**52 714**				
		Итого:					**3 169 475**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					**63 389**				
		Итого сметная стоимость:					**3 232 864**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к прогнозу социально-экономического развития РК на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года ,протокол №7	**в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%,к=1,049901**					**3 394 187**				
		НДС в текущих ценах -12%					**407 302**				
		Всего стоимость строительства					**3 801 490**				
		ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:					**3 421 341**				

Сдал: Директор ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

_____ Серикбаев Б.Б.

Принял: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"

_____

Эксперт технического надзора : _____ Джабайканов К.Т.
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция" БИН 080340021473

Инженер авторского надзора : _____ Мейманкулов С.Н.
ТОО «Астанатехстройэксперт» БИН 020540000695

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались