Утверждено Приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации по улице В-11, г.Нур-Султан"

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2022 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			2022/43	18.05.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**305 320 436,00**	**272 607 532,143**								
в том числе за месяц	**305 320 436,00**	**272 607 532,143**							**32 712 903,86**	**305 320 436,00**

Заказчик:
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса
и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861

_____

Эксперт технического надзора :_____ Кали О.Д.
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» БИН 050340003046

Подрядчик:

ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Генеральный директор _____ Ахметов А.С.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации по улице В-11, в г.Нур Султан"

Договор подряда №2022/43 от 18.05.2022 года

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2022 года

на Наружные сети канализации К1

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	№ по смете 06-02	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1	1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы растительный. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	689,8832	60,66	60,66	41848	41848	--	11569	57690	
						--	23,29	--	16067		4273		
2	3	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	5172,66	196,36	187,55	1015709	970133	--	174004	1284890	
						8,81	37,91	45576	196096		95177		
3	4	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	348,404	178,51	170,50	62194	59403	--	10654	78675	
						8,01	34,46	2791	12006		5828		
4	5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	439,7248	2652,96	--	1166571	--	--	839931	2167023	
						2652,96	--	1166571	--		160520		
5	6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,9232	2306,92	--	45961	--	--	33092	85377	
						2306,92	--	45961	--		6324		

	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
6	7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	263,5752	3183,55	--	839105	--	--	604155	1558721	
						3183,55	--	839105	--		115461		
7	8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,2528	2768,30	--	31151	--	--	22429	57866	
						2768,30	--	31151	--		4286		
8	9	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	200,8192	283,67	272,24	56965	54671	74	10819	73207	
						11,06	63,77	2220	12806		5423		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	10	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,8 км/ лишний грунт/	т·км	305,245184	163,00	--	49755	--		--	53735	
						--	--	--	--		3980		
10	11	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6462,71	42,05	42,05	271757	271757	--	75148	374658	
						--	16,15	--	104373		27752		
11	12	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	6462,71	20,27	20,27	130999	130999	--	36202	180577	
						--	7,78	--	50280		13376		
12	13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	224,1904	1203,34	--	269777	--	--	194240	501138	
						1203,34	--	269777	--		37121		
13	14	Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/песком/	м3 грунта	25,5352	37,02	37,02	945	945	--	261	1303	
						--	14,21	--	363		97		

	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	Е11-010104-0507 1101-0104-0507 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1/песком/**	м3 грунта	25,5352	17,85	17,85	456	456	--	126	629	
						--	6,86	--	175		47		
15	16	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	26,81196	2443,00	--	65502	--	65502	--	70742	
						--	--	--	--		5240		
16	17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	620,2024	206,54	89,25	128097	55353	--	74095	218368	
						117,29	48,64	72744	30167		16175		
17	18	Е11-010201-0106 1101-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см**	м3 уплотненного грунта	5705,87	21,14	21,14	120622	120623	--	40261	173753	
						--	9,80	--	55918		12871		
18	19	Е11-010201-0112 1101-0201-0112 РСНБ РК 2015 к=2	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см**	м3 уплотненного грунта	5705,87	6,26	6,26	35719	35719	--	9654	49003	
						--	2,35	--	13409		3630		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4333133	1741907	65576	2136640	6987355	
								2475896	491660	--	517581		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4333133					
		Материалы		Тенге				74					
		Всего заработная плата		Тенге					2967556				
		Местные материалы		Тенге				65502					
		Транспортные расходы		Тенге				49755					
			Накладные расходы	Тенге				2136640					
			Сметная прибыль	Тенге				517581					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6987354					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1896	
			Сметная заработная плата	Тенге					2967556				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6987354					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1896	
			Сметная заработная плата	Тенге					2967556				

РАЗДЕЛ 2. КРЕПЛЕНИЕ ТРАНШЕИ ШПУНТАМИ /см пос. типы траншей л.129-133/

19	20	Е11-050101-1202 1105-0101-1202 РСНБ РК 2015	**Сваи стальные шпунтовые массой 0,190кг/м2. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м/согласно ПОС, схема траншеи, л25 /**	т свай	783,5	33582,05	15846,05	26311536	12415380	591198	17579369	47402177	
						16981,44	5682,17	13304958	4451980		3511272		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	21	Е11-050101-1302 1105-0101-1302 РСНБ РК 2015	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2**	т извлеченных свай	783,5	27844,35	16249,27	21816048	12731303	904159	12698582	37275801	
						10441,08	5930,14	8180586	4646265		2761170		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
21	22	С1214-215-0101 214-215-0101 РСНБ РК 2015	**Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, /при 5 оборотах и более шпунтовой стали/ к=0,22 сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85 Об.ч.сб 5.п.1.5.2**	т	172,37	527394,00	--	90906904	--	90906904	--	98179456	**Россия**
						--	--	--	--		7272552		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				139034488	25146683	92402261	30277951	182857434	
								21485544	9098245	--	13544994		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				139034488					
		Материалы		Тенге				1495357					
		Всего заработная плата		Тенге					30583789				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90906904					
			Накладные расходы	Тенге				30277951					
			Сметная прибыль	Тенге				13544994					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				182857433					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15694	
			Сметная заработная плата	Тенге					30583789				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				182857433					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15694	
			Сметная заработная плата	Тенге					30583789				

РАЗДЕЛ 3. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К1

22	32	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Основание под трубопроводы бетонное т.100мм. Устройство В7.5**	м3 основания	25,0208	23420,44	2523,20	585998	63132	468961	90564	730687	
						2154,42	1501,69	53905	37573		54125		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	33	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Спрофилированное бетонное основание. Устройство В7,5**	м3	49,1288	23420,44	2523,20	1150618	123962	920812	177824	1434717	
						2154,42	1501,69	105844	73776		106275		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	34	Е11-230401-0103 1123-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы железобетонные безнапорные, диаметр 600 мм. Укладка**	м трубопровода	204,4	1348,41	608,59	275615	124395	2212	203277	517203	
						729,00	275,55	149008	56322		38311		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	35	Е11-230401-0102 1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы железобетонные безнапорные, диаметр 500 мм. Укладка**	м трубопровода	267,4	1164,39	522,38	311358	139685	2526	230108	584783	
						632,56	236,67	169147	63286		43317		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	38	С1241-702-0204 241-702-0204 РСНБ РК 2015	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности**	м	266,8652	34119,00	--	9105174	--	9105174	--	9833588	**Казахстан**
						--	--	--	--		728414		

	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
27	39	С1241-702-0205 241-702-0205 РСНБ РК 2015	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 600, 3,4,5 группы по несущей способности**	**м**	**203,9912**	**43524,00**	**--**	**8878513**	**--**	**8878513**	**--**	**9588794**	**Казахстан**
						--	--	--	--		710281		
28	42	Е11-230501-0105 1123-0501-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 500 мм. Покрытие битумной мастикой**	**м трубопровода**	**267,4**	**3410,60**	**113,44**	**911994**	**30333**	**653593**	**229187**	**1232475**	
						852,91	**12,84**	**228068**	**3433**		**91294**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	43	Е11-230501-0106 1123-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 600 мм. Покрытие битумной мастикой**	**м трубопровода**	**204,4**	**3991,13**	**123,99**	**815787**	**25344**	**585867**	**205513**	**1103004**	
						1000,86	**14,74**	**204576**	**3013**		**81704**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	44	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**10,5**	**7528,97**	**1395,59**	**79054**	**14654**	**45346**	**24779**	**112140**	
						1814,67	**569,12**	**19054**	**5976**		**8307**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	46	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная**	**м**	**523**	**83,00**	**--**	**43409**	**--**	**43409**	**--**	**46882**	**Казахстан**
						--	--	--	--		3473		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**22157520**	**521505**	**20706413**	**1161252**	**25184273**	
								929602	**243379**	**--**	**1865501**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4173833**					
		Материалы		Тенге				**2679317**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1172981**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**43409**					
			Накладные расходы	Тенге				**1161252**					
			Сметная прибыль	Тенге				**426806**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5761891**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**658**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1172981**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**17983687**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17983687**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1438695**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**19422382**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**25184273**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**658**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1172981**				

РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ

32	47	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**22,1**	**52514,08**	**8889,83**	**1160561**	**196465**	**544075**	**508473**	**1802556**	
						19005,48	**4234,74**	**420021**	**93588**		**133523**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
33	48	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**11**	**23702,00**	**--**	**260722**	**--**	**260722**	**--**	**281580**	**Казахстан**
						--	--	--	--		20858		
34	49	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**9**	**23286,00**	**--**	**209574**	**--**	**209574**	**--**	**226340**	**Казахстан**
						--	--	--	--		16766		
35	50	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**25**	**25957,00**	**--**	**648925**	**--**	**648925**	**--**	**700839**	**Казахстан**
						--	--	--	--		51914		
36	51	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**11**	**33625,00**	**--**	**369875**	**--**	**369875**	**--**	**399465**	**Казахстан**
						--	--	--	--		29590		
37	52	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**11**	**11937,00**	**--**	**131307**	**--**	**131307**	**--**	**141812**	**Казахстан**
						--	--	--	--		10505		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2780964**	**196465**	**2164478**	**508473**	**3552592**	
								420021	**93588**	--	**263156**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2780964**					
		Материалы		Тенге				**544075**					
		Всего заработная плата		Тенге					**513609**				
		Местные материалы		Тенге				**1620403**					
			Накладные расходы	Тенге				**508473**					
			Сметная прибыль	Тенге				**263156**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3552593**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287	
			Сметная заработная плата	Тенге					**513609**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3552593**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287	
			Сметная заработная плата	Тенге					**513609**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**218581653**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**25311063**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**27606560**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**9926872**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**115338728**			
			- Перевозка грузов	Тенге				**49755**					
			- Накладные расходы	Тенге							**34084316**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**16191232**		
			ИТОГО					**218 581 653**					
			Временные здания и сооружения 1,3%					**2 841 561**					
			Итого					**221 423 214**					
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%					**7 528 389**					
			Итого					**228 951 604**					
			Непредвиденные работы и затраты 2%					**4 579 032**					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**233 530 636**					
		1,0500514	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100%, к=1,0500514**					**245 219 171**					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах					**245 219 171**					
			НДС в текущих ценах -12%					**29 426 301**					

	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%					**274 645 472**					
		0,05	**Скидка подрядчика 5% к=0,05**					**13 732 274**					
			ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:					**260 913 198**					

Сдал: **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Принял: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" БИН 130740015861**

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Эксперт технического надзора : _____ **Кали О.Д.**

ТОО «Алатау сапа курылыс» БИН 050140003046
/Аттестат №KZ21VTH00034227/

Инженер авторского надзора : _____ **Утивленов А.А.**

ТОО "Институт Инженерного Проектирования" БИН 920640000250

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации по улице В-11, в г.Нур Султан"

Договор подряда №2022/43 от 18.05.2022 года

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2022 года

на работы по строительному водоотливу

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	по смете 01-03	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	С232-050101-0101 3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Насос для водопонижения и водоотлива, Гном N=1,1 кВт**	маш.-ч	2880	480,00	480,00	1382400	1382400		--	1492992	
						--	389,00	--	1120320		110592		
2	2	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка над канавками**	м2	477	440,27	151,82	210009	72419	--	155982	395270	
						288,45	74,89	137591	35723		29279		
3	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную водоотводной канавы глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	75,28	2306,92	--	173665	--	--	125039	322600	
						2306,92	--	173665	--		23896		
4	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	75,28	1203,34	--	90587	--	--	65223	168275	
						1203,34	--	90587	--		12465		
5	5	Е11-010208-0301 1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	**Коллектор отводящий. Монтаж**	м коллектора	656	1059,78	586,46	695216	384717	52271	287931	1061799	
						393,64	215,97	258228	141676		78652		
6	6	Е11-010208-0302 1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	**Коллектор отводящий. Демонтаж**	м коллектора	656	602,09	351,22	394971	230400	--	183241	624469	
						250,87	137,09	164571	89931		46257		
7	7	С1241-201-0909 241-201-0909 РСНБ РК 2015 Сб.1,таб.5,12%	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм с учетом износа**	м	78,72	718,00	--	56521	--	56521	--	61043	
						--	--	--	--		4522		
8	8	Е11-050101-1202 1105-0101-1202 РСНБ РК 2015	**Сваи стальные шпунтовые массой 0,190 т/м2. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м/согласно ПОС, схема траншеи, л25 /**	т свай	56,54	33582,05	15846,05	1898729	895936	42662	1268587	3420701	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						16981,44	5682,17	960131	321270		253385		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	9	Е11-050101-1302 1105-0101-1302 РСНБ РК 2015	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2**	т извлеченных свай	56,54	27844,35	16249,27	1574320	918734	65247	916372	2689948	
						10441,08	5930,14	590339	335290		199255		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	10	С1214-215-0101 214-215-0101 РСНБ РК 2015	**Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, /при 5 оборотах и более шпунтовой стали/ к=0,22 сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85 Об.ч.сб 5.п.1.5.2**	т	12,4388	527394,00	--	6560148	--	6560148	--	7084960	
						--	--	--	--		524812		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17322056	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2375112					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3884606				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2044210				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6776849			
			- Накладные расходы	Тенге							3002375		
			- Сметная прибыль	Тенге							1283115		
			ИТОГО					**17 322 056**					
			Временные здания и сооружения 1,3%					**225 187**					
			Итого					**17 547 243**					
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%					**596 606**					
			Итого					**18 143 849**					
			Непредвиденные работы и затраты 2%					**362 877**					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**18 506 726**					
		1,0500514	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100%, к=1,0500514**					**19 433 014**					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах					**19 433 014**					
			НДС в текущих ценах -12%					**2 331 962**					
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%					**21 764 975**					
		0,05	**Скидка подрядчика 5% к=0,05**					**1 088 249**					
			ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:					**20 676 726**					

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Принял: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" БИН 130740015861

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Эксперт технического надзора: _____ **Кали О.Д.**
ТОО «Алатау сапа Курылыс» БИН 050140003046
/Аттестат №KZ71VJE00034227/

Инженер авторского надзора: _____ **Утивленов А.А.**
ТОО "Институт Инженерного Проектирования" БИН 920640000250

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации по улице В-11, в г.Нур Султан"
Договор подряда №2022/43 от 18.05.2022 года

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь 2022 года

на Засыпка заниженных мест грунтом до проектной отметки

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ по смете 01-01	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ/См пос л.17 п 5.1.3/										
1	1	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6240,248	257,91	247,49	1609422	1544399	2309	305612	2068237	
						10.05	57.97	62714	361747		153203		
2	2	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31 км/	т·км	377222,9916	38,00	--	14334474	--		--	15481232	
						--	--	--	--		1146758		
3	3	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6240,248	68,93	68,93	430140	430140	--	118929	592995	
						--	26,47	--	165179		43926		
4	4	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 к=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6240,248	173,70	173,70	1083931	1083932	--	299682	1494302	
						--	66,70	--	416225		110689		
5	5	Е11-010201-0106 1101-0201-0106 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	6240,248	21,14	21,14	131919	131918	--	44031	190026	
						--	9,80	--	61154		14076		
6	6	Е11-010201-0112 1101-0201-0112 РСНБ РК 2015 к=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	6240,248	6,26	6,26	39064	39064	--	10558	53592	
						--	2,35	--	14665		3970		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19880384	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				62714					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3229453				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1018970				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2309			
			- Перевозка грузов	Тенге				14334474					
			- Накладные расходы	Тенге							778812		
			- Сметная прибыль	Тенге							1472622		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19880384	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				65357					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3365540				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1061909				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2406			
			- Перевозка грузов	Тенге				14938524					
			- Накладные расходы	Тенге							811632		
			- Сметная прибыль	Тенге							1534677		
			ИТОГО					19 880 384					
			Временные здания и сооружения 1,3%					258 445					
			Итого					20 138 829					
			Удорожание работ в зимнее время 3,4%					684 720					
			Итого					20 823 549					
			Непредвиденные работы и затраты 2%					416 471					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					21 240 020					
		1,0500514	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100%, к=1,0500514**					22 303 113					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах					22 303 113					
			НДС в текущих ценах -12%					2 676 374					
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%					24 979 486					
		0,05	**Скидка подрядчика 5% к=0,05**					1 248 974					
			ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:					23 730 512					

Сдал: **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Принял: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" БИН 130740015861**

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Эксперт технического надзора _____ **Кали О.Д.**
ТОО «Алатау сапа курылыс» БИН 050140003046
/Аттестат №KZ71VJE00034227/

Инженер авторского надзор _____ **Утивленов А.А.**
ТОО "Институт Инженерного Проектирования" БИН 920640000250