Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения к застройке, находящейся южнее пр. Тлендиева, в границах ул. № 20-2, № 11 и ул. Баршин в г. Астана (незавершенное строительство)

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2022 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				2020/166	11.11.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**239 361 661,00**									
в том числе за месяц	**12 696 352,00**	**11 336 028,57**	**12 696 352,00**	**12 696 352,00**	**0,00**	**0,00**			**1 360 323,43**	**12 696 352,00**

Заказчик:
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

_____ М. Узаков

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «D&J EMPORIO» БИН 081240016084

Эксперт технического надзора:_____**Жуманов С.А.**
/Аттестат №KZ88VJE00027422/ №KZ68VJE00066873/ ИИН 640611300470

Подрядчик:

ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Заказчик: ГУ "Упраление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения к застройке, находящейся южнее пр. Тлендиева, в границах ул. № 20-2, № 11 и ул. Баршин в г. Астана
(наименование, адрес)

Объект : Инженерные сети водоснабжения
(наименование)

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2022 год
(локальная смета 2-1-1)
Инженерные сети водопровода В-1

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Водопровод В-1								
21	23-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-315x16,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	180	12702,81		2286506				
29	23-040102-1306	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +60 °С, PN 16, DN 150, типа AVK ГОСТ 5762-2002 *шт.*	2	146103,44		292207				
43	23-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	24	1914,13		45939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	46	911,47		41928				
45	23-020302-5920	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	1	1475,76		1476				
46	23-020103-0118	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 400 ГОСТ 12816-80 *шт.*	2	9112,39		18225				
50	11-220301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм (футляр) *км трубопровода*	0,182	1920379,12	812983,52	349509	147963	144194	857	155,974
				979604,4	296197,8	178288	53908	62,1	241,28	43,91296
51	11-221401-0207	Трубы диаметром 600 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м *м продавливания*	8	10037,25	6906,63	80298	55253	33572	2,83	22,64
				3050,75	3706,88	24406	29655	62,1	2,9972	23,9776
		Всего прямые затраты				**3116088**				**179**
										68
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				202 694				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				203 216				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				83 563				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 710 178				
		Накладные расходы I уровня, тенге				177 766				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 293 854				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				139 659				
		Итого, тенге				3 433 513				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				274 681				
		Всего				**3 708 194**				
		Временные здания и сооружения (2 %)				74 164				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465 %)				131 059				
						3 913 417				
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.		88%		**3 443 807**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)		12%		**502 483**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**3 946 290**				
		НДС (12 %)				473 555				
		Всего по акту с учетом НДС				**4 419 844**				

Заказчик:
ГУ "Упраление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

Подрядчик:
ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Производственная компания «АРНАЙ» БИН 020240006970

Инженер авторского надзора: _____ **Карсенов Р.Д.**
/Приказ №41-ОД от 21.114.2022г./

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «D&J EMPORIO» БИН 081240016084

Инженер технического надзора
ТОО "D & J EMPORIO"

Эксперт технического надзора: _____ **Жуманов С.А.**
/Аттестат №KZ88VJE00027422/№KZ68VJE00066873/ИИН 640611300470

Заказчик: ГУ "Упраление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения к застройке, находящейся южнее пр. Тлендиева, в границах ул. № 20-2, № 11 и ул. Баршин в г. Астана
(наименование, адрес)

Объект : Инженерные сети канализации
(наименование)

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2022 год
(локальная смета 2-2-1)
Инженерные сети канализации К1

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Сети канализации К1									
16	23-010603-0506	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011 *м*	100	4814,7		481470				
28	23-020302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 300, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	6	9569,4		57416				
		Всего прямые затраты				**538886**				-
		в том числе								-
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				538 886				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				538 886				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				22 849				
		Итого, тенге				561 735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль (8 %), тенге				44 939				
		Всего				**606 674**				
		Временные здания и сооружения (2 %)				12 133				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465 %)				21 442				
						640 249				
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.		88%		**563 419**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)		12%		**82 208**				
		Итого				**645 627**				
		НДС (12 %)				77 475				
		Всего по акту с учетом НДС				**723 103**				

Заказчик:
ГУ "Упраление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

Подрядчик:
ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Производственная компания «АРНАЙ» БИН 020240006970

Инженер авторского надзора: _____ **Карсенов Р.Д.**
/Приказ №41-ОД от 21.114.2022г./

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «D&J EMPORIO» БИН 081240016084

Эксперт технического надзора: _____ **Жуманов С.А.**
/Аттестат №KZ88VJE00027422/№KZ68VJE00066873/ИИН 640611300470

Заказчик: ГУ "Упраление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения к застройке, находящейся южнее пр. Тлендиева, в границах ул. № 20-2, № 11 и ул. Баршин в г. Астана
(наименование, адрес)

Объект : Инженерные сети канализации
(наименование)

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 2022 года
(локальная смета 2-2-2)

Канализационные насосные станции КНС-1, КНС-2, КНС-3

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Комплектная канализационная насосная станция 1									
9	84-020602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	8	37362	4329	298896	34632	–	–	–
		секция (3метра)		8417	992	67336	7936	–	–	–
10	84-020605-0101	Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	1	86871	3437	86871	3437	–	–	–
		шт.		15452	1172	15452	1172	–	–	–
11	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	1	36430	127	36430	127	–	–	–
		шт.		6941	45	6941	45	–	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 1				**422197**				–
										–

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 89 729
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 38 196
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9 153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				203 379				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				90 893				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				422 197				
		Итого, тенге				422 197				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				33 776				
		Итого по разделу 1				**455 973**				
		Раздел 2 Комплектная канализационная насосная станция 2								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	211,75	104,38	95,97	22103	20322	4837	0,00977	2,0688
		м3 грунта		8,41	30,24	1781	6404	59,1	0,02123	4,49545
2	11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	211,75	122,53	115,77	25946	24514	6695	0,0069	1,46108
		м3 грунта		6,66	46,84	1410	9918	59,1	0,035	7,41125
3	41-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	370,56	70,58		26154				
		т								
4	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	211,75	17,11	14,14	3622	2995	1012	0,00332	0,70301
		м3 грунта		2,86	5,23	605	1107	59,1	0,00369	0,78136
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (песком)	37,12	817,3	–	30338	–	17930	0,972	36,08064
		м3 грунта		817,3	–	30338	–	59,1	–	–
6	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (песком)	86,63	14,71	14,71	1274	1274	277	–	–
		м3 грунта		–	5,41	–	469	59,1	0,0038	0,32919
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	86,63	142,41	56,74	12337	4915	5814	0,108	9,35604
		м3 уплотненного грунта		85,67	27,88	7422	2415	59,1	0,02625	2,27404
8	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	123,75	1446,22		178970				
		м3								
9	84-020602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	8	37362	4329	298896	34632	–	–	–
		секция (3метра)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8417	992	67336	7936	–	–	–
10	84-020605-0101	Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	1	86871	3437	86871	3437	–	–	–
		шт.		15452	1172	15452	1172	–	–	–
11	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	1	36430	127	36430	127	–	–	–
		шт.		6941	45	6941	45	–	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**722941**				**50**
										15
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				131 285				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				92 216				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				29 466				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				382 393				
		- перевозка грузов, тенге				26 154				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				90 893				
		Накладные расходы I уровня, тенге				36 565				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				759 506				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				14 302				
		Итого, тенге				773 808				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				61 905				
		Итого по разделу 2				**835 713**				
		Раздел 3 Комплектная канализационная насосная станция 3								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	211,75	104,38	95,97	22103	20322	4837	0,00977	2,0688
		м3 грунта		8,41	30,24	1781	6404	59,1	0,02123	4,49545
2	11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	211,75	122,53	115,77	25946	24514	6695	0,0069	1,46108
		м3 грунта		6,66	46,84	1410	9918	59,1	0,035	7,41125
3	41-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	370,56	70,58		26154				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	211,75	17,11	14,14	3622	2995	1012	0,00332	0,70301
		м3 грунта		2,86	5,23	605	1107	59,1	0,00369	0,78136
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (песком)	37,12	817,3	–	30338	–	17930	0,972	36,08064
		м3 грунта		817,3	–	30338	–	59,1	–	–
6	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (песком)	86,63	14,71	14,71	1274	1274	277	–	–
		м3 грунта		–	5,41	–	469	59,1	0,0038	0,32919
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	86,63	142,41	56,74	12337	4915	5814	0,108	9,35604
		м3 уплотненного грунта		85,67	27,88	7422	2415	59,1	0,02625	2,27404
8	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	123,75	1446,22		178970				
		м3								
9	84-020602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	8	37362	4329	298896	34632	–	–	–
		секция (3метра)		8417	992	67336	7936	–	–	–
10	84-020605-0101	Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	1	86871	3437	86871	3437	–	–	–
		шт.		15452	1172	15452	1172	–	–	–
11	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	1	36430	127	36430	127	–	–	–
		шт.		6941	45	6941	45	–	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 3				**722941**				**50**
										15
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				131 285				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				92 216				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				29 466				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				382 393				
		- перевозка грузов, тенге				26 154				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				90 893				
		Накладные расходы I уровня, тенге				36 565				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				759 506				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				14 302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого, тенге				773 808				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				61 905				
		Итого по разделу 3				**835 713**				
		Итого по смете на подряд, тенге				**1 868 079**				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				352 299				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				222 628				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				68 085				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				968 165				
		- перевозка грузов, тенге				52 308				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				272 679				
		Накладные расходы I уровня, тенге				73 130				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 941 209				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				28 604				
		Итого, тенге				1 969 813				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				157 586				
		ВСЕГО				**2 127 399**				
		Временные здания и сооружения (2 %)				37 094				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465 %)				65 551				
						2 230 045				
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				**1 962 439**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)				**286 338**				
		ИТОГО:				**2 248 777**				
		НДС (12 %)				269 853				
		Всего по акту с учетом НДС				**2 518 630**				

Заказчик:
ГУ "Упраление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

_____

Подрядчик:
ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Производственная компания «АРНАЙ» БИН 020240006970

Инженер авторского надзора: _____ **Карсенов Р.Д.**
/Приказ №41-ОД от 21.114.2022г./

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «D&J EMPORIO» БИН 081240016084

Эксперт технического надзора:_____**Жуманов С.А.**
/Аттестат №KZ88VJE00027422/№KZ68VJE00066873/ИИН 640611300470

Заказчик: ГУ "Упраление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения к застройке, находящейся южнее пр. Тлендиева, в границах ул. № 20-2, № 11 и ул. Баршин в г. Астана
(наименование, адрес)

Объект : Инженерные сети электроснабжения
(наименование)

Акт №4
приемки выполненных работ за декабрь 2022 год
(локальная смета 2-3-2)
Наружное электроснабжение КНС1, КНС2, КНС3

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	эксплуатация машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Наружное электроснабжение КНС1									
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	4,9	1424,29	–	6979	–	4125	1,54	7,546
				1424,29	–	6979	–	59,1	–	–
2	11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	64,68	150,56	150,56	9738	9738	2483	–	–
				–	64,95	–	4201	59,1	0,0531	3,43451
3	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	4,9	817,35	–	4005	–	2367	0,972	4,7628
				817,35	–	4005	–	59,1	–	–
4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	64,68	24,13	24,13	1561	1561	377	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	9,86	–	638	59,1	0,00806	0,52132
5	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	264	241,98	102,34	63883	27018	17720	0,11	29,04
		м кабеля								
				116,84	39,99	30845	10558	42,8	0,04	10,56
6	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	66	325,33	117,03	21472	7724	5787	0,15	9,9
		м кабеля								
				159,32	45,53	10515	3005	42,8	0,0468	3,0888
7	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	20	226,7	97,05	4534	1941	1233	0,1	2
		м кабеля								
				106,2	37,9	2124	758	42,8	0,0378	0,756
8	13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	30	216,43	79,8	6493	2394	1763	0,1	3
		м кабеля								
				106,2	31,1	3186	933	42,8	0,0317	0,951
10	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,02	269800	67200	5396	1344	2790	194	3,88
		км трубопровода								
				199000	25600	3980	512	62,1	26,83	0,5366
12	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	264	371,69	307,97	98127	81303	21222	0,06	15,84
		м кабеля								
				63,73	124,09	16824	32760	42,8	0,0998	26,3472
13	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	13	1446,22		18801				
		м3								
14	13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	4	18256	13940,25	73024	55761	15042	4	16
		шт.								
				4248,5	4538	16994	18152	42,8	3,71	14,84
15	29-100000-1000(пг	Муфта концевая GUST-01/4x16-70/750-L12	4	19612		78448				
		шт								
16	29-100000-2000(пг	Лента сигнальная (красная)	157	62		9734				
		м								

Раздел 2 Наружное электроснабжение КНС2, КНС3

17	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	25,97	1424,37	–	36991	–	21862	1,54	39,9938
		м3 грунта								
				1424,37	–	36991	–	59,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	463,05	150,56	150,56	69717	69717	17774	–	–
		м3 грунта		–	64,95	–	30075	59,1	0,0531	24,58796
19	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	25,97	817,29	–	21225	–	12544	0,972	25,24284
		м3 грунта		817,29	–	21225	–	59,1	–	–
20	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	463,05	24,14	24,14	11177	11177	2698	–	–
		м3 грунта		–	9,86	–	4565	59,1	0,00806	3,73218
21	13-080201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	2558	263,1	112,84	673013	288635	187957	0,12	306,96
		м кабеля		127,46	44,22	326038	113113	42,8	0,0434	111,0172
22	13-080201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	128	389,95	149,78	49913	19172	13673	0,18	23,04
		м кабеля		191,19	58,39	24472	7474	42,8	0,0593	7,5904
23	13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	324	320,89	138,12	103968	44750	29582	0,15	48,6
		м кабеля		159,32	54	51620	17497	42,8	0,0538	17,4312
26	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,324	269780,86	67185,19	87409	21768	45178	194	62,856
		км трубопровода		198978,4	25561,73	64469	8282	62,1	26,83	8,69292
28	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	2558	371,7	307,97	950796	787777	205631	0,06	153,48
		м кабеля		63,73	124,09	163019	317427	42,8	0,0998	255,2884
29	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	119,7	1446,22		173113				
		м3								
30	13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	8	18256,25	13940,25	146050	111522	30085	4	32
		шт.		4248,63	4538	33989	36304	42,8	3,71	29,68
31	29-100000-1000(пг	Муфта концевая GUST-01/4x16-70/750	4	19612		78448				
		шт								
32	29-100000-1000(пг	Муфта концевая GUST-01/4x70-150/750	4	25943		103772				
		шт								
33	29-100000-2000(пг	Лента сигнальная (красная)	1025	62		63550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м							
		Всего прямые затраты				**2971337**				**784**
										519
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				817 275				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 543 302				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				606 254				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				610 760				
		Накладные расходы I уровня, тенге				641 893				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 613 230				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				153 201				
		Итого, тенге				3 766 431				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				301 314				
		Всего				**4 067 745**				
		Временные здания и сооружения (2 %)				81 355				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465 %)				143 766				
						4 292 866				
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.		88%		**3 777 722**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)				**551 204**				
		Итого				**4 328 926**				
		НДС (12 %)				519 471				
		Всего по акту с учетом НДС				**4 848 397**				

Заказчик:
ГУ "Упраление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

_____

Подрядчик:
ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Производственная компания «АРНАЙ» БИН 020240006970

Инженер авторского надзора: _____ **Карсенов Р.Д.**
/Приказ №41-ОД от 21.114.2022г./

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «D&J EMPORIO» БИН 081240016084

Инженер технического надзора
ТОО "D & J EMPORIO"

Эксперт технического надзора: _____ **Жуманов С.А.**
/Аттестат №KZ88VJE00027422/№KZ68VJE00066873/ИИН 640611300470

Заказчик: ГУ "Упраление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения к застройке, находящейся южнее пр. Тлендиева, в границах ул. № 20-2, № 11 и ул. Баршин в г. Астана
(наименование, адрес)

Объект : Инженерные сети электроснабжения
(наименование)

Акт №5
приемки выполненных работ за декабрь 2022
(локальная смета 2-3-1)
Электроснабжение 10 кВ РПК-2Т

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Колодцы								
72	23-030101-1002	Люк смотрового колодца тяжелый магистральный из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 40 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013 *комплект*	2	45416,07		90832				
		Раздел 4 Прокладка кабеля ВОЛС по опорам ВЛ-10 кВ								
89	13-100902-0905	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования *бокс*	2	10300 5311	2031,5 743,5	20600 10622	4063 1487	5183 42,8	5 0,7	10 1,4
90	23-061701-0509	Бокс оптический настенный, ГОСТ 12434-93 серия WP 0801-ST/UPC-8-8-8 *шт.*	2	11140,85		22282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**133714**				**10**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 622				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 063				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 487				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				119 029				
		Накладные расходы I уровня, тенге				5 183				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				138 897				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 889				
		Итого, тенге				144 786				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				11 583				
		Всего				**156 369**				
		Временные здания и сооружения (2 %)				3 127				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,465 %)				5 527				
						165 023				
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.		88%		**145 220**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)		12%		**21 189**				
		Итого				**166 409**				
		НДС (12 %)				19 969				
		Всего по акту с учетом НДС				**186 378**				

Заказчик:
ГУ "Упраление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

Подрядчик:
ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Генеральный директор _____ **Ахметов А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Производственная компания «АРНАЙ» БИН 020240006970

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «D&J EMPORIO» БИН 081240016084

Инженер технического надзора
ТОО "D & J EMPORIO"

Инженер авторского надзора: _____ **Карсенов Р.Д.**
/Приказ №41-ОД от 21.114.2022г./

Эксперт технического надзора: _____ **Жуманов С.А.**
/Аттестат №KZ88VJE00027422/№KZ68VJE00066873/ИИН 640611300470