_Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«__» _____ 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АкваБилд», Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г. а., г. Актобе, район Алматы, Нагима Кобландина, 15**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Давлетова Эльдара Мавлавиевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Модернизация тепловой трассы с точкой подключения по переулку Центральный возле дома по улице Конституции Казахстана 193, г. Тайынша»; Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Тайыншинская г. а., г. Тайынша**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тойыншинского района СКО»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «APC Construction»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПГС Альтернатива»**

наименование проектной организации, номер лицензии

утвержден (а) **КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тойыншинского района СКО», № 22 ОД от 27.04.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность производственная площадь протяженность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность теплотрассы	м	370,0		379,0	
Протяженность трубопровода (в 2 нитки)	м	410,0		428,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Теплотрасса построена методом надземной и подземной прокладки трубопроводов.

На теплотрассе при надземной прокладке применены электросварные прямошовные стальные трубы: D 219х6 мм, D 159х4,5 мм и D 108х4 мм по ГОСТ 10705-80 с изоляцией ISOVER WIRED MAT100 ГОСТ 21800-2011г. - с толщиной 50мм. и покрытием поверхности – лист оцинкованный 0,5мм 08ПС ГОСТ Р 54301-2011г.

На теплотрассе при подземной прокладке применены электросварные прямошовные стальные трубы: D 219х6 мм, D 159х4,5 мм по ГОСТ 10705-80 с изоляцией ISOVER WIRED MAT100 ГОСТ 21800-2011г. - с толщиной 50мм. и покрытием поверхности – лист оцинкованный 0,5мм 08ПС ГОСТ Р 54301-2011г.

Подземные железобетонные лотковые каналы шириной 1520 мм, высотой 780 мм, собраны из сборных железобетонных элементов (КЛ 152х78, L=148,95 м.), изготовленных по серии 3.006.1-8. Гидроизоляция канала произведена оклеечная, в 2 слоя толью, на битумной мастике.

Камеры УТ-3 и УТ5 выполнены из железобетонных стеновых колец КС 20,9 (ГОСТ 8020-2016), с плитами днищ ПН20 (ГОСТ 8020-2016), плитами перекрытий для колодцев 1ПП15-1(ГОСТ 8020-2016).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___октябрь 2021г.
месяц, год

окончание работ _октябрь 2022г._____
месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев: 13 месяцев
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 3 месяца;
фактически, месяцев: 13 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Модернизация тепловой трассы с точкой подключения по переулку Центральный возле дома по улице Конституции Казахстана 193, г. Тайынша»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Давлетов Э.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Субподрядчик **Абдразаков Р.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)