Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4

Стройка: Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

Объект: Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№53	2022-02-25				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы	**333 226 806,70**	**56 546 034,90**							**6 785 524,19**	**63 331 559,09**
Удержание аванса 30%		**16 963 810,47**							2 035 657,26	18 999 467,73
5 % на сдачу объекта		2 827 301,75							339 276,21	3 166 577,95
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**36 754 922,69**							**4 410 590,72**	**41 165 513,41**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель _____ **Смагулов Б.Р.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 10

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 4-1-1)

на Внутриплощадочные сети электроснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	57,96	1235,46	–	71607	–	–	51557	133017	Казахстан

	2 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	38,64	1235,46	–	71607	–	–	9853		
					765,53	–	29580	–	–	21298	54948	Казахстан
3	3 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	241	765,53	–	29580	–	–	4070		
					476,8	399,1	114909	96183	–	40715	168074	Казахстан
4	4 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	162	77,7	156,94	18726	37823	–	12450		
					140,28	114,38	22725	18530	–	8268	33473	Казахстан
5	5 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	20	25,9	44,98	4196	7287	–	2480		
					1884		37680		37680	–	40694	Казахстан
6	6 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	347	–		–		–	3014		
					341,88	153,26	118632	53181	16021	47375	179288	Казахстан
7	7 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	178	142,45	47,17	49430	16368	–	13281		
					319,64	144,92	56896	25796	8049	22337	85572	Казахстан
					129,5	44,79	23051	7973	–	6339		

	2306-0147-1707											
		Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	908404		95382		95382	–	103013	Казахстан
					–		–		–	7631		
9	9 2306-0147-1706											
		Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,42	637823		267886		267886	–	289317	Казахстан
					–		–		–	21431		
10	10 1308-0206-1101											
		Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	55	828,15	25,06	45548	1378	13823	22162	73127	Казахстан
					551,76	7,87	30347	433	–	5417		
11	11 2306-0216-0105	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-4х4 ГОСТ 1508-78	км	0,055	862720		47450		47450	–	51246	Казахстан
					–		–		–	3796		

		308-0208-0210										
		Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	548,49	3,94	5485	39	555	3529	9735	Казахстан
					489,06	0,95	4891	10	–	721		
13	13	2306-1002-0108										
		Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01	605012		6050		6050	–	6534	Казахстан
					–		–		–	484		
14	14	1308-0201-2401										
		Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	14	22311,37	14130,54	312359	197828	5752	127971	475556	Казахстан
					7770	4925,58	108780	68958	–	35226		

	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4ПКТп-1-16(25)/25(50)(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	14	9975		139650		139650	–	150822	Казахстан
					–		–		–	11172		
16	16 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,241	27935,95	19304,95	6733	4652	–	1893	9316	Казахстан
					8631	4244,64	2080	1023	–	690		
17	17 2113-0809-1619	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	241	74		17834		17834	–	19261	Казахстан
					–		–		–	1427		
18	18 1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,007	157369,7	–	1102	–	29	815	2070	Казахстан
					153216	–	1073	–	–	153		

	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	178	286,83	169,73	51056	30212	424	20537	77320	Казахстан
					114,72	45,52	20420	8103	–	5727		
20	20 2301-0510-0405	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	178	715		127270		127270	–	137452	Казахстан
					–		–		–	10182		
21	21 1308-0205-1401	Ввод в здание в трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство НР = 72 %	шт.	1	17532,46	12526,17	17532	12526	368	6471	25923	Казахстан
					4638,45	4350,37	4638	4350	–	1920		
22	22 2101-0102-0101	Глина	м3	0,023	1607		37		37	–	40	Казахстан
					–		–		–	3		
23	23 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,011	1884		21		21	–	23	Казахстан
					–		–		–	2		

Итого	**2 125 821**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	368 819
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	440 325
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	152 328
- материалы, изделия и конструкции, тенге	784 281
- накладные расходы, тенге	374 928
в т.ч. зарплата, тенге	33 744
- сметная прибыль (8 %), тенге	157 468
Всего	**2 125 821**
Временные здания и сооружения (2 %)	42 516
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 367**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 211 704**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**1 416 596**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**941 920**
Итого в текущих ценах	**2 358 517**
Договорной коэфицент К=0,95	2 240 591,15
НДС (12 %)	268 870,94
Итого	**2 509 462,09**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт _____ **Карагужинов М.К.**
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель _____ **Смагулов Б.Р.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____ **Жапаров Ж.С.**
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись
)

"SANA-2015" Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 11

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 4-1-2)

на Наружные сети электроснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Высоковольтное оборудование										
1	4	1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,895	194639,99	14970,18	174203	13398	16351	89672	284966	Казахстан

					161400	2849,27	144453	2550	–	21110		
2	5 5800-0000-0001(пл)(об)ТОО Akgen Group	Дизель-генераторная установка 30 кВА, AKSA APD 30A	шт	1	2410714		2410714		–	–	2410714	Казахстан
					–		–		2410714	–		
	Раздел 2 Заземление											
3	6 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	634,36	22,69	25374	908	17444	5255	33079	Казахстан
					175,56	6,92	7022	277	–	2450		
4	7 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	120	242,82	48,77	29138	5852	304	19629	52668	Казахстан
					191,52	12,95	22982	1554	–	3901		
5	8 2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,07404	228161		16893		16893	–	18244	Казахстан
					–		–		–	1351		

6	9 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2321,09	105,39	9284	422	5352	2601	12836	Казахстан
					877,8	25,16	3511	101	–	951		
7	10 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	1331,84	153,37	15982	1840	3608	7965	25863	Казахстан
					877,8	44,03	10534	528	–	1916		
8	11 2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,11856	224041		26562		26562	–	28687	Казахстан
					–		–		–	2125		
	Раздел 3 Воздушная линия 10кВ /Провода АС/											
9	12 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,106	114352,37	57692,87	12121	6115	294	6232	19821	Казахстан

					53882,1	19606,3	5712	2078	–	1468		
10	13 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,06513	1023646		66670		66670	–	72004	Казахстан
					–		–		–	5334		
	Раздел 4 Разъединитель КР-1 (2 шт)											
11	14 1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3586,34	630,92	7173	1262	731	4064	12136	Казахстан
					2590	232,06	5180	464	–	899		
12	15 1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	6667,42	193,26	13335	387	2588	7551	22557	Казахстан
					5180	63,97	10360	128	–	1671		
13	16 5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1	шт.	2	89830		179660		–	–	179660	Казахстан
					–		–		179660	–		

14	17 2404-0301-0951	Установка разъединителя КР-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	45970	91940	91940	–	99295	Казахстан
					–	–	–	7355		
15	18 2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	574	6888	6888	–	7439	Казахстан
					–	–	–	551		
16	19 2404-0207-4401	Проволочная вязка ВШ-1	м	4,4	402	1769	1769	–	1911	Казахстан
					–	–	–	142		
17	20 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	49	392	392	–	423	Казахстан
					–	–	–	31		
18	21 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335	2010	2010	–	2171	Казахстан
					–	–	–	161		
19	22 2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	8	2108	16864	16864	–	18213	Казахстан
					–	–	–	1349		

Раздел 5 Устройство ответвления УОК (1 шт)

20	23 2404-0301-0950	Устройство на опору УОК, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12746		12746		12746	–	13766 Казахстан
					–		–		–	1020	
21	24 2404-0207-4401	Проволочная вязка ВШ-1	м	2,2	402		884		884	–	955 Казахстан
					–		–		–	71	
22	25 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	49		98		98	–	106 Казахстан
					–		–		–	8	
23	26 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335		2010		2010	–	2171 Казахстан
					–		–		–	161	
24	27 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2393		4786		4786	–	5169 Казахстан
					–		–		–	383	
	Раздел 6 Опора переходная угловая анкерная трехстоечная ПУА10-1 (1 шт)										
25	28 1133-0202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	26377,42	12272,84	26377	12273	930	15362	45078 Казахстан

					13174,2	6029,15	13174	6029	–	3339		
26	29 2104-0405-0107	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СНВ-7-13 СТ РК 2387-2013	шт.	3	146478		439434		439434	–	474589	Казахстан
					–		–		–	35155		
27	30 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	3	13135,4	11392,12	39406	34176	1981	16039	59881	Казахстан
					1082,9	5599,95	3249	16800	–	4436		
28	31 2104-9999-9917	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=0,050;	м3	0,15	41963		6294		6294	–	6798	Казахстан
					–		–		–	504		
29	32 2404-0301-0936	Комплект металлических элементов к опоре ПУА 10-1 на стойку СВ 130, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	комплект	1	73995		73995		73995	–	79915	Казахстан
					–		–		–	5920		
30	33 2404-0207-4401	Проволочная вязка ВШ-1 К=2,200;	м	6,6	402		2653		2653	–	2865	Казахстан
					–		–		–	212		

31	34 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	49	147	147	–	159	Казахстан
					–	–	–	12		
32	35 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1722	10332	10332	–	11159	Казахстан
					–	–	–	827		
33	36 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	335	1005	1005	–	1085	Казахстан
					–	–	–	80		
34	37 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	646	3876	3876	–	4186	Казахстан
					–	–	–	310		
35	38 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	335	1005	1005	–	1085	Казахстан
					–	–	–	80		
36	39 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	12	3646	43752	43752	–	47252	Казахстан
					–	–	–	3500		

37	40 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1263		7578		7578	–	8184	Казахстан
					–		–		–	606		
38	41 2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	3	2108		6324		6324	–	6830	Казахстан
					–		–		–	506		
	Раздел 7 Опора переходная анкерная двухстоечная ПА10-1 (1 шт)											
39	42 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	14470,66	7076,8	14471	7077	660	8169	24451	Казахстан
					6733,48	3478	6733	3478	–	1811		
40	43 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	46550		93100		93100	–	100548	Казахстан
					–		–		–	7448		
41	44 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	13135,4	11392,12	26271	22784	1321	10693	39921	Казахстан

					1082,9	5599,95	2166	11200	–	2957	
42	45 2104-9999-9917	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=0,050;	м3	0,1	41963		4196		4196	–	4532 Казахстан
					–		–		–	336	
43	46 1133-0203-0102	Приставка железобетонная для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка НР = 80 %	ригель	4	416,77	53,84	1667	215	175	1105	2994 Казахстан
					319,2	25,9	1277	104	–	222	
44	47 2104-0406-0103	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ43-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	4	13051		52204		52204	–	56380 Казахстан
					–		–		–	4176	
45	48 2404-0301-0931	Комплект металлических элементов к опоре ПА 10-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	комплект	1	82658		82658		82658	–	89271 Казахстан
					–		–		–	6613	

46	49 2404-0207-4401	Проволочная вязка ВШ-1	м	2,2	402	884	884	–	955	Казахстан
					–	–	–	71		
47	50 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	49	49	49	–	53	Казахстан
					–	–	–	4		
48	51 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1722	10332	10332	–	11159	Казахстан
					–	–	–	827		
49	52 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	335	1005	1005	–	1085	Казахстан
					–	–	–	80		
50	53 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	646	3876	3876	–	4186	Казахстан
					–	–	–	310		
51	54 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	335	670	670	–	724	Казахстан
					–	–	–	54		
52	55 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	12	3646	43752	43752	–	47252	Казахстан

53	56	2404-0201-0203				–		–		–	3500	
			Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1263		7578		7578	–	8184 Казахстан
54	57	2404-0102-0225				–		–		–	606	
			Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	2108		2108		2108	–	2277 Казахстан
						–		–		–	169	
		Раздел 8 Опора переходная анкерная двухстоечная ПА10-5 (1 шт)										
55	58	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	14470,66	7076,8	14471	7077	660	8169	24451 Казахстан
						6733,48	3478	6733	3478	–	1811	
56	59	2104-0405-0106	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	2	146478		292956		292956	–	316392 Казахстан
						–		–		–	23436	
57	60	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	1	13135,4	11392,12	13135	11392	660	5346	19959 Казахстан

58	61 2104-9999-9917				1082,9	5599,95	1083	5600	–	1478		
		Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=0,050;	м3	0,05	41963		2098		2098	–	2266	Казахстан
					–		–		–	168		
59	62 2404-0301-0935	Комплект металлических элементов к опоре ПА 10-5, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	комплект	1	106681		106681		106681	–	115215	Казахстан
					–		–		–	8534		
60	63 2404-0201-0533	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	7245		21735		21735	–	23474	Казахстан
					–		–		–	1739		
61	64 2404-0207-4401	Проволочная вязка ВШ-1	м	2,2	402		884		884	–	955	Казахстан
					–		–		–	71		
62	65 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	49		49		49	–	53	Казахстан
					–		–		–	4		
63	66 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1722		10332		10332	–	11159	Казахстан
					–		–		–	827		

64	67 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	335	1005	1005	–	1085	Казахстан
					–	–	–	80		
65	68 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	646	1938	1938	–	2093	Казахстан
					–	–	–	155		
66	69 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	18	3646	65628	65628	–	70878	Казахстан
					–	–	–	5250		
67	70 2404-0201-0629	Скобы трехлапчатые типа СКТ-12-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1531	4593	4593	–	4960	Казахстан
					–	–	–	367		
68	71 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1263	11367	11367	–	12276	Казахстан
					–	–	–	909		
69	72 2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	2108	2108	2108	–	2277	Казахстан
					–	–	–	169		

Раздел 9 Опора переходная угловая анкерная одностоечная ПУА10-1 (1 шт)

70	73 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	7167,42	3061,48	7167	3061	660	3960	12017	Казахстан
					3445,56	1504,05	3446	1504	–	890		
71	74 2104-0405-0106	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	1	146478		146478		146478	–	158196	Казахстан
					–		–		–	11718		
72	75 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	1	13135,4	11392,12	13135	11392	660	5346	19959	Казахстан
					1082,9	5599,95	1083	5600	–	1478		
73	76 2104-9999-9917	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=0,050;	м3	0,05	41963		2098		2098	–	2266	Казахстан
					–		–		–	168		
74	77 1133-0203-0211	Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	3	21921,78	17667,53	65765	53003	–	24831	97844	Казахстан
					4254,25	6092,05	12763	18276	–	7248		

75	78 2104-9999-9917	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 К=0,120;	м3	0,36	41963	15107	15107	–	16316	Казахстан
					–	–	–	1209		
76	79 2404-0301-0936	Комплект металлических элементов к опоре ПУА 10-1 на стойку СВ 130, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	комплект	1	73995	73995	73995	–	79915	Казахстан
					–	–	–	5920		
77	80 2404-0207-4401	Проволсчная вязка ВШ-1	м	2,2	402	884	884	–	955	Казахстан
					–	–	–	71		
78	81 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	49	49	49	–	53	Казахстан
					–	–	–	4		
79	82 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1722	10332	10332	–	11159	Казахстан
					–	–	–	827		
80	83 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	335	1005	1005	–	1085	Казахстан

					–	–	–	80	
81	84 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	646	3876	3876	–	4186 Казахстан
					–	–	–	310	
82	85 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	12	3646	43752	43752	–	47252 Казахстан
					–	–	–	3500	
83	86 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1263	7578	7578	–	8184 Казахстан
					–	–	–	606	
84	87 2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	1	2108	2108	2108	–	2277 Казахстан
					–	–	–	169	

Итого	**5 537 068**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	261 461
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	192 634
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79 749
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 032 334
- оборудование, тенге	2 590 374
- накладные расходы, тенге	241 989
в т.ч. зарплата, тенге	21 778
- сметная прибыль (8 %), тенге	218 275

Всего	**5 537 068**
Временные здания и сооружения (2 %)	110 741
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**112 956**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**5 760 765**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**3 689 770**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**2 453 395**
Итого в текущих ценах	**6 143 165**
Договорной коэфицент К=0,95	5 836 006,75
НДС (12 %)	700 320,81
Итого	**6 536 327,56**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Карагужинов М.К.
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель_____Смагулов Б.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____Жапаров Ж.С.
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в оеле имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 12

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 4-1-3)

на Фундамент под трансформаторную подстанцию КТП10/0,4кВ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	16,9	1612,38	–	27249	–	–	19619	50617	Казахстан

				1612,38	–	27249	–	–	3749		
	2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,9	840,78	–	3279	–	–	2361	6091 Казахстан
					840,78	–	3279	–	–	451	
3	3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	15,8	32,63	32,63	516	516	–	143	712 Казахстан
					–	12,6	–	199	–	53	
4	4 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	15,8	25,82	25,82	408	408	–	114	564 Казахстан
					–	9,97	–	158	–	42	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3,2	156,94	74,97	502	240	–	267	831 Казахстан
					81,97	33,99	262	109	–	62	
6	6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 W4 F50 НР = 91 %	м3	1,5	22162,98	1085,48	33244	1628	29780	1992	38055 Казахстан
					1224,45	234,78	1837	352	–	2819	

	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	4472	2238,2	53664	26858	14256	22569	82332	Казахстан
					1045,79	548,08	12549	6577	–	6099		
8	8 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов масссй до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2162,1	1001,78	8648	4007	2837	3287	12890	Казахстан
					451,16	245,31	1805	981	–	955		
9	9 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,78	19648		192157		192157	–	207530	Казахстан
					–		–		–	15373		
10	10 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,172	25513		29901		29901	–	32293	Казахстан
					–		–		–	2392		
11	11 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5 W4 F50 - МУ НР = 91 %	м3	0,3	24105,4	1277,96	7232	383	5815	1024	8916	Казахстан
					3445,56	304,67	1034	91	–	660		

		1108-0101-0307										
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	19,9	864,45	19,71	17203	392	11431	5051	24034	Казахстан
						270,3	2,59	5379	52	–	1780		
13	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - АС2 р-рез 1-1 НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6	156,94	74,97	942	450	–	501	1558	Казахстан
						81,97	33,99	492	204	–	115		
14	14	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3	8606,15	1704,74	25818	5114	11043	11091	39862	Казахстан
						3220,56	712,25	9662	2137	–	2953		

Итого	**506 285**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 548
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 996
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 860
- материалы, изделия и конструкции, тенге	297 220
- накладные расходы, тенге	68 019
в т.ч. зарплата, тенге	6 122
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 503
Всего	**506 285**
Временные здания и сооружения (2 %)	10 126
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 328**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**526 739**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**337 376**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**224 328**
Итого в текущих ценах	**561 704**
Договорной коэфицент К=0,95	533 618,80
НДС (12 %)	64 034,26
Итого	**597 653,06**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель_____ Смагулов Б.Р.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____ Карагужинов М.К.
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____ Жапаров Ж.С.
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, о.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 13

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 4-1-4)

на Фундамент под ДГУ-1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	18,7	1612,38	–	30152	–	–	21709	56010	Казахстан

	1101-0104-0404				1612,38	–	30152	–	–	4149		
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6	15,24	15,24	91	91	–	25	125	Казахстан
					–	5,88	–	35	–	9		
3	3 1101-0104-0410											
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6	7,52	7,52	45	45	–	12	62	Казахстан
					–	2,9	–	17	–	5		
4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6	156,94	74,97	942	450	–	501	1558	Казахстан
					81,97	33,99	492	204	–	115		
5	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6	840,78	–	5045	–	–	3632	9371	Казахстан
					840,78	–	5045	–	–	694		

	01-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	6,7	32,63	32,63	219	219	–	60	301	Казахстан
					–	12,6	–	84	–	22		
7	7 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	6,7	25,82	25,82	173	173	–	48	239	Казахстан
					–	9,97	–	67	–	18		
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,1	156,94	74,97	173	82	–	91	285	Казахстан
					81,97	33,99	90	37	–	21		
9	9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 W4 F50 НР = 91 %	м3	0,8	22162,98	1085,48	17730	868	15882	1063	20296	Казахстан
					1224,45	234,78	980	188	–	1503		
10	10 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1877,22	1021,63	7509	4087	1864	3021	11372	Казахстан
					389,71	250,17	1559	1001	–	842		
11	11 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2162,1	1001,78	17297	8014	5673	6574	25781	Казахстан

				451,16	245,31	3609	1962	–	1910		
	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2755,16	1276,14	11021	5105	3170	4715	16995 Казахстан
					686,55	312,49	2746	1250	–	1259	
13	13 2104-1201-9903										
		Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,9	25513		73988		73988	–	79907 Казахстан
					–		–		–	5919	
14	14 2104-1201-9911										
		Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	19648		42675		42675	–	46089 Казахстан
					–		–		–	3414	
15	15 1106-0401-0101										
		Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5 W4 - МУ НР = 91 %	м3	0,2	24105,4	1277,96	4821	256	3876	683	5944 Казахстан
					3445,56	304,67	689	61	–	440	
16	16 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Ас лист2 прим. п5. НР = 93 %	м2 поверхности	37	864,45	19,71	31985	729	21254	9390	44685 Казахстан
					270,3	2,59	10001	96	–	3310	

		06-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,204	739156,17	1306,17	150788	266	102455	43842	210200	Казахстан
						235620	549,45	48066	112	–	15570		
18	18	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,1	156,94	74,97	330	157	–	175	545	Казахстан
						81,97	33,99	172	71	–	40		
19	19	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,9	8606,15	1704,74	7746	1534	3313	3328	11960	Казахстан
						3220,56	712,25	2899	641	–	886		
20	20	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,8	6068,4	981,76	10923	1767	3806	5686	17938	Казахстан
						2972,06	388,5	5350	699	–	1329		

Итого	**559 663**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	111 850
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 843
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 525
- материалы, изделия и конструкции, тенге	277 956
- накладные расходы, тенге	104 555
в т.ч. зарплата, тенге	9 410
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 455
Всего	**559 663**

раженные здания и сооружения (2 %)	11 193
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 417**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**582 273**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**372 946**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**247 978**
Итого в текущих ценах	**620 924**
Договорной коэфицент К=0,95	589 877,80
НДС (12 %)	70 785,34
Итого	**660 663,14**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____ Карагужинов М.К.
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель_____ Смагулов Б.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____ Жапаров Ж.С.
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 14

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 5-1-1)

на Автоматизация комплексная

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1311-0201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	4	2154,98	–	8620	–	227	6295	16108	Казахстан
						2098,2	–	8393	–	–	1193		

	2	2000-0000-0005(пл)ТОО Акто	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6, 220В, 50Гц, IP44	шт	N14 4	18348		73392		73392	–	79263	Казахстан
						–		–		–	5871		
3	3	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	N14 2	2491,02	–	4982	–	4390	580	6007	Казахстан
						295,9	–	592	–	–	445		
4	4	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	12761,09	925,31	25522	1851	18292	4326	32236	Казахстан
						2690	314,5	5380	629	–	2388		
5	5	2306-1708-0301	Шкаф (500х500х300) RCE0553	шт.	1	57530		57530		57530	–	62132	Казахстан
						–		–		–	4602		
6	6	5108-0401-0209(об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5410-2274У2 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	124051		124051		–	–	124051	Казахстан

	7 1308-0206-2202			–		–		124051	–		
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	24	96,6	1,6	2318	38	474	1311	3919	Казахстан
					75,24	0,63	1806	15	–	290		
8	8 1308-0206-1101											
		Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	1014	828,15	25,06	839744	25411	254849	408575	1348185	Казахстан
					551,76	7,87	559485	7980	–	99866		
9	9 2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,028	52495		1470		1470	–	1588	Казахстан
					–		–		–	118		
10	10 2306-0201-3203											
		Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,03	253892		7617		7617	–	8226	Казахстан

	11 2306-0211-2703	Кабели контрольные КВВБГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,98	–		–		–	609		
					372590		365138		365138	–	394349	Казахстан
12	12 1308-0206-1701				–		–		–	29211		
		Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	6	472,32	49,1	2834	295	583	1472	4650	Казахстан
13	13 2301-0301-0187				326,04	14,79	1956	89	–	344		
		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 8731-74	м	6	491		2946		2946	–	3182	Казахстан
14	14 2304-0905-1806				–		–		–	236		
		Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1526		3052		3052	–	3296	Казахстан
15	15 1308-0206-2101				–		–		–	244		
		Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	18	700,5	47,52	12609	855	5208	4803	18805	Казахстан

					363,66	6,92	6546	125	–	1393		
	16	2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	18	137		2466		2466	–	2663 Казахстан
						–		–		–	197	
17	17	2307-0202-1201	Коробка соединительная КЗНС-16	шт.	1	6366		6366		6366	–	6875 Казахстан
						–		–		–	509	
18	18	2307-0202-1301	Коробка соединительная КЗНС-8	шт.	1	6030		6030		6030	–	6512 Казахстан
						–		–		–	482	
19	19	1312-0901-0101	Штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1864,91	89,51	3730	179	2049	916	5018 Казахстан
						751,1	0,13	1502	–	–	372	

Итого	**2 127 065**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	585 660
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 629
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 838
- материалы, изделия и конструкции, тенге	812 079
- оборудование, тенге	124 051
- накладные расходы, тенге	428 278
в т.ч. зарплата, тенге	38 545
- сметная прибыль (8 %), тенге	148 370
Всего	**2 127 065**
Временные здания и сооружения (2 %)	42 541
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 392**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 212 998**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**1 417 425**

Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**942 472**
Итого в текущих ценах	**2 359 897**
Договорной коэфицент К=0,95	2 241 902,15
НДС (12 %)	269 028,26
Итого	**2 510 930,41**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Карагужинов М.К.
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель_____Смагулов Б.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____ Жапаров Ж.С.
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 15

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 6-2-1)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	138,2	121,22	114,84	16753	15871	–	3452	21821 Казахстан
					6,38	28,31	882	3912	–	1616	
2	2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,5	1482,55	–	3706	–	–	2668	6884 Казахстан
					1482,55	–	3706	–	–	510	
3	3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	127,8	32,63	32,63	4170	4170	–	1159	5755 Казахстан
					–	12,6	–	1610	–	426	
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	115	18,21	18,21	2094	2094	–	582	2890 Казахстан
					–	7,03	–	808	–	214	

5	5 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	115	8,05	8,05	926	926	–	258	1279	Казахстан
					–	3,11	–	358	–	95		
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	115	156,94	74,97	18048	8622	–	9602	29862	Казахстан
					81,97	33,99	9427	3909	–	2212		
7	7 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м -из резерва для засыпки вручную. НР = 72 %	м3 грунта	12,8	32,63	32,63	418	418	–	116	577	Казахстан
					–	12,6	–	161	–	43		
8	8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,8	765,53	–	9799	–	–	7055	18202	Казахстан
					765,53	–	9799	–	–	1348		

9	9 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для насыпи НР = 72 %	м3 грунта	12,9	32,63	32,63	421	421	–	117	581	Казахстан
					–	12,6	–	163	–	43		
10	10 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - недостающий грунт для насыпи. НР = 72 %	м3 грунта	20,1	212,57	212,57	4273	4273	–	758	5433	Казахстан
					–	52,39	–	1053	–	402		
11	11 4121-0102-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	361,8	38		13748		–	–	14848	Казахстан
					–		–		–	1100		

12	12 1101-0105-0305										
		Насыпи. Возведение из резервов и провезенного грунта экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	33	172,6	169,62	5696	5597	–	1271	7524 Казахстан
					2,98	50,51	98	1667	–	557	
13	13 1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	81,2	111,07	106,24	9019	8627	–	1505	11366 Казахстан
					4,83	20,91	392	1698	–	842	
14	14 1101-0107-1805	Гребень и откосы земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	10,3	56,91	–	586	–	–	422	1089 Казахстан
					56,91	–	586	–	–	81	
	Раздел 2 Стены, горловина и плита днища ФПм1										
	2.1 Плита фундаментная ФПм1										
15	15 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4,9	229,38	31,45	1124	154	620	381	1625 Казахстан
					71,3	11,4	349	56	–	120	
16	16 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,9	758,33	28,58	3716	140	1933	1607	5749 Казахстан
					335,35	13,77	1643	67	–	426	

17	17 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до 15мм НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-4,9	107,33	4,85	-526	-24	-482	-29	-599	Казахстан
					4,14	2,28	-20	-11	–	-44		
18	18 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочиая битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4,9	659,55	43,1	3232	211	1211	1725	5354	Казахстан
					369,36	5,19	1810	25	–	397		
19	19 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4,9	244,53	22,3	1198	109	478	588	1929	Казахстан
					124,64	2,89	611	14	–	143		
20	20 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 - АС лист2 НР = 91 %	м3	0,6	21912,06	1085,48	13147	651	11761	797	15060	Казахстан
					1224,45	234,78	735	141	–	1116		

21	21 1106-1301-0102										
		Плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - ФПм1 - АС лист3 - В20 W6 НР = 91 %	м3	4	43146,25	3429,55	172585	13718	106450	52112	242673 Казахстан
					13104,3	1212,25	52417	4849	–	17976	
22	22 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,8	758,33	28,58	2882	109	1499	1246	4458 Казахстан
					335,35	13,77	1274	52	–	330	
	2.2 Стены										
23	23 1107-0201-0202										
		Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,61	8293,45	4333,13	13352	6976	632	9794	24998 Казахстан
					3567,62	1587,66	5744	2556	–	1852	
24	24 2104-0301-0117										
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24234		48468		48468	–	52345 Казахстан
					–		–		–	3877	
25	25 2104-0301-0115										
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	17805		17805		17805	–	19229 Казахстан
					–		–		–	1424	

26	26 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2556		5112		5112	–	5521	Казахстан
					–		–		–	409		
27	27 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МН1 Ас лист2 НР = 91 %	т	0,00328	891680,17	1306,17	2925	4	2148	705	3920	Казахстан
					235620	549,45	773	2	–	290		
28	28 1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	1	7315,39	–	7315	–	3733	3510	11691	Казахстан
					3581,9	–	3582	–	–	866		
29	29 1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	1	7315,39	–	7315	–	3733	3510	11691	Казахстан
					3581,9	–	3582	–	–	866		

30	30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (наружных и внутренних стен) НР = 93 %	м2 поверхности	30,2	864,45	19,71	26106	595	17348	7664	36472	Казахстан
					270,3	2,59	8163	78	–	2702		
	2.3 Горловина											
31	31 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка АС лист 2 Раз-з 1-1 горловина. НР = 93 %	м3 кладки	0,56	32304,7	2149,56	18091	1204	13458	3432	23245	Казахстан
					6122,55	466,2	3429	261	–	1722		
32	32 2113-0814-2208	Скобы ходовые АС лист 2 прим. п. 3.	шт.	4	595		2380		2380	–	2570	Казахстан
					–		–		–	190		
33	33 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,3	3254,43	527,2	976	158	426	389	1474	Казахстан
					1308,72	129,72	393	39	–	109		
34	34 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,3	863		259		259	–	280	Казахстан
					–		–		–	21		
35	35 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827		827		827	–	893	Казахстан
					–		–		–	66		

36	36 1123-1201-0101	Люки. Установка АС лист2 НР = 99 %	шт.	1	39170,93	188,44	39171	188	37535	1524	43951	Казахстан
					1447,55	90,65	1448	91	–	3256		
37	37 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	7,63	237,54	31,45	1812	240	1028	593	2597	Казахстан
					71,3	11,4	544	87	–	192		
38	38 1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7,63	1320,13	75,01	10073	572	8339	1279	12260	Казахстан
					152,15	26,15	1161	200	–	908		
39	39 1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 - до 50мм НР = 94 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 покрытия	7,63	1161,34	18,36	8861	140	7905	827	10463	Казахстан
					106,93	8,42	816	64	–	775		

Раздел 4 Плита ПМ1 .

40	40 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м - АС лист 4 В20 W6 НР = 91 %	м3	0,8	49079,41	1808,8	39264	1447	24026	12846	56279	Казахстан
					17238	408,87	13790	327	–	4169		

41	41 1106-0201-0108	Сложные на устройство. Дополнительные затраты НР = 91 %	м3	0,8	2752,11	148,98	2202	119	327	1633	4142 Казахстан
					2194,5	48,69	1756	39	–	307	
42	42 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	227683		3415		3415	–	3688 Казахстан
					–		–		–	273	
43	43 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128	222265		28450		28450	–	30726 Казахстан
					–		–		–	2276	
44	44 1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	2,7	280,52	10,73	757	29	446	264	1103 Казахстан
					104,72	1,34	283	4	–	82	
45	45 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	1,38	16135,44	1707,84	22267	2357	16518	3680	28023 Казахстан
					2457,97	440,3	3392	608	–	2076	

Раздел 5 Рама - РМ-1 - для установки станции управления насосной.

46	46 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка РМ-1 Ас лист5 НР = 91 %	т	0,098	73676,62	17160,87	7220	1682	145	5501	13739 Казахстан

47	47 2106-0802-0106				55037,5	6643,35	5394	651	–	1018		
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,098	635535		62282		62282	–	67265	Казахстан
					–		–		–	4983		
48	48 1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 -за 2 раза. НР = 0 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3	124,75	3,38	374	10	364	–	404	Казахстан
					–	0,52	–	2	–	30		
49	49 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,23	19704		4532		4532	–	4895	Казахстан
					–		–		–	363		
50	50 1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	4	2246,57	77,76	8986	311	6801	1812	11662	Казахстан
					468,52	24,1	1874	96	–	864		
	Итого						**889 886**					
	в том числе											

- зарплата рабочих-строителей, тенге	139 833
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 119
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 637
- материалы, изделия и конструкции, тенге	441 912
- перевозка грузов, тенге	13 748
- накладные расходы, тенге	146 355
в т.ч. зарплата, тенге	13 172
- сметная прибыль (8 %), тенге	65 919
Всего	**889 886**
Временные здания и сооружения (2 %)	17 798
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 154**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**925 838**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**592 999**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**394 296**
Итого в текущих ценах	**987 295**
Договорной коэфицент К=0,95	937 930,25
НДС (12 %)	112 551,63
Итого	**1 050 481,88**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Карагужинов М.К.
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель_____Смагулов Б.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____ Жапаров Ж.С.
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

казчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

бъект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

овор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 16

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 6-2-2)

на Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	15188,24	67,08	15188	67	12105	2969	19610	Казахстан
					3016,23	13,6	3016	14	–	1453		

	2 1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1721,78	44,15	1722	44	377	1289	3252	Казахстан
					1301,1	13,6	1301	14	–	241		
3	3 2305-0302-1904	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.	1	2128		2128		2128	–	2298	Казахстан
					–		–		–	170		
4	4 1120-0101-0101	Воздуховоды и переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,57	7223,24	52,31	4117	30	3050	1029	5558	Казахстан
					1820,74	20,71	1038	12	–	412		
5	5 1134-0201-0103	Воздуховоды из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,002	156323,7	–	313	–	6	233	590	Казахстан
					153216	–	306	–	–	44		

	6 2301-1201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	2996	5992	5992	–	6471 Казахстан
					–	–	–	479	
7	7 2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,05	1147	57	57	–	62 Казахстан
					–	–	–	5	

Итого	**37 841**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	141
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 715
- накладные расходы, тенге	5 520
в т.ч. зарплата, тенге	497
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 804
Всего	**37 841**
Временные здания и сооружения (2 %)	757
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**772**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**39 370**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**25 216**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,082)-39%	**16 767**
Итого в текущих ценах	**41 983**
Договорной коэфицент К=0,95	39 883,85
НДС (12 %)	4 786,06
Итого	**44 669,91**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Карагужинов М.К.
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель_____Смагулов Б.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____ Жапаров Ж.С.
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

казчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

говор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 17

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 6-2-3)

на Электрооборудование

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	25315,39	6398,4	25315	6398	2082	13933	42388	Казахстан
						16835	2516	16835	2516	–	3140		

2	2 5800-0001-0001(пл)(об)ТОО Костанай Энерго	Шкаф управления станцией 380/220В, 50Гц, индивидуального изготовления, наружной установки напольного исполнения, максимальные габариты 2200x1600x600 мм (по чертежам ЭОМ-4...11, ЭОМ-20...26)	комплект	1	759375		759375		–	–	759375	Казахстан
					–		–		759375	–		
3	3 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4097,59	1311,61	4098	1312	96	2300	6910	Казахстан
					2690	505,05	2690	505	–	512		
4	4 5108-0401-0104(об)	Ящики управления Я 5110-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	96250		96250		–	–	96250	Казахстан
					–		–		96250	–		
5	5 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	497,97	3,97	498	4	10	349	915	Казахстан

6	6 2307-0220-0516				484,2	1,26	484	1	–	68		
		Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	1	430		430		430	–	464	Казахстан
					–		–		–	34		
7	7 1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	3345,86	21,67	3346	22	734	1865	5628	Казахстан
					2590	–	2590	–	–	417		
8	8 2307-0206-0101	Выключатель пакетный ПВ2-16УХЛ167, 220В, 50Гц, исполнение IV, IP67	шт.	1	2008		2008		2008	–	2169	Казахстан
					–		–		–	161		

	9 1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4567,42	21,67	9135	43	3992	3672	13832	Казахстан
					2550	–	5100	–	–	1025		
10	10 2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКУ15-21.121-54 У3, степень защиты IP 54	шт.	2	1028		2056		2056	–	2220	Казахстан
					–		–		–	164		
11	11 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установке на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	3314,69	53,59	3315	54	711	1845	5573	Казахстан
					2550	12,95	2550	13	–	413		
12	12 2307-0204-0719	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	602		602		602	–	650	Казахстан
					–		–		–	48		
13	13 1308-0304-0501	Терморегулятор. Установка НР = 72 %	шт.	1	1357,68	–	1358	–	13	968	2512	Казахстан
					1345	–	1345	–	–	186		
14	14 2307-0213-0101	Терморегуляторы модели РТУ-16/П-NTC, без датчика	шт.	1	22126		22126		22126	–	23896	Казахстан
					–		–		–	1770		

	15 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	15	82,28	0,8	1234	12	282	681	2068	Казахстан
					62,7	0,32	941	5	–	153		
16	16 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	80	353,56	2,4	28285	192	12042	11611	43088	Казахстан
					200,64	0,95	16051	76	–	3192		
17	17 2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	321249		14456		14456	–	15612	Казахстан
					–		–		–	1156		
18	18 2306-0145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	516958		10339		10339	–	11166	Казахстан

19	19 2306-0206-0302	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1 ГОСТ 1508-78	км	0,02	234483		4690		4690	–	5065 Казахстан
					–		–		–	827	
20	20 2306-1401-0201	Провод МКЭШ соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,01	103828		1038		1038	–	1121 Казахстан
					–		–		–	83	
21	21 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	35	548,49	3,94	19197	138	1942	12348	34069 Казахстан
					489,06	0,95	17117	33	–	2524	
22	22 2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,035	541430		18950		18950	–	20466 Казахстан
					–		–		–	1516	

23	23 1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	15	312,58	27	4689	405	710	2686	7965	Казахстан
					238,26	10,38	3574	156	–	590		
24	24 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	10	59		590		590	–	637	Казахстан
					–		–		–	47		
25	25 2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	5	132		660		660	–	713	Казахстан
					–		–		–	53		
26	26 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	5	286,82	169,73	1434	849	12	577	2172	Казахстан
					114,72	45,52	574	228	–	161		

27	27 2301-0310-0403	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	5	715		3575		3575	–	3861	Казахстан
					–		–		–	286		
28	28 1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,015	1233271,7	–	18499	–	16201	1746	21865	Казахстан
					153216	–	2298	–	–	1620		
29	29 1308-0206-0606	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	м	5	422,02	90,7	2110	454	89	1252	3631	Казахстан
					313,5	34,29	1568	171	–	269		
30	30 2306-1710-0712	Кабель-канал алюминиевый с жесткими перегородками, ширина 160мм, глубина 55мм, длина 2500мм	м	5	3667		18335		18335	–	19802	Казахстан
					–		–		–	1467		

31	31 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15	634,36	22,69	9515	340	6542	1971	12405 Казахстан
					175,56	6,92	2633	104	–	919	
32	32 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования (2 шт по 3000 м) НР = 72 %	шт.	2	4614,79	180,49	9230	361	6611	1711	11816 Казахстан
					1128,6	59,76	2257	120	–	875	
33	33 1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	5	360,29	49,31	1801	247	614	731	2735 Казахстан
					188,1	14,79	941	74	–	203	

Итого	**1 183 039**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 548
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 831
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 002
- материалы, изделия и конструкции, тенге	152 538
- оборудование, тенге	855 625
- накладные расходы, тенге	60 246
в т.ч. зарплата, тенге	5 422
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 254
Всего	**1 183 039**
Временные здания и сооружения (2 %)	23 661

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 134**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 230 834**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**788 349**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**524 188**
Итого в текущих ценах	**1 312 537**
Договорной коэфицент К=0,95	1 246 910,15
НДС (12 %)	149 629,22
Итого	**1 396 539,37**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт _____ Карагужинов М.К.
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель _____ Смагулов Б.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____ Жапаров Ж.С.
приказ от 04.04.2022г, № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

казчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водспроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

овор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 18

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 6-2-4)

на Автоматизация технологических процессов

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	1	4102,14	296,12	4102	296	428	2640	7281	Казахстан

					3378	142,45	3378	142	–	539		
2	2 2307-0502-0804	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	шт.	1	284459		284459		284459	–	307216	Казахстан
					–		–		–	22757		
3	3 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2491,02	–	2491	–	2195	290	3003	Казахстан
					295,9	–	296	–	–	222		
4	4 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	8	1442,13	–	11537	–	454	8312	21437	Казахстан
					1385,35	–	11083	–	–	1588		
5	5 2900-0000-0001(пл)ТОО Акэто	Датчик для измерения давления Sitrans P 7MF1565-3CD0Q-1AA1-Z E10	шт	1	44505		44505		44505	–	48065	Казахстан
					–		–		–	3560		
6	6 2900-0000-0002(пл)ТОО Акэто	Погружной датчик уровня LMP 308	шт	1	114107		114107		114107	–	123236	Казахстан
					–		–		–	9129		
7	7 2900-0000-0003(пл)ТОО Акэто	Кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости Д.С23 М20х1,5	шт	4	7500		30000		30000	–	32400	Казахстан
					–		–		–	2400		

8	2900-0000-0004(пл)ТОО Акэто	Датчик сухого хода ДСХ	шт	2	13571		27142		27142	–	29313	Казахстан
					–		–		–	2171		
9	1311-0201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	2	2154,98	–	4310	–	114	3147	8054	Казахстан
					2098,2	–	4196	–	–	597		
10	2900-0000-0005(пл)ТОО Акэто	Прибор управления САУ-М2 электроприводом погружного насоса М1	шт	1	22768		22768		22768	–	24589	Казахстан
					–		–		–	1821		
11	2900-0000-0006(пл)ТОО Акэто	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6, 220В, 50Гц, IP44	шт	1	18304		18304		18304	–	19768	Казахстан
					–		–		–	1464		
12	1308-0303-1804	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	2	2071,16	97,41	4142	195	1440	1851	6473	Казахстан
					1254	31,45	2508	63	–	480		
13	2900-0000-0007(пл)ТОО Акэто	Конечный выключатель ZCMD, 220В, контактная группа 1з+1р, IP67	шт	2	28705		57410		57410	–	62003	Казахстан

4	14 1116-0601-0101				–		–		–	4593		
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2131,14	83,97	2131	84	298	1727	4167	Казахстан
					1749,3	12,95	1749	13	–	309		
5	15 2304-0501-0221											
		Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835		835		835	–	902	Казахстан
					–		–		–	67		
6	16 1308-0208-0208											
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	20	357,03	14,28	7141	286	2591	3120	11082	Казахстан
					213,18	3,46	4264	69	–	821		
7	17 1308-0208-0206											
		Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	6	483,65	20,67	2902	124	1574	893	4099	Казахстан
					200,64	5,98	1204	36	–	304		

	18 1308-0200-2201											
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	50	82,06	0,8	4103	40	928	2269	6882	Казахстан
					62,7	0,32	3135	16	–	510		
9	19 1308-0201-0810											
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	115	444,14	178,47	51076	20524	8213	20488	77289	Казахстан
					194,25	53,18	22339	6116	–	5725		
0	20 2306-0206-0102											
		Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,01	191473		1915		1915	–	2068	Казахстан
					–		–		–	153		
1	21 2306-0112-0605											
		Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х16-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,07	614130		42989		42989	–	46428	Казахстан
					–		–		–	3439		

22	22 2306-1401-0201	Провод МКЭШ соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,05	103828	5191	5191	–	5606	Казахстан
					–	–	–	415		
3	23 2306-1401-0405	Провод МКЭШ соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х0,75 мм2	км	0,015	176332	2645	2645	–	2857	Казахстан
					–	–	–	212		
4	24 2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ВПП сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,01	52495	525	525	–	567	Казахстан
					–	–	–	42		
5	25 2306-0902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПРГИ сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,01	33513	335	335	–	362	Казахстан
					–	–	–	27		
6	26 2307-0202-0209	Коробки соединительные КЗНС08-16У2, степень защиты IP65	шт.	1	6224	6224	6224	–	6722	Казахстан
					–	–	–	498		
7	27 2113-0814-2202	Скобы разные	кг	1	154	154	154	–	166	Казахстан

28	28 1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	50	269,33	9,3	13467	465	2343	7799	22967	Казахстан
					213,18	3,46	10659	173	–	1701		
29	29 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	40		2000		2000	–	2160	Казахстан
					–		–		–	160		
0	30 1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	5	71,1	0,81	356	4	39	227	630	Казахстан
					62,54	0,39	313	2	–	47		
1	31 2301-0510-0405	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	5	715		3575		3575	–	3861	Казахстан
					–		–		–	286		

Итого	**891 653**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	65 124
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 018
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 630
- материалы, изделия и конструкции, тенге	685 700

- накладные расходы, тенге	52 763
в т.ч. зарплата, тенге	4 749
- сметная прибыль (8 %), тенге	66 048
Всего	**891 653**
Временные здания и сооружения (2 %)	17 833
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 190**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**927 676**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**594 176**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**395 079**
Итого в текущих ценах	**989 255**
Договорной коэфицент К=0,95	939 792,25
НДС (12 %)	112 775,07
Итого	**1 052 567,32**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Карагужинов М.К.
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель_____Смагулов Б.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____Жапаров Ж.С.
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные с средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 19

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 6-2-5)

на Технологическое оборудование

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1307-0403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,56 т. Монтаж сборудования НР = 61 %	шт.	1	109975,03	40484,78	109975	40485	7840	46217	168687	Казахстан

					61650	14115,5	61650	14116	–	12495		
2	3 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4088,43	1311,61	4088	1312	87	2300	6899	Казахстан
					2690	505,05	2690	505	–	511		
3	4 5800-0000-0002(пл)(об)	Шкаф управления насосами	шт	1	394743		394743		–	–	394743	Казахстан
					–		–		394743	–		
4	5 2900-0000-0004(пл)	Устройство для беструбного водоподъема УБВ-8	шт	1	235268		235268		235268	–	254089	Казахстан
					–		–		–	18821		
5	6 2900-0000-0005(пл)	Устройство герметизации устья скважины ОГ-10	шт	1	22768		22768		22768	–	24589	Казахстан
					–		–		–	1821		
6	7 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2491,02	–	2491	–	2195	290	3003	Казахстан
					295,9	–	296	–	–	222		
7	8 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	4679,4	110,89	4679	111	3039	1525	6700	Казахстан
					1529,88	25,9	1530	26	–	496		
8	9 2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	56548		56548		56548	–	61072	Казахстан
					–		–		–	4524		

9	10 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	19305,7	210,06	19306	210	17974	1166	22110	Казахстан
					1122,03	67,53	1122	68	–	1638		
10	11 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	2195,65	53,84	2196	54	214	1934	4460	Казахстан
					1927,8	25,9	1928	26	–	330		
11	12 2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	43924		43924		43924	–	47438	Казахстан
					–		–		–	3514		
12	13 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	2158,06	110,89	12948	665	1787	10438	25257	Казахстан
					1749,3	25,9	10496	155	–	1871		
13	14 2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5	11416		57080		57080	–	61646	Казахстан

					–		–		–	4566		
14	15 2304-1001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225 °С PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	5282		5282		5282	–	5705	Казахстан
					–		–		–	423		
15	16 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2131,14	83,97	2131	84	298	1727	4167	Казахстан
					1749,3	12,95	1749	13	–	309		
16	17 2304-0901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9151		9151		9151	–	9883	Казахстан
					–		–		–	732		
17	18 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	26139,51	115,95	26140	116	24858	1181	29507	Казахстан
					1165,5	38,85	1166	39	–	2186		
18	19 2308-0305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	14178		14178		14178	–	15312	Казахстан
					–		–		–	1134		

19	20 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0049	1011591,72	508816,08	4957	2493	92	3054	8652	Казахстан
					484059,6	145422,33	2372	713	–	641		
20	21 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	471		2355		2355	–	2543	Казахстан
					–		–		–	188		
21	22 2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	727		2181		2181	–	2355	Казахстан
					–		–		–	174		
22	23 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	567		1134		1134	–	1225	Казахстан
					–		–		–	91		

23	24 2302-0103-0206								
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1089	2178	2178	–	2352 Казахстан
					–	–	–	174	
24	25 2302-0103-0207								
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	13	1369	17797	17797	–	19221 Казахстан
					–	–	–	1424	
25	26 2301-0303-0141								
		Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	65	19286	1253590	1253590	–	1353877 Казахстан
					–	–	–	100287	

Итого	**2 535 492**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 999
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 530
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 661
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 781 818
- оборудование, тенге	394 743
- накладные расходы, тенге	69 832
в т.ч. зарплата, тенге	6 285
- сметная прибыль (8 %), тенге	158 572

Всего	**2 535 492**
Временные здания и сооружения (2 %)	50 710
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**51 724**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 637 926**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**1 689 592**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**1 123 440**
Итого в текущих ценах	**2 813 032**
Договорной коэфицент К=0,95	2 672 380,40
НДС (12 %)	320 685,65
Итого	**2 993 066,05**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____**Карагужинов М.К.**
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель_____**Смагулов Б.Р.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____ **Жапаров Ж.С.**
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 20

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 6-3-1)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	138,2	121,22	114,84	16753	15871	–	3452	21821	Казахстан
					6,38	28,31	882	3912	–	1616		
2	2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,5	1482,55	–	3706	–	–	2668	6884	Казахстан
					1482,55	–	3706	–	–	510		
3	3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	127,8	32,63	32,63	4170	4170	–	1159	5755	Казахстан
					–	12,6	–	1610	–	426		
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	115	18,21	18,21	2094	2094	–	582	2890	Казахстан
					–	7,03	–	808	–	214		

5	5 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	115	8,05	8,05	926	926	–	258	1279	Казахстан
					–	3,11	–	358	–	95		
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	115	156,94	74,97	18048	8622	–	9602	29862	Казахстан
					81,97	33,99	9427	3909	–	2212		
7	7 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м -из резерва для засыпки вручную. НР = 72 %	м3 грунта	12,8	32,63	32,63	418	418	–	116	577	Казахстан
					–	12,6	–	161	–	43		
8	8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,8	765,53	–	9799	–	–	7055	18202	Казахстан
					765,53	–	9799	–	–	1348		

9	9 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для насыпи НР = 72 %	м3 грунта	12,9	32,63	32,63	421	421	–	117	581	Казахстан
					–	12,6	–	163	–	43		
10	10 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - недостающий грунт для насыпи. НР = 72 %	м3 грунта	20,1	212,57	212,57	4273	4273	–	758	5433	Казахстан
					–	52,39	–	1053	–	402		
11	11 4121-0102-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	361,8	38		13748		–	–	14848	Казахстан
					–		–		–	1100		

.12	12 1101-0105-0305										
		Насыпи. Возведение из резервов и провезенного грунта экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	33	172,6	169,62	5696	5597	–	1271	7524 Казахстан
					2,98	50,51	98	1667	–	557	
13	13 1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	81,2	111,07	106,24	9019	8627	–	1505	11366 Казахстан
					4,83	20,91	392	1698	–	842	
14	14 1101-0107-1805	Гребень и откосы земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	10,3	56,91	–	586	–	–	422	1089 Казахстан
					56,91	–	586	–	–	81	

Раздел 2 Стены, горловина и плита днища ФПм1

2.1 Плита фундаментная ФПм1

15	15 1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4,9	229,38	31,45	1124	154	620	381	1625 Казахстан
					71,3	11,4	349	56	–	120	
16	16 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,9	758,33	28,58	3716	140	1933	1607	5749 Казахстан
					335,35	13,77	1643	67	–	426	

17	17 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до 15мм НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-4,9	107,33	4,85	-526	-24	-482	-29	-599	Казахстан
					4,14	2,28	-20	-11	–	-44		
18	18 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4,9	659,55	43,1	3232	211	1211	1725	5354	Казахстан
					369,36	5,19	1810	25	–	397		
19	19 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	4,9	244,53	22,3	1198	109	478	588	1929	Казахстан
					124,64	2,89	611	14	–	143		
20	20 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 - АС лист2 НР = 91 %	м3	0,6	21912,06	1085,48	13147	651	11761	797	15060	Казахстан
					1224,45	234,78	735	141	–	1116		

21	21 1106-1301-0102											
		Плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - ФПм1 - АС лист3 - В20 W6 НР = 91 %	м3	4	43146,25	3429,55	172585	13718	106450	52112	242673	Казахстан
					13104,3	1212,25	52417	4849	–	17976		
22	22 1111-0101-1101											
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,8	758,33	28,58	2882	109	1499	1246	4458	Казахстан
					335,35	13,77	1274	52	–	330		
	2.2 Стены											
23	23 1107-0201-0202											
		Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,61	8293,45	4333,13	13352	6976	632	9794	24998	Казахстан
					3567,62	1587,66	5744	2556	–	1852		
24	24 2104-0301-0117											
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24234		48468		48468	–	52345	Казахстан
					–		–		–	3877		
25	25 2104-0301-0115											
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	17805		17805		17805	–	19229	Казахстан
					–		–		–	1424		

26	26 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2556		5112		5112	–	5521 Казахстан
					–		–		–	409	
27	27 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - МН1 Ас лист2 НР = 91 %	т	0,00328	891680,17	1306,17	2925	4	2148	705	3920 Казахстан
					235620	549,45	773	2	–	290	
28	28 1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	1	7315,39	–	7315	–	3733	3510	11691 Казахстан
					3581,9	–	3582	–	–	866	
29	29 1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	1	7315,39	–	7315	–	3733	3510	11691 Казахстан
					3581,9	–	3582	–	–	866	

30	30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (наружных и внутренних стен) НР = 93 %	м2 поверхности	30,2	864,45	19,71	26106	595	17348	7664	36472	Казахстан
					270,3	2,59	8163	78	–	2702		
	2.3 Горловина											
31	31 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка АС лист 2 Раз-з 1-1 горловина. НР = 93 %	м3 кладки	0,56	32304,7	2149,56	18091	1204	13458	3432	23245	Казахстан
					6122,55	466,2	3429	261	–	1722		
32	32 2113-0814-2208	Скобы ходовые АС лист 2 прим. п. 3.	шт.	4	595		2380		2380	–	2570	Казахстан
					–		–		–	190		
33	33 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,3	3254,43	527,2	976	158	426	389	1474	Казахстан
					1308,72	129,72	393	39	–	109		
34	34 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,3	863		259		259	–	280	Казахстан
					–		–		–	21		
35	35 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827		827		827	–	893	Казахстан
					–		–		–	66		

36	36 1123-1201-0101	Люки. Установка АС лист2 НР = 99 %	шт.	1	39170,93	188,44	39171	188	37535	1524	43951	Казахстан
					1447,55	90,65	1448	91	–	3256		
37	37 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	7,63	237,54	31,45	1812	240	1028	593	2597	Казахстан
					71,3	11,4	544	87	–	192		
38	38 1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7,63	1320,13	75,01	10073	572	8339	1279	12260	Казахстан
					152,15	26,15	1161	200	–	908		
39	39 1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 - до 50мм НР = 94 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 покрытия	7,63	1161,34	18,36	8861	140	7905	827	10463	Казахстан
					106,93	8,42	816	64	–	775		

Раздел 4 Плита ПМ1 .

40	40 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м - АС лист 4 В20 W6 НР = 91 %	м3	0,8	49079,41	1808,8	39264	1447	24026	12846	56279	Казахстан
					17238	408,87	13790	327	–	4169		

41	41 1106-0201-0108	Сложные на устройство. Дополнительные затраты НР = 91 %	м3	0,8	2752,11	148,98	2202	119	327	1633	4142 Казахстан
					2194,5	48,69	1756	39	–	307	
42	42 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	227683		3415		3415	–	3688 Казахстан
					–		–		–	273	
43	43 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128	222265		28450		28450	–	30726 Казахстан
					–		–		–	2276	
44	44 1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	2,7	280,52	10,73	757	29	446	264	1103 Казахстан
					104,72	1,34	283	4	–	82	
45	45 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	1,38	16135,44	1707,84	22267	2357	16518	3680	28023 Казахотан
					2457,97	440,3	3392	608	–	2076	

Раздел 5 Рама - РМ-1 - для установки станции управления насосной.

46	46 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка РМ-1 Ас лист5 НР = 91 %	т	0,098	73676,62	17160,87	7220	1682	145	5501	13739 Казахстан

					55037,5	6643,35	5394	651	–	1018		
47	47 2106-0802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,098	635535		62282		62282	–	67265	Казахстан
					–		–		–	4983		
48	48 1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189 -за 2 раза. НР = 0 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3	124,75	3,38	374	10	364	–	404	Казахстан
					–	0,52	–	2	–	30		
49	49 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,23	19704		4532		4532	–	4895	Казахстан
					–		–		–	363		
50	50 1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	4	2246,57	77,76	8986	311	6801	1812	11662	Казахстан
					468,52	24,1	1874	96	–	864		

Итого **889 886**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	139 833
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 119
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 637
- материалы, изделия и конструкции, тенге	441 912
- перевозка грузов, тенге	13 748
- накладные расходы, тенге	146 355
в т.ч. зарплата, тенге	13 172
- сметная прибыль (8 %), тенге	65 919
Всего	**889 886**
Временные здания и сооружения (2 %)	17 797
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 154**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**925 837**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**592 998**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**394 295**
Итого в текущих ценах	**987 294**
Договорной коэфицент К=0,95	937 929,30
НДС (12 %)	112 551,52
Итого	**1 050 480,82**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Карагужинов М.К.
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель_____Смагулов Б.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____Жапаров Ж.С.
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

казчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

говор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 21

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 6-3-2)

на Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1 1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	15188,24	67,08	15188	67	12105	2969	19610	Казахстан
					3016,23	13,6	3016	14	–	1453		

	2 1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1721,78	44,15	1722	44	377	1289	3252	Казахстан
					1301,1	13,6	1301	14	–	241		
3	3 2305-0302-1904	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.	1	2128		2128		2128	–	2298	Казахстан
					–		–		–	170		
4	4 1120-0101-0101	Воздуховоды и переходы класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,57	7223,24	52,31	4117	30	3050	1029	5558	Казахстан
					1820,74	20,71	1038	12	–	412		
	5 1134-0201-0103	Воздуховоды из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,002	156323,7	–	313	–	6	233	590	Казахстан
					153216	–	306	–	–	44		

	6 2301-1201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	2996	5992	5992	–	6471 Казахстан
					–	–	–	479	
7	7 2105-0308-0387								
		Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,05	1147	57	57	–	62 Казахстан
					–	–	–	5	

Итого	**37 841**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	141
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 715
- накладные расходы, тенге	5 520
в т.ч. зарплата, тенге	497
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 804
Всего	**37 841**
Временные здания и сооружения (2 %)	757
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**772**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**39 370**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**25 216**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**16 767**
Итого в текущих ценах	**41 983**
Договорной коэфицент К=0,95	39 883,85
НДС (12 %)	4 786,06
Итого	**44 669,91**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Карагужинов М.К.
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель_____Смагулов Б.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____Жапаров Ж.С.
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в оеле имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 22

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 6-3-3)

на Электрооборудование

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	25315,39	6398,4	25315	6398	2082	13933	42388	Казахстан
						16835	2516	16835	2516	–	3140		

2	2 5800-0001-0001(пл)(об)ТОО Костанай Энерго	Шкаф управления станцией 380/220В, 50Гц, индивидуального изготовления, наружной установки напольного исполнения, максимальные габариты 2200x1600x600 мм (по чертежам ЭОМ-4...11, ЭОМ-20...26)	комплект	1	759375		759375		–	–	759375	Казахстан
					–		–		759375	–		
3	3 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4097,59	1311,61	4098	1312	96	2300	6910	Казахстан
					2690	505,05	2690	505	–	512		
4	4 5108-0401-0104(об)	Ящики управления Я 5110-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	96250		96250		–	–	96250	Казахстан
					–		–		96250	–		
5	5 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	497,97	3,97	498	4	10	349	915	Казахстан

6	6 2307-0220-0516				484,2	1,26	484	1	–	68		
		Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	1	430		430		430	–	464	Казахстан
					–		–		–	34		
7	7 1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	3345,86	21,67	3346	22	734	1865	5628	Казахстан
					2590	–	2590	–	–	417		
8	8 2307-0206-0101	Выключатель пакетный ПВ2-16УХЛ167, 220В, 50Гц, исполнение IV, IP67	шт.	1	2008		2008		2008	–	2169	Казахстан
					–		–		–	161		

9	9 1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4567,42	21,67	9135	43	3992	3672	13832	Казахстан
					2550	–	5100	–	–	1025		
10	10 2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКУ15-21.121-54 У3, степень защиты IP 54	шт.	2	1028		2056		2056	–	2220	Казахстан
					–		–		–	164		
11	11 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	3314,69	53,59	3315	54	711	1845	5573	Казахстан
					2550	12,95	2550	13	–	413		
12	12 2307-0204-0719	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	602		602		602	–	650	Казахстан
					–		–		–	48		
13	13 1308-0304-0501	Терморегулятор. Установка НР = 72 %	шт.	1	1357,68	–	1358	–	13	968	2512	Казахстан
					1345	–	1345	–	–	186		
14	14 2307-0213-0101	Терморегуляторы модели РТУ-16/П-NTC, без датчика	шт.	1	22126		22126		22126	–	23896	Казахстан
					–		–		–	1770		

15	15 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	15	82,28	0,8	1234	12	282	681	2068	Казахстан
					62,7	0,32	941	5	–	153		
16	16 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	80	353,56	2,4	28285	192	12042	11611	43088	Казахстан
					200,64	0,95	16051	76	–	3192		
17	17 2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	321249		14456		14456	–	15612	Казахстан
					–		–		–	1156		
18	18 2306-0145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	516958		10339		10339	–	11166	Казахстан

19	19 2306-0206-0302	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1 ГОСТ 1508-78	км	0,02	234483		4690		4690	–	5065	Казахстан
					–		–		–	827		
20	20 2306-1401-0201	Провод МКЭШ соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,01	103828		1038		1038	–	1121	Казахстан
					–		–		–	83		
21	21 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	35	548,49	3,94	19197	138	1942	12348	34069	Казахстан
					489,06	0,95	17117	33	–	2524		
22	22 2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,035	541430		18950		18950	–	20466	Казахстан
					–		–		–	1516		

23	23 1308-0200-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	15	312,58	27	4689	405	710	2686	7965	Казахстан
					238,26	10,38	3574	156	–	590		
24	24 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	10	59		590		590	–	637	Казахстан
					–		–		–	47		
25	25 2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	5	132		660		660	–	713	Казахстан
					–		–		–	53		
26	26 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	5	286,82	169,73	1434	849	12	577	2172	Казахстан
					114,72	45,52	574	228	–	161		

	27 2301-0310-0400	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	5	715		3575		3575	–	3861	Казахстан
					–		–		–	286		
28	28 1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,015	1233271,7	–	18499	–	16201	1746	21865	Казахстан
					153216	–	2298	–	–	1620		
29	29 1308-0206-0606	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	м	5	422,02	90,7	2110	454	89	1252	3631	Казахстан
					313,5	34,29	1568	171	–	269		
30	30 2306-1710-0712	Кабель-канал алюминиевый с жесткими перегородками, ширина 160мм, глубина 55мм, длина 2500мм	м	5	3667		18335		18335	–	19802	Казахстан
					–		–		–	1467		

31	31 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15	634,36	22,69	9515	340	6542	1971	12405 Казахстан
					175,56	6,92	2633	104	–	919	
32	32 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования (2 шт по 3000 м) НР = 72 %	шт.	2	4614,79	180,49	9230	361	6611	1711	11816 Казахстан
					1128,6	59,76	2257	120	–	875	
33	33 1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	5	360,29	49,31	1801	247	614	731	2735 Казахстан
					188,1	14,79	941	74	–	203	

Итого	**1 183 039**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 548
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 831
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 002
- материалы, изделия и конструкции, тенге	152 538
- оборудование, тенге	855 625
- накладные расходы, тенге	60 246
в т.ч. зарплата, тенге	5 422
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 254
Всего	**1 183 039**
Временные здания и сооружения (2 %)	23 661

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 134**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 230 834**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**788 349**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**524 188**
Итого в текущих ценах	**1 312 537**
Договорной коэфицент К=0,95	1 246 910,15
НДС (12 %)	149 629,22
Итого	**1 396 539,37**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Карагужинов М.К.
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель_____Смагулов Б.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____Жапаров Ж.С.
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 23

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 6-3-4)

на Автоматизация технологических процессов

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	1	4102,14	296,12	4102	296	428	2640	7281	Казахстан

					3378	142,45	3378	142	–	539		
2	2 2307-0502-0804	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	шт.	1	284459		284459		284459	–	307216	Казахстан
					–		–		–	22757		
3	3 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2491,02	–	2491	–	2195	290	3003	Казахстан
					295,9	–	296	–	–	222		
4	4 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	8	1442,13	–	11537	–	454	8312	21437	Казахстан
					1385,35	–	11083	–	–	1588		
5	5 2900-0000-0001(пл)ТОО Акэто	Датчик для измерения давления Sitrans P 7MF1565-3CD0Q-1AA1-Z E10	шт	1	44505		44505		44505	–	48065	Казахстан
					–		–		–	3560		
6	6 2900-0000-0002(пл)ТОО Акэто	Погружной датчик уровня LMP 308	шт	1	114107		114107		114107	–	123236	Казахстан
					–		–		–	9129		
7	7 2900-0000-0003(пл)ТОО Акэто	Кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости Д.С23 М20х1,5	шт	4	7500		30000		30000	–	32400	Казахстан
					–		–		–	2400		

		0004(пл)ТОО Акэто	Датчик сухого хода ДСХ	шт	2	13571		27142		27142	–	29313	Казахстан
						–		–		–	2171		
9	9	1311-0201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	2	2154,98	–	4310	–	114	3147	8054	Казахстан
						2098,2	–	4196	–	–	597		
10	10	2900-0000-0005(пл)ТОО Акэто	Прибор управления САУ-М2 электроприводом погружного насоса М1	шт	1	22768		22768		22768	–	24589	Казахстан
						–		–		–	1821		
11	11	2900-0000-0006(пл)ТОО Акэто	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6, 220В, 50Гц, IP44	шт	1	18304		18304		18304	–	19768	Казахстан
						–		–		–	1464		
12	12	1308-0303-1804	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	2	2071,16	97,41	4142	195	1440	1851	6473	Казахстан
						1254	31,45	2508	63	–	480		
13	13	2900-0000-0007(пл)ТОО Акэто	Конечный выключатель ZCMD, 220В, контактная группа 1з+1р, IP67	шт	2	28705		57410		57410	–	62003	Казахстан

14	14 1116-0601-0101				–		–		–	4593		
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2131,14	83,97	2131	84	298	1727	4167	Казахстан
					1749,3	12,95	1749	13	–	309		
15	15 2304-0501-0221											
		Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835		835		835	–	902	Казахстан
					–		–		–	67		
16	16 1308-0208-0208											
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	20	357,03	14,28	7141	286	2591	3120	11082	Казахстан
					213,18	3,46	4264	69	–	821		
17	17 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	6	483,65	20,67	2902	124	1574	893	4099	Казахстан
					200,64	5,98	1204	36	–	304		

18	18 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	50	82,06	0,8	4103	40	928	2269	6882	Казахстан
					62,7	0,32	3135	16	–	510		
19	19 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	115	444,14	178,47	51076	20524	8213	20488	77289	Казахстан
					194,25	53,18	22339	6116	–	5725		
20	20 2306-0206-0102	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,01	191473		1915		1915	–	2068	Казахстан
					–		–		–	153		
21	21 2306-0112-0605	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х16-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,07	614130		42989		42989	–	46428	Казахстан
					–		–		–	3439		

22	22 2306-1401-0201	Провод МКЭШ соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,05	103828	5191	5191	–	5606	Казахстан
					–	–	–	415		
23	23 2306-1401-0405	Провод МКЭШ соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х0,75 мм2	км	0,015	176332	2645	2645	–	2857	Казахстан
					–	–	–	212		
24	24 2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ВПП сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,01	52495	525	525	–	567	Казахстан
					–	–	–	42		
25	25 2306-0902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПРГИ сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,01	33513	335	335	–	362	Казахстан
					–	–	–	27		
26	26 2307-0202-0209	Коробки соединительные КЗНС08-16У2, степень защиты IP65	шт.	1	6224	6224	6224	–	6722	Казахстан
					–	–	–	498		
27	27 2113-0814-2202	Скобы разные	кг	1	154	154	154	–	166	Казахстан

					–		–		–	12		
28	28 1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	50	269,33	9,3	13467	465	2343	7799	22967	Казахстан
					213,18	3,46	10659	173	–	1701		
29	29 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	40		2000		2000	–	2160	Казахстан
					–		–		–	160		
30	30 1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	5	71,1	0,81	356	4	39	227	630	Казахстан
					62,54	0,39	313	2	–	47		
31	31 2301-0510-0405	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	5	715		3575		3575	–	3861	Казахстан
					–		–		–	286		

Итого	**891 653**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	65 124
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 018
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 630
- материалы, изделия и конструкции, тенге	685 700

- накладные расходы, тенге	52 763
в т.ч. зарплата, тенге	4 749
- сметная прибыль (8 %), тенге	66 048
Всего	**891 653**
Временные здания и сооружения (2 %)	17 833
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 190**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**927 676**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**594 176**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**395 079**
Итого в текущих ценах	**989 255**
Договорной коэфицент К=0,95	939 792,25
НДС (12 %)	112 775,07
Итого	**1 052 567,32**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Карагужинов М.К.
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель_____Смагулов Б.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____Жапаров Ж.С.
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 24

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 6-3-5)

на Технологическое оборудование

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1307-0403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,56 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	109975,03	40484,78	109975	40485	7840	46217	168687	Казахстан

					61650	14115,5	61650	14116	–	12495		
2	3 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4088,43	1311,61	4088	1312	87	2300	6899	Казахстан
					2690	505,05	2690	505	–	511		
3	5 2900-0000-0004(пл)	Устройство для беструбного водоподъема УБВ-8	шт	1	235268		235268		235268	–	254089	Казахстан
					–		–		–	18821		
4	6 2900-0000-0005(пл)	Устройство герметизации устья скважины ОГ-10	шт	1	22768		22768		22768	–	24589	Казахстан
					–		–		–	1821		
5	7 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2491,02	–	2491	–	2195	290	3003	Казахстан
					295,9	–	296	–	–	222		
6	8 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	4679,4	110,89	4679	111	3039	1525	6700	Казахстан
					1529,88	25,9	1530	26	–	496		
7	9 2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	56548		56548		56548	–	61072	Казахстан
					–		–		–	4524		

8	10 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	19305,7	210,06	19306	210	17974	1166	22110	Казахстан
					1122,03	67,53	1122	68	–	1638		
9	11 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	2195,65	53,84	2196	54	214	1934	4460	Казахстан
					1927,8	25,9	1928	26	–	330		
10	12 2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	43924		43924		43924	–	47438	Казахстан
					–		–		–	3514		
11	13 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	2158,06	110,89	12948	665	1787	10438	25257	Казахстан
					1749,3	25,9	10496	155	–	1871		
12	14 2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5	11416		57080		57080	–	61646	Казахстан

					–		–		–	4566		
13	15 2304-1001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225 °С PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	5282		5282		5282	–	5705	Казахстан
					–		–		–	423		
14	16 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2131,14	83,97	2131	84	298	1727	4167	Казахстан
					1749,3	12,95	1749	13	–	309		
15	17 2304-0901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9151		9151		9151	–	9883	Казахстан
					–		–		–	732		
16	18 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	26139,51	115,95	26140	116	24858	1181	29507	Казахстан
					1165,5	38,85	1166	39	–	2186		
17	19 2308-0305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	14178		14178		14178	–	15312	Казахстан
					–		–		–	1134		

18	20 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0049	1011591,72	508816,08	4957	2493	92	3064	8652	Казахстан
					484059,6	145422,33	2372	713	–	641		
19	21 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	471		2355		2355	–	2543	Казахстан
					–		–		–	188		
20	22 2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	727		2181		2181	–	2355	Казахстан
					–		–		–	174		
21	23 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	567		1134		1134	–	1225	Казахстан
					–		–		–	91		

22	24	2302-0103-0206								
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1089	2178	2178	–	2352	Казахстан
					–	–	–	174		
23	25	2302-0103-0207								
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	13	1369	17797	17797	–	19221	Казахстан
					–	–	–	1424		
24	26	2301-0303-0141								
		Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	65	19286	1253590	1253590	–	1353877	Казахстан
					–	–	–	100287		

Итого	**2 140 749**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 999
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 530
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 661
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 781 818
- накладные расходы, тенге	69 832
в т.ч. зарплата, тенге	6 285
- сметная прибыль (8 %), тенге	158 572
Всего	**2 140 749**

Временные здания и сооружения (2 %)	42 815
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 671**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 227 235**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**1 426 544**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**948 535**
Итого в текущих ценах	**2 375 079**
Договорной коэфицент К=0,95	2 256 325,05
НДС (12 %)	270 759,01
Итого	**2 527 084,06**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Карагужинов М.К.
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель_____Смагулов Б.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____ Жапаров Ж.С.
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 25

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 6-4-2)

на Водопровод и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Система В1

1	1 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	22662,15	451,39	22662	451	12096	10025	35302	Казахстан
					10115	114,7	10115	115	–	2615		
2	2 2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	23102		23102		23102	–	24950	Казахстан
					–		–		–	1848		
3	3 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1099,4	144,47	1099	144	14	968	2232	Казахстан
					940,5	47,18	941	47	–	165		
4	4 2304-1013-1401	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3303		3303		3303	–	3567	Казахстан
					–		–		–	264		
5	5 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	804		2412		2412	–	2605	Казахстан

					–		–		–	103		
6	6 2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,2	497		1093		1093	–	1180	Казахстан
					–		–		–	87		
7	7 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	818		1636		1636	–	1767	Казахстан
					–		–		–	131		
8	8 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13,5	1680,8	20,46	22691	276	16523	5881	30858	Казахстан
					436,42	8,04	5892	109	–	2286		
9	9 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	13,5	84,78	1,07	1145	14	22	1086	2409	Казахстан
					82,11	–	1108	–	–	178		

10	10 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,6	83,03	2,39	50	1	22	18	73	Казахстан
					43,37	0,26	26	–	–	5		
11	11 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,6	249	6,16	149	4	123	16	178	Казахстан
					38,08	0,78	23	–	–	13		
12	12 1146-0302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверстие	2	604,63	260,89	1209	522	–	773	2141	Казахстан
					343,74	116,42	687	233	–	159		
13	13 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,6	537		322		322	–	348	Казахстан
					–		–		–	26		
	Раздел 3 Система К1											
14	20 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22	762	3,32	16764	73	121	16260	35666	Казахстан

15	21 2301-0801-0108				753,2	1,02	16570	22	–	2642		
		Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	21,956	832		18267		18267	–	19728	Казахстан
					–		–		–	1461		
16	22 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	789,22	1,36	1184	2	4	1155	2526	Казахстан
					785,48	0,45	1178	1	–	187		
17	23 2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	1,497	400		599		599	–	647	Казахстан
					–		–		–	48		
18	24 2302-0601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100 (патрубок)	шт.	2	247		494		494	–	534	Казахстан
					–		–		–	40		
19	25 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	236		944		944	–	1020	Казахстан

						–		–		–	76	
20	26	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	300		300		300	–	324 Казахстан
						–		–		–	24	
21	27	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	466		932		932	–	1007 Казахстан
						–		–		–	75	
22	28	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	278		278		278	–	300 Казахстан
						–		–		–	22	
23	29	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553		553		553	–	597 Казахстан
						–		–		–	44	
24	30	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	4	2103,24	887,14	8413	3549	–	5416	14935 Казахстан
						1216,1	395,88	4864	1584	–	1106	

3.1 Прочистка в приямке (в лючке) диам. 100

25	31 1120-1101-0107	Прочистки. Установка НР = 98 %	люк	1	3263,6	200,59	3264	201	1305	1774	5441 Казахстан
					1757,7	51,8	1758	52	–	403	
26	32 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	111		111		111	–	120 Казахстан
					–		–		–	9	
27	33 2302-0601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100 - патрубок	шт.	1	247		247		247	–	267 Казахстан
					–		–		–	20	
28	34 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01744	497837		8682		8682	–	9377 Казахстан
					–		–		–	695	
29	35 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01508	259316		3910		3910	–	4223 Казахстан
					–		–		–	313	

0	36	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	0,15	1077		162		162	–	175	Казахстан
						–		–		–	13		
1	37	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	236		472		472	–	510	Казахстан
						–		–		–	38		
		Раздел 5 Выгреб емкостью 3,2м3											
2	46	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,14	45934,01	7453,4	98299	15950	53928	34406	143321	Казахстан
						13280,4	2959,63	28420	6334	–	10616		
3	47	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2556		2556		2556	–	2760	Казахстан
						–		–		–	204		

34	48	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18033	18033	18033	–	19476	Казахстан
						–	–	–	1443		
35	49	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18316	54948	54948	–	59344	Казахстан
						–	–	–	4396		
36	50	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	13690	13690	13690	–	14785	Казахстан
						–	–	–	1095		
37	51	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18625	18625	18625	–	20115	Казахстан
						–	–	–	1490		
38	52	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23132	23132	23132	–	24983	Казахстан
						–	–	–	1851		

39	53 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	595		4760		4760	–	5141	Казахстан
					–		–		–	381		
40	54 1108-0201-0109	Горловина колодца. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,096	32304,7	2149,56	3101	206	2307	589	3985	Казахстан
					6122,55	466,2	588	45	–	295		
41	55 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 %	м2	0,29	3254,83	527,6	944	153	411	376	1426	Казахстан
					1308,72	129,72	380	38	–	106		
42	56 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм	м2	0,58	863		501		501	–	541	Казахстан
					–		–		–	40		
43	57 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	0,29	65,26	2,07	19	1	5	12	33	Казахстан
					45,38	0,89	13	–	–	2		
44	58 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	0,8	6779,37	19,48	5423	16	4145	1143	7091	Казахстан
					1578,72	8,21	1263	7	–	525		
45	59 2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,2	1143		229		229	–	247	Казахстан
					–		–		–	18		
46	60 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	–	637	Казахстан
					–		–		–	47		

47	61 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0006	315012		189		189	–	204	Казахстан
					–		–		–	15		
48	62 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной - глиняный замок НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	4,9	9777,48	1637,92	47910	8026	9085	32065	86373	Казахстан
					6285,51	751,1	30799	3680	–	6398		
49	63 1113-0501-0103	Поверхности. Оклейка стеклорубероидом в 1 слой НР = 69 %	м2	4	2682,97	83,37	10732	333	5254	3651	15534	Казахстан
					1286,05	36,74	5144	147	–	1151		
50	64 1108-0101-0202	Основание под отмостку колодцев. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,6	5563,37	1715,92	3338	1030	1802	873	4548	Казахстан
					844,9	719,54	507	432	–	337		
51	65 1106-0101-0101	Бетонная отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	21254,22	1085,48	12753	651	11367	797	14634	Казахстан
					1224,45	234,78	735	141	–	1084		

Итого **630 185**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 111 011
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 31 603

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 987
- материалы, изделия и конструкции, тенге	323 606
- накладные расходы, тенге	117 284
в т.ч. зарплата, тенге	10 555
- сметная прибыль (8 %), тенге	46 680
Всего	**630 185**
Временные здания и сооружения (2 %)	12 604
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 856**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**655 645**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**419 940**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**279 226**
Итого в текущих ценах	**699 166**
Договорной коэфицент К=0,95	664 207,70
НДС (12 %)	79 704,92
Итого	**743 912,62**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Карагужинов М.К.
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель_____Смагулов Б.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____ Жапаров Ж.С.
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

аказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименсвание, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стрсйка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

оговор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 26

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 6-4-3)

на Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ /п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопление

1	1	1311-0401-0703	Печь электрическая, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	7	3368,84	53,84	23582	377	–	17540	44412	Казахстан
						3315	25,9	23205	181	–	3290		
2	2	2305-1002-0202	Обогреватель электрический ПЭТ-2 (U=380В, N=1,0кВт)	шт.	7	17122		119854		119854	–	129442	Казахстан
						–		–		–	9588		

Итого	**173 854**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	23 205
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	377
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	181
- материалы, изделия и конструкции, тенге	119 854
- накладные расходы, тенге	17 540
в т.ч. зарплата, тенге	1 579
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 878
Всего	**173 854**
Временные здания и сооружения (2 %)	3 477
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 547**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**180 878**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**115 852**

Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**77 032**
Итого в текущих ценах	**192 884**
Договорной коэфицент К=0,95	183 239,80
НДС (12 %)	21 988,78
Итого	**205 228,58**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Карагужинов М.К.
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель_____Смагулов Б.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____ Жапаров Ж.С.
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 27

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 6-4-4)

на Электрооборудование

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	18242,59	1311,61	18243	1312	96	12485	33186	Казахстан

					16835	505,05	16835	505	–	2458		
2	2 5108-0401-0401(об)											
		Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236158		236158		–	–	236158	Казахстан
					–		–		236158	–		
3	3 1308-0305-0909											
		Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5376,17	88,65	5376	89	1253	2928	8968	Казахстан
					4035	31,45	4035	31	–	664		
4	4 2307-0201-0109											
		Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200		5200		5200	–	5616	Казахстан
					–		–		–	416		
5	5 1308-0304-0501											
		Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	5	1357,68	–	6788	–	63	4842	12560	Казахстан

6	6 2307-0204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1345	–	6725	–	–	930		
					1464		1464		1464	–	1581	Казахстан
					–		–		–	117		
7	7 2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3570		7140		7140	–	7711	Казахстан
					–		–		–	571		
8	8 2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1434		2868		2868	–	3097	Казахстан
					–		–		–	229		
9	9 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12761,09	925,31	12761	925	9146	2164	16119	Казахстан
					2690	314,5	2690	315	–	1194		
10	10 5108-0401-0702(об)	Шкаф автоматического ввода резерва ШАВР-80	шт.	1	126266		126266		–	–	126266	Казахстан
					–		–		126266	–		

11	11 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1526,08	163,08	3052	326	36	2028	5486	Казахстан
					1345	62,9	2690	126	–	406		
12	12 2307-0203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	12837		25674		25674	–	27728	Казахстан
					–		–		–	2054		
13	13 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1032,05	15,56	5160	78	509	3304	9141	Казахстан
					914,6	3,15	4573	16	–	677		
14	14 2307-0218-1705	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 6 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	385		1925		1925	–	2079	Казахстан
					–		–		–	154		
15	15 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	4	406,15	3,2	1625	13	52	1127	2972	Казахстан

					390,05	1,26	1560	5	–	220	
16	16 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	285		1140		1140	–	1231 Казахстан
					–		–		–	91	
17	17 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	4	485,65	3,2	1943	13	101	1320	3524 Казахстан
					457,3	1,26	1829	5	–	261	
18	18 2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	4	525		2100		2100	–	2268 Казахстан
					–		–		–	168	

19	19 1308-0305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах) НР = 72 %	шт.	6	2223,06	747,64	13338	4486	1105	7723	22746	Казахстан
					1291,2	496,62	7747	2980	–	1685		
20	20 2307-0106-1201	Светильники светодиодные, типа ДПО46-38-801, IP 44	шт.	6	24174		145044		145044	–	156648	Казахстан
					–		–		–	11604		
21	21 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	5	1181,93	39,68	5910	198	668	3695	10373	Казахстан
					1008,75	17,61	5044	88	–	768		
22	22 2307-0101-0334	Светильники потолочные, тип НПП03-100-020-03 ГОСТ 17677-82	шт.	5	1546		7730		7730	–	8348	Казахстан
					–		–		–	618		
23	23 1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	5	3348,13	1181,54	16741	5908	1014	9752	28612	Казахстан
					1963,7	744,94	9819	3725	–	2119		

24	24 2307-0106-0816	Светильники светодиодные марки ДПО10-4х11-004	шт.	5	11258		56290		56290	–	60793	Казахстан
					–		–		–	4503		
25	25 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1304,76	131,31	3914	394	212	2459	6883	Казахстан
					1102,9	35,22	3309	106	–	510		
26	26 2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	3	22228		66684		66684	–	72019	Казахстан
					–		–		–	5335		
27	27 2307-0104-0501	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 9 Вт	шт.	5	531		2655		2655	–	2867	Казахстан
					–		–		–	212		

28	28 1308-0206-1101										
		Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных корсбок НР = 72 %	м кабеля	465	828,15	25,06	385090	11653	116868	187364	618250 Казахстан
					551,76	7,87	256568	3660	–	45796	
29	29 1308-0206-2203										
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	90	113,16	3,2	10184	288	1996	5769	17229 Казахстан
					87,78	1,26	7900	113	–	1276	
30	30 2306-0142-1006										
		Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	860439		12907		12907	–	13940 Казахстан
					–		–		–	1033	

31	31 2306-0142-1005	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	577799		17334		17334	–	18721 Казахстан
					–		–		–	1387	
32	32 2306-0142-1001	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,065	155562		10112		10112	–	10921 Казахстан
					–		–		–	809	
33	33 2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,445	321249		142956		142956	–	154392 Казахстан
					–		–		–	11436	
34	34 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	95	548,49	3,94	52107	374	5272	33517	92474 Казахстан

35	35 2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,095	489,06	0,95	46461	90	–	6850		
					541430		51436		51436	–	55551	Казахстан
					–		–		–	4115		
36	36 2306-1702-0702	Наконечники медные кольцевые марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,4	398		159		159	–	172	Казахстан
					–		–		–	13		
37	37 2113-0816-3014	Трубка термоусаживаемая	м	1	122		122		122	–	132	Казахстан
					–		–		–	10		
38	38 2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	10	32		320		320	–	346	Казахстан
					–		–		–	26		
39	39 2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	13	41		533		533	–	576	Казахстан
					–		–		–	43		
40	40 2308-0505-0509	Блок аварийного питания для ламп	шт.	5	9878		49390		49390	–	53341	Казахстан

					–		–		–	3951		
41	41 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	50	634,36	22,69	31718	1135	21806	6569	41350	Казахстан
					175,56	6,92	8778	346	–	3063		
42	42 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3146,57	153,37	9440	460	6346	1991	12345	Казахстан
					877,8	44,03	2633	132	–	914		
43	43 1308-0206-1908	Труба винипластовая диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	35	345,34	35,92	12087	1257	1613	6985	20598	Казахстан
					263,34	13,84	9217	484	–	1526		
44	44 1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	55	269,33	9,3	14813	512	2577	8579	25263	Казахстан
					213,18	3,46	11725	190	–	1871		

45	45 2301-0510-0405	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	5	715		3575		3575	–	3861	Казахстан
					–		–		–	286		
46	46 2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	30	350		10500		10500	–	11340	Казахстан
					–		–		–	840		
47	47 2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	55	71		3905		3905	–	4217	Казахстан
					–		–		–	312		
48	48 1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 84 %	шт.	15	995,79	441,52	14937	6623	–	9369	26250	Казахстан
					554,27	189,33	8314	2840	–	1944		
49	49 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка отверстий для розеток, выключателей и распределительных коробок НР = 84 %	шт.	23	768,46	329,96	17675	7589	–	11317	31311	Казахстан
					438,5	147,24	10086	3387	–	2319		

Итого **2 087 560**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 428 538
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 43 633

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 144
- материалы, изделия и конструкции, тенге	799 896
- оборудование, тенге	362 424
- накладные расходы, тенге	325 287
в т.ч. зарплата, тенге	29 276
- сметная прибыль (8 %), тенге	127 784
Всего	**2 087 560**
Временные здания и сооружения (2 %)	41 751
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**42 586**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 171 897**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**1 391 100**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**924 968**
Итого в текущих ценах	**2 316 068**
Договорной коэфицент К=0,95	2 200 264,60
НДС (12 %)	264 031,75
Итого	**2 464 296,35**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Карагужинов М.К.
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель_____Смагулов Б.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____Жапаров Ж.С.
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 28

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 6-5-1)

на Земляные работы на 2 резервуара запаса воды.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	416,3	121,22	114,84	50464	47808	–	10398	65731 Казахстан
					6,38	28,31	2656	11785	–	4869	
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,4	1934,86	–	14318	–	–	10309	26597 Казахстан
					1934,86	–	14318	–	–	1970	
3	3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	423,7	32,63	32,63	13825	13825	–	3844	19083 Казахстан
					–	12,6	–	5339	–	1414	

4	4 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	423,7	25,82	25,82	10940	10940	–	3041	15099	Казахстан
					–	9,97	–	4224	–	1118		
5	5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	204,4	18,21	18,21	3722	3722	–	1035	5138	Казахстан
					–	7,03	–	1437	–	381		
6	6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	408,8	8,05	8,05	3291	3291	–	915	4542	Казахстан
					–	3,11	–	1271	–	336		
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	204,4	156,94	74,97	32079	15324	–	17066	53077	Казахстан

				81,97	33,99	16755	6948	–	3932		
8	8 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - подача грунта из резерва для засыпки в ручную НР = 72 %	м3 грунта	22,7	32,63	32,63	741	741	–	206	1023 Казахстан
				–	12,6	–	286	–	76		
9	9 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	22,7	25,82	25,82	586	586	–	163	809 Казахстан
				–	9,97	–	226	–	60		
10	10 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,7	840,78	–	19086	–	–	13742	35454 Казахстан
					840,78	–	19086	–	–	2626	
11	11 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - подача грунта из резерва для насыпи НР = 72 %	м3 грунта	196,6	32,63	32,63	6415	6415	–	1783	8854 Казахстан

				–	12,6	–	2477	–	656		
12	12 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	196,6	25,82	25,82	5076	5076	–	1411	7006 Казахстан
				–	9,97	–	1960	–	519		
13	13 1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 - недостающий грунт для насыпи НР = 72 %	м3 грунта	484	127,28	120,99	61604	58559	34	12482	80013 Казахстан
				6,22	29,6	3010	14326	–	5927		
14	14 4121-0102-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	7840,8	38		297950		–	–	321786 Казахстан
				–		–		–	23836		

15	15 1101-0105-0305	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	680,6	172,6	169,62	117472	115443	–	26212	155179	Казахстан
					2,98	50,51	2028	34377	–	11495		
16	16 1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	178,6	111,07	106,24	19837	18974	–	3311	25000	Казахстан
					4,83	20,91	863	3735	–	1852		
17	17 1101-0107-1805	Гребень и откосы земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	132,8	56,91	–	7558	–	–	5442	14040	Казахстан
					56,91	–	7558	–	–	1040		

Итого	**838 431**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	66 274
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	300 704
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 391
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34
- перевозка грузов, тенге	297 950
- накладные расходы, тенге	111 360
в т.ч. зарплата, тенге	10 022
- сметная прибыль (8 %), тенге	62 107

Всего	**838 431**
Временные здания и сооружения (2 %)	16 768
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 104**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**872 303**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**558 710**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**371 496**
Итого в текущих ценах	**930 206**
Договорной коэфицент К=0,95	883 695,70
НДС (12 %)	106 043,48
Итого	**989 739,18**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Карагужинов М.К.
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель_____Смагулов Б.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____Жапаров Ж.С.
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Цены Павлодарская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 29

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 6-7-1)

на Наружные сети водопровода

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	11380,13	121,22	114,84	1379499	1306894	–	284239	1796837	Казахстан
					6,38	28,31	72605	322171	–	133099		
2	3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	15	1235,46	–	18532	–	–	13343	34425	Казахстан
					1235,46	–	18532	–	–	2550		
3	4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	360,4074	1482,55	–	534322	–	–	384713	992558	Казахстан
					1482,55	–	534323	–	–	73523		
4	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	469,335	765,53	–	359289	–	–	258687	667414	Казахстан
					765,53	–	359288	–	–	49438		

5	6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12043,13	15,24	15,24	183537	183537	–	50986	253285	Казахстан
					–	5,88	–	70814	–	18762		
6	7 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	80,88	15,24	15,24	1232	1233	–	343	1701	Казахстан
					–	5,88	–	476	–	126		
7	8 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	80,88	7,52	7,52	608	608	–	169	839	Казахстан
					–	2,9	–	235	–	62		
	Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой											
8	9 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	17	2706,9	179,54	46018	3052	9426	34481	86939	Казахстан

	10 2303-0103-0909						33539	1289	–	6440		
		Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	17	52435		891395		891395	–	962706	Казахстан
					–		–		–	71311		
10	12 2304-0501-0109											
		Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	119	1340		159460		159460	–	172217	Казахстан
					–		–		–	12757		
11	13 2304-0501-0110											
		Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	1915		30640		30640	–	33091	Казахстан
					–		–		–	2451		
12	14 1122-0901-0101											
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1210,24	26,92	3631	81	519	3039	7204	Казахстан
					1010,24	12,95	3031	39	–	534		
3	15 2304-0102-1901											
		Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	29844		89532		89532	–	96694	Казахстан
					–		–		–	7162		

14	16 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2015,27	80,76	4030	162	655	3258	7873	Казахстан
					1607,2	38,85	3214	78	–	583		
15	17 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости. Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54519		109038		109038	–	117761	Казахстан
					–		–		–	8723		
16	18 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	2954,53	188,44	8864	565	1408	7090	17230	Казахстан
					2296,7	90,65	6890	272	–	1276		
17	19 2304-0102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	90680		272040		272040	–	293803	Казахстан
					–		–		–	21763		
18	20 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2195,65	53,84	4391	108	428	3869	8921	Казахстан

					1927,8	25,9	3856	52	–	661		
19	21 2305-1206-0104	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм	комплект	2	64129		128258		128258	–	138519	Казахстан
					–		–		–	10261		
20	22 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	243	545,82	29,34	132635	7130	5132	119169	271948	Казахстан
					495,36	–	120372	–	–	20144		
21	25 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных 29 шт)	шт.	135	1369		184815		184815	–	199600	Казахстан
					–		–		–	14785		
22	26 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	40	1048,72	58,68	41948	2347	2450	36781	85027	Казахстан
					928,8	–	37152	–	–	6298		
23	27 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных 56 шт)	шт.	84	2490		209160		209160	–	225893	Казахстан
					–		–		–	16733		

		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	1596,17	110,05	12770	880	743	11138	25820	Казахстан
25	29 2302-0103-0212				1393,2	12,95	11146	104	–	1912		
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных 68 шт)	шт.	6	4233		25398		25398	–	27430	Казахстан
26	30 1122-0801-0201				–		–		–	2032		
		Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	230	1407,4	914,74	323702	210390	–	168119	531167	Казахстан
27	31 2302-0302-8004				492,66	245,67	113312	56504	–	39346		
		Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	119	561		66759		66759	–	72100	Казахстан
28	32 2302-0302-8005				–		–		–	5341		
		Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10	шт.	2	610		1220		1220	–	1318	Казахстан
9	33 2302-0302-8007				–		–		–	98		
		Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	9	818		7362		7362	–	7951	Казахстан

30	34	2302-0302-8010				–		–		–	589	
		Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	6	1444		8664		8664	–	9357	Казахстан
					–		–		–	693		
31	35	2302-0302-8013										
		Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	3032		6064		6064	–	6550	Казахстан
					–		–		–	486		
32	36	2302-0302-1004										
		Отвод полиэтиленовый литой 30-60° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	79	333		26307		26307	–	28412	Казахстан
					–		–		–	2105		
33	37	2302-0302-2404										
		Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10	шт.	11	275		3025		3025	–	3267	Казахстан
					–		–		–	242		
34	38	2302-0303-1001										
		Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10	шт.	2	180		360		360	–	389	Казахстан
					–		–		–	29		
35	49	1122-0801-0105										
		Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,29931	1011591,7	508816,08	302779	152294	5602	186526	528449	Казахстан
					484059,6	145422,33	144884	43526	–	39144		

36	36 2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	97	335		32495		32495	–	35095	Казахстан
					–		–		–	2600		
37	68 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1187	287735,55	73775,39	34154	8757	77	27475	66559	Казахстан
					213309	20487,08	25320	2432	–	4930		
38	69 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1482,024	153		226749		226750	–	244888	Казахстан
					–		–		–	18139		
39	71 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0197	305173,39	83432,67	6012	1644	20	4755	11628	Казахстан
					220707	23119,9	4348	455	–	861		
40	72 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	19,897	453		9013		9013	–	9734	Казахстан
					–		–		–	721		

41	73 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,6551	347122,85	105607,41	227400	69183	1516	174354	433894	Казахстан
					239202	29635,21	156701	19414	–	32140		
42	74 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	661,651	1359		899183		899184	–	971118	Казахстан
					–		–		–	71935		
43	75 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,3612	454559,24	149438,8	164187	53977	2168	122127	309219	Казахстан
					299117	42415,06	108041	15320	–	22905		
44	76 2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	364,812	2854		1041173		1041173	–	1124468	Казахстан
					–		–		–	83294		
45	77 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,2524	57490,49	–	129492	–	3749	124485	274295	Казахстан
					55826	–	125742	–	–	20318		
46	78 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,9051	62455,74	–	118984	–	12630	105290	242216	Казахстан
					55826	–	106354	–	–	17942		

47	79 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,8262	82225,49	–	150160	–	27821	121116	292978	Казахстан
					66991,2	–	122339	–	–	21702		
48	84 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	3	4679,4	110,89	14038	333	9116	4575	20102	Казахстан
					1529,88	25,9	4590	78	–	1489		
49	86 2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	3	56548		169644		169644	–	183216	Казахстан
					–		–		–	13572		
	Раздел 3 Колодцы круглые водопроводные											
50	87 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	70,905	21918,77	9151,43	1554150	648882	197894	956468	2711468	Казахстан
					9976,36	3649,32	707374	258755	–	200850		
51	89 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18625		111750		111750	–	120690	Казахстан
					–		–		–	8940		
52	90 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	24712		98848		98848	–	106756	Казахстан

53	91 2104-0301-0110				–	–	–	7908		
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	13690	54760	54760	–	59141	Казахстан
					–	–	–	4381		
54	92 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	18316	219792	219792	–	237375	Казахстан
					–	–	–	17583		
55	93 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	17805	53415	53415	–	57688	Казахстан
					–	–	–	4273		
56	94 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	24234	266574	266574	–	287899	Казахстан
					–	–	–	21325		

57	95 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	10818	97362	97362	–	105151	Казахстан
					–	–	–	7789		
58	96 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18463	92315	92315	–	99700	Казахстан
					–	–	–	7385		
59	97 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	25462	101848	101848	–	109996	Казахстан
					–	–	–	8148		
60	98 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	2556	25560	25560	–	27605	Казахстан
					–	–	–	2045		

61	99 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	4940		44460		44460	–	48017	Казахстан
					–		–		–	3557		
62	100 1108-0201-0109	Горловина колодца из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,38	32304,7	2149,56	12276	817	9132	2329	15774	Казахстан
					6122,55	466,2	2327	177	–	1169		
63	102 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=0,290;	м2	2,784	3254,83	527,6	9062	1469	3949	3605	13680	Казахстан
					1308,72	129,72	3643	361	–	1013		
64	103 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=0,290;	м2	2,784	863		2403		2403	–	2595	Казахстан
					–		–		–	192		
65	104 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=0,290;	м2 покрытия по фермам	2,784	65,26	2,07	181	6	50	115	320	Казахстан
					45,38	0,89	126	2	–	24		
66	105 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=0,290;	м2	2,784	6779,37	19,48	18874	54	14424	3976	24678	Казахстан
					1578,72	8,21	4395	23	–	1828		
67	106 2113-0816-2305	Резина прессованная К=0,200;	кг	1,92	1143		2194		2195	–	2370	Казахстан

					–		–		–	176		
68	107 2113-0211-0501	Петля накладная К=2,000;	шт.	20	295		5900		5900	–	6372	Казахстан
					–		–		–	472		
69	108 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 - ручка на крышке К=0,001;	т	0,01	293658		2937		2937	–	3172	Казахстан
					–		–		–	235		
70	109 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,2351	581945		136815		136815	–	147762	Казахстан
					–		–		–	10945		
71	110 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	7,7	74,01	1,69	570	13	362	136	763	Казахстан
					25,35	0,26	195	2	–	57		

Итого	**16 123 077**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 833 639
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 654 416
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	792 579
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 223 961
- накладные расходы, тенге	3 216 751
в т.ч. зарплата, тенге	289 508
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 194 303
Всего	**16 123 073**
Временные здания и сооружения (2 %)	322 461
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**328 911**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**16 774 445**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**10 744 032**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**7 143 901**
Итого в текущих ценах	**17 887 932**
Договорной коэфицент К=0,95	16 993 535,40
НДС (12 %)	2 039 224,25
Итого	**19 032 759,65**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Карагужинов М.К.
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель_____Смагулов Б.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____ Жапаров Ж.С.
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

10Бай

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 30

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 6-7-2)

на Внутриплощадочные сети (НВК)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7533,6	121,22	114,84	913223	865159	–	188165	1189499	Казахстан
					6,38	28,31	48064	213276	–	88111		
2	2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	157,5	1235,46	–	194585	–	–	140101	361461	Казахстан
					1235,46	–	194585	–	–	26775		
3	3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	233	1482,55	–	345434	–	–	248713	641679	Казахстан
					1482,55	–	345435	–	–	47532		
4	4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	324,4	765,53	–	248338	–	–	178802	461311	Казахстан
					765,53	–	248336	–	–	34171		

5	5 1101-0104-0404										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7533,6	15,24	15,24	114812	114812	–	31895	158444 Казахстан
					–	5,88	–	44298	–	11737	
6	6 1101-0104-0404										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	66,1	15,24	15,24	1007	1007	–	280	1390 Казахстан
					–	5,88	–	389	–	103	
7	7 1101-0104-0410										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	66,1	7,52	7,52	497	497	–	138	686 Казахстан
					–	2,9	–	192	–	51	

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой

8	8 2304-0301-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1341		12069		12069	–	13035	Казахстан
					–		–		–	966		
9	9 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	1210,24	26,92	12102	269	1731	10130	24011	Казахстан
					1010,24	12,95	10102	130	–	1779		
10	10 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	29844		298440		298440	–	322315	Казахстан
					–		–		–	23875		
11	11 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2015,27	80,76	4031	162	655	3259	7873	Казахстан
					1607,2	38,85	3214	78	–	583		

12	12 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54519		109038		109038	–	117761	Казахстан
					–		–		–	8723		
13	13 1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	6263,17	2009,81	12526	4020	1144	8487	22694	Казахстан
					3681,44	604,95	7363	1210	–	1681		
14	14 2304-0102-1906	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	139458		278916		278916	–	301229	Казахстан
					–		–		–	22313		
15	15 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	20	545,82	29,34	10916	587	422	9808	22382	Казахстан
					495,36	–	9907	–	–	1658		

16	16 2302-0103-0207											
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	1369		27380		27380	–	29570	Казахстан
					–		–		–	2190		
17	17 1122-1201-0103											
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1048,72	58,68	4195	235	245	3678	8503	Казахстан
					928,8	–	3715	–	–	630		
18	18 2302-0103-0210											
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2490		9960		9960	–	10757	Казахстан
					–		–		–	797		
19	19 1122-1201-0106											
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	2516,26	180,14	10065	721	490	8818	20394	Казахстан
					2213,64	12,95	8855	52	–	1511		
20	20 2302-0103-0213											
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	6032		24128		24128	–	26058	Казахстан
					–		–		–	1930		

21	21 1122-0001-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0266	1011591,72	508816,08	26908	13535	498	16577	46964	Казахстан
					484059,6	145422,33	12876	3868	–	3479		
22	22 2302-0101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	909		4545		4545	–	4909	Казахстан
					–		–		–	364		
23	23 2302-0101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	13157		26314		26314	–	28419	Казахстан
					–		–		–	2105		

24	24 2302-0101-0709	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3,5 мм - 40 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	909		8181		8181	–	8835	Казахстан
					–		–		–	654		
25	25 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,3394	437647,24	69164,48	148537	23474	3130	128907	299640	Казахстан
					359260	24385,47	121933	8276	–	22196		
26	26 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,012	508329,21	110043,79	6100	1321	179	5033	12024	Казахстан
					383400	40255,26	4601	483	–	891		
27	27 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0982	798384,44	236654,2	78401	23239	4962	57386	146650	Казахстан
					511200	79082,8	50200	7766	–	10863		

28	28 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0584	1124735,67	520380,13	65685	30390	4113	40366	114535	Казахстан
					533920	164255,47	31181	9593	–	8484		
9	29 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	340,7576	1216		414361		414361	–	447510	Казахстан
					–		–		–	33149		
0	30 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	12,048	2741		33024		33024	–	35666	Казахстан
					–		–		–	2642		
1	31 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	98,5928	4480		441696		441696	–	477032	Казахстан
					–		–		–	35336		
2	32 2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	58,6336	8852		519025		519025	–	560547	Казахстан
					–		–		–	41522		

33	33 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,3394	57490,49	–	19512	–	565	18758	41332	Казахстан
					55826	–	18947	–	–	3062		
34	34 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,012	62455,74	–	749	–	80	663	1525	Казахстан
					55826	–	670	–	–	113		
35	35 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0982	82225,49	–	8075	–	1496	6513	15755	Казахстан
					66991,2	–	6579	–	–	1167		
36	36 1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0584	93566,57	–	5464	–	1552	3873	10084	Казахстан
					66991,2	–	3912	–	–	747		
37	37 1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,3394	1152933,79	37153,88	391306	12610	291872	86012	515503	Казахстан
					255816	168,35	86824	57	–	38185		

38	38 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,012	1521680,3	39059,18	18260	469	14707	3057	23022	Казахстан
					257070	233,1	3085	3	–	1705		
39	39 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0982	2312240,63	211070,93	227062	20727	174810	34802	282813	Казахстан
					321024	36953,75	31525	3629	–	20949		
40	40 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0584	3127143,93	325411,35	182625	19004	143262	22491	221525	Казахстан
					348612	40400,3	20359	2359	–	16409		

Раздел 3 Канализация К3

41	41 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2015,27	80,76	4031	162	655	3259	7873	Казахстан
					1607,2	38,85	3214	78	–	583		
42	42 2304-0102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54519		109038		109038	–	117761	Казахстан
					–		–		–	8723		
43	43 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1048,72	58,68	4195	235	245	3678	8503	Казахстан
					928,8	–	3715	–	–	630		
44	44 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2490		9960		9960	–	10757	Казахстан
					–		–		–	797		
45	45 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1596,17	110,05	6385	440	372	5569	12910	Казахстан
					1393,2	12,95	5573	52	–	956		

46	46 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015 (в т.ч. свободных - 3 шт)	шт.	7	4233		29631		29631	–	32001	Казахстан
					–		–		–	2370		
47	47 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0277	1011591,72	508816,08	28021	14094	518	17262	48906	Казахстан
					484059,6	145422,33	13408	4028	–	3623		
48	48 2302-0103-3425	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	926		926		926	–	1000	Казахстан
					–		–		–	74		
49	49 2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5789		11578		11578	–	12504	Казахстан

					–		–		–	926		
50	50 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	3	1407,4	914,74	4222	2744	–	2193	6928	Казахстан
					492,66	245,67	1478	737	–	513		
51	51 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	3	3032		9096		9096	–	9824	Казахстан
					–		–		–	728		
52	52 2302-0304-2613	Муфта защитная, DN 160, PN 16	шт.	3	3806		11418		11418	–	12331	Казахстан
					–		–		–	913		
53	53 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0245	454559,24	149438,8	11137	3661	147	8283	20974	Казахстан
					299117	42415,06	7328	1039	–	1554		
54	54 2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	24,745	2365		58522		58522	–	63204	Казахстан
					–		–		–	4682		
55	55 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0209	436587,24	68596,48	9125	1434	182	7939	18429	Казахстан
					359260	24385,47	7509	510	–	1365		

56	56 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	20,9836	1216		25516		25516	–	27557 Казахстан
					–		–		–	2041	
57	57 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0209	937591,46	37018,7	19596	774	13502	5270	26855 Казахстан
					254562	129,5	5320	3	–	1989	
58	58 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,036	505546,11	109191,79	18200	3931	466	15098	35962 Казахстан
					383400	40255,26	13802	1449	–	2664	
59	59 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	36,144	2741		99071		99071	–	106997 Казахстан
					–		–		–	7926	

60	60 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,036	1521680,3	39059,18	54780	1406	44120	9170	69066	Казахстан
					257070	233,1	9255	8	–	5116		
	Раздел 4 Круглые водопроводные колодцы											
61	61 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,92	21918,77	9151,43	239353	99934	30478	147305	417591	Казахстан
					9976,36	3649,32	108942	39851	–	30933		
62	62 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,07	43940,92	9261,17	90958	19171	36310	42635	144280	Казахстан
					17138,7	3666,15	35477	7589	–	10687		
63	63 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18625		74500		74500	–	80460	Казахстан
					–		–		–	5960		
64	64 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24712		49424		49424	–	53378	Казахстан

					–	–	–	3954		
65	65 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	13690	27380	27380	–	29570	Казахстан
					–	–	–	2190		
66	66 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	18316	146528	146528	–	158250	Казахстан
					–	–	–	11722		
67	67 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	24234	218106	218106	–	235554	Казахстан
					–	–	–	17448		
68	68 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	10818	64908	64908	–	70101	Казахстан
					–	–	–	5193		

69	69 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18463		73852		73852	–	79760	Казахстан
					–		–		–	5908		
70	70 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	22928		45856		45856	–	49524	Казахстан
					–		–		–	3668		
71	71 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4940		9880		9880	–	10670	Казахстан
					–		–		–	790		
72	72 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2556		15336		15336	–	16563	Казахстан
					–		–		–	1227		
73	73 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,1637	581945		95264		95264	–	102885	Казахстан
					–		–		–	7621		
74	74 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,9	74,01	1,69	363	8	230	86	485	Казахстан

					25,35	0,26	124	1	–	36		
75	75 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	23132		69396		69396	–	74948	Казахстан
					–		–		–	5552		
76	76 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	37401		112203		112203	–	121179	Казахстан
					–		–		–	8976		
77	77 1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=0,290;	м2	1,74	3254,83	527,6	5663	918	2468	2253	8549	Казахстан
					1308,72	129,72	2277	226	–	633		
78	78 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=0,290;	м2	1,74	863		1502		1502	–	1622	Казахстан
					–		–		–	120		
79	79 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=0,290;	м2 покрытия по фермам	1,74	65,26	2,07	114	4	31	73	202	Казахстан
					45,38	0,89	79	2	–	15		
80	80 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=0,290;	м2	1,74	6779,37	19,48	11796	34	9015	2485	15423	Казахстан
					1578,72	8,21	2747	14	–	1142		
81	81 2113-0816-2305	Резина прессованная К=0,200;	кг	1,2	1143		1372		1372	–	1482	Казахстан
					–		–		–	110		
82	82 2113-0211-0501	Петля накладная К=2,000;	шт.	12	295		3540		3540	–	3823	Казахстан

					–		–		–	283	
83	83 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=0,001;	т	0,006	293658		1762		1762	–	1903 Казахстан
					–		–		–	141	
84	84 1108-0201-0101	Кладка горловины колодца НР = 93 %	м3 кладки	0,312	29319,22	77,8	9148	24	7175	1824	11850 Казахстан
					6245,92	37,43	1949	12	–	878	
	Раздел 5 Круглые канализиционные колодцы										
85	85 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	10,74	32433,66	7077,39	348338	76011	148930	152286	540674 Казахстан
					11489,45	2833,1	123397	30427	–	40050	
86	86 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	13690		27380		27380	–	29570 Казахстан
					–		–		–	2190	

87	87 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	18316	164844	164844	–	178032	Казахстан
					–	–	–	13188		
88	88 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	4940	14820	14820	–	16006	Казахстан
					–	–	–	1186		
89	89 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11401	11401	11401	–	12313	Казахстан
					–	–	–	912		
90	90 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2556	12780	12780	–	13802	Казахстан
					–	–	–	1022		
91	91 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18625	93125	93125	–	100575	Казахстан
					–	–	–	7450		

92	92 2104-0302-0105										
		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	10818		32454		32454	–	35050 Казахстан
					–		–		–	2596	
93	93 2104-0302-0109										
		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	18033		90165		90165	–	97378 Казахстан
					–		–		–	7213	
94	94 2303-0101-0303										
		Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	23132		115660		115660	–	124913 Казахстан
					–		–		–	9253	
95	95 1110-0107-0105										
		Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=0,290;	м2	1,45	3254,83	527,6	4720	765	2057	1877	7125 Казахстан
					1308,72	129,72	1898	188	–	528	
96	96 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=0,290;	м2	1,45	863		1251		1251	–	1351 Казахстан
					–		–		–	100	
97	97 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=0,290;	м2 покрытия по фермам	1,45	65,26	2,07	95	3	26	60	167 Казахстан
					45,38	0,89	66	1	–	12	

98	98 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=0,290;	м2	1,45	6779,37	19,48	9830	28	7513	2071	12853	Казахстан
					1578,72	8,21	2289	12	–	952		
99	99 2113-0816-2305	Резина прессованная К=0,200;	кг	1	1143		1143		1143	–	1234	Казахстан
					–		–		–	91		
100	100 2113-0211-0501	Петля накладная К=2,000;	шт.	10	295		2950		2950	–	3186	Казахстан
					–		–		–	236		
101	101 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=0,001;	т	0,005	293658		1468		1468	–	1585	Казахстан
					–		–		–	117		
102	102 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки	т	0,08926	581945		51944		51944	–	56100	Казахстан
					–		–		–	4156		
103	103 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,7	74,01	1,69	200	5	127	48	268	Казахстан
					25,35	0,26	68	1	–	20		
104	104 1108-0201-0101	Кладка горловины колодца НР = 93 %	м3 кладки	0,14	29319,22	77,8	4105	11	3219	817	5316	Казахстан
					6245,92	37,43	874	5	–	394		

Итого	**10 613 234**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 623 057
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 358 035
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	381 892
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 157 726
- накладные расходы, тенге	1 688 253
в т.ч. зарплата, тенге	151 942
- сметная прибыль (8 %), тенге	786 164
Всего	**10 613 234**
Временные здания и сооружения (2 %)	212 265
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**216 510**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**11 042 009**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**7 072 407**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**4 702 571**
Итого в текущих ценах	**11 774 978**
Договорной коэфицент К=0,95	11 186 229,10
НДС (12 %)	1 342 347,49
Итого	**12 528 576,59**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____Карагужинов М.К.
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель_____Смагулов Б.Р.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____Жапаров Ж.С.
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись
)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика .
(застройщика)

10Бай

аказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, А. Баймолдина, 4 БИН 990640001003**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование, адрес)

Объект : Строительство упрощенного водопровода и водопроводных сооружений в селе имени Абылхаира Баймульдина района Аққулы

(наименование)

оговор подряда (контракт) № 53 от 2022-02-25

Акт № 31

приемки выполненных работ за сентябрь от 27.09.2022 года

(локальная смета 6-8-1)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Фундамент под ДГУ.										
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,5	1612,38	–	2419	–	–	1742	4494	Казахстан

				1612,38	–	2419	–	–	333		
2	2 1101-0101-0308										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	83,7	152,92	144,87	12799	12126	–	2637	16671 Казахстан
					8,05	35,71	674	2989	–	1235	
3	3 1101-0104-0105										
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки НР = 72 %	м3 грунта	61,1	26,35	26,35	1610	1610	–	448	2223 Казахстан
					–	10,18	–	622	–	165	
4	4 1101-0104-0404										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	49,8	15,24	15,24	759	759	–	211	1048 Казахстан
					–	5,88	–	293	–	78	

5	5 1101-0104-0410											
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	49,8	7,52	7,52	374	375	–	104	516	Казахстан
					–	2,9	–	144	–	38		
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	49,8	156,94	74,97	7816	3734	–	4158	12932	Казахстан
					81,97	33,99	4082	1693	–	958		
7	7 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - подача грунта из резерва для засыпки вручную НР = 72 %	м3 грунта	12,2	26,35	26,35	321	321	–	89	443	Казахстан
					–	10,18	–	124	–	33		
8	8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,2	840,78	–	10258	–	–	7386	19056	Казахстан
					840,78	–	10258	–	–	1412		

9	9 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	24,1	26,35	26,35	635	635	–	176	876	Казахстан
					–	10,18	–	245	–	65		
10	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3,2	156,94	74,97	502	240	–	267	831	Казахстан
					81,97	33,99	262	109	–	62		
11	11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5, W4 НР = 91 %	м3	2,6	22162,98	1085,48	57624	2822	51618	3453	65963	Казахстан
					1224,45	234,78	3184	610	–	4886		
12	12 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	4472	2238,2	98384	49240	26136	41377	150942	Казахстан
					1045,79	548,08	23007	12058	–	11181		
13	13 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2162,1	1001,78	25945	12021	8510	9862	38672	Казахстан
					451,16	245,31	5414	2944	–	2865		
14	14 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,516	25513		89704		89704	–	96880	Казахстан
					–		–		–	7176		

15	15 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	17,93	19648		352289		352289	–	380472 Казахстан
					–		–		–	28183	
16	16 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5, W4 , F100 НР = 91 %	м3	0,5	24105,4	1277,96	12053	639	9691	1706	14860 Казахстан
					3445,56	304,67	1723	152	–	1101	
17	17 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	68,1	864,45	19,71	58869	1342	39119	17282	82243 Казахстан
					270,3	2,59	18407	176	–	6092	
18	18 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - АС2 р-рез 1-1 НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14,2	156,94	74,97	2229	1065	–	1186	3688 Казахстан
					81,97	33,99	1164	483	–	273	
19	19 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,1	8606,15	1704,74	61104	12104	26134	26248	94340 Казахстан
					3220,56	712,25	22866	5057	–	6988	

Итого	**987 150**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 460
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99 033
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 699
- материалы, изделия и конструкции, тенге	603 201
- накладные расходы, тенге	118 332
в т.ч. зарплата, тенге	10 650
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 124
Всего	**987 150**
Временные здания и сооружения (2 %)	19 743
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 138**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 027 031**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)-61%	**657 813**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092)-39%	**437 392**
Итого в текущих ценах	**1 095 205**
Договорной коэфицент К=0,95	1 040 444,75
НДС (12 %)	124 853,37
Итого	**1 165 298,12**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт_____**Карагужинов М.К.**
аттестат № KZVJE00044580 от 18.02.2019 г.
приказ от 09.03.2022г № 11.03

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" Павлодарская область, район Аккулы, с.Аккулы, А. Баймолдина, 4

БИН 990640001003

Руководитель_____**Смагулов Б.Р.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
БИН: 070340003959
Эксперт _____ **Жапаров Ж.С.**
приказ от 04.04.2022г. № 01-22/ПР

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта,
подпись)