Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Жамбылский филиал РГУ "Национальный банк Республики Казахстан",Республика Казахстан, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ,, г. ТАРАЗ, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, дом № 137** — **920441000030**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Баймен",: РК, Алматинская обл., Илийский р-н, Байсеркенский с. о., с. Коянкус, ул. Абая, здание 202А , тел.: 239-05-58, 292-12-24** — **000240000294**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 26НБ от 30/03/2022

Номер документа	Дата составления
9	24.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт фасада и входной группы здания Жамбыльского ф-ла РГУ "Национального банка РК", расположенного по адресу г. Тараз, ул. Казыбек би, 137			работа	1	3 102 467,80	3 102 467,80
				Итого	1	x	3 102 467,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Байменов Ж.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / Шарыгин Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2022

М.П.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Жамбылский филиал РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО «Баймен»

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада и входной группы здания Жамбылского филиала РГУ "Национального банка Республики Казахстан"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2022 года

Код заказчика	Код поставщика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26НБ	30 03 2022г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	7 481 993,75		7 342 278,63					139 715,12	897 839,26	8 379 833,01
в том числе за июнь		3 077 844,65		3 020 370,53				57 474,12	369 341,36	3 447 186,01
ИТОГО к оплате: 3 447 186,01- 344 718,56 (К= 0,900000011689448)=3 102 467,45										3 102 467,45

Место печати (при наличии)

Заказчик: Жамбылский филиал РГУ "НБРК" _____ Берикбосынов Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Баймен" _____ Байменов Ж.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Технический надзор ТОО "DanAi"

_____ Серикбаев Б.

Заказчик : Жамбылский филиал РГУ "Национальный Банк РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Баймен"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада и входной группы здания Жамбылского филиала РГУ "Национального банка Республики Казахстан" расположенного по адресу: г. Тараз, ул. Казыбек би, 137
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада и входной группы здания Жамбылского филиала РГУ "Национального банка Республики Казахстан" расположенного по адресу: г. Тараз, ул. Казыбек би, 137
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26НБ от 30.03.2022г

Акт выполненных работ № 2
за июнь 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1120-2601-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Демонтаж**	1 кондиционер	10		1781,60	3,20	17816	32	--	17428	38064
		НР - 98%, СП - 8%				1778,40	--	17784	--		2820	
2	1208-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	м	70		105,98	--	7419	--	--	5341	13781
		НР - 72%, СП - 8%				105,98	--	7419	--		1021	
3	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	72,52		95,32	0,07	6913	5	--	4973	12837
		НР - 72%, СП - 8%				95,25	--	6908	--		951	
4	1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Потолки. Разборка подшивки козырька из сайдинга**	м2 подшивки	72,52		136,23	1,94	9879	141	--	7063	18297
		НР - 72%, СП - 8%				134,29	0,98	9739	71		1355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					42027	178	--	34805	82979
								41850	71	--	6147	
Стоимость общестроительных работ			тенге					24211				
Всего заработная плата			тенге						24137			
		Накладные расходы	тенге					17377				
		Сметная прибыль	тенге					3327				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге					44915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					24137			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				17816				
	Всего заработная плата		тенге					17784			
		Накладные расходы	тенге				17428				
		Сметная прибыль	тенге				2820				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				38064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	тенге					17784			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				82979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	тенге					41921			
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы									
5	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	225	3513,02	30,64	790429	6894	169796	443168	1332285
		НР - 72%, СП - 8%			2727,73	7,88	613739	1772		98688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	м3	11,25	31200,00	--	351000	--	351000	--	379080
		СП - 8%			--	--	--	--		28080	
7	2108-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80 СТ РК 2433-2013**	м2	700	247,00	--	172900	--	172900	--	186732
		СП - 8%			--	--	--	--		13832	
8	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.10 Ктр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2**	м2 вертикальной проекции	225	1061,27	59,81	238787	13457	75945	112219	379086
		НР - 72%, СП - 8%			663,93	28,78	149385	6474		28080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	123	925,31	1,05	113813	129	9926	74706	203600
		НР - 72%, СП - 8%			843,56	--	103758	--		15081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм**	м2 отделываемой поверхности	102	2424,88	9,38	247338	956	191762	39647	369944
		НР - 72%, СП - 8%			535,49	4,38	54620	446		22959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1914267**	**21436**	**971329**	**669740**	**2790727**
							921502	**8692**	**--**	**206720**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1914267**				
	Материалы		тенге				**447428**				
	Всего заработная плата		тенге					**930194**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**523900**				
		Накладные расходы	тенге				**669740**				
		Сметная прибыль	тенге				**206720**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2790727**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**721**
		Сметная заработная плата	тенге					**930194**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**2790727**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**721**
		Сметная заработная плата	тенге					**930194**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2873706**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**963352**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**21614**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**8763**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**971328**		
		- Накладные расходы	тенге							**704545**	
		- Сметная прибыль	тенге							**212867**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	**57474,12**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**2931180,12**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**3077844,65**
		Скидка подрядчика К= 0,900000011689448									**2770060,22**
		НДС			**12 %**	**332407,23**					
		Итого с НДС									**3102467,45**

Заказчик:
Жамбылский филиал РГУ "НБРК"

Берикбосынов Н.М.

Технический надзор:
ТОО "DanAi"

Серикбаев Б.

Генеральный подрядчик
ТОО "Баймен"

Директор **Байменов Ж.Е.**