Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Жамбылский филиал РГУ "Национальный банк Республики Казахстан",Республика Казахстан, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ., г. ТАРАЗ, УЛИЦА КАЗЫБЕК БИ, дом № 137**	**920441000030**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Баймен",: РК, Алматинская обл., Илийский р-н, Байсеркенский с. о., с. Коянкус, ул. Абая, здание 202А , тел.: 239-05-58, 292-12-24**	**000240000294**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 26НБ от 30/03/2022	

Номер документа	Дата составления
21	**24.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт фасада и входной группы здания Жамбыльского ф-ла РГУ "Национального банка РК", расположенного по адресу г. Тараз, ул. Казыбек би, 137			работа	1	9 984 222,92	9 984 222,92
				Итого	1	x	9 984 222,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Байменов Ж.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Шорыгин Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Жамбылский филиал РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО «Баймен»

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада и входной группы здания Жамбылского филиала РГУ "Национального банка Республики Казахстан"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2022 года

Код заказчика	Код поставщика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26НБ	30.03.2022г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	21 245 253,65		20 848 530,35					396 723,30	2 549 430,44	23 794 684,09
в том числе за август		9 904 982,931		9 720 022,271				184 960,66	1 188 597,95	11 093 580,88
ИТОГО к оплате: 11 093 580,88 - 1 109 357,96 (К=0,900000011689448)=9 984 222,92										**9 984 222,92**

Место печати (при наличии)

Заказчик: Жамбылский филиал РГУ "НБРК"_____ Шарыгин Е.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Баймен"_____ Байменов Ж.Е.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Техничекий надзор: ТОО "DanAi"

_____ Серикбаев Б.

42

Заказчик : **Жамбылский филиал РГУ "Национальный Банк РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Баймен"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт фасада и ыходной группы здания Жамбылского филиала РГУ "Национального банка Республики Казахстан" расположенного по адресу: г. Тараз, ул. Казыбек би, 137**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт фасада и ыходной группы здания Жамбылского филиала РГУ "Национального банка Республики Казахстан" расположенного по адресу: г. Тараз, ул. Казыбек би, 137**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26НБ от 30.03.2022г.**

Акт выполненных работ № 4

за август 2022г.

Составлен(а) в ценах на 1 КВ. 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	**1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**26,9**		**911,71**	**--**	**24525**	**--**	**--**	**17658**	**45558**
		НР - 72%; СП - 8%				**911,71**	**--**	**24525**	**--**		**3375**	
2	**1208-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	**м**	**45,2**		**105,98**	**--**	**4790**	**--**	**--**	**3449**	**8898**
		НР - 72%; СП - 8%				**105,98**	**--**	**4790**	**--**		**659**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**29315**	**--**	**--**	**21107**	**54456**
								29315	**--**	**--**	**4034**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**29315**				
	Всего заработная плата		тенге						**29315**			
		Накладные расходы	тенге					**21107**				
		Сметная прибыль	тенге					**4034**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**54456**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	тенге						**29315**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**54456**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	тенге						**29315**			
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы										

				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	прибылью, тенге тенге
3	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2		443,11	3513,02	30,64	1556654	13575	334394	872766	2623773
		НР - 72%; СП - 8%				2727,73	7,88	1208685	3489		194354	
3.1	2205-0102-0105	**Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006**	кг	10,6	4696,966	55,00				258333		
4	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3		22,1555	31200,00	--	691252	--	691252	--	746552
		СП - 8%				--	--	--	--		55300	
5	2108-0102-0103 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80 СТ РК 2433-2013	м2		700	247,00	--	172900	--	172900	--	186732
6	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.10 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2	м2 вертикальной проекции		615,11	1061,27	59,81	652800	36791	207618	306785	1036352
		НР - 72%; СП - 8%				663,93	28,78	408391	17700		76767	
7	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка цементно-известковым раствором по камню	м откосов		385	925,31	1,05	356244	404	31070	259816	665345
		НР - 80%; СП - 8%				843,56	--	324770	--		49285	
7.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,004	1,54	19806,00				30501		
8	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности		741,11	2424,88	9,38	1797104	6948	1393302	288069	2251987
		НР - 72%; СП - 8%				535,49	4,38	396854	3242		166814	
9	1110-0106-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема более 2 м	м2 проемов		47,075	777,34	22,44	36593	1056	11467	17473	58391
		НР - 72%; СП - 8%				511,30	4,21	24070	198		4325	
9.4	2113-0805-0201	**Войлок строительный**	т	0,00035	0,016476	402915,00				6639		
10	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб		90	1672,68	0,15	150541	14	103526	33841	199133
		НР - 72%; СП - 8%				522,24	--	47001	--		14751	
10.1	2105-0104-0302	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,00254	0,2286	372030,00				85046		
11	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		59	2609,06	42,93	153934	2532	56755	68991	240760
		НР - 72%; СП - 8%				1604,19	19,90	94647	1174		17834	

				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	прибылью, тенге тенге
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	**2102-0402-0302**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5**	**м3**	**0,031**	**1,829**	**19452,00**				**35578**		
11.2	**2105-0308-0806**	**Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками**	**м2**	**1,08**	**63,72**	**175,00**				**11151**		
12	**1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**		**59**	**4345,19**	**38,81**	**256366**	**2290**	**24166**	**166308**	**456488**
		НР - 72%; СП - 8%				**3896,78**	**18,19**	**229910**	**1073**		**33814**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	**2206-0301-0132 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**		**199,98**	**3371,00**	**--**	**674133**	**--**	**674133**	**--**	**728064**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**53931**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**6498521**	**63610**	**3700583**	**2014049**	**9193577**
								2734328	**26876**	**--**	**681007**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**6498521**				
	Материалы		тенге					**2162296**				
	Всего заработная плата		тенге						**2761204**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**1538285**				
		Накладные расходы	тенге					**2014049**				
		Сметная прибыль	тенге					**681007**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**9193577**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2129**
		Сметная заработная плата	тенге						**2761204**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**9193577**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2129**
		Сметная заработная плата	тенге						**2761204**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**9248033**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					**2763643**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**63610**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						**26876**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**3700581**		
		- Накладные расходы	тенге								**2035156**	
		- Сметная прибыль	тенге								**685041**	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**184960,66**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**9432993,66**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										**9904982,931**
		Скидка подрядчика К= 0,900000011689448										**8914484,75**
		НДС			**12 %**		**1069738,17**					
		Итого с НДС										**9984222,92**

Заказчик:
Жамбылский филиал РГУ "НБРК"

_____ **Шарыгин Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО "DanAi"

_____ **Серикбаев Б.**

Генеральный подрядчик
ТОО "Баймен"

Директор_____ **Байменов Ж.Е.**