Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Жамбылский филиал РГУ "Национальный банк Республики Казахстан",Республика Казахстан, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ,, г. ТАРАЗ, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, дом № 137 — 920441000030

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "Баймен",: РК, Алматинская обл., Илийский р-н, Байсеркенский с. о., с. Коянкус, ул. Абая, здание 202А , тел.: 239-05-58, 292-12-24 — 000240000294

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 26НБ от 30/03/2022

Номер документа	Дата составления
43	31.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт фасада и входной группы здания Жамбыльского ф-ла РГУ "Национального банка РК", расположенного по адресу г. Тараз, ул. Казыбек би, 137			работа	1	13 076 384,09	13 076 384,09
				Итого	1	x	13 076 384,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Байменов Ж.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказник): Директор / _____ / Шортпин S.S.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Жамбылский филиал РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО «Баймен»

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада и входной группы здания Жамбылского филиала РГУ "Национального банка Республики Казахстан"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код поставщика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26НБ	30.03.2022г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	34 217 856,76		33 148 799,66					1 069 057,10	4 106 142,8	38 323 999,57
в том числе за октябрь		12 972 603,100		7 736 072,000	4 463 643,00			772 888,10	1 556 712,37	14 529 315,47
ИТОГО к оплате: 14529315,47*К= (0,900000011689448)=13 076 384,09										**13 076 384,09**

Место печати (при наличии)

Заказчик: Жамбылский филиал РГУ "НБРК" _____ Шарыгин Е.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Баймен" _____ Байменов Ж.Е.

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Технический надзор: ТОО "DanAi"

_____ Серікбаев Б.

Заказчик : Жамбылский филиал РГУ "Национальный Банк РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Баймен"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада и выходной группы здания Жамбылского филиала РГУ "Национального банка Республики Казахстан" расположенного по адресу: г.
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада и выходной группы здания Жамбылского филиала РГУ "Национального банка Республики Казахстан" расположенного по адресу: г.
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26НБ от 30.03.2022г.**

Акт выполненных работ № 5
за август 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение цветника. Разборка	м3		6,62	5210,17	1382,29	34491	9151	--	24884	64125
		НР - 91%, СП - 8%				3827,88	302,84	25341	2005		4750	
2	1209-0101-0303 РСНБ РК 2015	Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей по основанию грунта	м2 горизонтальной проекции		2,4	8156,51	786,24	19576	1887	--	13347	35557
		НР - 72%, СП - 8%				7370,27	353,81	17689	849		2634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2		26,9	911,71	--	24525	--	--	17658	45558
		НР - 72%, СП - 8%				911,71	--	24525	--		3375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1208-0101-0402 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м		28,8	105,98	--	3052	--	--	2198	5670
		НР - 72%, СП - 8%				105,98	--	3052	--		420	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1120-2601-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Демонтаж	1 кондиционер		34	1781,60	3,20	60574	109	--	59256	129417
		НР - 98%, СП - 8%				1778,40	--	60466	--		9586	
6	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок		2,5	1726,56	194,54	4316	487	--	2914	7809
		НР - 72%, СП - 8%				1532,02	87,09	3830	218		578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	4	96,00	--	384	--		--	415
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
8	4102-0101-0116 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км**	т·км	79,94	348,00	--	27819	--		--	30045
		СП - 8%			--	--	--	--		2226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				174737	11634	--	120257	318596
							134903	3072	--	23600	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				114163				
	Всего заработная плата		тенге					77509			
	Транспортные расходы		тенге				28203				
		Накладные расходы	тенге				61001				
		Сметная прибыль	тенге				14014				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				189178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	тенге					77509			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				60574				
	Всего заработная плата		тенге					60466			
		Накладные расходы	тенге				59256				
		Сметная прибыль	тенге				9586				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				129416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	тенге					60466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				318594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	тенге					137975			

РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы

9	1115-0404-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Покрытие лаками**	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1580	658,10	0,60	1039796	948	899920	100369	1231379
		НР - 72%, СП - 8%			87,93	0,30	138928	474		91213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	м3	12,5045	30604,00	--	382688	--	382688	--	413303
		СП - 8%			--	--	--	--		30615	
11	2108-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80 СТ РК 2433-2013**	м2	432,08	247,00	--	106724	--	106724	--	115262
		СП - 8%			--	--	--	--		8538	
12	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	**Гвозди строительные ГОСТ 283-75**	кг	420,15	326,00	--	136969	--	136969	--	147927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10958	
13	1115-0201-0601 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	473,6	925,31	1,05	438227	497	38220	287647	783944
		НР - 72%, СП - 8%			843,56	--	399510	--		58070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
14	2106-0902-0903 РСНЬ РК 2015	**Уголок перфорированный оцинкованный**	м	981,6	56,00	--	54970	--	54970	--	59368
		СП - 8%			--	--	--	--		4398	
15	1115-0212-0201 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм**	м2 отделываемой поверхности	350	2424,88	9,38	848708	3281	658007	136045	1063533
		НР - 72%, СП - 8%			535,49	4,38	187420	1531		78780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	1115-0207-0101 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	170,98	2609,06	42,93	446097	7340	164472	199935	697714
		НР - 72%, СП - 8%			1604,19	19,90	274285	3403		51683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	1115-0106-0102 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	170,98	4345,19	38,81	742940	6636	70033	481954	1322885
		НР - 72%, СП - 8%			3896,78	18,19	666271	3110		97992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
18	2206-0301-0132 РСНЬ РК 2015	**Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	30	3371,00	--	101130	--	101130	--	109220
		СП - 8%			--	--	--	--		8090	
19	1110-0106-0803 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема более 2 м**	м2 проемов	47,095	777,34	22,44	36609	1056	11473	17480	58416
		НР - 72%, СП - 8%			511,30	4,21	24080	198		4327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	2105-0104-0303 РСНЬ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,76	322469,00	--	245076	--	245076	--	264682
		СП - 8%			--	--	--	--		19606	
21	1208-0101-1901 РСНЬ РК 2015	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	м труб	39	1672,68	0,15	65234	6	44861	14664	86290
		НР - 72%, СП - 8%			522,24	--	20367	--		6392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22	1120-2601-1601 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Установка**	1 кондиционер	56	2936,35	5,00	164436	280	20995	103076	288913
		НР - 72%, СП - 8%			2556,45	--	143161	--		21401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	73,55	4493,56	26,40	330501	1942	272517	40861	401071
		НР - 72%, СП - 8%			761,96	9,65	56042	710		29709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м2 потолков	72,52	891,30	18,29	64637	1327	1418	45019	118429
		НР - 72%, СП - 8%			853,45	8,75	61892	635		8772	
25	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	73,25	1240,00	--	90830	--	90830	--	98096
		СП - 8%			--	--	--	--		7266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5295572	23313	3300303	1427050	7260064
							1971956	10061	--	537810	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5076166				
	Материалы		тенге				2160922				
	Всего заработная плата		тенге					1838856			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1063417				
		Накладные расходы	тенге				1323974				
		Сметная прибыль	тенге				512011				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				6912151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1408
		Сметная заработная плата	тенге					1838856			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				54970				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				54970				
		Сметная прибыль	тенге				4398				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		тенге				59368				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				164436				
	Материалы		тенге				20994				
	Всего заработная плата		тенге					143161			
		Накладные расходы	тенге				103076				
		Сметная прибыль	тенге				21401				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				288913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	тенге					143161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7260432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1530
		Сметная заработная плата	тенге					1982017			

РАЗДЕЛ 3.Электро оборудование

26	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования**	подъемник	1	55106,95	6072,05	55107	6072	--	31431	93461
		НР - 61%, СП - 8%			49034,90	2493,22	49035	2493		6923	
27	Перечень оборуд., материалов п.11	Грузовой подъемник ПШИШ-350-3000	шт	1	4463642,86	--	4463643	--		--	4463643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	4463643	--	
28	2307-0204-3302 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 16А 25кА**	шт.	1	13062,00	--	13062	--	13062	--	14107
		СП - 8%			--	--	--	--		1045	
29	1310-0701-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим**	м	36	535,19	1,30	19267	47	3824	11085	32781
		НР - 72%, СП - 8%			427,68	--	15396	--		2428	
30	2306-0128-0803 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,036	454354,00	--	16357	--	16357	--	17666
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4567436	6119	33243	42516	4621058
							64431	2493	4463643	11705	
	Стоимость оборудования		тенге				4463643				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				4463643				
	Стоимость монтажных работ		тенге				103793				
	Материалы		тенге				3824				
	Всего заработная плата		тенге					66924			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				29419				
		Накладные расходы	тенге				42516				
		Сметная прибыль	тенге				11705				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				158014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	тенге					66924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4621657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	тенге					66924			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								12199715
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2171290				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					41066			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					15626			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3333546		
		- Перевозка грузов	тенге				28203				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						4463643		
		- Накладные расходы	тенге							1588855	
		- Сметная прибыль	тенге							573115	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		154721				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									12354437
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									12972603,097
		Скидка подрядчика К= 0,900000011689448									11675342,94
		НДС			12 %		1401041,15				13076384,09
		Итого с НДС									

Заказчик:
Жамбылская филиал РГУ "НЬРК"

_____ Шарыпин Е.Е.

Технический надзор:
ТОО "DanAi"

_____ Серикбаев Б.

Генеральный подрядчик
ТОО "Баймен"

Директор _____ Байменов Ж.Е.