Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«09» XII 2022 г.

Заказчик: **КГУ «Отдел строительство, авхитектуры и градостроительства Казалинского района» БИН : 180140038055 / РК., Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, К.Пиримова, 5А. Руководитель : Кузембаев Нурбек Кенжебаевич**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «08» XII 2022г. **ТОО «Ремстрой»**
г. Кызылорда, ул.Мусрепова №20, 20А . БИН 970640002216 I-категория
Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
«08» XII. 2022г.
ТОО " Әсем-Құрылыс - Қызылорда" РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Саулет , ул. А.Нурекеев, № 9, БИН 070340004739 Директор : Рысбай Әділет Сәтбекұлы.
Технадзор : Әбибуллаев Ғалымжан Алматұлы №KZ53VJE00047452 от 13.06.2019г, №KZ96VJE00047454 от 13.06.2019г, №KZ51VJE00056703 от 20.08.2020г.

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается)
«08» XII. 2022г.
ТОО «MS Engineering Construction» БИН 061040007218 / РК, г.Шымкент, Енбекшинский район, У.Аргынбекова №2. Директор : Г.Р.Шилмирзаева
Авторский надзор : Әлімарданұлы Қ. В соответствии с приказом от 05.05.2022года №2

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

"Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области"

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Уровень ответственности- второй – нормальный уровню ответственности, (технически несложный)
уровень ответственности,техническая и технологическая сложность обьекта

по адресу "Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области"
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___" _____ 20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

№43 от « 28 » 10 2020 года права на землю выдано решением Акима Сельского округа Карашенгель Казалинского района Кызылординской области

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:__ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области" KZ90REA00269491 от 08.04.2022г

_____.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «MS Engineering Construction» 17-ГСЛ №002528 от 24.07.2020г. Заказ №03/2020**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **08.04. 2022 г.**

месяц, год

окончание работ XII. **2022 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:5

по норме или по проекту организации строительства **5** месяца;

фактически 8 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		ранее принятых)	комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди
Протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб, в том числе:					
Труба ПЭ100 SDR 11 d160x14,6 мм	п/м	9613	9613	9613	9613
Труба ПЭ100 SDR 11 d110x10,0 мм	п/м	2	2	2	2
Труба ПЭ100 SDR 11 d90x8,2 мм	п/м	817,3	817,3	817,3	817,3
Труба ПЭ100 SDR 11 d63x5,8 мм	п/м	526,7	526,7	526,7	526,7
Протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб, в том числе:					
диаметором 159x5,0мм (электросварные)	п/м	60,9	60,9	38,0	38,0
Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11, в том числе:					
Труба ПЭ100 SDR 11 d90x8,2 мм	п/м	1839,2	1839,2	1839,2	1839,2
Труба ПЭ100 SDR 11 d63x5,8 мм	п/м	725,6	725,6	725,6	725,6
Протяженность газопровода среднего давления стальных труб, в том числе:					
диаметором 89x4,0мм (электросварные)	п/м	1,0	1,0	1,0	1,0
диаметором 57x3,5мм (электросварные)	п/м	8,0	8,0	8,0	8,0
Протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб, в том числе:					
Труба ПЭ100 SDR 11 d160x14,6 мм	п/м	107,7	107,7	107,7	107,7
Труба ПЭ100 SDR 11 d125x11,4 мм	п/м	387,0	387,0	387,0	387,0
Труба ПЭ100 SDR 11 d110x10,0 мм	п/м	1033,7	1033,7	1962,3	1962,3
Труба ПЭ100 SDR 11 d90x8,2 мм	п/м	1610,8	1610,8	2814,1	2814,1
Труба ПЭ100 SDR 11 d63x5,8 мм	п/м	4519,0	4519,0	7400,0	7400,0
Протяженность газопровода низкого давления стальных					

труб, в том числе:					
диаметором 159х5,0мм (электросварные)	п/м	1,0	1,0	-	-
диаметором 108х4,5мм (электросварные)	п/м	928,6	928,6	-	-
диаметором 89х4,0мм (электросварные)	п/м	1203,3	1203,3	-	-
диаметором 57х3,5мм (электросварные)	п/м	1573,8	1523,8	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Целью разработки настоящего проекта является газифицирование

населенного пункта Жалантос батыр, Казалинский район, Кызылординской области. Проектируемая трасса внутриквартальных газовых сетей расположена в с.Жалантос батыр Казалинского района Кызылординской области. Данный генеральный план разработан для ГРПШ-13-2В-У1 №1, ГРПШ-07-2У-1 №2, ГРПШ-13-2В-У1 №3, ГРПШ-07-2У-1 №4, ГРПШ-13-2Н-У1 №5, ГРПШ-07-2У-1 №6. Участок строительства ГРПШ расположен в населенном пункте Жалантос. Отведенный участок находится на свободной территории. Территория ранее не использовалась. Участок свободен от инженерных сетей и зеленых насаждений. Горизонтальная привязка осуществляется от базисной линий проходящей через закладные точки А и Б, 1 и 2 на ЛЭП опорах. Релеф местности спокойный, с уклоном на север и северо-восток. Перепад высотных отметок не значительный, изменяются в пределах 35,11-38,67м. Вертикальная планировка решена с учетом существующих улиц и застройки территории, а так же сложившегося рельефа местности. Отвод сточных и ливневых вод решен от сооружений по покрытию на рельеф. Настоящим проектом предусмотрено проектирование подводящего газопровода высокого давления к с. Жалантос батыр, с. Уйрек, с. К.Пиримов и отвод для с. Басыкара, Казалинского района Кызыординской области, а также внутриквартальные распределительные сети газопровода среднего и низкого давления с. Жалантос батыр.

Точка подключения: Существующий газопровод высокого давления проложенный в подземном исполнений вдоль аула Жалантос батыр. Диаметр газопровода в точке подключения - кран шаровый Ду 225. Давление в точке подключения: 0,6Мпа

Принята трехступенчатая система газоснабжения.

Газопроводы высокого давления II-категорий запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø160х14,6, Ø110х10,0, Ø90х8,2 и Ø63х5,8 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6 и прокладываются на глубине - 1,2м до верха газопровода от поверхности земли, а так же на выходе из земли - надземным из стальных труб Ø159х4,5, 89х4,0 и Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91.

Для снижения давления газа с высокого II-категорий на среднее и поддержания его на заданном уровне предусмотрена установка ГРПШ-13-2В-У1 с двойной линией редуцирования с регуляторами давления РДГ-50В со встроенным узлом учета расхода газа СТГ 80-250 с электронным корректором miniELCOR (завод- изготовитель "Казприбор" г. Шымкент) -2компл.

Для снижения давления газа с высокого II-категорий на низкое и поддержания его на заданном уровне запроектирован газораспределительный пункт шкафного типа ГРПШ-07-2У1 с двойной линией редуцирования с регуляторами давления РДНК-1000 с узлом учета СТГ 50-100 с электронными корректорами miniELCOR (завод- изготовитель "Казприбор" г. Шымкент) – 1компл.

Внутриквартальные распределительные газопроводы среднего давления III-категорий запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø90х8,2 и Ø63х5,8 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6 и прокладываются на глубине - 1,2м до верха газопровода от поверхности земли, а так же на выходе из земли - надземным из стальных труб Ø89х4,0 и Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91.

Для снижения давления газа со среднего III-категорий на низкое и поддержания его на заданном уровне запроектирован газораспределительный пункт шкафного типа ГРПШ-07-2У1 с двойной линией редуцирования с регуляторами давления РДНК-1000 с узлами учета СТГ 50-100 с электронными корректорами miniELCOR (завод- изготовитель "Казприбор" г. Шымкент) – 2компл., а также газораспределительный пункт шкафного типа ГРПШ-13-2Н-У1 с двойной линией редуцирования с регуляторами давления РДГ-50Н с узлом учета СТГ 80-160 с электронными корректорами miniELCOR (завод- изготовитель "Казприбор" г. Шымкент) – 1компл.

Внутриквартальные распределительные газопроводы низкого давления IV-категорий запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø160х14,6, Ø125х11,4, Ø110х10,0, Ø90х8,2 и Ø63х5,8по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не

менее 2,6 и прокладываются на глубине - 1,2м до верха газопровода от поверхности земли, а так же в стесненых участках - надземными из стальных труб Ø159х4,5, Ø108х4,5, 89х4,0 и Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91.

Разработчиком проекта установлен технический сложный объект II (нормальный) уровня ответственности.

Газопровод высокого, среднего и низкого давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **441112,217** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **351858,702** тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **10008,321** тысяч тенге; прочие расходы **79245,193** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **419056,60535** тыс. тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ **334966,73622** тысяч тенге стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **9340,83503** тенге прочие расходы **74749,03409** тысяч тенге;

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%**

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ___–___;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛ: **«Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района" руководитель Кузембаев Нурбек Кенжебаевич,

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

(Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Әбибуллаев Ғалымжан Алматұлы, Технический надзор по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей, несущих и ограждающих конструкций и технологического оборудования

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
(Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация
ТОО «Әсем Құрылыс Кызылорда» Рысбай Әділет Сәтбекұлы
(наименование организации)имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата
(Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
(Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
разработчик проекта ТОО «MS Engineering Construction» Әлімарданулы К
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата
(Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «MS Engineering Construction» Шилмиразаява Гульшад Рашидовна
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
(Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
(Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
(Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) – Миркамалов Б.Б
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
(Место печати (при наличии)

Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области	Приложение 15 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	26240,9	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	38,0	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м	38,0	
	Количество опор	шт	5	
	Протяженность подземной прокладки:	м	26202,9	
	1) в проходных каналах	м	26202,9	
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек			
	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж DN 150	шт	7	
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран			
	Кран шаровый DN 160	шт	2	
	Шаровый кран, DN 125	шт	1	
	Шаровый кран, DN 110	шт	2	
	Кран шаровый, DN 90	шт	4	
	Кран шаровый, DN 63	шт	4	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходы			
	Переход с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 160/110	шт	5	
	Переход с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 110/90	шт	7	

	Переход с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 90/63	шт	3	
	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20	шт	33	
	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X57	шт	132	
	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90X89	шт	3	
	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160X159	шт	3	
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 89x3,5-57x3,0 мм	шт	2	
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки – качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
14	Тройник			
	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 Ду=160мм	шт	3	
	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 DN 125мм	шт	1	
	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 DN 110мм	шт	1	
	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 DN 90мм	шт	2	
	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 DN 63мм	шт	58	
	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 DN 160/125мм	шт	1	
	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 DN 160/110мм	шт	1	
	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 DN 125/63мм	шт	6	
	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 DN 110/63мм	шт	20	
	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 DN 90/63мм	шт	29	
15	Муфта			
	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 160	шт	2	
	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	8	
	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	8	

	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 32	шт	33	
	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 63	шт	132	
	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 90	шт	4	
	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 160	шт	6	
	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 125	шт	2	
	Муфта полиэтиленовая с ЗН ПЭ 100 SDR 11, DN 110	шт	6	
	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 125	шт	3	
	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 110	шт	3	
16	Отвод			
	90 PE 100 SDR 11 с ЗН, DN 160	шт	6	
	45 PE 100 SDR 11 с ЗН, DN 160	шт	4	
	90 PE 100 SDR 11 с ЗН, DN 90	шт	13	
	90 PE 100 SDR 11 с ЗН, DN 63	шт	39	
	90 PE 100 SDR 11 с ЗН, DN 110	шт	4	
	Полиэтиленовый с ЗН, DN 63	шт	12	
	Полиэтиленовый с ЗН, DN 90	шт	4	
	Полиэтиленовый с ЗН, DN 160	шт	6	
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами57х4,0 мм	шт	11	
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами159х5,0 мм	шт	3	
	45 PE 100 SDR 11 с ЗН, DN 63	шт	7	
	Полиэтиленовый с ЗН, DN 125	шт	3	
	Полиэтиленовый с ЗН, DN 110	шт	3	
17	Прочие			
	Патрубок-накладка DN 225	шт	4	
	Патрубок-накладка DN 140	шт	15	
	Патрубок-накладка с ЗН ПЭ DN 140/32 SDR 11	шт	15	
	Патрубок-накладка с ЗН ПЭ DN 225/32 SDR 11	шт	6	
	Патрубок-накладка с ЗН ПЭ DN 280/32 SDR 11	шт	7	
	Патрубок-накладка DN 280	шт	7	
	Патрубок-накладка DN 180	шт	1	
	Патрубок-накладка DN 160	шт	2	
	Патрубок-накладка с ЗН ПЭ DN 110/32 SDR 11	шт	39	

	Патрубок-накладка с ЗН ПЭ DN 160/32 SDR 11	шт	2	
	Патрубок-накладка с ЗН ПЭ DN 180/32 SDR 11	шт	1	
	Патрубок-накладка DN 110	шт	5	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.