Заказчик: Государственное учреждение «Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ануш-Құрылыс "

Наименование объекта и его адрес: Работы по капитальному ремонту дороги по ул.Мусагалиева и Даукара батыра микрорайона Жаксы ауыл

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

от 27.10.2022 года.

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор: Номер 116	Договор: Дата 21.10.2021г.	Источник финансирования: наимено-ован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала ремонта по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы , без ндс	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце, без ндс	В т.ч. оборудо-вание		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту дороги по ул.Мусагалиева и Даукара батыра микрорайона Жаксы ауыл	109 246 948,69	2 090 855,78	97 541 918,47	2 090 855,78	-	-	-	-	250 902,69	2 341 758,47

Заказчик:
Аким ГУ «Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска»

_____ Аубекеров А.У.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Ануш-Құрылыс»

_____ Минасян О.А.

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ануш-Құрылыс"
Основание: Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 116 от 21.10.2021 года
Дополнительное соглашение №1 от 29.07.2022 года.
Дополнительное соглашение №2 от 14.10.2022 года.
Наименование объекта - Работы по капитальному ремонту дороги по ул.Мусагалиева и Даукара батыра микрорайона Жаксы ауыл

1738

форма 2в
27.10.2022г.

Акт № 2
приемки выполненных работ
за октябрь 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ул.Мусагалиева										
			Прочие										
1	41	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1		4268,76	2850,88	4269	2851	--	1938	6703
							1417,88	1273,26	1418	1273		497	
2	42	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**										
			НР - 72%; СП - 8%	опора	1		14287,32	5529,40	14287	5529	1218	7204	23210
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				7540,40	2464,97	7540	2465		1719	
2.1		217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,1	0,1	2028,00				203		
2.2		261-404-0537	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12	12	59,00				708		
2.3		261-201-0323	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-**	кг	0,4	0,4	605,00				242		
			ул.Даукара										
			Прочие										
3	85	1133-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	24		4284,70	2329,45	102833	55907	--	47281	162124
							1955,25	780,95	46926	18743		12009	
4	86	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**										
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	24		4268,76	2850,88	102450	68421	--	46503	160869
							1417,88	1273,26	34029	30558		11916	
5	87	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**										
			НР - 72%; СП - 8%	опора	24		14287,32	5529,40	342896	132705	29221	172893	557052
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				7540,40	2464,97	180970	59159		41263	
5.1		217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,1	2,4	2028,00				4867		
5.2		261-404-0537	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12	288	59,00				16992		
5.3		261-201-0323	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-**	кг	0,4	9,6	605,00				5808		
6	88	1133-0204-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0101**										
			НР - 72%; СП - 8%	опора	24		1040,17	441,22	24964	10589	345	12735	40715
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				584,59	152,38	14030	3657		3016	
6.1		261-102-0237	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,00002	0,00048	717966,00				345		
7	89	225-204-0302 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А**										
			СП - 8%	шт.	23		45590,00	--	1048570	--	1048570	--	1132456
							--	--	--	--		83886	
			Разметка										
8	121	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**										
			НР - 72%; СП - 8%	км линии	0,4897		43915,12	13030,57	21505	6381	13107	2842	26295
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				4119,28	3942,55	2017	1931		1948	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					2								17382
8.1		251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	42	20,5674	622,00				12793		
9	122	1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии		0,5422	24322,12	13030,57	13187	7066	3888	3147	1764
			НР - 72%; СП - 8%				4119,28	3942,55	2233	2138		1307	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1		251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	10,5	5,6931	622,00				3541		
10	123	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии		0,2351	37384,12	13030,57	8789	3064	4757	1365	1096
			НР - 72%; СП - 8%				4119,28	3942,55	968	927		812	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1		251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	31,5	7,40565	622,00				4606		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									213803
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					290131				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						292513			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						120851			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1101106		
			- Накладные расходы	Тенге								295908	
			- Сметная прибыль	Тенге								158373	

ПЕРЕРАСЧЕТ ИТОГОВ

Итого по акту выполненных работ	Тенге				2138031,00
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04	Тенге	2138031,00	x1,04%	22235,52	2160266,52
Итого с дополнительными затратами при производстве смр(рс) в зимнее время 1,96%	Тенге	2160266,52	x1,96%	42341,22	2202607,75
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2202607,75	x2%	44052,15	2246659,90
итого	Тенге				2246659,90
в том числе на 2022 год-24,6%	Тенге				552678,34
в том числе на 2023 год-75,4%	Тенге				1693981,57
в том числе в текущих ценах 2022 год, К=1	Тенге				552678,34
в том числе в текущих ценах 2023 год,	Тенге				1770302,04
итого	Тенге				2322980,38
Итого с учетом скидки	Тенге				2090855,78
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге			250902,69	
Всего по акту выполненных работ	Тенге				2341758,47

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, 25-ЧАПАЕВСКОЙ ДИВИЗИИ, 2, 1
БИН 050140003452
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ02070106KSN2718030
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Аким
_____ Аубекеров А.У.

Технадзор: ТОО "Жана Гасыр-К"
_____ Зейнулин Н.М.

Подрядчик :
ТОО"Ануш-Құрылыс"
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Дарьинское, НЕКРАСОВА, 7
БИН/ИИН 050640012435
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576010181000039706
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
_____ Минасян О.А.

Авторский надзор : ТОО"MG Design Incorporated"
_____ Баянов Е.Я.