Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
Подрядчик: **ТОО "Нұр-Жол құрылыс"**
Наименование объекта: **"Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр. «Мерей» города Жанаозен"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		№44/21	23.06.2021г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	148 946 771,22		132 988 188,59						15 958 582,63	148 946 771,22
В том числе за октябрь месяц		101 794 729,55	90 888 151,38						10 906 578,17	101 794 729,55
удержние 5%		5 089 736,48	4 544 407,57						545 328,91	5 089 736,48
удержание 30%		30 538 418,87	27 266 445,42						3 271 973,45	30 538 418,87
К оплате:		**66 166 574,21**	**59 077 298,40**						**7 089 275,81**	**66 166 574,21**

Всего к оплате: 66 166 574,21 (Шестьдесят шесть миллионов сто шестьдесят шесть тысячи пятьсот семьдесят четыре) тенге 21 тиын

ПОДРЯДЧИК: _____ **Паулетбаев А. О.**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Манкешова А. Ж.**

Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол құрылыс"

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

Наименование объекта: "Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр. «Мерей» города Жанаозен"

АКТ №2 от 18.10.2021 года

выполненных работ по объекту: "Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в микрорайоне «Мерей» города Жанаозен»" за октябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

N п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы /конструкции железобетонные, конструкции деревянные/. (ЛС 2-1-1)									
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3.Колонны и сердечники									
		Монолитная колонна К-1 /18шт./									
23	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство**	м3	6,84	33233,32	4994,74	227316	34164	139059	57701	307819
		НР - 91%; СП - 8%			7908,30	1361,89	54093	9315		22801	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1926	236952,00	--	45637	--	45637	--	49288
		СП - 8%			--	--	--	--		3651	
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5148	215273,00	--	110823	--	110823	--	119689
		СП - 8%			--	--	--	--		8866	
		Покрытие на отм.+3.00									
33	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м- /бетон кл.В25/**	м3	155,73	56576,47	1974,16	8810654	307435	4769250	3478451	13272234
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			23977,20	568,32	3733969	88504		983128	
34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3072	26503,56	1489,86	8142	458	88	7056	16414
		НР - 91%; СП - 8%			24725,70	514,40	7596	158		1216	

Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол құрылыс"

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

Наименование объекта: "Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр. «Мерей» города Жанаозен"

АКТ №2 от 18.10.2021 года

выполненных работ по объекту: "Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в микрорайоне «Мерей» города Жанаозен»" за октябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

N п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы /конструкции железобетонные, конструкции деревянные/. (ЛС 2-1-1)									
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3.Колонны и сердечники									
		Монолитная колонна К-1 /18шт./									
23	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство**	м3	6,84	33233,32	4994,74	227316	34164	139059	57701	307819
		НР - 91%; СП - 8%			7908,30	1361,89	54093	9315		22801	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1926	236952,00	--	45637	--	45637	--	49288
		СП - 8%			--	--	--	--		3651	
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5148	215273,00	--	110823	--	110823	--	119689
		СП - 8%			--	--	--	--		8866	
		Покрытие на отм.+3.00									
33	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м- /бетон кл.В25/**	м3	155,73	56576,47	1974,16	8810654	307435	4769250	3478451	13272234
		НР - 91%; СП - 8%			23977,20	568,32	3733969	88504		983128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3072	26503,56	1489,86	8142	458	88	7056	16414
		НР - 91%; СП - 8%			24725,70	514,40	7596	158		1216	

35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	236952,00	--	18956	--	18956	--	20472
		СП - 8%			--	--	--	--		1516	
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,5923	227607,00	--	1728061	--	1728061	--	1866306
		СП - 8%			--	--	--	--		138245	
37	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,30033	291665,58	2379,44	87596	714	70430	15233	111055
		НР - 91%; СП - 8%			54780,50	956,32	16452	287		8226	
38	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00036	984042,23	1519,23	354	--	236	108	499
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	118	--		37	
39	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,15268	752342,23	1519,23	114868	232	99980	13443	138576
		НР - 91%; СП - 8%			95990,00	763,80	14656	117		10265	
40	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,02608	689452,23	1519,23	17981	40	17078	804	20287
		НР - 91%; СП - 8%			33100,00	763,80	863	20		1503	
41	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,17912	108355,00	--	19409	--	19409	--	20962
		СП - 8%			--	--	--	--		1553	
		Кирпичные перегородки толщ.100мм									
42	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	8,48	28609,74	2136,87	242611	18121	175767	48668	314581
		НР - 91%; СП - 8%			5745,60	561,17	48723	4759		23302	
43	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,034916	248802,00	--	8687	--	8687	--	9382
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
44	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36134	256999,00	--	92864	--	92864	--	100293
		СП - 8%			--	--	--	--		7429	
45	1108-0401-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из камня-ракушечника. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	52,319	15326,58	1884,13	801871	98576	121567	566406	1477739
		НР - 93%; СП - 8%			11118,87	522,00	581728	27311		109462	
46	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	47,61029	8333,00	--	396737	--	396737	--	428476

		СП - 8%			--	--	--	--		31739	
47	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02072	390716,09	2485,69	8096	51	6180	1753	10637
		НР - 93%; СП - 8%			90014,40	972,00	1865	20		788	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01612	236952,00	--	3820	--	3820	--	4126
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	227607,00	--	1047	--	1047	--	1131
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		Монолитная перемычка ПРМ3 /38 п.м./									
50	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,38	50582,05	4642,63	19221	1764	9806	7383	28732
		НР - 91%; СП - 8%			20134,70	1215,08	7651	462		2128	
51	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02014	279616,00	--	5631	--	5631	--	6082
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
		Кирпичные стены толщ.190мм									
52	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,9	5531,63	337,40	10510	642	8462	1568	13044
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	1406	262		966	
53	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,47	28609,74	2136,87	13447	1005	9742	2697	17436
		НР - 91%; СП - 8%			5745,60	561,17	2700	264		1292	
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01104	236952,00	--	2616	--	2616	--	2825
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
55	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0248376	215273,00	--	5347	--	5347	--	5775
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
56	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,4231	934,26	12,79	1330	18	493	771	2269
		НР - 93%; СП - 8%			575,67	7,20	819	10		168	
57	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,87	9319,12	2468,86	26746	7086	4245	16161	46340
		НР - 93%; СП - 8%			5371,00	684,00	15415	1963		3433	

58	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	2,8126	8333,00	--	23437	--	23437	--	25312
		СП - 8%			--	--	--	--		1875	
		Монолитная перемычка ПРМ2 /1шт./									
59	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,02	50582,05	4642,63	1012	93	516	389	1513
		НР - 91%; СП - 8%			20134,70	1215,08	403	24		112	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	236952,00	--	237	--	237	--	256
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	227607,00	--	765	--	765	--	826
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
		Кирпичная стена на отм.+3.160									
62	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,27	9319,12	2468,86	67750	17949	10754	40938	117384
		НР - 93%; СП - 8%			5371,00	684,00	39047	4973		8695	
63	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	7,1246	8333,00	--	59369	--	59369	--	64119
		СП - 8%			--	--	--	--		4750	
64	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0104	390716,09	2485,69	4063	26	3101	880	5338
		НР - 93%; СП - 8%			90014,40	972,00	936	10		395	
65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	236952,00	--	569	--	569	--	614
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	227607,00	--	1821	--	1821	--	1967
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		Фронтон по оси "1"									
67	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,41	9319,12	2468,86	69055	18294	10962	41727	119644
		НР - 93%; СП - 8%			5371,00	684,00	39799	5068		8863	
68	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	7,2618	8333,00	--	60513	--	60513	--	65354
		СП - 8%			--	--	--	--		4841	

69	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В25/	м3	0,1	42644,09	5025,71	4264	503	2420	1339	6051
		НР - 91%; СП - 8%			13406,25	1308,06	1341	131		448	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	236952,00	--	498	--	498	--	538
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0098	227607,00	--	2231	--	2231	--	2409
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
		Фронтон по оси "10"									
72	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,84	9319,12	2468,86	63743	16887	10118	38517	110441
		НР - 93%; СП - 8%			5371,00	684,00	36738	4679		8181	
73	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	6,7032	8333,00	--	55858	--	55858	--	60327
		СП - 8%			--	--	--	--		4469	
74	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В25/	м3	0,09	42644,09	5025,71	3838	453	2178	1205	5447
		НР - 91%; СП - 8%			13406,25	1308,06	1207	118		403	
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	236952,00	--	498	--	498	--	538
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086	227607,00	--	1957	--	1957	--	2114
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
		Фронтон по оси "И"									
77	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,35	9319,12	2468,86	59176	15677	9393	35758	102529
		НР - 93%; СП - 8%			5371,00	684,00	34106	4343		7595	
78	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	6,223	8333,00	--	51856	--	51856	--	56005
		СП - 8%			--	--	--	--		4149	
79	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В25/	м3	0,1	42644,09	5025,71	4264	503	2420	1339	6051
		НР - 91%; СП - 8%			13406,25	1308,06	1341	131		448	

80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	236952,00	--	498	--	498	--	538
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0098	227607,00	--	2231	--	2231	--	2409
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
		Фронтон по оси "Ж"									
82	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,49	9319,12	2468,86	60481	16023	9600	36546	104789
		НР - 93%; СП - 8%			5371,00	684,00	34858	4439		7762	
83	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	6,3602	8333,00	--	53000	--	53000	--	57240
		СП - 8%			--	--	--	--		4240	
84	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В25/	м3	0,04	42644,09	5025,71	1706	201	969	536	2421
		НР - 91%; СП - 8%			13406,25	1308,06	536	52		179	
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	236952,00	--	284	--	284	--	307
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	227607,00	--	1229	--	1229	--	1327
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
		Крыльцо КР-1									
87	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крыльца-/бетон кл.В15/	м3	11,2	30167,15	2240,75	337872	25096	242900	69960	440458
		НР - 91%; СП - 8%			6238,96	625,20	69876	7002		32627	
88	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1706	279616,00	--	47702	--	47702	--	51518
		СП - 8%			--	--	--	--		3816	
89	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0214	984042,23	1519,23	21059	32	14014	6396	29652
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	7013	16		2196	
90	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,0214	108355,00	--	2319	--	2319	--	2505
		СП - 8%			--	--	--	--		186	

91	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,62	972,88	20,65	15196	322	9003	5513	22365
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	5871	56		1657	
		Крыльцо КР-2									
92	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крыльца-/бетон кл.В15/	м3	5,5	30167,15	2240,75	165919	12325	119280	34355	216296
		НР - 91%; СП - 8%			6238,96	625,20	34314	3439		16022	
93	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0724	279616,00	--	20244	--	20244	--	21864
		СП - 8%			--	--	--	--		1620	
94	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0126	984042,23	1519,23	12399	20	8250	3766	17458
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	4129	10		1293	
95	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,0126	108355,00	--	1365	--	1365	--	1474
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
96	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,9	972,88	20,65	10604	225	6282	3847	15607
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	4097	39		1156	
		Крыльцо КР-3									
97	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крыльца-/бетон кл.В15/	м3	3,9	30167,15	2240,75	117652	8739	84581	24361	153374
		НР - 91%; СП - 8%			6238,96	625,20	24332	2438		11361	
98	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0819	279616,00	--	22901	--	22901	--	24733
		СП - 8%			--	--	--	--		1832	
99	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	984042,23	1519,23	3936	6	2619	1196	5542
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	1311	3		411	
100	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,004	108355,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
101	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,15	972,88	20,65	5010	107	2967	1818	7374
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	1936	19		546	
		Крыльцо КР-4									

102	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крыльца-/бетон кл.В15/	м3	2,1	30167,15	2240,75	63351	4706	45543	13117	82586
		НР - 91%; СП - 8%			6238,96	625,20	13102	1313		6117	
103	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0205	279616,00	--	5732	--	5732	--	6191
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
104	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0032	984042,23	1519,23	3149	4	2096	956	4434
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	1049	2		328	
105	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,0032	108355,00	--	347	--	347	--	375
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
106	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,9	972,88	20,65	10604	225	6282	3847	15607
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	4097	39		1156	
		РАЗДЕЛ 5.Конструкции деревянные									
107	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	49,5	106226,64	1623,37	5258219	80357	3612420	1443727	7238102
		НР - 90%; СП - 8%			31625,10	781,80	1565442	38699		536156	
108	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	49,5	9160,87	66,63	453463	3298	390821	54944	549080
		НР - 90%; СП - 8%			1198,86	34,46	59344	1706		40673	
		Узел усиления проема вентшахты									
109	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,96	106226,64	1623,37	208204	3181	143038	57166	286599
		НР - 90%; СП - 8%			31625,10	781,80	61985	1532		21230	
110	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,96	9160,87	66,63	17955	131	15474	2176	21741
		НР - 90%; СП - 8%			1198,86	34,46	2350	68		1610	
111	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1097	320,06	3,09	351106	3390	297901	46413	429320
		НР - 90%; СП - 8%			45,41	1,60	49815	1755		31802	
112	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0776	984042,23	1519,23	76362	118	50815	23194	107521

		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	25429	59		7964	
		ИТОГО:					29 088 521				
		Общестроительные работы /архитектурные решения/ (-20 град.С)(IVA,IVГ). (ЛС 2-1-2)									
		Узлы 4									
35	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,05	9319,12	2468,86	466	123	74	282	807
		НР - 93%; СП - 8%			5371,00	684,00	269	34		60	
36	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	0,049	8333,00	--	408	--	408	--	441
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
37	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10,2	1106,49	56,45	11286	576	3422	6860	19597
		НР - 92%; СП - 8%			714,52	16,48	7288	168		1452	
38	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,5253	30668,00	--	16110	--	16110	--	17399
		СП - 8%			--	--	--	--		1289	
		Жалюзийная решетка ЖР-1									
39	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0180296	77507,39	2689,50	1397	49	82	882	2461
		НР - 69%; СП - 8%			70226,20	650,64	1266	12		182	
40	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0180296	540192,00	--	9739	--	9739	--	10518
		СП - 8%			--	--	--	--		779	
		Жалюзийная решетка ЖР-2									
43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0118376	77507,39	2689,50	918	32	55	579	1617
		НР - 69%; СП - 8%			70226,20	650,64	831	8		120	
44	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0118376	540192,00	--	6395	--	6395	--	6907
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
		Узел 13									
58	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	12,8	4618,91	67,14	59122	859	42110	15021	80075
		НР - 92%; СП - 8%			1261,93	13,66	16153	175		5931	
59	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,028416	339000,00	--	9633	--	9633	--	10404
		СП - 8%			--	--	--	--		771	

60	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,64	30668,00	--	19628	--	19628	--	21198
		СП - 8%			--	--	--	--		1570	
		Узлы 1-6									
62	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	525,23	4640,79	26,77	2437482	14061	693124	1387910	4131423
		НР - 80%; СП - 8%			3294,36	8,74	1730297	4591		306031	
63	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	42,0184	30668,00	--	1288620	--	1288620	--	1391710
		СП - 8%			--	--	--	--		103090	
		Вентшахта ВШ-1 (2шт.)									
87	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,47674	497974,00	--	237404	--	237404	--	256396
		СП - 8%			--	--	--	--		18992	
		РАЗДЕЛ 3.Оконные проемы									
		ОК-1									
219	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	79,56	2864,32	198,58	227885	15799	98559	110035	364953
		НР - 90%; СП - 8%			1426,94	109,77	113527	8733		27034	
220	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	79,56	23629,00	--	1879923	--	1879923	--	2030317
		СП - 8%			--	--	--	--		150394	
221	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	54,99	1291,74	5,83	71033	320	53153	15967	93960
		НР - 90%; СП - 8%			319,33	3,30	17560	181		6960	
222	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	54,99	1156,00	--	63568	--	63568	--	68653
		СП - 8%			--	--	--	--		5085	
		ОК-2									
224	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,56	2603,27	199,93	6664	512	2879	3202	10656
		НР - 90%; СП - 8%			1278,64	111,28	3273	285		789	

225	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	2,56	24941,00	--	63849	--	63849	--	68957
		СП - 8%			--	--	--	--		5108	
226	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,71	1291,74	5,83	2209	10	1653	497	2922
		НР - 90%; СП - 8%			319,33	3,30	546	6		216	
227	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	1,71	1156,00	--	1977	--	1977	--	2135
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		ОК-3									
229	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	0,99	4100,61	201,91	4060	200	1840	1916	6454
		НР - 90%; СП - 8%			2040,50	109,77	2020	109		478	
230	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,99	23629,00	--	23393	--	23393	--	25264
		СП - 8%			--	--	--	--		1871	
231	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	0,61	1291,74	5,83	788	4	589	177	1042
		НР - 90%; СП - 8%			319,33	3,30	195	2		77	
232	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	0,61	1156,00	--	705	--	705	--	761
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
		В-2 /1шт./									
245	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	5,21	2912,00	2,63	15172	14	7836	6590	23503
		НР - 90%; СП - 8%			1405,43	--	7322	--		1741	
246	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,14	13929,00	--	57666	--	57666	--	62279
		СП - 8%			--	--	--	--		4613	

247	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,07	23629,00	--	25283	--	25283	--	27306
		СП - 8%			--	--	--	--		2023	
248	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,63	1291,74	5,83	3397	16	2541	764	4494
		НР - 90%; СП - 8%			319,33	3,30	840	9		333	
249	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	2,63	1615,00	--	4247	--	4247	--	4587
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
		В-3 /2 шт./									
251	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	5,1	2912,00	2,63	14851	13	7670	6451	23006
		НР - 90%; СП - 8%			1405,43	--	7168	--		1704	
252	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,3	13929,00	--	32037	--	32037	--	34600
		СП - 8%			--	--	--	--		2563	
253	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,8	23629,00	--	66161	--	66161	--	71454
		СП - 8%			--	--	--	--		5293	
254	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,82	1291,74	5,83	3643	16	2726	819	4819
		НР - 90%; СП - 8%			319,33	3,30	901	9		357	
255	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	2,82	1615,00	--	4554	--	4554	--	4918
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
		Утепление тамбура									
318	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	4,2405	40219,78	2248,38	170552	9535	8054	120255	314071
		НР - 76%; СП - 8%			36072,00	1242,00	152963	5267		23265	
319	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	4,113285	30668,00	--	126146	--	126146	--	136238
		СП - 8%			--	--	--	--		10092	

		Утепление чердака									
320	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	820,5	1180,79	27,53	968838	22588	724584	208145	1271142
		НР - 92%; СП - 8%			270,16	5,58	221666	4578		94159	
321	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	820,5	600,97	148,87	493096	122148	--	384345	947636
		НР - 92%; СП - 8%			452,10	57,06	370948	46818		70195	
322	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	109,86495	30668,00	--	3369338	--	3369338	--	3638885
		СП - 8%			--	--	--	--		269547	
323	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	820,5	728,15	111,36	597447	91371	254658	257664	923520
		НР - 92%; СП - 8%			306,42	34,92	251418	28652		68409	
324	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	820,5	625,74	57,83	513420	47449	433520	44122	602145
		НР - 92%; СП - 8%			39,55	18,90	32451	15507		44603	
		Утепление венткамеры /узел 12/									
325	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,5192	40219,78	2248,38	101322	5664	4785	71441	186584
		НР - 76%; СП - 8%			36072,00	1242,00	90873	3129		13821	
326	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	2,443624	30668,00	--	74941	--	74941	--	80936
		СП - 8%			--	--	--	--		5995	
327	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,851	20096,42	1962,30	37198	3632	--	27030	69366
		НР - 76%; СП - 8%			18134,12	1080,00	33566	1999		5138	
328	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	1,88802	30668,00	--	57902	--	57902	--	62534
		СП - 8%			--	--	--	--		4632	
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
		Стены и перегородки									
340	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2192,19	1767,17	100,21	3873972	219679	826762	2408445	6785011
		НР - 80%; СП - 8%			1289,82	83,49	2827531	183026		502593	

342	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	130,1	1460,32	94,54	189988	12300	37733	120308	335120
		НР - 80%; СП - 8%			1075,75	80,17	139955	10430		24824	
		ИТОГО:					24 241 181				
		Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха (-20 град.С). (ЛС 2-1-3)									
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
141	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	334	2071,37	14,97	691838	5000	57983	616321	1412811
		НР - 98%; СП - 8%			1882,80	0,13	628855	43		104653	
142	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	237	2227,00	18,00	527799	4266	41859	472092	1079882
		НР - 98%; СП - 8%			2032,38	0,22	481674	52		79991	
143	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	99	2493,27	21,28	246834	2107	25185	215186	498981
		НР - 98%; СП - 8%			2217,60	0,35	219542	35		36962	
144	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	94	2886,97	25,21	271375	2370	38639	225806	536956
		НР - 98%; СП - 8%			2450,70	0,52	230366	49		39775	
146	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	782	740,54	79,95	579102	62521	208027	261245	907575
		НР - 76%; СП - 8%			394,57	45,00	308554	35190		67228	
147	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	м	19,8	242,00	--	4792	--	4792	--	5175
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
148	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	м	367,4	185,00	--	67969	--	67969	--	73407
		СП - 8%			--	--	--	--		5438	
149	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм	м	260,7	234,00	--	61004	--	61004	--	65884
		СП - 8%			--	--	--	--		4880	
150	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм	м	108,9	286,00	--	31145	--	31145	--	33637
		СП - 8%			--	--	--	--		2492	

151	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм	м	103,4	319,00	--	32985	--	32985	--	35624
		СП - 8%			--	--	--	--		2639	
		ИТОГО:					4 649 932				
		Водопровод и канализация. (ЛС 2-1-4)									
		Водопровод хозяйственно-питьевой /В1/									
1	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1880,95	23,60	18810	236	12508	6054	26853
		НР - 98%; СП - 8%			606,60	11,16	6066	112		1989	
2	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2071,37	14,97	93212	674	7812	83037	190349
		НР - 98%; СП - 8%			1882,80	0,13	84726	6		14100	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	107	2296,30	18,00	245704	1926	26313	213138	495550
		НР - 98%; СП - 8%			2032,38	0,22	217465	24		36707	
4	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2630,88	21,28	78926	638	11760	65208	155664
		НР - 98%; СП - 8%			2217,60	0,35	66528	10		11531	
5	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3132,49	25,21	78312	630	16415	60055	149436
		НР - 98%; СП - 8%			2450,70	0,52	61267	13		11069	
6	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	37	3722,69	29,08	137740	1076	38429	96299	252762
		НР - 98%; СП - 8%			2655,00	0,79	98235	29		18723	
7	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,228	14499,00	--	3306	--	3306	--	3570
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
8	2113-0206-1737 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая	кг	8,456	530,00	--	4482	--	4482	--	4841
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
9	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	537,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
10	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	209	740,54	79,95	154773	16710	55599	69821	242562
		НР - 76%; СП - 8%			394,57	45,00	82465	9405		17968	

11	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	м	117,7	242,00	--	28483	--	28483	--	30762
		СП - 8%			--	--	--	--		2279	
12	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм	м	33	286,00	--	9438	--	9438	--	10193
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
13	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм	м	27,5	319,00	--	8772	--	8772	--	9474
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
14	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм	м	51,7	460,00	--	23782	--	23782	--	25685
		СП - 8%			--	--	--	--		1903	
15	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	100 шт.	2,59	4092,00	--	10598	--	10598	--	11446
		СП - 8%			--	--	--	--		848	
16	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	8	804,00	--	6432	--	6432	--	6947
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
17	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20	шт.	24	957,00	--	22968	--	22968	--	24805
		СП - 8%			--	--	--	--		1837	
18	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25	шт.	1	1341,00	--	1341	--	1341	--	1448
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
19	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32	шт.	1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
		Горячее водоснабжение (Т3,Т4)									
35	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1583,05	23,60	7915	118	4764	3027	11817
		НР - 98%; СП - 8%			606,60	11,16	3033	56		875	
36	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1880,95	23,60	9405	118	6254	3027	13427
		НР - 98%; СП - 8%			606,60	11,16	3033	56		995	
37	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2071,37	14,97	93212	674	7812	83037	190345
		НР - 98%; СП - 8%			1882,80	0,13	84726	6		14100	

38	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	138	2296,30	18,00	316889	2484	33937	274889	639120
		НР - 98%; СП - 8%			2032,38	0,22	280468	30		47342	
39	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	70	2630,88	21,28	184162	1489	27441	152151	363218
		НР - 98%; СП - 8%			2217,60	0,35	155232	24		26905	
40	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3132,49	25,21	78312	630	16415	60055	149436
		НР - 98%; СП - 8%			2450,70	0,52	61267	13		11069	
41	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	46	3722,69	29,08	171244	1337	47777	119723	314244
		НР - 98%; СП - 8%			2655,00	0,79	122130	36		23277	
42	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,354	14499,00	--	5133	--	5133	--	5544
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
43	2113-0206-1737 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая	кг	12,986	530,00	--	6883	--	6883	--	7434
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
44	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	537,00	--	4296	--	4296	--	4640
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
45	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	279	740,54	79,95	206611	22306	74220	93206	323803
		НР - 76%; СП - 8%			394,57	45,00	110085	12555		23985	
46	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST,, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм	м	151,8	317,00	--	48121	--	48121	--	51971
		СП - 8%			--	--	--	--		3850	
47	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST,, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм	м	77	370,00	--	28490	--	28490	--	30769
		СП - 8%			--	--	--	--		2279	
48	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST,, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм	м	27,5	421,00	--	11578	--	11578	--	12504
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
49	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex, тип ST,, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм	м	50,6	597,00	--	30208	--	30208	--	32625
		СП - 8%			--	--	--	--		2417	

50	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	100 шт.	3,54	4092,00	--	14486	--	14486	--	15645
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
51	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	5	804,00	--	4020	--	4020	--	4342
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
52	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20	шт.	22	957,00	--	21054	--	21054	--	22738
		СП - 8%			--	--	--	--		1684	
		Канализация бытовая (К1)									
77	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	98	1606,12	3,72	157400	364	54410	100709	278757
		НР - 98%; СП - 8%			1047,20	1,41	102626	139		20649	
78	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1414,55	1,53	53753	59	12195	40692	102001
		НР - 98%; СП - 8%			1092,08	0,62	41499	23		7556	
79	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	37	122,00	--	4514	--	4514	--	4875
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
80	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	13	38,00	--	494	--	494	--	534
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
81	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,05	14499,00	--	725	--	725	--	783
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
82	2113-0206-1737 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая	кг	1,812	530,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
83	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	12	111,00	--	1332	--	1332	--	1439
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
84	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	39,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
85	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	22	84,00	--	1848	--	1848	--	1996
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
86	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	13	84,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
87	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	300,00	--	900	--	900	--	972

		СП - 8%			--	--	--	--		72	
88	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	300,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
89	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	50	247,00	--	12350	--	12350	--	13338
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
90	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	15	81,00	--	1215	--	1215	--	1312
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
91	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	4	176,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
92	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	12	278,00	--	3336	--	3336	--	3603
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
93	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	9	467,00	--	4203	--	4203	--	4539
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
94	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	21	131,00	--	2751	--	2751	--	2971
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
95	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	8	437,00	--	3496	--	3496	--	3776
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
96	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	19	545,00	--	10355	--	10355	--	11183
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
97	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	553,00	--	2212	--	2212	--	2389
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
99	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	15	15071,91	55,37	226079	830	204459	20734	266558
		НР - 98%; СП - 8%			1386,00	24,48	20790	367		19745	
100	2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	9	2008,00	--	18072	--	18072	--	19518
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
101	2302-0802-0109 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	6	4277,00	--	25662	--	25662	--	27715
		СП - 8%			--	--	--	--		2053	
		ИТОГО:					4 598 284				

		Электрооборудование и электроосвещение. (ЛС 2-1-5)									
		РАЗДЕЛ 1. Основное оборудование									
18	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	2310	542,14	199,98	1252343	461954	166689	572008	1970299
		НР - 72%; СП - 8%			270,00	73,92	623700	170755		145948	
		Кабельные изделия									
19	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	120089,00	--	36747	--	36747	--	39687
		СП - 8%			--	--	--	--		2940	
20	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5202	180040,00	--	93657	--	93657	--	101150
		СП - 8%			--	--	--	--		7493	
21	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6324	272109,00	--	172082	--	172082	--	185849
		СП - 8%			--	--	--	--		13767	
22	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2397	292062,00	--	70007	--	70007	--	75608
		СП - 8%			--	--	--	--		5601	
23	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	714107,00	--	50987	--	50987	--	55066
		СП - 8%			--	--	--	--		4079	
24	2306-0128-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	2736921,00	--	27917	--	27917	--	30150
		СП - 8%			--	--	--	--		2233	
25	2306-0128-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	4329049,00	--	242860	--	242860	--	262289
		СП - 8%			--	--	--	--		19429	
26	2306-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,3213	179277,00	--	57602	--	57602	--	62210
		СП - 8%			--	--	--	--		4608	
27	2306-0112-0803 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные судовые с медными жилами с резиновой изоляцией КНРЭ 3х1,5	км	0,0204	225398,00	--	4598	--	4598	--	4966
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
28	2306-0902-0209 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1785	575173,00	--	102668	--	102668	--	110881
		СП - 8%			--	--	--	--		8213	
		Материалы									
41	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	760	274,13	10,28	208339	7813	15071	136160	372059
		НР - 72%; СП - 8%			244,02	4,81	185455	3656		27560	

42	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	10	90,00	--	900	--	900	--	972
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
43	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	750	72,00	--	54000	--	54000	--	58320
		СП - 8%			--	--	--	--		4320	
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
		Кабельные изделия									
51	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	712,5	433,24	2,76	308684	1967	108015	143738	488615
		НР - 72%; СП - 8%			278,88	1,31	198702	934		36194	
52	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7125	180040,00	--	128279	--	128279	--	138541
		СП - 8%			--	--	--	--		10262	
		Материалы									
74	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	550	274,13	10,28	150772	5654	10907	98537	269253
		НР - 72%; СП - 8%			244,02	4,81	134211	2646		19945	
75	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	550	72,00	--	39600	--	39600	--	42768
		СП - 8%			--	--	--	--		3168	
76	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Метизы	т	0,025	309707,00	--	7743	--	7743	--	8362
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
		ИТОГО:					4 277 045				
		Котельная. Общестроительные работы. (ЛС 3-1-1)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	9,756	169,75	158,55	1656	1547	--	427	2250
		НР - 72%; СП - 8%			11,20	49,64	109	484		167	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,084	2688,84	--	2915	--	--	2099	5415
		НР - 72%; СП - 8%			2688,84	--	2915	--		401	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,95	1169,32	--	2280	--	--	1642	4235
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	2280	--		314	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,95	201,96	88,02	394	172	--	226	670
		НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	222	92		50	
		ФУНДАМЕНТЫ									

5	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	36,01	5531,63	337,40	199194	12149	160395	29710	247217
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	26650	4956		18312	
6	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	12,24	25337,18	570,51	310127	6983	250972	50217	389172
		НР - 91%; СП - 8%			4262,40	246,06	52172	3012		28828	
7	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02548	752342,23	1519,23	19170	38	16686	2243	23126
		НР - 91%; СП - 8%			95990,00	763,80	2446	19		1713	
8	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,47	28033,79	1130,59	69243	2793	52047	14208	90127
		НР - 91%; СП - 8%			5831,20	489,81	14403	1210		6676	
9	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02352	697923,01	2596,01	16415	61	5506	9900	28420
		НР - 91%; СП - 8%			461244,00	1309,00	10848	31		2105	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,36	972,88	20,65	10079	214	5971	3656	14834
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	3894	37		1099	
		ПРИЯМОК ПРМ-1									
11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,72	5531,63	337,40	3983	243	3207	594	4943
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	533	99		366	
12	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,3	49953,85	6217,15	14986	1865	6590	6673	23392
		НР - 91%; СП - 8%			21770,07	2673,02	6531	802		1733	
13	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0061424	609477,27	10239,33	3744	63	3266	411	4488
		НР - 93%; СП - 8%			67510,80	4482,00	415	28		332	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,52	972,88	20,65	2452	52	1453	889	3609
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	947	9		267	
15	1312-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,9	2608,45	1128,77	4956	2145	27	2137	7660
		НР - 61%; СП - 8%			1465,20	378,27	2784	719		567	

16	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,9	555,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		КРЫЛЬЦО									
17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,42	2765,82	168,70	3927	240	3162	586	4874
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	525	98		361	
18	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крыльца	м3	0,42	28727,88	2240,75	12066	942	8504	2623	15865
		НР - 91%; СП - 8%			6238,96	625,20	2620	263		1175	
		ИТОГО:					871 435				
		Котельная. Монтаж блочно-модульной котельной. (ЛС 3-1-2)									
1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	10	37149,01	17345,15	371490	173452	18038	220717	639583
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	6254,57	180000	62546		47377	
2	Прайс-лист	Блочная мобильная котельная теплопроизводительностью 0,348 МВт (система дымоудаления, доставка до места установки)	комплект	1	15244153,57	--	15244154	--		--	15244154
					--	--	--	--	15244154	--	
		ИТОГО:					639 583				
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:					15 244 154				
		Внутриплощадочные сети В1, К1. (ЛС 6-1)									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-1500 мм (2шт)									
56	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,92	2765,82	168,70	19139	1167	15411	2855	23753
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	2561	476		1760	
57	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	27787,24	10562,74	81694	31054	9848	55150	147791
		НР - 99%; СП - 8%			13874,76	5073,20	40792	14915		10948	
58	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20807,00	--	41614	--	41614	--	44943
		СП - 8%			--	--	--	--		3329	
59	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21033,00	--	84132	--	84132	--	90863
		СП - 8%			--	--	--	--		6731	
60	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18000,00	--	36000	--	36000	--	38880
		СП - 8%			--	--	--	--		2880	

61	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2204,00	--	13224	--	13224	--	14282
		СП - 8%			--	--	--	--		1058	
62	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4543,00	--	9086	--	9086	--	9813
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
63	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	4	379,77	147,86	1519	591	--	1042	2766
		НР - 84%; СП - 8%			231,91	78,30	928	313		205	
64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,96	972,88	20,65	16500	350	9775	5985	24284
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	6375	61		1799	
65	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,0324	497974,00	--	16134	--	16134	--	17425
		СП - 8%			--	--	--	--		1291	
		ИТОГО:					414 800				
		Наружное газоснабжение. (ЛС 6-2-1)									
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 (ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО ГРПН-300-6-1,2)									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	170,72	178,17	166,68	30417	28456	--	7673	41137
		НР - 72%; СП - 8%			11,49	50,93	1962	8695		3047	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кгрр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	5,28	2688,84	--	14197	--	--	10222	26372
		НР - 72%; СП - 8%			2688,84	--	14197	--		1954	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта h-0,2 м. Устройство	м3 основания	12,8	1585,10	175,46	20289	2245	--	18661	42066
		НР - 99%; СП - 8%			1409,64	63,00	18043	806		3116	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	137,95	33,89	33,89	4675	4675	--	1477	6644
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	2051		492	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	137,95	201,96	88,02	27860	12142	--	16010	47380
		НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	15718	6518		3510	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	25,25	1064,65	--	26882	--	--	19355	49936
		НР - 72%; СП - 8%			1064,65	--	26882	--		3699	
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1585	398504,64	91648,92	63163	14526	8	53186	125657
		НР - 99%; СП - 8%			306806,00	32141,40	48629	5094		9308	

8	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	160,085	796,00	--	127428	--	127428	--	137622
		СП - 8%			--	--	--	--		10194	
9	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	158,5	745,23	--	118119	--	2319	113484	250131
		НР - 98%; СП - 8%			730,60	--	115800	--		18528	
10	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0028	919666,33	247651,85	2575	693	25	2188	5144
		НР - 99%; СП - 8%			663264,00	126148,64	1857	353		381	
11	2301-0301-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	2,8112	1905,00	--	5355	--	5355	--	5783
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
12	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3,	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,16	32941,55	20940,05	5271	3350	--	1747	7580
		НР - 61%; СП - 8%			12001,50	5900,64	1920	944		561	
13	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Газ"	м	160	16,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
14	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,16	132569,00	--	21211	--	21211	--	22908
		СП - 8%			--	--	--	--		1697	
		ОБВЯЗКА ТОЧКИ ВРЕЗКИ. УЗЕЛ А.									
19	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2066,53	95,94	2067	96	169	1837	4217
		НР - 99%; СП - 8%			1801,88	54,00	1802	54		312	
20	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29884,00	--	29884	--	29884	--	32275
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
21	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1690,00	--	3380	--	3380	--	3650
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные. Установка	т фасонных частей	0,00134	1255927,98	564269,12	1683	756	25	1161	3071
		НР - 99%; СП - 8%			672930,40	202162,72	902	271		228	
23	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, диаметром 57x3,5 мм	шт.	2	593,00	--	1186	--	1186	--	1281
		СП - 8%			--	--	--	--		95	

24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1693,08	1007,91	5079	3024	--	3049	8779
		НР - 99%; СП - 8%			685,17	341,52	2056	1025		650	
25	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
26	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57 мм	шт.	2	4412,00	--	8824	--	8824	--	9530
		СП - 8%			--	--	--	--		706	
27	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	919666,33	247651,85	1839	495	17	1563	3674
		НР - 99%; СП - 8%			663264,00	126148,64	1327	252		272	
28	2301-0301-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	1905,00	--	3825	--	3825	--	4131
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
29	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр из стальных труб, диаметр 108x4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	829579,58	121754,74	1659	244	25	1482	3392
		НР - 99%; СП - 8%			694848,00	53457,04	1390	107		251	
30	2301-0301-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2	4243,00	--	8486	--	8486	--	9165
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
31	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 600x400x5	т	0,0188	263941,00	--	4962	--	4962	--	5359
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
32	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0016	398504,64	91648,92	638	146	--	537	1269
		НР - 99%; СП - 8%			306806,00	32141,40	491	51		94	
33	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001	м	1,616	796,00	--	1286	--	1286	--	1389
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
34	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,6	745,23	--	1192	--	23	1146	2525
		НР - 98%; СП - 8%			730,60	--	1169	--		187	
35	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2495,39	1484,19	2495	1484	--	1499	4314
		НР - 99%; СП - 8%			1011,21	503,06	1011	503		320	
36	2302-0302-5147 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x63	шт.	1	15799,00	--	15799	--	15799	--	17063
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	

37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,63	107,63	2,50	68	1	29	26	102
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	38	--		8	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,63	82,54	1,80	52	1	29	15	73
		НР - 69%; СП - 8%			35,25	0,36	22	--		5	
39	1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка в действующие газопроводы	врезка	1	7580,76	809,35	7581	809	606	6104	14780
		НР - 99%; СП - 8%			6165,60	--	6166	--		1095	
		ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 200х18,2 мм, L-12 м (1шт)									
40	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,001	28038,57	1245,38	28	1	20	7	38
		НР - 91%; СП - 8%			7384,30	360,31	7	--		3	
41	2302-0302-8904 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	1	387,00	--	387	--	387	--	418
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
42	2113-0816-1802 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан (баллон 1 л)	шт.	1	633,00	--	633	--	633	--	684
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
43	1312-0108-0301 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	0,78	1849,46	24,24	1443	18	21	860	2487
		НР - 61%; СП - 8%			1800,00	7,00	1404	5		184	
44	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,78	221,00	--	172	--	172	--	186
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
45	2302-0304-1610 РСНБ РК 2015	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	1	2967,00	--	2967	--	2967	--	3204
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
46	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	694980,67	212581,49	8340	2551	10	6635	16173
		НР - 99%; СП - 8%			481624,00	76901,92	5779	923		1198	
47	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	7927,00	--	95124	--	95124	--	102734
		СП - 8%			--	--	--	--		7610	
48	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1682,52	8,31	20190	100	1860	18084	41336
		НР - 99%; СП - 8%			1519,20	3,06	18230	37		3062	

49	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6307,91	810,48	6308	810	4687	826	7704
		НР - 99%; СП - 8%			811,49	22,50	811	22		571	
		РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ГРПН ДО КОТЕЛЬНОЙ									
54	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Газорегуляторный пункт шкафной. Установка	регулятор	1	11071,79	250,64	11072	251	3297	7444	19997
		НР - 98%; СП - 8%			7523,50	72,00	7524	72		1481	
55	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПН-300-6-1,2 с регулятором давления газа РДУ-32	шт	1	228697,54	--	228698	--		--	228698
					--	--	--	--	228698	--	
56	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0073	919666,33	247651,85	6714	1808	64	5705	13413
		НР - 99%; СП - 8%			663264,00	126148,64	4842	921		993	
57	2301-0301-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	7,3292	1905,00	--	13962	--	13962	--	15079
		СП - 8%			--	--	--	--		1117	
		ОБВЯЗКА ГРПН-300-6-1,2 И ОБВЯЗКА ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 К КОТЕЛЬНЫМ. УЗЕЛ Б, В.									
58	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2066,53	95,94	4133	192	337	3675	8432
		НР - 99%; СП - 8%			1801,88	54,00	3604	108		625	
59	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые с выдвижным шпинделем, PN 16, DN 50 мм	шт.	2	29884,00	--	59768	--	59768	--	64549
		СП - 8%			--	--	--	--		4781	
60	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1690,00	--	6760	--	6760	--	7301
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
61	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные. Установка	т фасонных частей	0,00319	1255927,98	564269,12	4006	1800	59	2764	7311
		НР - 99%; СП - 8%			672930,40	202162,72	2147	645		542	
62	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, диаметром 57х3,5 мм	шт.	3	593,00	--	1779	--	1779	--	1921
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
63	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переход стальной Dy 50-32 мм	шт.	2	392,00	--	784	--	784	--	847
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
64	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, диаметром 26х2,8 мм	шт.	2	163,00	--	326	--	326	--	352
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
65	2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, диаметром 21,3х3,2 мм	шт.	2	112,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	

66	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1693,08	1007,91	3386	2016	--	2033	5852
		НР - 99%; СП - 8%			685,17	341,52	1370	683		434	
67	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
68	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57 мм	шт.	1	4412,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
69	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	919666,33	247651,85	1839	495	17	1563	3674
		НР - 99%; СП - 8%			663264,00	126148,64	1327	252		272	
70	2301-0301-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	1905,00	--	3825	--	3825	--	4131
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
71	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр из стальных труб, диаметр 108x4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	829579,58	121754,74	830	122	13	741	1696
		НР - 99%; СП - 8%			694848,00	53457,04	695	53		126	
72	2301-0301-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1	4243,00	--	4243	--	4243	--	4582
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
73	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 600x400x5	т	0,0188	263941,00	--	4962	--	4962	--	5359
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
74	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	398504,64	91648,92	399	92	--	336	793
		НР - 99%; СП - 8%			306806,00	32141,40	307	32		59	
75	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001	м	1,01	796,00	--	804	--	804	--	868
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
76	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1	745,23	--	745	--	14	716	1578
		НР - 98%; СП - 8%			730,60	--	731	--		117	
77	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0108	919666,33	247651,85	9932	2674	95	8440	19842
		НР - 99%; СП - 8%			663264,00	126148,64	7163	1362		1470	
78	2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 26 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 8731-74	м	9,8392	767,00	--	7547	--	7547	--	8151
		СП - 8%			--	--	--	--		604	

79	2301-0301-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 21,3 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 8731-74	м	1,004	547,00	--	549	--	549	--	593
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8	107,63	2,50	194	5	80	75	291
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	109	1		22	
81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8	82,54	1,80	149	4	82	44	209
		НР - 69%; СП - 8%			35,25	0,36	63	1		15	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-1 (6шт)									
82	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00198	136899,35	6397,79	271	13	17	167	473
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	241	1		35	
83	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/57	т	0,00198	482745,00	--	956	--	956	--	1032
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,054	107,63	2,50	6	--	3	2	9
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	3	--		1	
85	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,054	82,54	1,80	4	--	2	1	6
		НР - 69%			35,25	0,36	2	--		--	
		КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ									
86	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод полиэтиленовый, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	890,22	20,40	8012	184	344	4565	13584
		НР - 61%; СП - 8%			831,60	--	7484	--		1006	
87	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	3	24559,70	21072,80	73679	63218	5277	19603	100745
		НР - 91%; СП - 8%			1728,00	5452,64	5184	16358		7463	
		ИТОГО:					1 395 633				
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:					228 698				
		Ограждение точки подключения, фундаменты под опор, фундамент ГРПН-300-6-1,2. (ЛС 6-2-2)									
		ОГРАЖДЕНИЕ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ									
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,25	2765,82	168,70	3457	211	2783	516	4290
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	463	86		318	

2	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка	м оград	8	4845,89	1222,72	38767	9782	8844	28891	73071
		НР - 118%; СП - 8%			2517,66	542,84	20141	4343		5413	
3	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1142,53	30,94	1143	31	42	1270	2606
		НР - 118%; СП - 8%			1069,97	6,12	1070	6		193	
4	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,13975	553145,00	--	77302	--	77302	--	83486
		СП - 8%			--	--	--	--		6184	
5	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,15602	213881,36	44589,34	33370	6957	857	19555	57159
		НР - 69%; СП - 8%			163800,00	17844,00	25556	2784		4234	
6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,11724	259543,00	--	30429	--	30429	--	32863
		СП - 8%			--	--	--	--		2434	
7	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,00752	263941,00	--	1985	--	1985	--	2144
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
8	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетка N50-3 ГОСТ 5336-80	м2	12,09	1061,00	--	12827	--	12827	--	13853
		СП - 8%			--	--	--	--		1026	
9	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость петли и защелки	т	0,00203	643546,00	--	1306	--	1306	--	1411
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4	972,88	20,65	3892	82	2306	1412	5728
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	1504	14		424	
11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,99	107,63	2,50	860	20	358	334	1290
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	482	3		96	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,99	165,09	3,60	1319	29	727	393	1849
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	563	6		137	
		ПЛОЩАДКА ИЗ ЩЕБНЯ									
13	1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	4,82	923,44	225,56	4451	1087	3023	784	5654
		НР - 108%; СП - 8%			70,83	79,84	341	385		419	
14	1127-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=5	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003	м2 покрытия	4,82	-255,34	-74,34	-1231	-358	-873	-140	-1481

		НР - 108%; СП - 8%			--	-26,95	--	-130		-110	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ФМ-1 (2шт)									
15	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7	3530,80	--	2472	--	--	1780	4592
		НР - 72%; СП - 8%			3530,80	--	2472	--		340	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	1169,32	--	702	--	--	505	1304
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	702	--		97	
17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,32	2765,82	168,70	885	54	713	132	1098
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	118	22		81	
18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,108	28403,73	1245,38	3068	135	2135	761	4135
		НР - 91%; СП - 8%			7384,30	360,31	798	39		306	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,2	972,88	20,65	1167	24	692	423	1718
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	451	4		127	
20	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,03652	97805,08	19825,85	3572	724	54	2849	6935
		НР - 91%; СП - 8%			76500,00	9235,00	2794	337		514	
21	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,03652	553145,00	--	20201	--	20201	--	21817
		СП - 8%			--	--	--	--		1616	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,78	107,63	2,50	84	2	35	33	126
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	47	--		9	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,78	82,54	1,80	64	1	36	19	90
		НР - 69%; СП - 8%			35,25	0,36	27	--		7	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ФМ-2 (4шт)									
24	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	3530,80	--	6355	--	--	4576	11805
		НР - 72%; СП - 8%			3530,80	--	6355	--		875	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,44	1169,32	--	1684	--	--	1212	3128
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	1684	--		232	
26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1	2765,82	168,70	2766	169	2227	413	3433
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	370	69		254	

27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,384	28403,74	1245,38	10907	478	7593	2706	14702
		НР - 91%; СП - 8%			7384,30	360,31	2836	138		1089	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,2	972,88	20,65	3113	67	1843	1129	4582
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	1203	12		339	
29	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,07202	97805,08	19825,85	7044	1428	106	5619	13676
		НР - 91%; СП - 8%			76500,00	9235,00	5510	665		1013	
30	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,07202	553145,00	--	39838	--	39838	--	43025
		СП - 8%			--	--	--	--		3187	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,54	107,63	2,50	166	4	69	64	249
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	93	1		18	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,54	82,54	1,80	127	3	70	38	178
		НР - 69%; СП - 8%			35,25	0,36	54	1		13	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПН-300-6-1,2									
33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,74	2240,70	--	1658	--	--	1194	3080
		НР - 72%; СП - 8%			2240,70	--	1658	--		228	
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,29	1169,32	--	339	--	--	244	630
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	339	--		47	
35	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,85	5531,63	337,40	10234	625	8240	1526	12701
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	1369	255		941	
36	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты железобетонные под ГРПН. Устройство	м3	0,52	24366,59	1820,66	12671	946	10322	1525	15332
		НР - 91%; СП - 8%			2697,53	525,61	1403	273		1136	
37	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01428	256999,00	--	3670	--	3670	--	3964
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,98	972,88	20,65	953	21	564	346	1403
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	368	4		104	
		ИТОГО:					457 626				

Благоустройство. (ЛС 7-1-2)											
РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА АСФАЛЬТОБЕТОНОМ											
7	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	19,178	60924,00	--	1168400	--	1168400	--	1261872
		СП - 8%			--	--	--	--		93472	
РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК И ТРОТУАРОВ											
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный h-0,08 м ГОСТ 8736-2014	м3	38,08	2408,00	--	91697	--	91697	--	99033
		СП - 8%			--	--	--	--		7336	
10	2104-0509-0413 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	476	2561,00	--	1219036	--	1219036	--	1316559
		СП - 8%			--	--	--	--		97523	
12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,36	55127,00	--	295481	--	295481	--	319119
		СП - 8%			--	--	--	--		23638	
РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ СТОЯНКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ											
19	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,999	60924,00	--	243635	--	243635	--	263126
		СП - 8%			--	--	--	--		19491	
		ИТОГО:					3 259 709				
Ограждение территории. (ЛС 7-1-3)											
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,25	3530,80	--	180954	--	--	130287	336140
		НР - 72%; СП - 8%			3530,80	--	180954	--		24899	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,4	1169,32	--	46071	--	--	33171	85582
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	46071	--		6339	
3	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	32,56	5531,63	337,40	180110	10986	145027	26864	223532
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	24097	4482		16558	
4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	9,95	28752,57	1245,38	286088	12391	200223	70124	384709
		НР - 91%; СП - 8%			7384,30	360,31	73474	3585		28497	
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	86,4	972,88	20,65	84057	1784	49797	30492	123713
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	32476	311		9164	
6	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	4,23672	97805,08	19825,85	414373	83996	6268	330544	804510
		НР - 91%; СП - 8%			76500,00	9235,00	324109	39126		59593	

8	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения	т конструкций	8,42335	74290,97	7515,65	625779	63307	30285	378390	1084502
		НР - 69%; СП - 8%			63180,00	1923,68	532187	16204		80333	
		ИТОГО:					3 042 688				
		Мусоросборник. (ЛС 7-1-4)									
		МУСОРОСБОРНИК									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,03	2240,70	--	9030	--	--	6502	16774
		НР - 72%; СП - 8%			2240,70	--	9030	--		1243	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,44	1169,32	--	2853	--	--	2054	5300
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	2853	--		393	
3	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,61	2765,82	168,70	15516	946	12494	2314	19257
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	2076	386		1426	
4	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,1	25033,43	1446,77	52570	3038	40430	9066	66567
		НР - 91%; СП - 8%			4334,34	409,99	9102	861		4931	
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,59	972,88	20,65	8357	177	4951	3032	12300
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	3229	31		911	
6	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	4,21	1135,67	12,79	4781	54	2303	2282	7628
		НР - 93%; СП - 8%			575,67	7,20	2424	30		565	
7	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камня-ракушечника. Кладка обычная	м3 кладки	4,01	8772,55	2403,89	35178	9640	9096	17775	57189
		НР - 93%; СП - 8%			4100,30	666,00	16442	2671		4236	
8	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	4,01	8333,00	--	33415	--	33415	--	36088
		СП - 8%			--	--	--	--		2673	
9	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,2	1471,69	40,49	63577	1750	14316	39259	111063
		НР - 80%; СП - 8%			1099,80	36,17	47511	1563		8227	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Контейнер металлический ТБО, БК-0,75	шт	2	27678,57	--	55357	--	55357	--	59786
		СП - 8%			--	--	--	--		4429	
		БЕТОННЫЙ ПОЛ									

11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	22,5	5531,63	337,40	124462	7592	100218	18564	154468
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	16652	3097		11442	
12	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	22,48	1180,90	108,76	26547	2445	13471	11022	40575
		НР - 94%; СП - 8%			472,91	48,69	10631	1095		3005	
13	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	10,7	1480,43	70,17	15841	751	13050	2321	19615
		НР - 94%; СП - 8%			190,68	40,09	2040	429		1453	
		ИТОГО:					606 610				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			77 543 047				
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ		Тенге			15 472 852				

Временное здание и сооружение 1,5%	1163146
Итого:	78706193
Дополнительные затраты в зимнее время 0,525%	413208
Итого:	79119401
Непредвиденные работы и затраты - 2%	1582388
Итого:	80701789
Итого в текущих ценах 2021 год	100986835
Коэффициент понижения К=0,9	90 888 151,38
НДС 12%	10 906 578,17
ВСЕГО:	101 794 729,55
удержание 5%	5 089 736,48
удержание 30%	30 538 418,87
Всего к оплате:	**66 166 574,21**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Технический надзор: _____