Заказчик: ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Объект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области".
Привязка
Договор: №123 от 07.12.2021г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование		код	Наименование		код	
		№123	07.12.2021 г.							
		№1	09.03.2022г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	106 900 000								11 453 571,43	
За отчетный период	40 000 000	35 714 285,71							4 285 714,29	40 000 000

Заказчик:
ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Кульшанаев Н.Ш.

Технический надзор:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Женсикбаев А.С

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор Даулетбаев С.

Авторский надзор:
ТОО АССЕР ПАРТНЕР

Жилибаев Б.Ш.

Заказчик: ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области". Привязка
Договор №123 от 07.12.2021г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за июнь месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы-Ангарное здание										
1	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции	37,75		15230,35	1687,95	574946	63720	–	411667	1065542
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				13542,40	806,40	511226	30442		78929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					574946	63720	–	411667	1065542
								511226	30442	–	78929	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					574946				
		Всего заработная плата	Тенге						541667			
		Накладные расходы	Тенге					411667				
		Сметная прибыль	Тенге					78929				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1065542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									422
		Сметная заработная плата	Тенге						541667			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1065542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									422
		Сметная заработная плата	Тенге						541667			
		РАЗДЕЛ 2.Стены торцов										
2	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	4,008226		27213,62	12619,37	109078	50581	29909	29506	149671
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7132,44	3536,10	28588	14173		11087	
3	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	4,008226		177754,16	11049,82	712479	44290	21742	453684	1259456
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				161280,00	2760,96	646447	11067		93293	
4	1134-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Окраска в два слоя эмалью и лаком**	т металлоконструкций	4,008226		17832,74	1020,12	71478	4089	15759	39894	120281
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				12881,05	215,04	51630	862		8910	
5	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	3,26886		301902,00	–	986875	–	986875	–	1065825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2105-0201-0802 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,4692091	--	--	--	--		78950	
					255042,00	--	119668	--	119668	--	129241
7	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0131477	--	--	--	--		9573	
					276375,00	--	3634	--	3634	--	3924
8	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4351634	--	--	--	--		291	
					255067,00	--	110996	--	110996	--	119875
9	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0175027	--	--	--	--		8880	
					275406,00	--	4820	--	4820	--	5206
10	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2156	--	--	--	--		386	
					727807,47	1327,47	156915	286	141186	14165	184767
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			71630,00	570,24	15443	123		13686	
11	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	43,4	137,04	0,27	5947	12	3543	2206	8806
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			55,13	0,13	2392	6		652	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2281891	99258	1438132	539455	3047052
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				744501	26231	--	225708	
		Материалы	Тенге				1460334				
		Всего заработная плата	Тенге				160487				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					70457			
		Накладные расходы	Тенге				1225993				
		Сметная прибыль	Тенге				56266				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				121328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1637927				
		Сметная заработная плата	Тенге								57
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					70457			
		Материалы	Тенге				821557				
		Всего заработная плата	Тенге				51651				
		Накладные расходы	Тенге					700275			
		Сметная прибыль	Тенге				483190				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				104380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1409127				
		Сметная заработная плата	Тенге								521
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					700275			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3047054				
		Сметная заработная плата	Тенге								578
								770732			

РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1108-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 320 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м									
			м3 кладки	18,65	11003,51	3135,60	205215	58479	40340	111070	341589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5704,89	698,88	106396	13034		25303	
13	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	2,29768	45130,00	--	103694	--	103694	--	111990
					--	--	--	--		8296	
14	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	10,2575	16305,00	--	167249	--	167249	--	180628
					--	--	--	--		13380	
15	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	466,25	44,00	--	20515	--	20515	--	22156
					--	--	--	--		1641	
16	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,6	6940,03	2653,20	52744	20164	152	34338	94049
					4266,84	591,36	32428	4494		6967	
17	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	7,448	16305,00	--	121440	--	121440	--	131155
					--	--	--	--		9715	
18	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	190	44,00	--	8360	--	8360	--	9029
					--	--	--	--		669	
19	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,1	6940,03	2653,20	111734	42717	321	72742	199234
					4266,84	591,36	68696	9521		14758	
20	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	15,778	16305,00	--	257260	--	257260	--	277841
					--	--	--	--		20581	
21	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	402,5	44,00	--	17710	--	17710	--	19127
					--	--	--	--		1417	
22	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,8	9881,07	1442,12	67191	9806	16687	39958	115722
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5985,06	333,45	40698	2267		8572	
23	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,326	46955,00	--	62262	--	62262	--	67243
					--	--	--	--		4981	
24	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	125	2679,33	116,49	334917	14561	68461	237527	618239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2015,16	28,09	251895	3511		45796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,3	46955,00	--	295817	--	295817	--	319482
					--	--	--	--		23665	
26	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	323,5	2679,33	116,49	866764	37685	177176	614721	1600004
					2015,16	28,09	651903	9087		118519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	12,554388	45130,00	--	566580	--	566580	--	611906
					--	--	--	--		45326	
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	57	565,34	240,60	32224	13714	8662	15228	51248
					172,78	53,63	9848	3057		3796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	1,387	86685,00	--	120232	--	120232	--	129851
					--	--	--	--		9619	
30	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Плиты опорные ОП 6.4,, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	565,34	240,60	2261	962	608	1069	3596
					172,78	53,63	691	215		266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	4	4139,00	--	16556	--	16556	--	17880
					--	--	--	--		1324	
32	1107-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	4	5467,29	2102,31	21869	8409	1794	16669	41622
					2916,48	615,18	11666	2461		3083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	2104-0106-9902 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	2,4	102463,00	--	245911	--	245911	--	265584
					--	--	--	--		19673	
34	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки из уголков.. Монтаж	т конструкций	0,18024	90323,17	21632,95	16280	3899	476	8941	27238
					66048,50	5842,89	11905	1053		2018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18024	362922,00	--	65413	--	65413	--	70646
					--	--	--	--		5233	
36	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	2,4	1070,42	2,96	2569	7	2479	58	2837
					34,56	0,54	83	1		210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1113-0301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	4,8	105,98	2,41	509	12	371	88	644
					26,31	0,27	126	1		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3783277	210416	2386526	1152409	5330540
							1186336	48703	--	394856	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3766997				
		Материалы	Тенге				317050				
		Всего заработная плата	Тенге					1222081			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				111998				
		Местные материалы	Тенге				1957000				
		Накладные расходы	Тенге				1143468				
		Сметная прибыль	Тенге				392837				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5303302				1009
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1222081			
		Сметная заработная плата	Тенге				16280				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				476				
		Материалы	Тенге					12958			
		Всего заработная плата	Тенге				8941				
		Накладные расходы	Тенге				2018				
		Сметная прибыль	Тенге				27238				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12958			
		Сметная заработная плата	Тенге				5330541				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1020
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1235038			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы цокольного этажа									
		Стены									
38	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	646,617	1370,69	78,73	886309	50906	212400	530642	1530308
					963,48	62,33	623003	40300		113356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	700	1418,90	11,87	993229	8310	468155	415566	1521499
					738,23	3,85	516764	2694		112704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	108,7	1142,08	73,91	124145	8034	28852	75012	215089
					802,75	59,85	87259	6506		15933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2003683**	**67251**	**709407**	**1021220**	**3266896**
							1227025	**49500**	**--**	**241993**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2003683**				
	Материалы		Тенге				**709407**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1276525**			
		Накладные расходы	Тенге				**1021220**				
		Сметная прибыль	Тенге				**241992**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3266895**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**990**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1276525**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3266895**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**990**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1276525**			
		РАЗДЕЛ 5.Котельная- Площадка под модуль									
41	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,16**	**8812,21**	**1732,79**	**19034**	**3743**	**8069**	**8290**	**29510**
					3343,68	**739,20**	**7222**	**1597**		**2186**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**2,16**	**22736,41**	**7,20**	**49111**	**16**	**40936**	**7669**	**61322**
					3777,12	**--**	**8159**	**--**		**4542**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**68145**	**3758**	**49005**	**15959**	**90832**
							15381	**1597**	**--**	**6728**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**68145**				
	Материалы		Тенге				**49006**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16978**			
		Накладные расходы	Тенге				**15959**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6728**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**90832**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16978**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**90832**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16978**			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж оборудования									
43	**1125-0130-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Здания из многобоксовых блоков. Установка**	**т блок-боксов**	**15**	**54717,99**	**28523,44**	**820770**	**427852**	**52214**	**417655**	**1337499**
					22713,60	**7883,85**	**340704**	**118258**		**99074**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	**ТОО"Киат ЛТД"**	**Блочно модульная котельная Основное оборудование: Котел водогрейный(174кВт, 150000 ккал/ч) Buran Boiler (Казахстан).**	**компл.**	**1**	**19878571,43**	**--**	**19878571**	**--**	**--**	**--**	**19878571**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**20699341**	**427852**	**52214**	**417655**	**21216070**
							340704	**118258**	**--**	**99074**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**820770**				
	Материалы		Тенге				**52214**				
	Всего заработная плата		Тенге					**458962**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				417655				
		Сметная прибыль	Тенге				99074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1337499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге					458962			
	Стоимость прочих работ		Тенге				19878571				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19878571				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				19878571				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				21216071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге					458962			
		РАЗДЕЛ 7.Электроосвещение									
45	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	201	92,90	1,16	18672	232	2118	11753	32859
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			81,20	0,01	16322	1		2434	
46	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	129	76,16	0,81	9825	105	1317	6061	17157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			65,14	0,12	8403	15		1271	
47	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	1079	370,05	2,54	399286	2740	46481	252238	703646
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			324,43	0,25	350065	265		52122	
48	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01236	120296,00	--	1487	--	1487	--	1606
					--	--	--	--		119	
49	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,97541	177804,00	--	173432	--	173432	--	187306
					--	--	--	--		13875	
50	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,4635	276383,00	--	128104	--	128104	--	138352
					--	--	--	--		10248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				730806	3077	352939	270052	1080926
							374789	282	--	80069	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				303022				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				303022				
		Сметная прибыль	Тенге				24242				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				327264				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				427783				
	Материалы		Тенге				49918				
	Всего заработная плата		Тенге					375071			
		Накладные расходы	Тенге				270051				
		Сметная прибыль	Тенге				55827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				753661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					375071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1080925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					375071			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**35 097 858,69**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4399962				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					875332			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					275011			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4988223		
		- Прочие затраты	Тенге				19878571				
		- Накладные расходы	Тенге							3828417	
		- Сметная прибыль	Тенге							1127357	
		без Оборудование	Тенге								*35 097 858,69*
		Оборудование	Тенге								-
		Оборудование 2020 год - 71 %									-
		Оборудование 2021 год - 29 %	Тенге								-
		2021 К=1,050036									-
		Оборудование К=1,050036									
		Временные здания и сооружения-1,5%	Тенге								526 468
		Итого:	Тенге								35 624 327
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,98 %	Тенге								705 362
		Итого по главам 1-9	Тенге								36 329 688
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								726 594
		Итого	Тенге								37 056 282
		в том числе в текущих ценах на 2020 год -71 %,	Тенге								26 309 960
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 29 %,	Тенге								10 746 321,780
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 29 %, К=1,050036	Тенге								11 284 024,737
		Итого сметная стоимость	Тенге								37 593 984,958
		Итого с пониж. Коэф. К=0,95	Тенге								35 714 285,71
		НДС -12%	Тенге								4 285 714,29
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								40 000 000,00

Заказчик: _____ **Кульшанаев Н.Ш.**

ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры,

Технический надзор: _____ **Женсикбаев А.С**

ТОО "Мастер Металл Пласт"

Подрядчик: _____ **Даулетбаев С.**

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Авторский надзор: _____ **Жилибаев Б.Ш.**

ТОО АССЕР ПАРТНЕР