Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлени я
функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"АСКАДИ"

Реконструкция коллектора Ду 300-500 мм по ул. Кунаева от Пшембаева до ул. Торайгырова (2510 м) в г. Экибастузе

ДОГОВОР № 48 от 09.02.2021 г.

С П Р А В К А №3 от 23.08.2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		48	09.02.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке в т.ч.	**46 385 398,95**									
№1 за июнь 2022 г	**12 551 573,84**									
№2 за июль 2022 г	**12 523 954,87**									
№3 за август 2022 г	**21 309 870,24**	**19 026 669,86**							**2 283 200,38**	**21 309 870,24**
Сумма удержания резерва										1 065 493,51
Всего к оплате:										**20 244 376,73**

Заказчик:
И.о. руководителя _____ **Амерхашов А.Н.**

Подрядчик:
Зам. директора _____ **Муликбаев О.Б.**

Эксперт технического надзора: _____ Бокаев С.К.

Приказ №27.02 от 15.02.2021г

Аттестат №KZ18VJE00061856 от 29.01.2021г., Аттестат №KZ79VJE00043880 от 21.01.2021г.,

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуз"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АСКАДИ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Реконструкция коллектора Ду 300-500 мм по ул. Кунаева от Пшембаева до ул. Торайгырова (2510 м) в г. Экибастузе**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция коллектора Ду 300-500 мм по ул. Кунаева от Пшенбаева до ул. Торайгырова (2510 м) в г. Экибастузе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №48 от 09.02.2021 г.

Акт №3 от 23.08.2022 года
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах 2018 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы.											
1	1101-0104-0101	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м толщиной 20 см НР = 72 %	м3 грунта	152,06	42,96	42,96	6532	6532	0	1606	8790
					0	14,67	0	2231	–	651	

2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	152,06	172,08	165,03	26166	25094	11	5289	33972
				6,98	41,33	1061	6285	–	2516	
3 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	182,472	54		9853				10642
									788	
4 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	152,06	16,82	14,39	2558	2188	8	847	3677
				2,38	5,36	362	815	–	272	
5 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1802,17	126,87	120,74	228641	217594	0	43313	293710
				6,13	27,25	11047	49109	–	21756	
6 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт мокрый) НР = 72 %	м3 грунта	600,72	139,56	132,81	83836	79782	0	15886	107701
				6,75	29,98	4055	18010	–	7978	

7	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт мокрый) НР = 72 %	м3 грунта	758,56	223,43	212,67	169485	161323	8	32093	217704
					10,75	48,01	8155	36418	–	16126	
8	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	255,14	172,08	165,03	43904	42106	18	8875	57001
					6,98	41,33	1781	10545	–	4222	
9	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	408,224	210		85727				92585
										6858	
10	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	255,14	16,82	14,39	4291	3671	13	1422	6170
					2,38	5,36	607	1368	–	457	
11	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м после механизированной разработки (грунт мокрый)635 НР = 72 %	м3 грунта	111,89	5527	0	618416	0	0	445260	1148770

				5527	0	618416	0	–	85094	
12 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 %	м3 грунта	37,18	2998,02	0	111466	0	0	80256	207060
				2998,02	0	111466	0	–	15338	
13 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1508,35	1180,75	1180,75	1780984	1780984	0	814390	2803004
					749,89	0	1131097	–	207630	
14 1101-0205-0501	Устройство основания под трубопроводы вручную. Группа грунтов 1 (песчаный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	18,68	736,85	0	13764	0	0	9910	25569
				736,85	0	13764	0	–	1894	
15 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песчаный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	364,74	736,85	0	268759	0	0	193506	499246
				736,85	0	268759	0	–	36981	
16 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2289,06	15,2	15,2	34794	34794	0	9328	47652

				0	5,66	0	12956	–	3530	
17 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	656,71	18,16	18,16	11926	11926	0	3201	16337
				0	6,77	0	4446	–	1210	
18 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2945,77	151,02	72,15	444870	212537		236677	736071
				78,87	32,72	232333	96386	–	54524	
19 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (возврат растительного грунта из временного отвала) НР = 72 %	м3 грунта	152,06	172,08	165,03	26166	25094	11	5289	33972
				6,98	41,33	1061	6285	–	2516	
20 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	182,48	54		9854				10642
									788	

21	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы трубопровода НР = 72 %	м3 грунта	152,06	16,82	14,39	2558	2188	8	847	3677
					2,38	5,36	362	815	–	272	

Раздел 2 Колодцы круглые канализационные диам.1500 - 55 шт.

22	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	30,37	34537,79	7584,89	1048913	230353	430350	470004	1640430
					12782,66	2849,58	388209	86542	–	121513	
23	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (лоток)	м3	5,64	19370		109247		109247		117987
										8740	
24	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	15069		150690		150690		162745
										12055	
25	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	11946		119460		119460		129017
										9557	

26 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	15107	271926	271926		293680
							21754	
27 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	13917	139170	139170		150304
							11134	
28 2104-0302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	25405	254050	254050		274374
							20324	
29 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3884	3884	3884		4195
							311	
30 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	6840	27360	27360		29549
							2189	

31 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	9595		172710		172710		186527
									13817	
32 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР = 93 %	м3 кладки	0,77	29432,87	2374,71	22663	1829	16293	4545	29385
				5898,16	448,74	4542	346	–	2177	
33 2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	10	23267		232670		232670		251284
									18614	

Раздел 3 Трубопроводы.

40 1101-0205-0201	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями шириной более 2 м и в котлованах площадью сечения более 5 м2 глубиной до 2 м (стартовый приямок размером 1,8*2,3*1,0 (h) и финишный приямок размером 1,0*1,0*1,0 (h) НР = 72 % г=9,000	м3 грунта	7,9	1632	0	12893	0	0	9283	23950
				1631,98	0	12893	0	–	1774	

49	2301-0201-0302	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	53928		431424		431424		465938
										34514	
59	1122-0501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм. НР = 99 %	км	0,4696	1135135,11	430995,11	533059	202395	15794	366218	971219
					670507,24	117220,33	314870	55047	–	71942	
62	2301-0503-0109	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 к=1,0100	м	474,296	12370		5867042		5867042		6336405
										469363	

Раздел 4 Временная перекачка хоз-бытовых стоков

65	3205-0101-0801	Насос фекальный , напором 24 м (ФГ216/24) к=28,000	маш-ч	828,86	1258	1258	1042706	1042706	0		1126122
						907	0	751776	–	83416	
66	1122-0501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм. НР = 99 %	км	0,37	1135134,76	430994,29	420000	159468	12444	288544	765228
					670507,62	117219,52	248088	43371	–	56684	

68 1122-0501-0111										
Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм. К=28,000; ктрм1=0,6; кэкс=0,6; кмат1=0 НР = 99 %	км	0,37	660900,48	258596,19	244533	95681	0	173127	451073
			402304,29	70332,38	148853	26023	–	33413	
Итого					**19 773 362**				
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 390 684				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 338 246				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 339 868				
- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 254 589				
- перевозка грузов, тенге					105 434				
Накладные расходы, тенге					3 219 716				
Сметная прибыль (8 %), тенге					1 464 693				
Временные здания и сооружения (1,3%)К=0,8					**205 643**				
Дополнительные затраты на строительство в зимнее время (3,74%)					**747 215**				
Непредвиденные работы и затраты (2%)					**414 524**				
Всего					**21 140 744**				
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г.					**21 140 744,29**				
НДС (12 %)					2 536 889,31				
Итого					**23 677 633,60**				
скидка генподряда 10 %					**2 367 763,36**				
Всего по акту					**21 309 870,24**				

ЗАКАЗЧИК

Инспектор ГУ "Отдел строительства г.Экибастуз"

_____ Калиров Е.Ш.

Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____ Бокаев С.К.

ПОДРЯДЧИК

Заместитель директора ТОО "АСКАДИ"

_____ Муликбаев О.Б.

Авторский надзор ТОО "Концерн Ай-Су"

_____ Батырбеков Е.К.