Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района".
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2
за июнь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№10 от 03.03 2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области	19447315,33	8674345,83							1040921,5	9715267,33

Заказчик: Руководитель ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района "
Сейілхан Әнес Мақсатұлы, БИН 101240017004 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев Мереке Конысбаевич, БИН 140240006727 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Технический надзор: Генеральный директор ТОО "ИК "ДОБРО" Жукенов Т.Т. БИН 020540003174 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область,
Стройка: Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Сагашили Мугалжарского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) №10 от 03.03 2022г.

Акт выполненных работ №2
ЗА ИЮНЬ 2022 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Футбольное поле										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %**	м3	61,2		24355,26	1746,28	1490542	106872	1249145	146274	1767761
		НР - 91%; СП - 8%				2198,12	428,36	134525	26216		130945	
2	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %**	м2 покрытия	612		4223,47	25,90	2584764	15851	2127545	482593	3312746
		НР - 108%; СП - 8%				721,19	8,95	441368	5477		245389	
		МАФ										
3	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Скамья дворовая НР = 0**	шт	8		42567,00	180,00	340536	1440	321320	18984	388282
		НР - 2145 Тенге; СП - 3543 Тенге				2222,00	46,00	17776	368		28762	
4	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Ворота футбольные игровые со стойкой НР = 0**	комплект	2		190413,00	2817,00	380826	5634	359916	12830	425148
		НР - 5809 Тенге; СП - 13869 Тенге				7638,00	914,00	15276	1828		31492	
5	8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Стойки волейбольные с сеткой НР = 0**	комплект	2		82006,00	2821,00	164012	5642	142358	13454	191663
		НР - 6092 Тенге; СП - 5595 Тенге				8006,00	938,00	16012	1876		14197	
		Ограждение металлическое - 104м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,76	2878,40	--	16580	--	--	11937	30799
		НР - 72%; СП - 8%			2878,40	--	16580	--		2281	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,76	952,56	--	5487	--	--	3951	10193
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	5487	--		755	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,76	171,87	78,99	990	455	--	545	1658
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	535	222		123	
9	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	5,76	30003,42	1194,98	172820	6883	131277	33079	222371
		НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	34659	1691		16472	
10	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,925	28798,09	13412,06	84234	39230	22233	23502	116355
		НР - 69%; СП - 8%			7785,12	3859,80	22771	11290		8619	
11	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	2,925	3296,67	477,33	9643	1396	835	5117	15941
		НР - 69%; СП - 8%			2533,94	1,47	7412	4		1181	
12	1129-0175-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Детали металлические закладные массой до 4 кг. Установка НР = 110 %	т закладных деталей	0,144	1258555,60	32794,92	181232	4722	100672	83422	285826
		НР - 110%; СП - 8%			526653,00	--	75838	--		21172	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	146,25	95,73	2,67	14001	390	6422	4990	20510
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	7188	42		1519	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	146,25	81,67	1,89	11944	276	7469	2928	16062
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	4199	42		1190	
15	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждений. ПМ- 1,ПМ-2 ,ПМ-3 НР = 69 %	т конструкций	2,38767	84712,09	24995,93	202265	59682	24978	96230	322375
		НР - 69%; СП - 8%			49254,80	9155,56	117604	21860		23880	
16	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	2,38767	63820,98	12022,55	152383	28706	3145	83172	254399
		НР - 69%; СП - 8%			50481,20	2,93	120532	7		18844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1134-0108-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из фанеры марки толщиной 10мм НР = 76 %**	м2 поверхности	130	2507,62	13,20	325991	1716	163054	123006	484917
		НР - 76%; СП - 8%			1240,16	4,84	161221	629		35920	
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;**	м2	119,3835	95,73	2,67	11429	319	5242	4074	16743
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	5868	35		1240	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;**	м2	119,3835	81,67	1,89	9750	226	6097	2390	13111
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	3428	35		971	
20	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %**	шт	3	946,55	33,07	2840	99	125	3105	6421
		НР - 118%; СП - 8%			871,88	4,99	2616	15		476	
21	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Калитки. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %**	т	0,09831	7847,50	1023,20	771	101	91	400	1265
		НР - 69%; СП - 8%			5902,24	2,93	580	--		94	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;**	м2	4,9155	95,73	2,67	471	13	216	168	690
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	242	1		51	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;**	м2	4,9155	81,67	1,89	401	9	251	98	539
		НР - 69%; СП - 8%			28,71	0,29	141	1		40	
				Электротехническое оборудование							
24	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %**	шкаф	1	28084,96	6922,40	28085	6922	2092	15783	47377
		НР - 72%; СП - 8%			19071,00	2850,40	19071	2850		3509	
25	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %**	шт.	1	631,60	86,53	632	87	27	399	1113
26	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %**	шт.	3	1536,69	--	4611	--	39	3292	8535
		НР - 72%; СП - 8%			1524,00	--	4572	--		632	
27	247-204-0683 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 40А 4,5 кА "В"**	шт.	1	3510,00	--	3510	--	3510	--	3791
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
				Прожекторное освещение							
28	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта	0,96	2878,40	--	2763	--	--	1989	5132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2878,40	--	2763	--		380	
29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта	0,96	952,56	--	914	--	--	658	1698
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	914	--		126	
30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	м3 уплотненного грунта	0,96	171,87	78,99	165	76	--	91	276
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	89	37		20	
31	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %**	м3	1,6	30003,42	1194,98	48005	1912	36466	9189	61770
		НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	9628	470		4576	
32	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	**Опоры стальные сварные массой до 0,2 т. Установка НР = 80 % К=4,000;**	т	0,64532	171964,26	113432,82	110972	73200	2317	42878	166158
		НР - 80%; СП - 8%			54940,80	28115,74	35454	18144		12308	
33	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка ЗФ-2 длиной 1750мм НР = 91 %**	т	0,0828	684237,54	1428,54	56655	118	54304	2078	63432
		НР - 91%; СП - 8%			26960,00	622,47	2232	52		4699	
34	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %**	светильник	8	5560,98	2928,49	44488	23428	156	24328	74321
		НР - 80%; СП - 8%			2613,00	1188,27	20904	9506		5505	
35	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коробка ответвительная. Монтаж на колонне НР = 61 %**	шт.	4	758,46	--	3034	--	44	1824	5247
		НР - 61%; СП - 8%			747,50	--	2990	--		389	
36	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %**	м трубопровода	4	1948,09	19,81	7792	79	5970	1738	10293
		НР - 98%; СП - 8%			435,70	7,78	1743	31		762	
37	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 %**	1 заземлитель	8	902,78	73,68	7222	589	51	5266	13487
		НР - 80%; СП - 8%			822,76	--	6582	--		999	
				Земляные работы							
38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	м3 грунта	16,2	1826,44	--	29588	--	--	21303	54962
		НР - 72%; СП - 8%			1826,44	--	29588	--		4071	
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта	10,8	952,56	--	10288	--	--	7407	19111
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	10288	--		1416	
40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	м3 уплотненного грунта	16,2	171,87	78,99	2784	1280	--	1533	4662
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	1505	624		345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	90	519,81	431,79	46783	28861	--	17225	69129
					88,02	177,79	7922	16001		5121	
42	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 %** **ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;**									
		НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	0,09	31095,00	21317,40	2799	1919	--	801	3888
					9777,60	4808,78	880	433		288	
				Кабельно-проводниковая продукция							
43	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	90	375,19	165,96	33769	14937	4308	13919	51503
					161,37	53,44	14523	4809		3815	
44	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	44	348,55	156,93	15336	6905	1976	6255	23318
					146,70	50,74	6455	2233		1727	
45	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80%**									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,035	74155,13	27455,13	2595	961	--	1614	4546
					46700,00	10911,39	1634	382		337	
46	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80%**									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	2	17013,92	8693,20	34028	17387	1380	18513	56745
					7630,48	3940,40	15261	7881		4203	
47	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72%**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	8	677,72	83,29	5422	666	777	3029	9127
					497,35	28,50	3979	228		676	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8665396**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1357003**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**431232**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**125130**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4785808**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1298879**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**846678**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8665396

СТОИМОСТЬ СМР:	
ОБОРУДОВАНИЕ	8665396
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	0
ИТОГО	112650
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,98%	8778046
ИТОГО	173805
	8951851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%					179037				
		ИТОГО					9130888				
		ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95					8674345,83				
		НДС, 12%					1040921,50				
		ИТОГО ПО АКТУ					9715267,33				

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" Сейілхан Әнес Мақсатұлы, БИН 101240017004_____

Подрядчик: Директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев Мерекe Конысбаевич, БИН 140240006727 _____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИК "ДОБРО" Көмекбаев Бекет Аскарұлы_____