Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области

Договор №52 от 29.06.2021г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		52	29.06.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**87 544 047**									
Акт №2 за ноябрь 2021г.	**34 991 235**	**31 242 174**							**3 749 061**	**34 991 235**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транс

Айсултан Ж.И.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Муканов К.Ж.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отделжилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области

Договор №52 от 29.06.2021г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета № 2-3-1. Напорный водовод длиной 3651 м									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	20000	26,75	26,75	534930	534930	--	152064	741954
					--	10,56	--	211200		54960	
4	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12000	211,81	211,81	2541661	2541661	--	463657	3245744
					--	53,66	--	643968		240425	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	400	2006,93	--	802771	--	--	577995	1491228
					2006,93	--	802771	--		110461	
9	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	1,651	297433,58	74602,57	491063	123169	2297	396694	958777
					221439,88	21261,85	365597	35103		71021	
16	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,76	24022,19	9293,45	282501	109291	51408	164678	482954
					10357,31	3787,41	121802	44540		35774	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	114	876,2	19,83	99887	2261	65628	30043	140324
		НР - 93%; СП - 8%			280,68	2,68	31998	306		10394	
31	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	7	7610,00	–	53270	–	53270	–	57532
		СП - 8%			–	–	–	–		4262	
32	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,125	498071,00	–	62259	–	62259	–	67240
		СП - 8%			–	–	–	–		4981	
33	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	21	595,00	–	12495	–	12495	–	13495
		СП - 8%			–	–	–	–		1000	
34	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	33	575,00	–	18975	–	18975	–	20493
		СП - 8%			–	–	–	–		1518	
36	С123-010201-0188 2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6104	3294,00	–	8599	–	8599	–	9287
		СП - 8%			–	–	–	–		688	
39	С123-040102-0302 2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	7	38678,00	–	270746	–	270746	–	292406
		СП - 8%			–	–	–	–		21660	
42	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2008	1340,00	–	269	–	269	–	291
		СП - 8%			–	–	–	–		22	
43	С123-020101-0610 2302-0101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1276,00	–	5104	–	5104	–	5512
		СП - 8%			–	–	–	–		408	
44	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	17	1685,00	–	28645	–	28645	–	30937

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2292	
46	С123-020302-8206 2302-0302-8206 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	11	704,00	–	7744	–	7744	–	8364
		СП - 8%			–	–	–	–		620	
47	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	11	1685,00	–	18535	–	18535	–	20018
		СП - 8%			–	–	–	–		1483	
48	С123-010501-1407 2301-0501-1407 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13	407,00	–	5291	–	5291	–	5714
		СП - 8%			–	–	–	–		423	
49	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	11,76	270,00	–	3175	–	3175	–	3429
		СП - 8%			–	–	–	–		254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5247915	3311312	594815	1785132	7595699
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1322168	935117	–	562646	
		Материалы	Тенге				4286397				
		Всего заработная плата	Тенге				99707				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2067207			
		Накладные расходы	Тенге				34645				
		Сметная прибыль	Тенге				1648275				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				474774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6409445				
		Сметная заработная плата	Тенге								1557
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2067207			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				62259				
		Сметная прибыль	Тенге				62259				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4981				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				67240				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				398203				
		Сметная прибыль	Тенге				398203				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				31856				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				430059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6906743				
		Сметная заработная плата	Тенге					2067207			1557

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета № 2-4-1. Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 2767 м и подводка к границам домов потребителей длиной 2248 м

Р Раздел 1 Водопроводная сеть

1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5534	26,75	26,75	148015	148015	–	42076	205298

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				–	10,56	–	58439		15207	
2	Е11-010107-1304 1101-0107-1304 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5534	36,69	36,69	203054	203054		50568	273912
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,69	–	70233	–	20290	
3	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	18906	122,57	115,94	2317226	2192026		490020	3031826
		НР - 72%; СП - 8%			6,62	29,38	125200	555383	–	224580	
4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	585	1537,78	–	899599	–	–	647711	1671095
		НР - 72%; СП - 8%			1537,78	–	899599	–		123785	
10	С123-010501-1008 2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2794,67	530,00	–	1481175	–	1481175	–	1599669
		СП - 8%			–	–	–	–		118494	
12	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1955	122,57	115,94	239616	226669	–	50671	313510
		НР - 72%; СП - 8%			6,62	29,38	12947	57430		23223	
13	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	35	1537,77	–	53822	–	–	38752	99980
		НР - 72%; СП - 8%			1537,77	–	53822	–		7406	
16	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	100 железобетонных и бетонных конструкций колодца	50,14	24022,20	9293,44	1204473	465973	219183	702125	2059126
		НР - 99%; СП - 8%			10357,34	3787,4	519317	189900		152528	
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	514	876,21	19,84	450370	10196	295900	135460	632696
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	144274	1382		46866	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	6	14572,00 –	– –	87432 –	– –	87432 –	– 6995	94427
19	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	26	23351,00 –	– –	607126 –	– –	607126 –	– 48570	655696
20	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	12	10027,00 –	– –	120324 –	– –	120324 –	– 9626	129950
21	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	6	14644,00 –	– –	87864 –	– –	87864 –	– 7029	94893
22	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	52	15508,00 –	– –	806416 –	– –	806416 –	– 64513	870929
23	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	26	21597,00 –	– –	561522 –	– –	561522 –	– 44922	606444
24	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	96	5132,00 –	– –	492672 –	– –	492672 –	– 39414	532086
25	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	32	5890,00 –	– –	188480 –	– –	188480 –	– 15078	203558
26	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	6	12713,00 –	– –	76278 –	– –	76278 –	– 6102	82380
27	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	26	22704,00 –	– –	590304 –	– –	590304 –	– 47224	637528

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
28	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013									
		СП - 8%	комплект	32	7610,00 –	– –	243520 –	– –	243520	– 19482	263002
29	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,571	498071,00 –	– –	284399 –	– –	284399	– 22752	307151
30	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые									
		СП - 8%	шт.	96	595,00 –	– –	57120 –	– –	57120	– 4570	61690
32	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	13,052	2677,00 –	– –	34940 –	– –	34940	– 2795	37735
39	С123-040102-0303 2304-0102-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002									
		СП - 8%	шт.	39	45390,00 –	– –	1770210 –	– –	1770210	– 141617	1911827
41	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015									
		СП - 8%	шт.	65	1819,00 –	– –	118235 –	– –	118235	– 9459	127694
42	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015									
		СП - 8%	шт.	26	2624,00 –	– –	68224 –	– –	68224	– 5458	73682
44	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10									
		СП - 8%	шт.	65	943,00 –	– –	61295 –	– –	61295	– 4904	66199
45	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015									
		СП - 8%	шт.	65	2068,00 –	– –	134420 –	– –	134420	– 10754	145174
46	С123-010501-1008 2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	71	530,00 –	– –	37630 –	– –	37630	– 3010	40640

1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11	12
											5800
47	С123-020302-1008 2302-0302-1008 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10									
		СП - 8%	шт.	1	1067,00	–	1067	–	1067	–	1152
					–	–	–	–		85	
48	С123-020302-2408 2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10									
		СП - 8%	шт.	3	1142,00	–	3426	–	3426	–	3700
					–	–	–	–		274	
		Р Раздел 2 Подводка водопроводных сетей к границам домовладений									
58	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	2270,48	158,00	–	358736	–	358736	–	387435
					–	–	–	–		28699	
60	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1920	122,57	115,94	235326	222611	–	49764	307897
61	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2			6,62	29,38	12715	56402		22807	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	30	1537,78	–	46133	–	–	33216	85697
66	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			1537,78	–	46133	–		6348	
		СП - 8%	шт.	30	23351,00	–	700530	–	700530	–	756572
67	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			–	–	–	–		56042	
		СП - 8%	шт.	60	15508,00	–	930480	–	930480	–	1004918
68	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			–	–	–	–		74438	
		СП - 8%	шт.	30	21597,00	–	647910	–	647910	–	699743
69	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016			–	–	–	–		51833	
		СП - 8%	шт.	90	5132,00	–	461880	–	461880	–	498830
					–	–	–	–		36950	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
70	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	30	5890,00	–	176700	–	176700	–	190836
		СП - 8%			–	–	–	–		14136	
71	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	30	22704,00	–	681120	–	681120	–	735610
		СП - 8%			–	–	–	–		54490	
72	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	30	7610,00	–	228300	–	228300	–	246564
		СП - 8%			–	–	–	–		18264	
73	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5349	498071,00	–	266418	–	266418	–	287738
		СП - 8%			–	–	–	–		21313	
74	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	90	595,00	–	53550	–	53550	–	57834
		СП - 8%			–	–	–	–		4284	
76	С123-010201-0165 2301-0201-0165 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	2486,00	–	59903	–	59903	–	64695
		СП - 8%			–	–	–	–		4792	
80	С123-040102-0302 2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	30	38678,00	–	1160340	–	1160340	–	1253167
		СП - 8%			–	–	–	–		92827	
82	С123-020301-0104 2302-0301-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16	шт.	61	396,00	–	24156	–	24156	–	26088
		СП - 8%			–	–	–	–		1932	
83	С123-020301-1722 2302-0301-1722 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 75x2, PN 16	шт.	30	729,00	–	21870	–	21870	–	23620
		СП - 8%			–	–	–	–		1750	
84	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	30	818,00	–	24540	–	24540	–	26503
		СП - 8%			–	–	–	–		1963	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
85	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015									
		СП - 8%	шт.	30	1819,00	–	54570	–	54570	–	58936
					–	–	–	–		4366	
86	С123-010501-1305 2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 -32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	61	158,00	–	9638	–	9638	–	10409
					–	–	–	–		771	
88	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%	шт.	61	804,00	–	49044	–	49044	–	52968
					–	–	–	–		3924	
89	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15									
		СП - 8%	шт.	61	3194,00	–	194834	–	194834	–	210428
					–	–	–	–		15587	
90	С123-041013-0101 2304-1013-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010									
		СП - 8%	шт.	61	7095,00	–	432795	–	432795	–	467419
					–	–	–	–		34624	
91	С123-041001-2801 2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015									
		СП - 8%	шт.	61	3104,00	–	189344	–	189344	–	204492
					–	–	–	–		15148	
92	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015									
		СП - 8%	шт.	30	1369,00	–	41070	–	41070	–	44356
					–	–	–	–		3286	
94	С123-010301-0124 2301-0301-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74									
		СП - 8%	м	39,156	1906,00	–	74631	–	74631	–	80602
					–	–	–	–		5971	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				20470396	3468545	15187844	2240362	24617992
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1814007	989168	–	1816863	
	Материалы		Тенге				13041666				
	Всего заработная плата		Тенге				431406				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2803175			
	Местные материалы		Тенге				110670				
		Накладные расходы	Тенге				7217838				
		Сметная прибыль	Тенге				2240362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1222562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16504590				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2803175			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				550817				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				550817				
		Сметная прибыль	Тенге				44065				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				594882				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6877913				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6877913				
		Сметная прибыль	Тенге				550233				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7428146				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24527619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2162
		Сметная заработная плата	Тенге					2803175			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**32213691**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3136176				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6298420			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1734206			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15782659		
		- Накладные расходы	Тенге							4025494	
		- Сметная прибыль	Тенге							2379509	

	Итого прямые затраты		**32 213 691**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2,6%)	837 556	33 051 247
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	981 622	34 032 869
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	680 657	34 713 526
	Оборудование	0	34 713 526
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	4 165 623	
	Всего по сметному расчету		**38 879 150**
	Итого с К=0,9		**34 991 235**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Айсултан Ж.И.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Муазов Б.К.

Технадзор: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Муканов К.Ж.