Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«07» августа 2018года

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Усть-Каменогорска», ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27 в лице руководителя Танекенова К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лица, наименование организаций – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 30.07.2018 года ТОО «Элхон», ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра 97/2-502 в лице директора Тумашинова Л.Ш.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 30.07.2018 года ТОО «АНАТЭКС» в лице Ракульцева Анатолия Алексеевича, аттестат № KZ23VJE00024324 от 28.03.2017 года, аттестат № KZ93VJE00024325 от 28.03.2017 года, аттестат № KZ29VJE00024313 от 28.03.2017 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 03.08.2018 года ТОО «Востокоблпроект» в лице Тикенова Е.А. приказ № 01-09/48 от 22.12.17 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительства детской городской больницы на 200 коек в г. Усть-Каменогорске, ВКО. Вынос инженерных сетей»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ВКО, г. Усть-Каменогорск, 19 жилой район, пр. К.Маркса

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) акта, решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: постановление №4067 от 03.10.2017 года, постановление №2195 от 26.05.2017 года Акимата города Усть-Каменогорска ВКО

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20__ г.

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления детальности или определенных действий № KZ70REA00081089 от 22.12.2017 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской Области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации): ТОО «Востокоблпроект» № 13-17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) приказом ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорск» №25 от 16.10.2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: декабрь 2017 г.;
(месяц, год)
- окончание работ: июль 2018 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства 3 месяца;

фактически 8 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Единица	Количество
1	Тепловая сеть		
	Труба стальная изолир.пенополиуренаномдиам. 108х4 мм	км	0,171
	Труба стальная изолир.пенополиуренаномдиам. 377х7 мм	км	1,124
2	Водопроводная сеть		
	Труба полиэленовая PE 100 SDR17 диам. 315х18,7 мм	км	0,179
	Труба полиэленовая PE 100 SDR17 диам. 90х5,4 мм	км	0,126
3	Канализация сеть		
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные с раструбом DN/OD 400 SN8PE	км	0,332
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные с раструбом DN/OD 500 SN8PE	км	0,13
4	Ливневая канализация		
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные с раструбом DN/OD 800 SN8PE	км	0,386
5	Сети электроснабжения 35 кВ	км	0,050

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; объект имеет следующие показатели:

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

-в проекте предусмотрен вынос существующих тепловых сетей диаметром 377х7 мм. Выносимые сети переподключены к магистральным сетям диаметром 400 мм в существующую тепловую камеру №634 по пр. К.Карла Маркса. Прокладка теплосети предусмотрена подземная в непроходных каналах и бесканальная. Конструкция трубопровода принята из предизолированных труб по технологии «КЗТИ» РК.

-прокладка трубопровода предусматривается в сборных железобетонных каналах из лотковых элементов по серии 3.006-1-2.87. сборные ж.б. лотки укладываются на подготовку из бетона В3,5 толщиной 100 мм. Перекрытие каналов запроектированы с применением сборных железобетонных плит по серии 3.006-1-2.87.

-при безканальной прокладке трубы уложены непосредственно в грунт на песчаное основание.

Выносимые сети хозяйственно –питьевого-противопожарного водопровода диам. 300 мм подключены к магистральным сетям водопровода диам. 300 в водопроводном колодце по ул. Кокжал Барака. Наружные сети водопровода выполнены из полиэтиленовые труб ПЭ 100 SDR17 диам. 90х5,4 мм по СТ РК ИСО 4427-2004.

На водопроводной сети установлены водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов диам.1500 мм, диам. 2000 мм по ГОСТ 8020-90. В колодцы установлены запорная арматура и пожарные гидранты.

Сети хозяйственно-бытовой канализаций подключены к магистральным сетям хозяйственно-бытовой канализации диам. 500 мм в колодце рядом с канализационной насосной станцией.

Наружные сети канализаций выполнены из полипропиленовых гофрированных труб с раструбом диам. 400 мм по ГОСТ РК 54475-2011.

На канализационных сетях предусмотрены канализационные колодцы из сборных железобетонных элементов диам. 1500 мм по ГОСТ 8020-90.

Сети ливневой канализаций подключены к магистральным сетям ливневой канализации диам. 1000 мм в колодце по пр. К.Маркса. наружные сети ливневой канализации выполнены из полипропиленовых гофрированных труб с раструбом диам. 800 мм ГОСТ РК 54475-2011.

Выполнен перенос существующих трансформаторной подстанции ТП№10 с территории застройки. КЛ-35кВ между ТП№10 и ТП№11 выполнены кабелем АОСБГ - 35 кВ, проложенном в траншее в земле. КЛ-35кВ между ТП№10 и ТП№4 выполнена кабелем АОСБГ - 35 кВ, проложенном в траншее в земле. КЛ-35кВ между ТП№10 и ТП№ 332 выполнена кабелем АОСБГ - 35 кВ, проложенном в траншее в земле.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 268 981,000 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 235 099,000 тыс. тенге, оборудование 1 541,126 тыс.тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

всего 266 862,683, тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 265 440,000 тыс. тенге, оборудование 1 541,146 тыс.тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство детской городской больницы на 200 коек в городе Усть-Каменогорск, ВКО. Вынос инженерных сетей».**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Танекенов К.А. _____
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Ракульцев А.А. _____
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Тикенов Е.А. _____
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик: Тумашинов Л.Ш. _____
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя М.П.