Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"30" июля 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЭЛХОН»
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра 97/2-502
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Тумашинова Лукбека Шабдановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Строительство детской городской больницы на 200 коек
в городе Усть-Каменогорск ВКО. Вынос инженерных сетей
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
руководитель Танекенов Кайрат Ауелбекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ТЕРЕЗЕ», ТОО «Алтайстрой», ТОО «Service СМУ»
наименование организации
;

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ВОСТОКОБЛПРОЕКТ» шифр 13-17
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» приказ №25 от 16.10.2017г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество
1	Тепловая сеть		
	Труба стальная изолир.пенополиуренаном диам. 108х4 мм	км	0,171
	Труба стальная изолир.пенополиуренаном диам. 377х7 мм	км	1,124
2	Водопроводная сеть		
	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR17 диам. 315х18,7 мм	км	0,179
	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR17 диам. 90х5,4 мм	км	0,126

3	Канализационная сеть		
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные с раструбом DN/OD 400 SN8PE	км	0,332
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные с раструбом DN/OD 500 SN8PE	км	0,13
4	Дивневая канализация		
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные с раструбом DN/OD 800 SN8PE	км	0,386
5	Сети электроснабжения 35 кВ	км	0,050
	Сметная стоимость строительства в текущих ценах с 01.07.17г.	млн.тен.	237 805,006
	Стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг	млн.тен.	266 341,607
	Продолжительность строительства	мес	3,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- в проекте предусмотрен вынос существующих тепловых сетей диаметром 377х7 мм. Выносимые сети переподключены к магистральным сетям диаметром 400 мм в существующую тепловую камеру №634 по пр. К. Маркса. Прокладка теплосети предусмотрена подземная в непроходных каналах и бесканальная. Конструкция трубопровода принята из предизолированных труб по технологии «КЗТИ» РК.

- прокладка трубопровода предусматривается в сборных железобетонных каналах из лотковых элементов по серии 3.006-1-2.87. сборные ж.б. лотки укладываются на подготовку из бетона В3,5 толщиной 100 мм. Перекрытие каналов запроектированы с применением сборных железобетонных плит по серии 3.006-1-2.87.

- при бесканальной прокладке трубы уложены непосредственно в грунт на песчаное основание.

Выносимые сети хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода диам. 300 мм подключены к магистральным сетям водопровода диам. 300 мм в водопроводном колодце по ул. Кокжал Барака. Наружные сети водопровода выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 диам. 90х5,4 мм по СТ РК ИСО 4427-2004.

На водопроводной сети установлены водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов диам. 1500 мм, диам. 2000 мм по ГОСТ 8020-90. В колодцах установлена запорная арматура и пожарные гидранты.

Сети хозяйственно-бытовой канализации подключены к магистральным сетям хозяйственно-бытовой канализации диам. 500 мм в колодце рядом с канализационной насосной станцией.

Наружные сети канализации выполнены из полипропиленовых гофрированных труб с раструбом диам. 400 мм по ГОСТ Р 54475-2011.

На канализационных сетях предусмотрены канализационные колодцы из из сборных железобетонных элементов диам. 1500 мм по ГОСТ 8020-90.

Сети ливневой канализации подключены к магистральным сетям ливневой канализации диам. 1000 мм в колодце по пр. К.Маркса. наружные сети ливневой канализации выполнены из полипропиленовых гофрированных труб с раструбом диам. 800 мм ГОСТ Р 54475-2011.

Выполнен перенос существующей трансформаторной подстанции ТП№10 с территории застройки. КЛ-35кВ между ТП№10 и ТП№11 выполнена кабелем АОСБГ -35кВ, проложенном в траншее в земле. КЛ-35кВ между ТП№10 и ТП№4 выполнена кабелем ААШВУ -35кВ, проложенном в траншее в земле. КЛ-35кВ между ТП№10 и ТП№332 выполнена кабелем ААШВУ -35кВ, проложенном в траншее в земле.

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2017 год;

месяц, год

окончание работ июль 2018 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца

фактически, месяц: 8 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство детской городской больницы на 200 коек в городе Усть-Каменогорск ВКО. Вынос инженерных сетей

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ЭЛХОН» Тумашинов Лукбек Шабданович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)