Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Генподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор подряда (контракт) № 304 от 2021-10-05, дополнительное соглашение № 304/1 от 2021-10-18, дополнительное соглашение №304/3 от 2022-02-21, дополнительное соглашение №304/4 от 2022-04-19, дополнительное соглашение №304/5 от 2022-05-26, дополнительное соглашение №304/6 от 01.07.2022

По объекту: Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз. Участок 19 пятно 6

Справка № 9

о стоимости выполненных работ и затрат за __Сентябрь____2022 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г. Тараз. Участок 19 пятно 6	733 688 000	564 641 846	36 877 388	0	1 974 984	38 852 372	36 877 388	0	1 974 984
2	Удержание авансового платежа 30 %	115 200 000	0				0			
3	Возврат гарантии на завершение	32 078 246	28 232 092				1 942 619			
4	Итого к оплате	586 409 754	536 409 754				36 909 753			
5	в том числе НДС 12%	62 829 616	57 472 474				3 954 616			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Вр.И.о Руководителя_____Бабакулов Е.

Подрядчик:

ТОО "КазМунайКурылыс"

Генеральный директор_____Абдрасилов Н.Б.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор: № 304 от 2021-10-05, дополнительное соглашение № 304/1 от 2021-10-18, дополнительное соглашение №304/3 от 2022-02-21, дополнительное соглашение №304/4 от 2022-04-19, дополнительное соглашение №304/5 от 2022-05-26, дополнительное соглашение №304/6 от 01.07.2022

Акт №10

выполненных работ по объекту "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз. Участок 19 пятно 6"

за Сентябрь 2022 год

Раздел	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнено тенге с начала строительства					Выполнено тенге за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
	Глава 2. Основные объекты строительства														0
2-1-1	Земляные работы	3 233 750			3 233 750	100	3 233 750			3 233 750	0				0
2-1-2	Общестроительные работы. Блок 1	332 321 942	0	0	332 321 942	79	261 758 097	0	0	261 758 097	4	13 692 169	0	0	13 692 169
Раздел 1	Фундаменты	12 137 504			12 137 504	100	12 137 505			12 137 505	0				0
Раздел 2	Каркас	25 875 675			25 875 675	100	25 875 671			25 875 671	0				0
Раздел 3	Стены	45 058 357			45 058 357	64	28 896 477			28 896 477	0				0
Раздел 4	Перекрытие	80 409 272			80 409 272	100	80 409 269			80 409 269	0				0
Раздел 5	Покрытие	16 257 872			16 257 872	100	16 257 872			16 257 872	0				0
Раздел 6	Кровля	23 039 319			23 039 319	86	19 787 798			19 787 798	0				0
Раздел 7	Двери	13 424 419			13 424 419	85	11 350 579			11 350 579	0				0
Раздел 8	Окна	22 797 097			22 797 097	94	21 502 383			21 502 383	4	851 432			851 432
Раздел 9	Перегородки	17 836 122			17 836 122	91	16 231 945			16 231 945	0				0
Раздел 10	Полы	18 523 546			18 523 546	28	5 224 830			5 224 830	11	2 063 984			2 063 984
Раздел 11	Внутренняя отделка	35 520 243			35 520 243	48	16 916 572			16 916 572	30	10 744 929			10 744 929
Раздел 12	Наружная отделка	10 845 734			10 845 734	0	0			0	0				0
Раздел 13	Лестницы Л-1 и Л-2	4 474 782			4 474 782	100	4 466 530			4 466 530	1	31 825			31 825
Раздел 14	Разные работы	6 122 000			6 122 000	44	2 700 666			2 700 666	0				0
2-1-3	Общестроительные работы. Блок 2	464 636 162	0	0	464 636 162	76	350 933 894	0	0	350 933 894	2	9 933 872	0	0	9 933 872
Раздел 1	Фундаменты	16 251 362			16 251 362	100	16 251 361			16 251 361	0				0
Раздел 2	Каркас	36 288 517			36 288 517	100	36 288 517			36 288 517	0				0
Раздел 3	Стены	62 978 531			62 978 531	60	37 551 586			37 551 586	0				0
Раздел 4	Перекрытие	115 872 508			115 872 508	100	115 872 490			115 872 490	0				0
Раздел 5	Покрытие	23 396 978			23 396 978	100	23 396 975			23 396 975	0				0
Раздел 6	Кровля	27 706 590			27 706 590	100	27 706 590			27 706 590	0				0
Раздел 7	Двери	18 548 527			18 548 527	85	15 677 739			15 677 739	0				0
Раздел 8	Окна	26 333 915			26 333 915	68	17 982 906			17 982 906	4	1 179 989			1 179 989
Раздел 9	Перегородки	28 134 658			28 134 658	90	25 311 393			25 311 393	0				0
Раздел 10	Полы	23 676 120			23 676 120	29	6 854 557			6 854 557	1	320 434			320 434
Раздел 11	Внутренняя отделка	57 452 732			57 452 732	31	17 810 832			17 810 832	15	8 433 449			8 433 449
Раздел 12	Наружная отделка	12 719 104			12 719 104	0	0			0	0				0
Раздел 13	Лестницы Л-1 - 3 шт.	6 663 408			6 663 408	99	6 606 446			6 606 446	0				0
Раздел 14	Разные работы	8 613 212			8 613 212	42	3 622 502			3 622 502	0				0
2-1-4	Отопление	60 112 463	2 230 440	0	62 342 903	25	15 283 184	0	0	15 283 184	0		0	0	0
Раздел 1	Блок 1	26 666 309	1 115 220		27 781 529	45	12 575 580	-		12 575 580	0				0
Раздел 2	Блок 2	33 446 154	1 115 220		34 561 374	8	2 707 604	-		2 707 604	0				0
2-1-5	Вентиляция	8 332 540	0	0	8 332 540	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Раздел 1	Блок 1	4 051 424			4 051 424	0	-	-		0	0				0
Раздел 2	Блок 2	4 281 116			4 281 116	0	-	-		0	0				0

2-1-6	**Водопровод холодной воды**	**14 841 890**	**1 090 109**	**0**	**15 931 999**	16	**2 520 724**	**0**		**2 520 724**	16	**2 520 724**	**0**	**0**	**2 520 724**
Раздел 1	Блок 1	7 328 529	1 090 109		8 418 638	14	1 192 704	-		1 192 704	14	1 192 704			1 192 704
Раздел 2	Блок 2	7 513 361			7 513 361	18	1 328 020	-		1 328 020	18	1 328 020			1 328 020
2-1-7	**Водопровод горячей воды**	**12 970 161**	**0**	**0**	**12 970 161**	25	**3 285 685**	**0**	**0**	**3 285 685**	25	**3 285 685**	**0**	**0**	**3 285 685**
Раздел 1	Блок 1	5 454 587			5 454 587	25	1 366 211	-		1 366 211	25	1 366 211			1 366 211
Раздел 2	Блок 2	7 515 574			7 515 574	26	1 919 474	-		1 919 474	26	1 919 474			1 919 474
2-1-8	**Канализация**	**13 659 006**	**0**	**0**	**13 659 006**	12	**1 607 333**	**0**	**0**	**1 607 333**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Раздел 1	Блок 1	5 956 768			5 956 768	11	626 939	-		626 939	0				0
Раздел 2	Блок 2	7 702 238			7 702 238	13	980 394	-		980 394	0				0
2-1-9	**Газоснабжение внутреннее**	**13 155 324**	**1 777 881**	**0**	**14 933 205**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0		**0**	**0**	**0**
Раздел 1	Блок 1	5 735 997	777 823		6 513 820	0	-	-		0	0				0
Раздел 2	Блок 2	7 419 327	1 000 058		8 419 385	0	-	-		0	0				0
2-1-10	**Электроосвещение и электрооборудование**	**37 425 605**	**3 317 304**	**0**	**40 742 909**	36	**12 925 142**	**1 938 196**	**0**	**14 863 338**	9	**1 536 554**	**1 938 196**	**0**	**3 474 750**
Раздел 1	Техподполье	4 419 807	3 317 304		7 737 111	62	2 890 586	1 938 196		4 828 782	28	252 644	1 938 196		2 190 840
Раздел 2	Электроосвещение 1 этажа	10 888 778			10 888 778	36	3 868 134	-		3 868 134	4	418 003			418 003
Раздел 3	Электроосвещение 2-5 этажей	16 951 867			16 951 867	36	6 166 422	-		6 166 422	5	865 907			865 907
Раздел 4	Обогрев водосточных воронок и труб	5 165 153			5 165 153	0	-	-		0	0				0
2-1-11	**Телефонизация**	**3 146 571**	**0**	**0**	**3 146 571**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Раздел 1	Блок 1	1 312 113			1 312 113	0				0	0				0
Раздел 2	Блок 2	1 834 458			1 834 458	0				0	0				0
2-1-12	**Домофонная связь**	**3 373 770**	**0**	**0**	**3 373 770**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Раздел 1	Блок 1	1 361 539			1 361 539	0				0	0				0
Раздел 2	Блок 2	2 012 231			2 012 231	0				0	0				0
2-1-13	**Видеонаблюдение**	**2 923 007**	**0**	**0**	**2 923 007**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Раздел 1	Блок 1	1 169 203			1 169 203	0				0	0				0
Раздел 2	Блок 2	1 753 804			1 753 804	0				0	0				0
2-1-14	**Пожарная сигнализация**	**6 037 982**	**0**	**0**	**6 037 982**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Раздел 1	Блок 1	3 068 483			3 068 483	0				0	0				0
Раздел 2	Блок 2	2 969 499			2 969 499	0									
	Всего по главе 2	**976 170 173**	**8 415 734**	**0**	**984 585 907**	63	**618 254 418**	**1 938 196**	**0**	**618 254 418**	3	**30 969 003**	**1 938 196**	**0**	**32 907 199**
	Итого по главам 1-7	**976 170 173**	**8 415 734**		**984 585 907**	63	**618 254 418**	**1 938 196**		**620 192 614**	3	**30 969 003**	**1 938 196**		**32 907 199**
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,0%	9 761 702			9 761 702	63	6 182 544			6 182 544	3	309 690			309 690
	Всего по главе	**9 761 702**			**9 761 702**	63	**6 182 544**			**6 182 544**	3	**309 690**			**309 690**
	Итого по главам 1-8	**985 931 875**	**8 415 734**		**994 347 609**	63	**624 436 962**	**1 938 196**		**626 375 158**	3	**31 278 693**	**1 938 196**		**33 216 889**
	Глава 9. Прочие работы и затраты														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,63%	6 211 371			6 211 371	63	3 933 953			3 933 953	3	197 056			197 056
	Всего по главе	**6 211 371**			**6 211 371**	63	**3 933 953**			**3 933 953**	3	**197 056**			**197 056**
	Итого по главам 1-9	**992 143 246**	**8 415 734**		**1 000 558 980**	63	**628 370 915**	**1 938 196**		**630 309 111**	3	**31 475 749**	**1 938 196**		**33 413 945**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	19 842 865			19 842 865	63	12 567 418			12 567 418	3	629 515			629 515
	Итого сметная стоимость	**1 011 986 110**	**8 415 734**		**1 020 401 844**	63	**640 938 333**	**1 938 196**		**642 876 529**	3	**32 105 264**	**1 938 196**		**34 043 460**
	в том числе на 2021 год - 31 %	313 715 694	2 608 878		316 324 572	63	198 690 883	600 841		199 291 724	3	9 952 632	600 841		10 553 473
	в том числе на 2022 год - 69 %	698 270 416	5 806 856		704 077 273	63	442 247 450	1 337 355		443 584 805	3	22 152 632	1 337 355		23 489 987
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024 г	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 31 %, К=1	313 715 694	2 608 878		316 324 572	63	198 690 883	600 841		199 291 724	3	9 952 632	600 841		10 553 473
	НДС на 2021 год, - 12 %			37 958 949	37 958 949	63			23 915 007	23 915 007	3			1 266 417	1 266 417
	Итого в текущих ценах на 2021 год	**313 715 694**	**2 608 878**	**37 958 949**	**354 283 520**	63	198 690 883	600 841	**23 915 007**	**223 206 731**	3	**9 952 632**	**600 841**	**1 266 417**	**11 819 889**

Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024 г.	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 69 %, К=1,0500514	733 219 828	6 097 498		739 317 326	63	464 382 554	1 404 292		465 786 846	3	23 261 402	1 404 292		24 665 694
									55 894 421	55 894 421	3			2 959 883	2 959 883
	НДС на 2022 год, - 12 %			88 718 079	88 718 079	63									
	Итого в текущих ценах на 2022 год	733 219 828	6 097 498	88 718 079	828 035 405	63	464 382 554	1 404 292	55 894 421	521 681 267	3	23 261 402	1 404 292	2 959 883	27 625 577
									79 809 428	79 809 428	3			4 226 300	4 226 300
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			126 677 028	126 677 028	63									
	Всего по сметному расчету	1 046 935 522	8 706 375	126 677 028	1 182 318 925	63	663 073 439	2 005 133	79 809 428	744 888 000	3	33 214 034	2 005 133	4 226 300	39 445 467
	Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98496418253	1 031 193 991	8 575 468	124 772 335	1 164 541 794	63	653 103 588	1 974 984	78 609 428	733 688 000	3	32 714 634	1 974 984	4 162 754	38 852 372

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Вр.И.о.Руководителя _____ **Бабакулов Е.**

Технический надзор:
ТОО "Акгем-Строй"

Инженер по техническому надзору _____ **Назарбеков М.Е.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "КазМунайКурылыс" _____ **Абдрасилов Н.Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазМунайКурылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз. Участок 19 пятно 6
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы Блок 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 304 от 2021-10-05, дополнительное соглашение № 304/1 от 2021-10-18, дополнительное соглашение №304/3 от 2022-02-21, дополнительное соглашение №304/4 от 2022-04-19, дополнительное соглашение №304/5 от 2022-05-26, дополнительное соглашение №304/6 от 01.07.2022

Акт выполненных работ № 9-1

за Сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы Блок 1

Составлен (а) в текущих ценах на 11.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 8: Окна									
1	534	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	45	2430,85	193,84	109388,00	8722,50	53157,50	46477,50	168335,00
						1055,73	91,86	47508,00	4133,50		12469,50	
2	536	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	33,75	3832,60	196,14	129350,00	6620,00	65869,00	53928,00	197940,00
						1684,78	90,62	56861,50	3058,50		14662,00	
3	538	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,4	3210,07	197,08	17334,50	1064,00	8505,00	7435,00	26751,00
						1437,95	91,86	7765,00	496,00		1981,50	
4	540	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-4)	м2	1,8	3552,43	190,21	6394,50	342,50	2835,00	3042,00	10191,50
						1787,18	90,62	3217,00	163,00		755,00	
5	545	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м(250мм)	м	126,8	2560,29	5,70	324645,00	723,00	290498,00	30394,00	383442,00
						263,60	2,73	33424,00	346,00		28403,00	
6	546	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м(150мм)	м	25	2159,29	5,70	53982,00	142,00	47250,00	5992,00	64772,00
						263,60	2,73	6590,00	68,00		4798,00	
			Итого по разделу 8: Окна					641094,00	17614,00	468114,50	147268,50	851431,50
								155365,50	8265,00	0,00	63069,00	
			Раздел 10: Полы									
7	607	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(50 мм). Устройство	м2 стяжки	132,03	1146,66	32,28	151393,50	4262,00	81717,50	63450,50	232031,50
						495,45	15,80	65414,50	2086,00		17187,50	
8	608	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	132,03	988,67	32,76	130534,00	4325,50	122374,50	5549,00	146969,50
						29,04	15,67	3834,00	2069,00		10886,50	
9	614	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(50 мм). Устройство	м2 стяжки	37,82	1146,66	32,28	43366,50	1221,00	23408,00	18175,50	66465,50
						495,45	15,80	18738,00	597,50		4923,50	
10	615	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	37,82	988,67	32,76	37391,50	1239,00	35054,00	1589,50	42099,50
						29,04	15,67	1098,50	592,50		3118,50	
11	621	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,678	3634,12	83,00	35171,10	803,40	21103,20	12815,40	51825,30
						1370,58	38,12	13264,50	369,00		3838,80	
12	623	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,36623	1797,00		7846,00		7846,00	628,00	8474,00
13	624	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(50 мм). Устройство	м2 стяжки	528,16	1146,66	32,28	605620,00	17049,00	326894,00	253820,50	928195,50
						495,45	15,80	261677,00	8345,00		68755,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	625	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	528,16	988,67	32,76	522176,00	17303,00	489535,50	22197,00	587923,00
						29,04	15,67	15338,00	8276,50		43550,00	
			Итого по разделу 10: Полы					1533498,60	46202,90	1107932,70	377597,40	2063983,80
								379364,50	22335,50	0,00	152887,80	
			Раздел 11: Внутренняя отделка									
15	657	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1237,53	1180,04	7,91	1460335,20	9789,00	482364,60	777198,60	2416536,60
						782,35	2,68	968181,60	3316,80		179002,80	
16	663	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1722,2021	1588,60	87,70	2735890,26	151037,12	1109163,00	1562078,64	4641806,41
						1064,86	68,92	1833904,13	118694,17		343837,51	
17	664	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	286,79834	1305,81	82,37	374504,36	23623,48	96232,30	218902,67	640879,73
						887,90	66,18	254648,09	18980,24		47472,70	
18	670	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	392,28	4906,06	22,19	1924549,20	8704,80	824521,80	876454,20	3025083,60
						2782,00	10,82	1091323,20	4244,40		224080,20	
19	671	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10(2 мм) мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,632	256,09	4,56	11173,50	199,20	1138,80	7921,20	20622,30
						225,43	1,51	9835,80	66,00		1527,60	
			Итого по разделу 11: Внутренняя отделка					7811512,46	265400,08	2513420,50	4187689,67	10 744 929
								5032692,29	201920,24	0,00	959936,50	
			Раздел 13: Лестницы Л-1 и Л-2									
20	735	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,618	2919,26	274,95	1804,10	170,00	256,40	1322,60	3376,80
						2229,46	71,77	1377,80	44,40		250,10	
21	737	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м(МС1). Устройство	м3	0,04884	28784,57	4838,55	1406,00	236,00	851,00	340,00	1886,00
						6529,65	1124,31	319,00	55,00		140,00	
22	738	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,007896	22327,01	1040,29	176,00	8,00	2,00	153,00	355,00
						20998,72	360,91	166,00	3,00		26,00	
23	739	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,015	28243,91	4213,56	424,00	63,00	277,00	89,00	554,00
						5569,30	918,48	84,00	14,00		41,00	
24	740	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Bpl ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0045	386604,00		1740,00		1740,00	139,00	1879,00
25	741	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	7,2	163,18	3,15	1175,00	23,00	530,00	747,00	2076,00
						86,47	1,49	623,00	11,00		154,00	
26	742	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,7648	575,00		1590,00		1590,00	127,00	1717,00
27	743	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0087	84053,50	7371,12	731,00	64,00	72,00	718,00	1565,00
						68362,70	1530,58	595,00	13,00		116,00	
28	744	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00385	416359,00		1603,00		1603,00	128,00	1731,00
29	745	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00047	398962,00		188,00		188,00	15,00	203,00
30	746	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00377	475010,00		1791,00		1791,00	143,00	1934,00
31	747	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	10	30,00		300,00		300,00	24,00	324,00
32	783	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м(МС1). Устройство	м3	0,04884	28784,57	4838,55	1406,00	236,00	851,00	340,00	1886,00
						6529,65	1124,31	319,00	55,00		140,00	
33	784	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,007896	22327,01	1040,29	176,00	8,00	2,00	153,00	355,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		20998,72	360,91	166,00	3,00		26,00	
34	785	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,015	28243,91	4213,56	424,00	63,00	277,00	89,00	554,00
						5569,30	918,48	84,00	14,00		41,00	
35	786	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0045	386604,00		1740,00		1740,00	139,00	1879,00
36	787	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	7,2	163,18	3,15	1175,00	23,00	530,00	747,00	2076,00
						86,47	1,49	623,00	11,00		154,00	
37	788	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2,7648	575,00		1590,00		1590,00	127,00	1717,00
38	789	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0087	84053,50	7371,12	731,00	64,00	72,00	718,00	1565,00
						68362,70	1530,58	595,00	13,00		116,00	
39	790	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00385	416359,00		1603,00		1603,00	128,00	1731,00
40	791	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00047	398962,00		188,00		188,00	15,00	203,00
41	792	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00377	475010,00		1791,00		1791,00	143,00	1934,00
42	793	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	10	30,00		300,00		300,00	24,00	324,00
			Итого по разделу 13: Лестницы Л-1 и Л-2					24052,10	958,00	18144,40	5416,60	31824,80
								4951,80	236,40	0,00	2356,10	
			ИТОГО по акту					10010157,16	330174,98	4107612,10	4717972,17	13692171
								5572374,09	232757,14	0,00	1178249,40	
										0,00		
			Временные здания и сооружения			**1%**						**136 922**
			Итого с временными									**13 829 092**
			Зимние удорожания			**0,63%**						**87 123**
			Итого с зимними удорожаниями									**13 916 216**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**						**278 324**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14 194 540**
			в том числе на 2021 год - 31 %									**4 400 307**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0									**4 400 307**
			в том числе на 2022 год - 69 %									**9 794 233**
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 69 %, К=1,0500514									**10 284 448**
			Итого по акту с коэф. понижения К=0,98496418253									**14 463 958**
			НДС			**12 %**						**1 735 675**
			Итого с НДС									**16 199 633**

Технический надзор:
ТОО "Акгем-Строй"

Инженер по техническому надзору _____ **Нагарбеков М.Е.**

Подрядчик:

Ген. директор
ТОО "КазМунайКурылыс" _____ **Абдрасилов П.Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазМунайКурылыс" (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз. Участок 19 пятно 6 (наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы Блок 2 (наименование)

Договор подряда (контракт) № 304 от 2021-10-05, дополнительное соглашение № 304/1 от 2021-10-18, дополнительное соглашение №304/3 от 2022-02-21, дополнительное соглашение №304/4 от 2022-04-19, дополнительное соглашение №304/5 от 2022-05-26, дополнительное соглашение №304/6 от 01.07.2022

Акт выполненных работ № 9-2

за Сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Общестроительные работы Блок 2

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 7: Окна									
1	460	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	67,5	2430,85	193,84	164082,50	13084,00	79736,50	69716,00	252502,50
						1055,73	91,86	71262,00	6200,50		18704,00	
2	462	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	50,625	3832,60	196,14	194025,50	9929,50	98804,00	80891,50	296910,50
						1684,78	90,62	85292,00	4587,50		21993,50	
3	464	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	8,1	3210,07	197,08	26001,50	1596,50	12758,00	11152,50	40126,50
						1437,95	91,86	11647,50	744,00		2972,50	
4	466	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих(ОК-4)	м2	2,7	3552,43	190,21	9591,50	513,50	4252,50	4563,00	15287,00
						1787,18	90,62	4825,50	244,50		1132,50	
5	470	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м(250мм)	м	190,2	2560,29	5,70	486967,00	1084,00	435746,00	45590,00	575162,00
						263,60	2,73	50137,00	519,00		42605,00	
			Итого по разделу 7: Окна					880668,00	26207,50	631297,00	211913,00	1179988,50
								223164,00	12295,50	0,00	87407,50	
			Раздел 9: Полы									
6	555	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	51,744	3634,12	83,00	188043,90	4294,80	112830,00	68518,20	277087,20
						1370,58	38,12	70919,40	1972,50		20525,10	
7	557	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	22,33514	1797,00		40136,00		40136,00	3211,00	43347,00
								228179,90	4294,80	152966,00	68518,20	320434,20
			Итого по разделу 9: Полы					70919,40	1972,50	0,00	23736,10	
			Раздел 10: Внутренняя отделка									
8	581	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	67,012	1180,04	7,91	79076,85	530,07	26119,93	42085,15	130854,96
						782,35	2,68	52426,85	179,59		9692,96	
9	587	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2991,555	1588,60	87,70	4752384,50	262359,50	1304437,50	2713412,00	8063060,00
						1064,86	68,92	3185587,50	206178,00		597263,50	
10	595	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10(2 мм) мм		101,358	1280,46	22,82	129784,80	2313,00	13228,20	92006,40	239534,40

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1127,13	7,54	114243,60	764,10		17743,20	
								4961246,15	265202,57	1343785,63	2847503,55	8433449,36
			Итого по разделу 10: Внутренняя отделка					3352257,95	207121,69	0,00	624699,66	
												9933872,00
			ИТОГО по акту					6070094,05	295704,87	2128048,63	3127934,75	
								3646341,35	221389,69	0,00	735843,26	
												99 339
			Временные здания и сооружения			**1%**						**10 033 211**
			Итого с временными									**63 209**
			Зимние удорожания			**0,63%**						**10 096 420**
			Итого с зимними удорожаниями									**201 928**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**						**10 298 348**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 192 488**
			в том числе на 2021 год - 31 %									**3 192 488**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0									**7 105 860**
			в том числе на 2022 год - 69 %									**7 461 519**
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 69 %, К=1,0500514									**10 493 815**
			Итого по акту с коэф. понижения К=0,98496418253			**12 %**						**1 259 258**
			НДС									**11 753 073**
			Итого с НДС									

Технический надзор:
ТОО "Акгем-Строй"

Инженер по техническому надзору _____ **Назарбеков М.Е.**

Подрядчик:

Ген. директор
ТОО "КазМунайКурылыс" _____ **Карасилов Н.Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазМунайКурылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз. Участок 19 пятно 6
(наименование, адрес)

Объект : Водопровод холодной воды работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 304 от 2021-10-05, дополнительное соглашение № 304/1 от 2021-10-18, дополнительное соглашение №304/3 от 2022-02-21, дополнительное соглашение №304/4 от 2022-04-19, дополнительное соглашение №304/5 от 2022-05-26, дополнительное соглашение №304/6 от 01.07.2022

Акт выполненных работ № 9-3

за Сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-6 Водопровод холодной воды работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: #Блок-1#									
1	17	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	15	993,84 993,84	0,00 0,00	14908,00 14908,00	0,00 0,00		14609,00 2361,00	31878,00
2	18	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	643,44 643,44	0,00 0,00	6434,00 6434,00	0,00 0,00		6306,00 1019,00	13759,00
3	19	241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	10	2218,00		22180,00		22180,00	1774,00	23954,00
4	20	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр (прим.63,50,40 мм). Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	110	634,63 634,63	0,00 0,00	69809,00 69809,00	0,00 0,00		68413,00 11058,00	149280,00
5	21	241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	71,28	793,00		56525,00		56525,00	4522,00	61047,00
6	22	241-201-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	34,65	492,00		17048,00		17048,00	1364,00	18412,00
7	23	241-201-0406 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	2,97	331,00		983,00		983,00	79,00	1062,00
8	24	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	20	631,45 631,45	0,00 0,00	12629,00 12629,00	0,00 0,00		12376,00 2000,00	27005,00
9	25	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	19,8	92,00		1822,00		1822,00	146,00	1968,00
10	57	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	370	631,45 631,45	0,00 0,00	233636,00 233636,00	0,00 0,00		228964,00 37008,00	499608,00
11	58	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	366,3	92,00		33700,00		33700,00	2696,00	36396,00
12	59	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	185	632,21 632,21	0,00 0,00	116959,00 116959,00	0,00 0,00		114620,00 18526,00	250105,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	60	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	183,15	134,00		24542,00		24542,00	1963,00	26505,00
14	61	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм(прим.40 мм). Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	32	634,63 634,63	0,00 0,00	20308,00 20308,00	0,00 0,00		19902,00 3217,00	43427,00
15	62	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	23,76	213,00		5061,00		5061,00	405,00	5466,00
16	63	241-201-0406 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	7,92	331,00		2622,00		2622,00	210,00	2832,00
			Итого по разделу 1: #Блок-1#					639166,00 474683,00	0,00 0,00	164483,00 0,00	465190,00 88348,00	1192704,00
			Раздел 2: #Блок-2#									
17	124	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр (прим. 50,40 мм). Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	50	634,63 634,63	0,00 0,00	31732,00 31732,00	0,00 0,00		31097,00 5026,00	67855,00
18	125	241-201-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	34,65	492,00		17048,00		17048,00	1364,00	18412,00
19	126	241-201-0406 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	14,85	331,00		4915,00		4915,00	393,00	5308,00
20	127	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	35	634,63 634,63	0,00 0,00	22212,00 22212,00	0,00 0,00		21768,00 3518,00	47498,00
21	128	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	34,65	213,00		7380,00		7380,00	590,00	7970,00
22	129	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	20	631,45 631,45	0,00 0,00	12629,00 12629,00	0,00 0,00		12376,00 2000,00	27005,00
23	130	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	19,8	92,00		1822,00		1822,00	146,00	1968,00
24	152	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	495	631,45 631,45	0,00 0,00	312568,00 312568,00	0,00 0,00		306316,00 49511,00	668395,00
25	153	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	490,05	92,00		45085,00		45085,00	3607,00	48692,00
26	154	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	240	632,21 632,21	0,00 0,00	151730,00 151730,00	0,00 0,00		148696,00 24034,00	324460,00
27	155	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	237,6	134,00		31838,00		31838,00	2547,00	34385,00
28	156	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	48	634,63 634,63	0,00 0,00	30462,00 30462,00	0,00 0,00		29853,00 4825,00	65140,00
29	157	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	47,52	213,00		10122,00		10122,00	810,00	10932,00
			Итого по разделу 2: #Блок-2#					679543,00 561333,00	0,00 0,00	118210,00 0,00	550106,00 98371,00	1328020,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					1318709,00	0,00	282693,00	1015296,00	2520724,00
								1036016,00	0,00	0,00	186719,00	
												25 207
			Временные здания и сооружения			1%						2 545 931
			Итого с временными									16 039
			Зимние удорожания			0,63%						2 561 971
			Итого с зимними удорожаниями									51 239
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						2 613 210
			Итого с непредвиденными работами и затратами									810 095
			в том числе на 2021 год - 31 %									810 095
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0									1 803 115
			в том числе на 2022 год - 69 %									1 893 363
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 69 %, К=1,0500514									2 662 810
			Итого по акту с коэф. понижения К=0,98496418253									319 537
			НДС			12 %						2 982 347
			Итого с НДС									

Технический надзор:
ТОО "Акгем-Строй"

Инженер по техническому надзору _____ Назарбеков М.Е.

Подрядчик:

Ген. директор
ТОО "КазМунайКурылыс" _____ Абдрасилов Н.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазМунайКурылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз. Участок 19 пятно 6
(наименование, адрес)

Объект : Водопровод горячей воды работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 304 от 2021-10-05, дополнительное соглашение № 304/1 от 2021-10-18, дополнительное соглашение №304/3 от 2022-02-21, дополнительное соглашение №304/4 от 2022-04-19, дополнительное соглашение №304/5 от 2022-05-26, дополнительное соглашение №304/6 от 01.07.2022

Акт выполненных работ № 9-4

за Сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-7 Водопровод горячей воды работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: #Блок-1#									
1	4	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	701,25 643,44	40,39 16,49	3506,00 3217,00	201,00 82,00	87,00	3234,00 539,00	7279,00
2	5	241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	5	2218,00		11090,00		11090,00	887,00	11977,00
3	6	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	536,83 500,78	22,91 9,21	2684,00 2504,00	114,00 46,00	66,00	2499,00 415,00	5598,00
4	7	241-101-0405 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	5	1783,00		8915,00		8915,00	713,00	9628,00
5	8	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм(прим.40 мм). Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	19	639,28 634,63	1,31 0,14	12146,00 12058,00	25,00 3,00	63,00	11819,00 1917,00	25882,00
6	9	241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	18,81	716,00		13468,00		13468,00	1077,00	14545,00
7	10	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	46	639,28 634,63	1,31 0,14	29407,00 29193,00	60,00 6,00	154,00	28615,00 4642,00	62664,00
8	11	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	45,54	421,00		19172,00		19172,00	1534,00	20706,00
9	12	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	40	637,18 632,21	1,63 0,11	25487,00 25288,00	65,00 4,00	134,00	24787,00 4022,00	54296,00
10	13	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	39,6	268,00		10613,00		10613,00	849,00	11462,00
11	52	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	325	638,69 631,45	2,22 0,07	207574,00 205221,00	722,00 23,00	1631,00	201139,00 32697,00	441410,00
12	53	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	321,75	163,00		52445,00		52445,00	4196,00	56641,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	54	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимериых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	355	637,18	1,63	226199,00	579,00	1186,00	219984,00	481878,00
						632,21	0,11	224435,00	39,00		35695,00	
14	55	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	351,45	268,00		94189,00		94189,00	7535,00	101724,00
15	56	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	24	639,28	1,31	15343,00	31,00	80,00	14930,00	32695,00
						634,63	0,14	15231,00	3,00		2422,00	
16	57	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	23,76	421,00		10003,00		10003,00	800,00	10803,00
17	58	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм(прим.40 мм). Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	8	639,28	1,31	5114,00	10,00	27,00	4977,00	10898,00
						634,63	0,14	5077,00	1,00		807,00	
18	59	241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	7,92	716,00		5671,00		5671,00	454,00	6125,00
			Итого по разделу 1: #Блок-1#					753026,00	1807,00	228994,00	511984,00	1366211,00
								522224,00	207,00	0,00	101201,00	
			Раздел 2: #Блок-2#									
19	86	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	536,83	22,91	2684,00	114,00	66,00	2499,00	5598,00
						500,78	9,21	2504,00	46,00		415,00	
20	87	241-101-0405 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	5	1783,00		8915,00		8915,00	713,00	9628,00
21	88	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	536,07	22,91	2680,00	114,00	62,00	2499,00	5593,00
						500,78	9,21	2504,00	46,00		414,00	
22	89	241-101-0404 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	5	1477,00		7385,00		7385,00	591,00	7976,00
23	90	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм(прим.40 мм). Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	30	639,28	1,31	19178,00	39,00	100,00	18662,00	40867,00
						634,63	0,14	19039,00	4,00		3027,00	
24	91	241-205-1304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	29,7	716,00		21265,00		21265,00	1701,00	22966,00
25	92	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	56	639,28	1,31	35800,00	74,00	187,00	34836,00	76287,00
						634,63	0,14	35539,00	8,00		5651,00	
26	93	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	55,44	421,00		23340,00		23340,00	1867,00	25207,00
27	94	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	35	637,18	1,63	22301,00	57,00	117,00	21689,00	47509,00
						632,21	0,11	22127,00	4,00		3519,00	
28	95	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	34,65	268,00		9286,00		9286,00	743,00	10029,00
29	124	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	640	638,69	2,22	408762,00	1421,00	3213,00	396089,00	869239,00
						631,45	0,07	404128,00	45,00		64388,00	
30	125	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	633,6	163,00		103277,00		103277,00	8262,00	111539,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	126	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	365	637,18	1,63	232571,00	595,00	1219,00	226181,00	495452,00
						632,21	0,11	230757,00	40,00		36700,00	
32	127	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	361,35	268,00		96842,00		96842,00	7747,00	104589,00
33	128	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	48	639,28	1,31	30685,00	63,00	160,00	29860,00	65389,00
						634,63	0,14	30462,00	7,00		4844,00	
34	129	241-205-1303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	47,52	421,00		20006,00		20006,00	1600,00	21606,00
			Итого по разделу 2: #Блок-2#					1044977,00	2477,00	295440,00	732315,00	1919474,00
								747060,00	200,00	0,00	142182,00	
			ИТОГО по акту					1798003,00	4284,00	524434,00	1244299,00	3285685,00
								1269284,00	407,00	0,00	243383,00	

			Временные здания и сооружения			1%						32 857
			Итого с временными									3 318 542
			Зимние удорожания			0,63%						20 907
			Итого с зимними удорожаниями									3 339 449
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						66 789
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 406 238
			в том числе на 2021 год - 31 %									1 055 934
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0									1 055 934
			в том числе на 2022 год - 69 %									2 350 304
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 69 %, К=1,0500514									2 467 940
			Итого по акту с коэф. понижения К=0,98496418253			12 %						3 470 889
			НДС									416 507
			Итого с НДС									3 887 396

Технический надзор:
ТОО "Акгем-Строй"

Инженер по техническому надзору _____ Назарбеков М.Е.

Подрядчик:

Ген. директор
ТОО "КазМунайКурылыс" _____ Абдрашилов Н.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазМунайКурылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз. Участок 19 пятно 6
(наименование, адрес)

Объект : Электроосвещение и электрооборудование работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 304 от 2021-10-05, дополнительное соглашение № 304/1 от 2021-10-18, дополнительное соглашение №304/3 от 2022-02-21, дополнительное соглашение №304/4 от 2022-04-19, дополнительное соглашение №304/5 от 2022-05-26, дополнительное соглашение №304/6 от 01.07.2022

Акт выполненных работ № 9-5

за Сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-10 Электроосвещение и электрооборудование работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Техподполье									
1	5	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	17301,73 3088,00	1023,18 360,90	34603,00 6176,00	2047,00 722,00	26381,00	4966,00 3166,00	42735,00
2	8	247-201-0110 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	5706,00		11412,00		11412,00	913,00	12325,00
3	9	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1645,00		3290,00		3290,00	263,00	3553,00
4	10	247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	1645,00		6580,00		6580,00	526,00	7106,00
5	11	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	527,00		3162,00		3162,00	253,00	3415,00
6	12	261-404-0538 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108,00		216,00		216,00	17,00	233,00
7	13	247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина N и PE ГОСТ 434-78	шт.	2	10406,00		20812,00		20812,00	1665,00	22477,00
8	23	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	4	4612,26 3088,00	1425,90 579,55	18449,00 12352,00	5703,50 2318,00	393,50	10562,50 2321,00	31332,50
9	24	515-301-0128 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А	шт.	2	276615,00		553230,00		553230,00		553230,00
10	25	515-301-0129 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-1874 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А	шт.	2	234617,00		469234,00		469234,00		469234,00
11	26	515-301-0142 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5124-2974 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, тепловое реле 8 А	шт.	2	245471,00		490942,00		490942,00		490942,00
12	27	515-301-0124 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5112-3274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А		2	212395,00		424790,00				424790,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						424790,00		
13	35	247-202-0207 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP56(коробка протяжная У275)	шт.	2	3729,00		7458,00		7458,00	597,00	8055,00
14	36	1308-0206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка	ввод	3,5	2139,25 1439,00	0,00 0,00	7487,50 5036,50	0,00 0,00	2451,00	3626,50 889,00	12003,00
15	37	243-907-0802 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий К1080	шт.	7	2096,00		14672,00		14672,00	1174,00	15846,00
16	38	261-404-0211 РСНБ РК 2015	Скоба К-142	шт.	1768	49,00		86632,00		86632,00	6931,00	93563,00
			Итого по разделу 1: Техподполье					2152969,50 23564,50	7750,50 3040,00	183459,50 1938196,00	19155,00 18715,00	2190839,50
			Раздел 2: Электроосвещение 1 этаж									
17	69	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щит этажный на 3 квартиры со слаботочным отсеком. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	4	7581,99 6176,00	359,21 144,36	30328,00 24704,00	1436,00 577,00	4187,00	18203,00 3882,00	52413,00
18	70	247-201-1202 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	33639,00		134556,00		134556,00	10764,00	145320,00
19	126	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт.	65	89,00		5785,00		5785,00	463,00	6248,00
20	127	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	7108,77 4317,00	49,06 0,00	56870,00 34536,00	392,50 0,00	21941,50 116432,00	24866,00 6539,00 9315,00	88275,00 125747,00
21	128	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	16	7277,00		116432,00 343971,00 59240,00	1828,50 577,00	282901,50 0,00	43069,00 30963,00	418003,00
			Итого по разделу 2: Электроосвещение 1 этаж									
			Раздел 3: Электроосвещение 2-5 этажи									
22	150	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щит этажный на 3 квартиры со слаботочным отсеком. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	8	7581,99 6176,00	359,21 144,36	60656,00 49408,00	2874,00 1155,00	8374,00	36405,50 7765,00	104826,50
23	151	247-201-1202 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	11	33639,00		370029,00		370029,00	29602,38	399631,38
24	194	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,4	7108,77 4317,00	49,06 0,00	45496,10 27628,80	314,00 0,00	17553,30	19892,70 5231,10	70619,90
25	196	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	64	107,79 86,34	1,75 0,72	6898,60 5525,80	112,00 46,10	1260,80	4011,70 872,80	11783,10
26	197	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	55,4	351,34 148,60	157,74 51,40	19464,20 8232,40	8738,80 2847,60	2493,00	7977,60 2195,30	29637,10
27	198	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1226,39322	91,49 71,95	0,87 0,36	112202,64 88239,00	1066,99 441,45	22896,81	63849,90 14084,20	190136,74
28	199	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	99	387,80 230,24	2,62 1,08	38392,00 22794,00	259,00 107,00	15339,00	16488,00 4390,00	59270,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 3: Электроосвещение 2-5 этажи					653138,54	13364,79	437945,91	148625,40	865907,00
								201828,00	4597,15	0,00	64140,78	
			ИТОГО по акту					3150079,04	22943,79	904306,91	210849,40	3474747
								284632,50	8214,15	1938196,00	113818,78	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1938196,00		15 366
			Временные здания и сооружения			1%						1 551 917
			Итого с временными									9 777
			Зимние удорожания			0,63%						1 561 694
			Итого с зимними удорожаниями									31 234
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						3 531 124
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 094 648
			в том числе на 2021 год - 31 %									1 094 648
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0									2 436 475
			в том числе на 2022 год - 69 %									2 558 424
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 69 %, К=1,0500514									3 598 146
			Итого по акту с коэф. понижения К=0,98496418253			12 %						431 777
			НДС									4 029 923
			Итого с НДС									

Технический надзор:
ТОО "Акгем-Строй"

Инженер по техническому надзору _____ Назарбеков М.Е.

Подрядчик:

Ген. директор
ТОО "КазМунайКурылыс" _____ Адрасулов Д.Б.