форма 3

Заказчик: ТОО "Бал Қазына"

Инженер: ТОО "Заман Проект"

Подрядчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 1500 ученических мест в микрорайоне «Акжайлю» г.Шымкент» (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

СПРАВКА №____

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2021 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. - №1 от 11.05.2021г к договору - №01-05 от 06.05.2021г.				ТОО	17

Найменование пуковых комплексов,объектов	Стоимость выполненых работ и затратыв тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Всего с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость выполненных работ всего	**65 809 781**	**58 758 733**							**7 051 048**	**65 809 781**
Выплачен аванс										
Удержание аванса										
Сумма к оплате										**65 809 781**

Заказчик:
Руководитель

ТОО "Бал Қазына"

Мозасеитов А.Х.

Инженер:

ТОО "Заман Проект"

Жумаднлов Б.Б.

Подрядчик:

Генпиректор: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Жумабеков Д.У.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Бал Қазына"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Заман Проект"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Доп.согл. - №1 от 11.05.2021г. к договору - №01-05 от 06.05.2021г.

Наименование стройки - Строительство средней школы на 1500 ученических мест в микрорайоне «Акжайык» г.Шымкент» (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		Недостающий грунт в объеме-(2655)м3 взят из вертикальной планировки									
1	**Е11-010102-0321 1101-0102-0321 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	5879,3	238,96	231,94	1404918	1363645	1882	191844	1724503
					6,70	38,62	39391	227059		127741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2015**	**Перевозки строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	257219,375	26,00	–	6687704	–		–	7222720
					–	–	–	–		535016	
3	**Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	399,9	186,24	180,75	74477	72282	108	10170	91418
					5,22	30,10	2087	12037		6772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2015**	**Перевозки строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	17495,625	26,00	–	454886	–		–	491277
					–	–	–	–		36391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	392,90175	141,97	137,49	55780	54020	--	6713	67492
					4,48	19,25	1760	7563		4999	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	6,99825	2237,93	--	15662	--	--	11276	29093
					2237,93	--	15662	--		2155	
7	Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	м3 грунта	2747,13	141,97	137,49	390010	377703	--	46936	471902
					4,48	19,25	12307	52882		34956	
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	м3 грунта	2747,13	19,03	19,03	52278	52278	--	16081	73827
					--	8,13	--	22334		5469	
9	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/местный грунт	м3 грунтовой подушки	64280,86	513,69	511,88	33020435	32904087	6428	7602317	43872573
					1,71	162,55	109920	10448854		3249820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42156150	34824015	8418	7885337	54044805
							181127	10770729	--	4003319	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42156150				
	Материалы		Тенге				8417				
	Всего заработная плата		Тенге					10951856			
	Транспортные расходы		Тенге				7142590				
		Накладные расходы	Тенге				7885337				
		Сметная прибыль	Тенге				4003319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54044806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5897
		Сметная заработная плата	Тенге					10951856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54044806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5897
		Сметная заработная плата	Тенге					10951856			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				54 044 806				
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%				810 672				
		ИТОГО					54 855 478				
		Зимнее удорожание 0,7%	0,7%				383 988				
		Итого					55 239 466				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	2%				1 104 789				
		Итого					56 344 256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе на 2021 год - 21 %					11 832 294				
		в том числе на 2022 год - 72 %					40 567 864				
		в том числе на 2023 год - 7 %					3 944 098				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 21 %, К=1	1				11 832 294				
		НДС 12%					1 419 875				
		Итого в текущих ценах на 2021 года					13 252 169				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 72 %, К=1,0500514	1,0500514				42 598 343				
		НДС 12%					5 111 801				
		Итого в текущих ценах на 2022 года					47 710 144				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 7 %, К=1,0973603	1,0973603				4 328 096				
		НДС 12%					519 372				
		Итого в текущих ценах на 2023 года					4 847 468				
		Налог на добавленную стоимость - 12%	12%				7 051 048				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					65 809 781				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Заман Проект"

Жумадилов Б.Б.

ПОДРЯДЧИК
Ген.директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

Жумабеков Д.У.