форма 3

Заказчик: ТОО "Бал Қазына"

Инженер: ТОО "Заман Проект"

Подрядчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 1500 ученических мест в микрорайоне «Акжайык» г.Шымкент» (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

СПРАВКА №____

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2021 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. - №1 от 11.05.2021г к договору - №01-05 от 06.05.2021г.				ТОО	17

Наименование пуковых комплексов,объектов	Стоимость выполненых работ и затратыв тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Всего с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость выполненных работ всего	**118 989 752**	**47 482 117**							**5 697 854**	**53 179 971**
Выплачен аванс										
Удержание аванса										
Сумма к оплате										**53 179 971**

Заказчик:
Руководитель
ТОО "Бал Қазына"
_____ **Мордасеитов А.Х.**

Инженер:
ТОО "Заман Проект"
_____ **Жумадилов Б.Б.**

Подрядчик:
Ген.директор: ТОО "СТ-СЕРВИС"
_____ **Жумабеков Д.У.**

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Бал Казына"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Заман Проект"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Доп.согл. - №1 от 11.05.2021г. к договору - №01-05 от 06.05.2021г.

Наименование стройки - Строительство средней школы на 1500 ученических мест в микрорайоне «Акжайык» г.Шымкент» (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1. БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
				ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (АС-3-11/1)							
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-1									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5**	м3	40,448	2568,82	1152,67	103904	46623	--	62122	179308
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	57280	10985		13282	
2	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15**	м3	238,896	4021,61	1776,95	960747	424506	--	583070	1667322
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	536240	104495		123505	
3	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**	т	4,489728	250492,00	--	1124641	--	1124641	--	1214612
		СП - 8%			--	--	--	--		89971	
4	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)**	т	1,172992	277977,00	--	326065	--	326065	--	352150
		СП - 8%			--	--	--	--		26085	
5	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)**	т	0,2924896	277977,00	--	81305	--	81305	--	87809
		СП - 8%			--	--	--	--		6504	
6	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15**	м3	125,28	10062,71	2348,95	1260656	294276	--	942421	2379323
		НР - 91%; СП - 8%			7713,76	552,74	966380	69247		176246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-2									
7	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5**	м3	36,36	2568,82	1152,67	93402	41911	--	55843	**161185**
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	51491	9875		11940	
8	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15**	м3	159,075	4021,61	1776,95	639738	282668	--	388252	**1110229**
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	357069	69581		82239	
9	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**	т	3,766896	250492,00	--	943577	--	943577	--	**1019063**
		СП - 8%			--	--	--	--		75486	
10	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)**	т	1,02414	277977,00	--	284687	--	284687	--	**307462**
		СП - 8%			--	--	--	--		22775	
11	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)**	т	0,242703	277977,00	--	67466	--	67466	--	**72863**
		СП - 8%			--	--	--	--		5397	
12	**Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15**	м3	166,104	10062,71	2348,95	1671456	390170	--	1249520	**3154654**
		НР - 91%; СП - 8%			7713,76	552,74	1281286	91812		233678	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-3									
13	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5**	м3	4,872	2568,82	1152,67	12515	5616	--	7483	**21597**
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	6899	1323		1600	
14	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15**	м3	12,18	4021,61	1776,95	48983	21644	--	29728	**85007**
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	27340	5328		6297	
15	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**	т	0,4326336	250492,00	--	108371	--	108371	--	**117041**
		СП - 8%			--	--	--	--		8670	
16	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)**	т	0,120176	277977,00	--	33406	--	33406	--	**36078**
		СП - 8%			--	--	--	--		2672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,0325206	277977,00	--	9040	--	9040	--	9763
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
18	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15	м3	53,04	10062,71	2348,95	533726	124588	--	398994	1007338
		НР - 91%; СП - 8%			7713,76	552,74	409138	29317		74618	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-4									
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	10,384	2568,82	1152,67	26675	11969	--	15948	46033
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	14705	2820		3410	
20	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15	м3	25,488	4021,61	1776,95	102503	45291	--	62208	177888
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	57212	11149		13177	
21	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	1,0059264	250492,00	--	251977	--	251977	--	272135
		СП - 8%			--	--	--	--		20158	
22	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,249216	277977,00	--	69276	--	69276	--	74818
		СП - 8%			--	--	--	--		5542	
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,0672128	277977,00	--	18684	--	18684	--	20179
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
24	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15	м3	148,92	10062,71	2348,95	1498539	349806	--	1120253	2828295
		НР - 91%; СП - 8%			7713,76	552,74	1148733	82314		209503	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-5									
25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	2,04	2568,82	1152,67	5240	2351	--	3133	9043
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	2889	554		670	
26	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15	м3	5,508	4021,61	1776,95	22151	9787	--	13443	38442
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	12364	2409		2848	
27	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,2173824	250492,00	--	54453	--	54453	--	58809
		СП - 8%			--	--	--	--		4356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,0560592	277977,00	--	15583	--	15583	--	16830
		СП - 8%			--	--	--	--		1247	
29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,0145248	277977,00	--	4038	--	4038	--	4361
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
30	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15	м3	36,96	10062,71	2348,95	371918	86817	--	278032	701946
		НР - 91%; СП - 8%			7713,76	552,74	285101	20429		51996	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ1 -4шт									
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	4,64	2568,82	1152,67	11919	5348	--	7126	20569
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	6571	1260		1524	
32	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство/В15	м3	22,6	5793,79	1592,89	130940	35999	--	94306	243266
		НР - 91%; СП - 8%			4200,90	384,64	94940	8693		18020	
33	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,484	250492,00	--	121238	--	121238	--	130937
		СП - 8%			--	--	--	--		9699	
34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,032752	277977,00	--	9104	--	9104	--	9832
		СП - 8%			--	--	--	--		728	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ2 -2шт									
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	2,04	2568,82	1152,67	5240	2351	--	3133	9043
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	2889	554		670	
36	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15	м3	9,66	7634,70	1678,20	73751	16211	--	55924	140049
		НР - 91%; СП - 8%			5956,50	405,29	57540	3915		10374	
37	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,19608	250492,00	--	49116	--	49116	--	53045
		СП - 8%			--	--	--	--		3929	
38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,01424	277977,00	--	3958	--	3958	--	4275
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ3 -3шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	4,11	2568,82	1152,67	10558	4737	--	6312	18220
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	5820	1116		1350	
40	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство/В15	м3	23,07	5793,79	1592,89	133663	36748	--	96267	248325
		НР - 91%; СП - 8%			4200,90	384,64	96915	8874		18394	
41	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,85944	250492,00	--	215283	--	215283	--	232506
		СП - 8%			--	--	--	--		17223	
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,025632	277977,00	--	7125	--	7125	--	7695
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ4 -1шт									
43	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	2	2568,82	1152,67	5138	2305	--	3072	8866
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	2832	543		657	
44	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство/В15	м3	8,81	5793,79	1592,89	51043	14034	--	36763	94830
		НР - 91%; СП - 8%			4200,90	384,64	37010	3389		7024	
45	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,311	250492,00	--	77903	--	77903	--	84135
		СП - 8%			--	--	--	--		6232	
46	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,010324	277977,00	--	2870	--	2870	--	3100
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ5 -2шт									
47	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	1,92	2568,82	1152,67	4932	2213	--	2949	8511
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	2719	521		630	
48	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство/В15	м3	10,46	5793,79	1592,89	60603	16661	--	43648	112591
		НР - 91%; СП - 8%			4200,90	384,64	43941	4023		8340	
49	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,462	250492,00	--	115727	--	115727	--	124985
		СП - 8%			--	--	--	--		9258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,013528	277977,00	--	3760	--	3760	--	4061
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		КАРКАС КРФ-1 -12шт									
51	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25 мм)	т	0,69408	264048,00	--	183270	--	183270	--	197932
		СП - 8%			--	--	--	--		14662	
52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22 мм)	т	0,53904	264048,00	--	142332	--	142332	--	153719
		СП - 8%			--	--	--	--		11387	
53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8 мм)	т	0,29664	277977,00	--	82459	--	82459	--	89056
		СП - 8%			--	--	--	--		6597	
54	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,52976	22006,23	1433,85	33664	2193	--	29234	67930
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	31471	654		5032	
		КАРКАС КРФ-2 -16шт									
55	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,92544	264048,00	--	244361	--	244361	--	263910
		СП - 8%			--	--	--	--		19549	
56	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(8мм)	т	0,2112	277977,00	--	58709	--	58709	--	63406
		СП - 8%			--	--	--	--		4697	
57	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,13664	22006,23	1433,85	25013	1630	--	21721	50473
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	23383	486		3739	
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ(АС-11)									
58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(14мм)	т	0,0266	264048,00	--	7024	--	7024	--	7586
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
59	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,0266	16918,90	1525,70	450	41	--	389	906
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	409	18		67	
60	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2 поверхности	182,1	491,60	12,57	89520	2289	--	82140	185392
		НР - 93%; СП - 8%			479,03	5,99	87231	1091		13733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1092,6	332,87	20,17	363694	22038	--	320788	739241
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	341656	3278		54759	
		КАРКАСЫ НАД ОТВЕРСТИЯМИ КП-1(32шт),КП-2(20шт)(АС-17)									
62	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(16мм)	т	0,45968	264048,00	--	121378	--	121378	--	131088
		СП - 8%			--	--	--	--		9710	
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,2344	277977,00	--	65158	--	65158	--	70371
		СП - 8%			--	--	--	--		5213	
64	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0398	16918,90	1525,70	673	61	--	582	1355
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	613	27		100	
				ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ 01-2020							
		ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ (АС-18)									
		ДЕТ.740 - 1392,07 м2(толщ.80мм)									
65	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В7,5, ТОЛЩ.80 мм	м3 подстилающего слоя	111,3656	4217,64	8,64	469700	962	--	440614	983139
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	468738	--		72825	
66	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм	м2 покрытия	1392,07	499,53	106,40	695381	148117	--	567451	1363858
		НР - 94%; СП - 8%			393,13	40,52	547264	56407		101027	
67	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1392,07	-32,30	-9,64	-44964	-13419	--	-35893	-87326
		НР - 94%; СП - 8%			-22,66	-4,77	-31544	-6640		-6469	
		ПРИЯМОК Пр-1(2шт) (АС-115)									
68	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	0,2	2568,82	1152,67	514	230	--	307	887
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	283	54		66	
69	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В15	м3	0,8	23866,17	5755,67	19093	4605	--	14803	36608
		НР - 91%; СП - 8%			18110,50	2223,40	14488	1779		2712	
70	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)	т	0,0114	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,44	332,87	20,17	1811	109	--	1597	3681
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	1701	16		273	
72	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,28	470,98	43,79	603	56	--	521	1214
		НР - 94%; СП - 8%			427,19	6,00	547	8		90	
73	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,05716	66159,27	10027,17	3782	573	--	3182	7521
		НР - 93%; СП - 8%			56132,10	3730,02	3209	213		557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14402218	2444115	4903344	7007386	23122371
							7054753	601917	--	1712771	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14402218				
	Всего заработная плата		Тенге					7656670			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4903344				
		Накладные расходы	Тенге				7007386				
		Сметная прибыль	Тенге				1712771				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23122375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5978
		Сметная заработная плата	Тенге					7656670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23122375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5978
		Сметная заработная плата	Тенге					7656670			
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК 2. ПИЩЕБЛОК И СПОРТЗАЛ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
				ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (АС-1-13)							
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-1									
74	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовки бетонная. Устройство/В3,5	м3	8,7	2568,82	1152,67	22349	10028	--	13362	38568
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	12321	2363		2857	
75	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15	м3	27,84	4021,61	1776,95	111962	49470	--	67949	194303
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	62491	12177		14393	
76	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,927072	250492,00	--	232224	--	232224	--	250802
		СП - 8%			--	--	--	--		18578	
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,203232	277977,00	--	56494	--	56494	--	61014
		СП - 8%			--	--	--	--		4520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,09396	277977,00	--	26119	--	26119	--	28208
		СП - 8%			--	--	--	--		2089	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ1 -3шт									
79	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	4,8	2568,82	1152,67	12330	5533	--	7372	21278
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	6798	1304		1576	
80	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство/В15	м3	26,25	5793,79	1592,89	152087	41814	--	109537	282554
		НР - 91%; СП - 8%			4200,90	384,64	110274	10097		20930	
81	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	1,03584	250492,00	--	259470	--	259470	--	280228
		СП - 8%			--	--	--	--		20758	
82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,04563	277977,00	--	12684	--	12684	--	13699
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ2 -5шт									
83	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	6,85	2568,82	1152,67	17596	7895	--	10521	30366
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	9701	1860		2249	
84	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство/В15	м3	38,2	5793,79	1592,89	221323	60848	--	159403	411184
		НР - 91%; СП - 8%			4200,90	384,64	160474	14693		30458	
85	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	1,464	250492,00	--	366720	--	366720	--	396058
		СП - 8%			--	--	--	--		29338	
86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,0648	277977,00	--	18013	--	18013	--	19454
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ3 -8шт									
87	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	9,28	2568,82	1152,67	23839	10696	--	14253	41139
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	13142	2520		3047	
88	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство/В15	м3	42,72	5793,79	1592,89	247511	68048	--	178264	472783
		НР - 91%; СП - 8%			4200,90	384,64	179462	16432		34062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	1,96416	250492,00	--	492006	--	492006	--	531367
		СП - 8%			--	--	--	--		39361	
90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,08712	277977,00	--	24217	--	24217	--	26154
		СП - 8%			--	--	--	--		1937	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ4 -2шт									
91	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	2	2568,82	1152,67	5138	2305	--	3072	8866
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	2832	543		657	
92	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15	м3	9,68	7634,70	1678,20	73904	16245	--	56040	140339
		НР - 91%; СП - 8%			5956,50	405,29	57659	3923		10395	
93	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,43848	250492,00	--	109836	--	109836	--	118623
		СП - 8%			--	--	--	--		8787	
94	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,02178	277977,00	--	6054	--	6054	--	6538
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ5 -8шт									
95	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	7,68	2568,82	1152,67	19729	8853	--	11795	34046
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	10876	2086		2522	
96	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15	м3	35,76	7634,70	1678,20	273017	60012	--	207023	518443
		НР - 91%; СП - 8%			5956,50	405,29	213004	14493		38403	
97	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12м)	т	1,6128	250492,00	--	403993	--	403993	--	436312
		СП - 8%			--	--	--	--		32319	
98	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,08712	277977,00	--	24217	--	24217	--	26154
		СП - 8%			--	--	--	--		1937	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ6 -8шт									
99	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	7,2	2568,82	1152,67	18496	8299	--	11058	31918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	10196	1955		2364	
100	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15**	м3	34,96	7634,70	1678,20	266909	58670	--	202391	506844
		НР - 91%; СП - 8%			5956,50	405,29	208239	14169		37544	
101	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**	т	0,88768	250492,00	--	222357	--	222357	--	240146
		СП - 8%			--	--	--	--		17789	
102	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)**	т	0,072	277977,00	--	20014	--	20014	--	21615
		СП - 8%			--	--	--	--		1601	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ7 -2шт									
103	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5**	м3	1,56	2568,82	1152,67	4007	1798	--	2396	6915
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	2209	424		512	
104	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15**	м3	7,36	7634,70	1678,20	56191	12352	--	42609	106704
		НР - 91%; СП - 8%			5956,50	405,29	43840	2983		7904	
105	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**	т	0,324	250492,00	--	81159	--	81159	--	87652
		СП - 8%			--	--	--	--		6493	
106	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)**	т	0,01458	277977,00	--	4053	--	4053	--	4377
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ8 -2шт									
107	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5**	м3	1,46	2568,82	1152,67	3750	1683	--	2242	6472
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	2068	397		479	
108	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15**	м3	6,74	7634,70	1678,20	51458	11311	--	39019	97716
		НР - 91%; СП - 8%			5956,50	405,29	40147	2732		7238	
109	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)**	т	0,29376	250492,00	--	73585	--	73585	--	79472
		СП - 8%			--	--	--	--		5887	
110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)**	т	0,01458	277977,00	--	4053	--	4053	--	4377
		СП - 8%			--	--	--	--		324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТ-ФМ9 -2шт									
111	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	1,26	2568,82	1152,67	3237	1452	--	1935	5586
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	1784	342		414	
112	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В15	м3	5,06	9972,38	2022,02	50460	10232	--	38856	96461
		НР - 91%; СП - 8%			7950,36	488,06	40229	2470		7145	
113	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,254592	250492,00	--	63773	--	63773	--	68875
		СП - 8%			--	--	--	--		5102	
114	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,01152	277977,00	--	3202	--	3202	--	3458
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ10 -2шт									
115	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	3,02	2568,82	1152,67	7758	3481	--	4638	13388
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	4277	820		992	
116	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство/В15	м3	18	5793,79	1592,89	104288	28672	--	75111	193751
		НР - 91%; СП - 8%			4200,90	384,64	75616	6924		14352	
117	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,64276	250492,00	--	161006	--	161006	--	173886
		СП - 8%			--	--	--	--		12880	
118	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,03024	277977,00	--	8406	--	8406	--	9078
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ11 -2шт									
119	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	2,3	2568,82	1152,67	5908	2651	--	3532	10196
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	3257	625		755	
120	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство/В15	м3	12,6	5793,79	1592,89	73002	20070	--	52578	135626
		НР - 91%; СП - 8%			4200,90	384,64	52931	4846		10046	
121	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,4896	250492,00	--	122641	--	122641	--	132452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9811	
122	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)**	т	0,02376	277977,00	--	6605	--	6605	--	7133
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
		КАРКАС КРФ-1 -48шт									
123	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)**	т	3,0912	264048,00	--	816225	--	816225	--	881523
		СП - 8%			--	--	--	--		65298	
124	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)**	т	2,25024	264048,00	--	594171	--	594171	--	641705
		СП - 8%			--	--	--	--		47534	
125	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)**	т	1,305216	277977,00	--	362820	--	362820	--	391846
		СП - 8%			--	--	--	--		29026	
126	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	6,646656	22006,23	1433,85	146268	9530	--	127019	295150
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	136738	2843		21863	
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ(АС-13)									
127	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(18мм)**	т	0,02926	264048,00	--	7726	--	7726	--	8344
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
128	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	1т	0,02926	16918,90	1525,70	495	45	--	428	997
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	450	20		74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6556855	511993	4583843	1442403	8652143
							1461015	124041	--	639938	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6556855				
	Всего заработная плата		Тенге					1585056			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4583843				
		Накладные расходы	Тенге				1442403				
		Сметная прибыль	Тенге				639938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8652143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1249
		Сметная заработная плата	Тенге					1585056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8652143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1249
		Сметная заработная плата	Тенге					1585056			
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК 3. БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
				ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ (АС-1-12/1)							
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	29,6	2568,82	1152,67	76037	34119	--	45461	131218
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	41918	8039		9720	
130	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15	м3	174,825	4021,61	1776,95	703078	310655	--	426693	1280152
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	392423	76470		90382	
131	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	3,2856	250492,00	--	823017	--	823017	--	888858
		СП - 8%			--	--	--	--		65841	
132	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,8584	277977,00	--	238615	--	238615	--	257704
		СП - 8%			--	--	--	--		19089	
133	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,214045	277977,00	--	59500	--	59500	--	64260
		СП - 8%			--	--	--	--		4760	
134	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15	м3	39,0144	10062,71	2348,95	392591	91643	--	293486	740964
		НР - 91%; СП - 8%			7713,76	552,74	300948	21565		54886	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-2									
135	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	28,44	2568,82	1152,67	73057	32782	--	43679	126075
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	40275	7724		9339	
136	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15	м3	124,425	4021,61	1776,95	500389	221097	--	303682	898397
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	279292	54425		64326	
137	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	2,946384	250492,00	--	738046	--	738046	--	797090
		СП - 8%			--	--	--	--		59044	
138	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,82476	277977,00	--	229264	--	229264	--	247605
		СП - 8%			--	--	--	--		18341	
139	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,189837	277977,00	--	52770	--	52770	--	56992
		СП - 8%			--	--	--	--		4222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15	м3	53,2224	10062,71	2348,95	535562	125017	--	400366	1010803
		НР - 91%; СП - 8%			7713,76	552,74	410545	29418		74874	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-3									
141	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	5,304	2568,82	1152,67	13625	6114	--	8146	23513
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	7511	1441		1742	
142	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15	м3	13,26	4021,61	1776,95	53327	23562	--	32363	92546
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	29764	5800		6855	
143	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,4709952	250492,00	--	117981	--	117981	--	127419
		СП - 8%			--	--	--	--		9438	
144	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,130832	277977,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
145	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,0354042	277977,00	--	9842	--	9842	--	10629
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
146	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15	м3	14,616	10062,71	2348,95	147077	34332	--	109949	277588
		НР - 91%; СП - 8%			7713,76	552,74	112744	8079		20562	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-4									
147	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	8,91	2568,82	1152,67	22888	10270	--	13684	39498
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	12618	2420		2926	
148	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15	м3	21,87	4021,61	1776,95	87953	38862	--	53378	152637
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	49091	9566		11306	
149	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,863136	250492,00	--	216209	--	216209	--	233506
		СП - 8%			--	--	--	--		17297	
150	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,21384	277977,00	--	59443	--	59443	--	64198
		СП - 8%			--	--	--	--		4755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,057672	277977,00	--	16031	--	16031	--	17314
		СП - 8%			--	--	--	--		1283	
152	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15	м3	22,608	10062,71	2348,95	227498	53105	--	170069	429372
		НР - 91%; СП - 8%			7713,76	552,74	174393	12496		31805	
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФЛМ-5									
153	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	2,04	2568,82	1152,67	5240	2351	--	3133	9043
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	2889	554		670	
154	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15	м3	5,508	4021,61	1776,95	22151	9787	--	13443	38442
		НР - 91%; СП - 8%			2244,66	437,41	12364	2409		2848	
155	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,2173824	250492,00	--	54453	--	54453	--	58809
		СП - 8%			--	--	--	--		4356	
156	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,056304	277977,00	--	15651	--	15651	--	16903
		СП - 8%			--	--	--	--		1252	
157	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,0145248	277977,00	--	4038	--	4038	--	4361
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
158	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15	м3	7,392	10062,71	2348,95	74384	17364	--	55606	140390
		НР - 91%; СП - 8%			7713,76	552,74	57020	4086		10399	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ1 -3шт									
159	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	3,48	2568,82	1152,67	8939	4011	--	5345	15426
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	4928	945		1143	
160	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство/В15	м3	16,95	5793,79	1592,89	98205	27000	--	70730	182449
		НР - 91%; СП - 8%			4200,90	384,64	71205	6520		13515	
161	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,363	250492,00	--	90929	--	90929	--	98203
		СП - 8%			--	--	--	--		7274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,024564	277977,00	--	6828	--	6828	--	7374
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ2 -2шт									
163	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	2,74	2568,82	1152,67	7039	3158	--	4208	12147
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	3880	744		900	
164	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15	м3	15,38	5793,79	1592,89	89108	24499	--	64178	165549
		НР - 91%; СП - 8%			4200,90	384,64	64610	5916		12263	
165	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,57296	250492,00	--	143522	--	143522	--	155004
		СП - 8%			--	--	--	--		11482	
166	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,017088	277977,00	--	4750	--	4750	--	5130
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ3 -3шт									
167	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	5,52	2568,82	1152,67	14180	6363	--	8478	24470
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	7817	1499		1813	
168	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство/В15	м3	29,64	5793,79	1592,89	171728	47214	--	123683	319044
		НР - 91%; СП - 8%			4200,90	384,64	124515	11401		23633	
169	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	1,19928	250492,00	--	300410	--	300410	--	324443
		СП - 8%			--	--	--	--		24033	
170	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,0405	277977,00	--	11258	--	11258	--	12159
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ4 -1шт									
171	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	1,29	2568,82	1152,67	3314	1487	--	1981	5719
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	1827	350		424	
172	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство/В15	м3	6,53	5793,79	1592,89	37833	10402	--	27249	70288
		НР - 91%; СП - 8%			4200,90	384,64	27432	2512		5207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,27028	250492,00	--	67703	--	67703	--	73119
		СП - 8%			--	--	--	--		5416	
174	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,009256	277977,00	--	2573	--	2573	--	2779
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ5 -1шт									
175	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	2	2568,82	1152,67	5138	2305	--	3072	8866
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	2832	543		657	
176	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство/В15	м3	8,81	5793,79	1592,89	51043	14034	--	36763	94830
		НР - 91%; СП - 8%			4200,90	384,64	37010	3389		7024	
177	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,311	250492,00	--	77903	--	77903	--	84135
		СП - 8%			--	--	--	--		6232	
178	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,010324	277977,00	--	2870	--	2870	--	3100
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
		ФУНДАМЕНТ-ФМ6 -1шт									
179	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	0,96	2568,82	1152,67	2466	1107	--	1474	4256
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	1360	261		315	
180	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство/В15	м3	5,23	5793,79	1592,89	30302	8331	--	21824	56296
		НР - 91%; СП - 8%			4200,90	384,64	21971	2012		4170	
181	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т	0,231	250492,00	--	57864	--	57864	--	62493
		СП - 8%			--	--	--	--		4629	
182	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,006764	277977,00	--	1880	--	1880	--	2030
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		КАРКАС КРФ-1 -12шт									
183	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,7728	264048,00	--	204056	--	204056	--	220381
		СП - 8%			--	--	--	--		16325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т	0,56256	264048,00	--	148543	--	148543	--	160426
		СП - 8%			--	--	--	--		11883	
185	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,326304	277977,00	--	90705	--	90705	--	97961
		СП - 8%			--	--	--	--		7256	
186	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,661664	22006,23	1433,85	36567	2383	--	31755	73787
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	34184	711		5466	
		КАРКАС КРФ-2 -14шт									
187	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,9016	264048,00	--	238066	--	238066	--	257111
		СП - 8%			--	--	--	--		19045	
188	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,20328	277977,00	--	56507	--	56507	--	61028
		СП - 8%			--	--	--	--		4521	
189	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,10488	22006,23	1433,85	24314	1585	--	21114	49063
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	22730	473		3634	
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ(АС-12)									
190	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(14мм)	т	0,02394	264048,00	--	6321	--	6321	--	6827
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
191	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,02394	16918,90	1525,70	405	36	--	350	815
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	369	16		60	
192	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	м2 поверхности	148,3	491,60	12,57	72904	1864	--	66893	150981
		НР - 93%; СП - 8%			479,03	5,99	71040	888		11184	
193	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	889,8	332,87	20,17	296188	17947	--	261246	602029
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	278240	2669		44595	
		КАРКАСЫ НАД ОТВЕРСТИЯМИ КП-1(24шт),КП-2(16шт)(АС-18)									
194	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(16мм)	т	0,3536	264048,00	--	93367	--	93367	--	100836
		СП - 8%			--	--	--	--		7469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)**	т	0,1696	277977,00	--	47145	--	47145	--	50917
		СП - 8%			--	--	--	--		3772	
196	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,03846	16918,90	1525,70	651	59	--	562	1310
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	592	26		97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8209609	1184845	4324428	2724043	11898340
							2700337	285367	--	874693	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8209609				
	Всего заработная плата		Тенге					2985704			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4324428				
		Накладные расходы	Тенге				2724043				
		Сметная прибыль	Тенге				874693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11898340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2294
		Сметная заработная плата	Тенге					2985704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11898340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2294
		Сметная заработная плата	Тенге					2985704			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				43 672 858				
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%				655 093				
		ИТОГО					44 327 951				
		Зимнее удорожание 0,7%	0,7%				310 296				
		Итого					44 638 247				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	2%				892 765				
		Итого					45 531 011				
		в том числе на 2021 год - 21 %					9 561 512				
		в том числе на 2022 год - 72 %					32 782 328				
		в том числе на 2023 год - 7 %					3 187 171				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 21 %, К=1	1				9 561 512				
		НДС 12%					1 147 381				
		Итого в текущих ценах на 2021 года					10 708 894				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 72 %, К=1,0500514	1,0500514				34 423 130				
		НДС 12%					4 130 776				
		Итого в текущих ценах на 2022 года					38 553 905				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 7 %, К=1,0973603	1,0973603				3 497 475				
		НДС 12%					419 697				
		Итого в текущих ценах на 2023 года					3 917 172				
		Налог на добавленную стоимость - 12%	12%				5 697 854				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					53 179 971				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Заман Проект"
_____ **Жумадилов Б.Б.**

ПОДРЯДЧИК
Ген.директор ТОО "СТ-СЕРВИС"
_____ **Жумабеков Д.У.**