Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Бал Қазына"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Заман Проект"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Доп.согл. - №2 от 07.04.2022г. к договору - №01-05 от 06.05.2021г.

Наименование стройки - Строительство средней школы на 1500 ученических мест в микрорайоне «Акжайык» г.Шымкент» (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ.										
					ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-54-57)							
1	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		18	-3911,61	-1019,91	-70409	-18358	--	-66771	-148155
		НР - 118%; СП - 80%				-2891,70	-251,96	-52051	-4535		-10974	
2	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		172	-5115,23	-1342,25	-879820	-230867	--	-834507	-1851473
		НР - 119%; СП - 80%				-3772,98	-338,70	-648953	-58256		-137146	
3	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		1369,43	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
4	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т		0,65994	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
5	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/(4мм)	т		0,05406	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3,УМ-4 -195,92м (АС-58)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	9,796	-13317,59	-2825,21	-130459	-27676	–	-99170	-248000
		НР - 91%, СП - 8%			-10492,38	-632,42	-102783	-6195		-18370	
7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,3440355	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
8	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(16мм)	т	1,8573216	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5 -2шт (АС-59)									
9	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	2,72	-13317,59	-2825,21	-36224	-7684	–	-27536	-68861
		НР - 91%, СП - 8%			-10492,38	-632,42	-28539	-1720		-5101	
10	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)С-1	т	0,074	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
11	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,29208	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
12	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,23224	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,11968	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(12мм)	т	0,02684	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,14016	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)ф-р	т	0,00806	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
17	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,8	-4724,75	-1881,96	-3780	-1505	--	-2467	-6747
		НР - 92%, СП - 8%			-2842,79	-509,32	-2274	-407		-500	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-7 -1шт (АС-61)									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3		1,46	-13317,59	2825,21	-19444	4124	–	-14780	-36962
		НР - 91%, СП - 5%				-10492,38	-632,42	-15319	923		-2738	
19	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)С-1	т		0,037	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
20	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т		0,14604	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
21	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т		0,11612	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т		0,05984	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
23	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(12мм)	т		0,01342	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т		0,07008	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)ф-р	т		0,00403	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
26	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		0,3	-4724,75	-1881,96	-1417	-565	–	-925	-2530
		НР - 92%, СП - 8%				-2842,79	-509,32	-853	-153		-187	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-9 -2шт (АС-63)										
27	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3		3,76	-13317,59	-2825,21	-50074	-10623	–	-38065	-95190
		НР - 91%, СП - 8%				-10492,38	-632,42	-39451	-2378		-7051	
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т		0,1889	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм)	т		0,19096	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(16мм)	т	0,10096	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
31	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(12мм)	т	0,01968	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
32	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,02304	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм) ОС-1	т	0,0168	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
34	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	1т	0,01702	-81308,13	-1442,13	-1384	-25	--	-1247	-2841
		НР - 91%; СП - 8%			-79866,00	-635,43	-1359	-11		-210	
35	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,3	-4724,75	-1881,96	-10867	-4328	--	-7093	-19397
		НР - 92%; СП - 8%			-2842,79	-509,32	-6538	-1171		-1437	
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ (АС-64,65)									
36	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В10	м3	0,078	-21860,92	-1924,12	-1705	-150	--	-1449	-3406
		НР - 91%; СП - 8%			-19936,80	-472,95	-1555	-37		-252	
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т	0,00048	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
38	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1	т	0,0064	-274088,13	-1442,13	-1754	-9	--	-1592	-3613
		НР - 91%; СП - 8%			-272646,00	-635,43	-1745	-4		-268	
39	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,81	-2076,86	-562,73	-1682	-456	--	-1213	-3127
		НР - 90%; СП - 8%			-1514,13	-150,05	-1226	-122		-232	
40	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,81	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
41	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
43	С1223-502-0305 223-502-0305 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
44	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02178	-69990,55	-28085,55	-1524	-611	--	-771	-2479
		НР - 69%, СП - 8%			-41905,00	-9427,30	-913	-205		-184	
45	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02178	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
46	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,63162	-858,43	-1,19	-542	--	--	-433	-1053
		НР - 80%, СП - 8%			-857,24	-0,57	-541	--		-78	
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ Р1(45шт),Р2(4шт)(АС-67)									
47	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2588414	-61395,87	-2959,47	-15892	-766	--	-10533	-28539
		НР - 69%, СП - 8%			-58436,40	-541,30	-15126	-140		-2114	
48	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,2588414	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
49	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/установка сетки	м2	14,67	-158,05	-17,60	-2319	-258	--	-1659	-4297
		НР - 76%, СП - 8%			-140,45	-8,39	-2060	-123		-318	
50	С1214-401-0203 214-401-0203 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м2	15,4035	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
51	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Самоанкерующие болты	т	0,00441	-385969,41	-2466,41	-1702	-11	--	-1543	-3505
		НР - 91%, СП - 8%			-383503,00	-1089,01	-1691	-5		-260	
52	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,5064006	-858,43	-1,19	-6444	-9	--	-5151	-12523
		НР - 80%, СП - 8%			-857,24	-0,57	-6435	-4		-928	
		Подраздел 1. КРОВЛЯ (АС-76-82)									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПОД МАУЭРЛАТ И ЛЕЖЕНЬ	м2 изолируемой поверхности		303,6	-103,54	-13,11	-31435	-3980	--	-26227	-62275
		НР - 92%; СП - 8%				-90,43	-3,47	-27455	-1053		-4613	
54	Прайс-листстр.174	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм	м2		1597,97	-1866,96	--	-2983346	--	-2983346	--	-3222014
		СП - 8%				--	--	--	--		-238668	
55	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/антиконденсатная мембрана	м2 изолируемой поверхности		1980	-103,54	-13,11	-205009	-25958	--	-171048	-406142
		НР - 92%; СП - 8%				-90,43	-3,47	-179051	-6871		-30085	
56	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волос/	м2		1999,8	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 4шт.										
57	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		4	-8545,99	-921,67	-34184	-3686	--	-28888	-68118
		НР - 90%; СП - 8%				-7624,32	-400,07	-30497	-1600		-5046	
58	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2/стропила,ригели,накладка,бобышка	м3		0,74	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
59	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/обрешетка	м3		0,22	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
60	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/опорный брус	м3		0,016	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
61	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/подшивка из досок	м3		0,172	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
62	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1,148	-2495,64	-46,00	-2865	-53	--	-2552	-5851
		НР - 90%; СП - 8%				-2449,64	-20,54	-2812	-24		-433	
63	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		23,24	-1997,33	-105,89	-46418	-2461	--	-41105	-94525
		НР - 92%; СП - 8%				-1891,44	-31,07	-43957	-722		-7002	
64	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2		25,70344	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,6	-1233,76	-14,87	-22948	-276	–	-20927	-47385
		НР - 92%, СП - 8%			-1218,89	-4,04	-22671	-75		-3510	
66	С121-090101-9902	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,0648	-14017,00	–	-14925	–	-14925	–	-16119
		СП - 8%			–	–	–	–		-1194	
67	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
68	С1223-502-0401 223-502-0401 РСНБ РК 2015	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗП	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
69	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
70	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,8	-729,37	-24,62	-583	-20	–	-456	-1122
		НР - 80%, СП - 8%			-704,75	-8,24	-564	-7		-83	
71	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	12,64	-735,32	-2,76	-9294	-35	–	-7421	-18052
		НР - 80%, СП - 8%			-732,56	-1,32	-9260	-17		-1337	
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ по кровле,до чердаку (АС-83)									
72	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	278	-47,69	-5,43	-13258	-1509	–	-11151	-26362
		НР - 90%, СП - 8%			-42,26	-2,31	-11748	-642		-1953	
73	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,7	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
74	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,44	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
75	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3		0,26	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
76	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		3,4	-2495,64	-46,00	-8485	-157	--	-7559	-17327
		НР - 90%, СП - 8%				-2449,64	-20,54	-8329	-70		-1284	
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ (АС-84)										
77	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения		206	-104,19	-25,90	-21463	-5335	--	-16193	-40668
		НР - 92%, СП - 8%				-78,29	-7,15	-16128	-1473		-3012	
78	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,746544	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
79	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		21,649776	-858,43	-1,19	-18585	-25	--	-14857	-36117
		НР - 80%, СП - 8%				-857,24	-0,57	-18559	-12		-2675	
		ВЕНТШАХТЫ- ВШ1-ВШ11 (АС-85-113)										
80	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)		30,76	-17613,47	-2107,77	-541790	-64835	--	-468842	-1091482
		НР - 93%, СП - 8%				-15505,70	-883,47	-476955	-27176		-80851	
81	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(3мм)	т		0,028887	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
82	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)	т		0,3235344	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
83	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,3524214	-77273,72	-2430,92	-27233	-857	--	-24795	-56190
		НР - 93%, СП - 8%				-74842,80	-808,92	-26376	-285		-4162	
84	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3		2,63	-16188,01	-5034,01	-42574	-13239	--	-29300	-77624
		НР - 91%, СП - 8%				-11154,00	-1088,59	-29335	-2863		-5750	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/МСА, В15	м3		4,64	-14421,42	-5495,87	-66915	-25501	–	-42837	-118532
		НР - 91%, СП - 8%				-8925,55	-1219,54	-41415	-5659		-8780	
86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т		0,0384	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
87	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(12мм)	т		0,17748	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
88	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗОНТОВ	т		0,43685	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
89	С1214-102-0101 214-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм/ 1мм	т		0,33012	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
90	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2		22,24213	-66,34	-7,68	-1476	-171	–	-919	-2586
		НР - 89%, СП - 8%				-58,66	-1,20	-1305	-27		-192	
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА Вк-1 (АС-114)										
91	Е11-100401-0101 1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок		184,96	-1964,69	-51,31	-363389	-9490	–	-322281	-740524
		НР - 90%, СП - 8%				-1913,38	-22,66	-353899	-4191		-54854	
92	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2		194,208	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
93	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3		2,89	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		2,89	2495,64	-46,00	-7212	-133	--	6425	-14728
		ПР - 90%, СП - 8%				-2449,64	-20,54	-7079	-59		-1091	
95	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.		3468	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
96	С1217-106-0105 217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг		31,83624	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					-1307395				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-157721			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						-52826			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							-2998271		
	Накладные расходы		Тенге								-1243783	
	Сметная прибыль		Тенге								-456575	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									-6163745
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5700829	-465746	-2998271	-2360688	-8706441
								-2236807	-129215	--	-644923	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-5683413				
	Всего заработная плата		Тенге						-2349638			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-2998271				
		Накладные расходы	Тенге					-2349384				
		Сметная прибыль	Тенге					-642625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-8675422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1778
		Сметная заработная плата	Тенге						-2349638			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-17416				
	Всего заработная плата		Тенге						-16384			
		Накладные расходы	Тенге					-11304				
		Сметная прибыль	Тенге					-2298				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-31018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-13
		Сметная заработная плата	Тенге						-16384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-8706440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1791
		Сметная заработная плата	Тенге						-2366022			
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК 2.ПИЩЕБЛОК И СПОРТЗАЛ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ИСКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТЫ										
		Подраздел 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ (АС-20,21)										
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХПОДПОЛЬЯ (АС-20)										
		СТЕНЫ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		578,54	-980,19	-85,14	-567079	-49256	–	-445133	-1093189
		НР - 80%; СП - 8%				-895,05	-66,71	-517822	-38594		-80977	
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ-19шт (АС-22)										
98	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,0523488	-61395,87	-2959,47	-3214	-155	–	-2130	-5772
		НР - 69%; СП - 8%				-58436,40	-541,30	-3059	-28		-428	
99	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т		0,0523488	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
100	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ	м2		2,85	-158,05	-17,60	-450	-50	–	-322	-834
		НР - 76%; СП - 8%				-140,45	-8,39	-400	-24		-62	
101	С1214-401-0203 214-401-0203 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2,0 мм х 35 мм	м2		2,9925	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
102	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.		152	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
103	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1,5181152	-858,43	-1,19	-1303	-2	–	-1042	-2532
		НР - 89%; СП - 8%				-857,24	-0,57	-1301	-1		-188	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					-522582				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-49463			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						-38647			
	Накладные расходы		Тенге								-448627	
	Сметная прибыль		Тенге								-81655	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									-1102328
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					-572046	-49463	–	-448627	-1102327
								-522582	-38647	–	-81655	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-568832				
	Всего заработная плата		Тенге						-558142			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				-446497				
		Сметная прибыль	Тенге				-81227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1096556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-408
		Сметная заработная плата	Тенге					-558142			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-3214				
	Всего заработная плата		Тенге					-3087			
		Накладные расходы	Тенге				-2130				
		Сметная прибыль	Тенге				-428				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-5772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2
		Сметная заработная плата	Тенге					-3087			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1102328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-410
		Сметная заработная плата	Тенге					-561229			
РАЗДЕЛ 3. БЛОК 3.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ИСКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТЫ											
					ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ						
		ПЕРЕГОРОДКИ В ПОДВАЛЕ (АС-19,23)									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ТЕХПОДПОЛЬЯ (АС-22)									
		ПОТОЛОК									
104	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		1140,44	-413,06	-2,71	-471070	-3091	--	-375643	-914450
		НР - 80%; СП - 8%				-410,35	-1,38	-467980	-1574		-67737	
105	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1140,44	-106,67	-0,87	-121651	-992	--	-96910	-236046
		НР - 80%; СП - 8%				-105,80	-0,42	-120659	-479		-17485	
		СТЕНЫ									
106	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		1182,1	-980,19	-85,14	-1158683	-100644	--	-909517	-2233656
		НР - 80%; СП - 8%				-895,05	-66,71	-1058039	-78858		-165456	
107	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1182,1	-106,67	-0,87	-126095	-1028	--	-100450	-244669
		НР - 80%; СП - 8%				-105,80	-0,42	-125066	-496		-18124	
					СТЕНЫ (8 баллов) (АС-33,35)							
					ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-56-59)							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		23	-3911,61	-1019,91	-89967	-23458	--	-85319	-189309
		НР - 118%, СП - 8%				-2891,70	-251,96	-66509	-5795		-14023	
109	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		142	-5115,23	-1342,25	-726363	-190599	--	-688953	-1528541
		НР - 118%, СП - 8%				-3772,98	-338,70	-535763	-48095		-113225	
110	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		1145,26	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
111	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т		0,33085	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
112	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/(4мм)	т		0,051975	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -2шт (АС-60)										
113	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3		3,92	-13317,59	-2825,21	-52205	-11075	--	-39684	-99241
		НР - 91%, СП - 8%				-10492,38	-632,42	-41130	-2479		-7351	
114	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)	т		0,1096	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
115	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т		0,43812	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
116	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т		0,23224	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
117	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т		0,13728	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(12мм)	т	0,02684	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
119	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,09948	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
120	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6м)	т	0,00868	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
121	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,6	-4724,75	-1881,96	-7560	-3011	--	-4934	-13494
					-2842,79	-509,32	-4548	-815		-1000	
		НР - 92%, СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 -2шт (АС-61)									
122	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	3,76	-13317,59	-2825,21	-50074	-10623	--	-38065	-95190
					-10492,38	-632,42	-39451	-2378		-7051	
		НР - 91%, СП - 8%									
123	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/(10мм)	т	0,1889	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
124	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(16мм) К-1	т	0,10096	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
125	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(22мм) К-1	т	0,19096	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
126	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм) К-1,К-2	т	0,02304	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
127	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(12мм)К-2	т	0,01968	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
128	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм) ОС-1	т	0,0168	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
129	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ ЗД-1	т	0,01702	-81308,13	-1442,13	-1384	-25	--	-1247	-2841
		НР - 91%; СП - 8%			-79866,00	-635,43	-1359	-11		-210	
130	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,3	-4724,75	-1881,96	-10867	-4328	--	-7093	-19397
		НР - 92%; СП - 8%			-2842,79	-509,32	-6538	-1171		-1437	
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ Р1(34шт),Р2(8шт)(АС-79)									
131	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,3212429	-61395,87	-2959,47	-19723	-951	--	-13073	-35420
		НР - 69%; СП - 8%			-58436,40	-541,30	-18772	-174		-2624	
132	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,3212429	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
133	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ	м2	14,58	-158,05	-17,60	-2304	-256	--	-1649	-4270
		НР - 76%; СП - 8%			-140,45	-8,39	-2048	-122		-316	
134	С1214-401-0203 214-401-0203 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2,0 мм х 35 мм	м2	15,309	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
135	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/Самоанкерующие болты	т	0,000504	-385969,41	-2466,41	-195	-2	--	-176	-401
		НР - 91%; СП - 8%			-383503,00	-1089,01	-193	-1		-30	
136	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,3160435	-858,43	-1,19	-7997	-11	--	-6393	-15541
		НР - 80%; СП - 8%			-857,24	-0,57	-7986	-5		-1151	
				КРОВЛЯ (АС-72-78)							
137	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПОД МАУЭРЛАТ И ЛЕЖЕНЬ	м2 изолируемой поверхности	222	-103,54	-13,11	-22986	-2910	--	-19178	-45537
		НР - 92%; СП - 8%			-90,43	-3,47	-20075	-770		-3373	
138	Прайс-листстр.174	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм	м2	1293,5	-1866,96	--	-2414913	--	-2414913	--	-2608106
		СП - 8%			--	--	--	--		-193193	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
139	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/антиконденсатная мембрана	м2 изолируемой поверхности		1610	-103,54	-13,11	-166699	-21107	--	-139085	-330246
		НР - 92% СП - 8%				-90,43	-3,47	-145592	-5587		-24463	
140	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2		1626,1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт.										
141	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		2	-8545,99	-921,67	-17092	-1843	--	-14444	-34059
		НР - 90% СП - 8%				-7624,32	-400,07	-15249	-800		-2523	
142	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2/стропила,ригели,накладки,бобышки	м3		0,37	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
143	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/обрешетки	м3		0,11	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
144	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/опорный брус	м3		0,008	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
145	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/подшивка из досок	м3		0,086	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
146	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,574	-2495,64	-46,00	-1432	-27	--	-1276	-2925
		НР - 90% СП - 8%				-2449,64	-20,54	-1406	-12		-217	
147	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		11,62	-1997,33	-105,89	-23209	-1230	--	-20552	-47262
		НР - 92% СП - 8%				-1891,44	-31,07	-21979	-361		-3501	
148	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2		12,85172	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
149	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		9,3	-1233,76	14,87	-11474	-139	--	-10463	-23692
		НР - 92%; СП - 58%				-1218,89	-4,04	-11336	-38		-1755	
150	С121-090101-9902	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2		0,5324	-14017,00	--	-7463	--	-7463	--	-8060
		СП - 8%				--	--	--	--		-897	
151	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.		4	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
152	С1223-502-0401 223-502-0401 РСНБ РК 2015	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.		2	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
153	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		2	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
154	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм		0,4	-729,37	-24,62	-292	-10	--	-228	-562
		НР - 80%; СП - 8%				-704,75	-8,24	-282	-3		-42	
155	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		6,32	-735,32	-2,76	-4647	-17	--	-3710	-9026
		НР - 80%; СП - 8%				-732,56	-1,32	-4630	-8		-669	
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ по кровле,по чердаку (АС-80)										
156	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов		229	-47,69	-5,43	-10921	-1243	--	-9186	-21715
		НР - 90%; СП - 8%				-42,26	-2,31	-9678	-529		-1609	
157	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3		2,204	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
158	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3		0,35	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		–	
159	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3		0,22	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
160	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		2,774	-2495,64	-46,00	-6923	-128	–	-6167	-14137
		НР - 90%, СП - 8%				-2449,64	-20,54	-6795	-57		-1047	
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ (АС-81)										
161	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения		170	-104,19	-25,90	-17712	-4403	–	-13363	-33561
		НР - 92%, СП - 8%				-78,29	-7,15	-13309	-1216		-2486	
162	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,61608	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
163	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		17,86632	-858,43	-1,19	-15337	-21	–	-12261	-29806
		НР - 90%, СП - 8%				-857,24	-0,57	-15316	-10		-2208	
		ВЕНТШАХТЫ- ВШ1-ВШ9 (АС-96-115)										
164	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)		27,84	-17613,47	-2107,77	-490359	-58681	–	-424335	-987870
		НР - 93%, СП - 8%				-15505,70	-883,47	-431679	-24596		-73176	
165	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(3мм)	т		0,024911	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
166	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(5мм)	т		0,2790032	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
167	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,3039142	-77273,72	-2430,92	-23485	-739	–	-21382	-48457
		НР - 92%, СП - 8%				-74842,80	-808,92	-22746	-246		-3589	
168	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3		1,186	-16188,01	-5034,01	-19199	-5970	–	-13213	-35005
		НР - 91%, СП - 8%				-11154,00	-1088,59	-13229	-1291		-2593	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
169	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные и деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/МСА, В15	м3		4,88	-14421,42	-5495,87	-70377	-26819	--	-45052	-124664
		НР - 91%; СП - 8%				-8925,55	-1219,54	-43557	-5951		-9234	
170	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т		0,04128	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
171	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т		0,17716	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
172	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012/КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗОНТОВ	т		0,36129	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
173	С1214-102-0101 214-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89/ 1мм	т		0,28776	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
174	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА 2 РАЗА	м2		18,82245	-66,34	-7,68	-1249	-145	--	-777	-2189
		НР - 69%; СП - 8%				-58,66	-1,20	-1104	-23		-162	
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА Вк-1 (АС-116)										
175	Е11-100401-0101 1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок		131,2	-1964,69	-51,31	-257767	-6732	--	-228608	-525285
		НР - 90%; СП - 8%				-1913,38	-22,66	-251035	-2973		-38910	
176	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2		137,76	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
177	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3		2,05	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
178	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		2,05	-2495,64	-46,00	-5116	94	–	-4557	-10447
		НР - 90%, СП - 8%				-2449,64	-20,54	-5022	-42		-774	
179	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный 1 ОСТ 28778-90 М10х100	шт.		2460	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
180	С1217-106-0105 217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг		22,5828	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					-6434790	-482352	-2422376	-3356943	-10575077
								-3530060	-186966	–	-783341	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-6415067				
	Всего заработная плата		Тенге						-3698080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-2422376				
		Накладные расходы	Тенге					-3343870				
		Сметная прибыль	Тенге					-780717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-10539654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-2777
		Сметная заработная плата	Тенге						-3698080			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-19723				
	Всего заработная плата		Тенге						-18946			
		Накладные расходы	Тенге					-13073				
		Сметная прибыль	Тенге					-2624				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-35420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-15
		Сметная заработная плата	Тенге						-18946			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					-10575074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-2792
		Сметная заработная плата	Тенге						-3717026			
		РАЗДЕЛ 4. ГАЛЕРЕЯ №1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ИСКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТЫ										
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ-6шт. (АС-12)										
181	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,0165312	61395,87	2959,47	1015	49	–	673	1823
		НР - 69%, СП - 8%				58436,40	541,30	966	9		135	
182	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т		0,0165312	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
183	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ	м2		0,9	158,05	17,60	142	16	–	102	263
		НР - 76%, СП - 8%				140,45	8,39	126	8		20	
184	С1214-401-0203 214-401-0203 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2,0 мм х 35 мм	м2		0,945	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
185	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.		48	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
186	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,4794048	858,43	1,19	412	–	–	329	800
		НР - 80%, СП - 8%				857,24	0,57	411	–		59	
					ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-20-23)							
187	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		6	-5115,23	-1342,25	-30691	-8053	–	-29111	-64586
		НР - 118%, СП - 8%				-3772,98	-338,70	-22638	-2032		-4784	
188	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		41,82	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
189	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т		0,01936	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
190	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/(4мм)	т		0,00304	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -2шт (АС-24)										
191	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3		3,32	-13317,59	-2825,21	-44214	-9380	–	-33610	-84050
		НР - 91%, СП - 8%				-10492,38	-632,42	-34835	-2100		-6226	
192	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)	т		0,0996	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
193	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т		0,3396	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
194	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т		0,18	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
195	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т		0,136	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
196	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(12мм)	т		0,0208	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
197	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т		0,0846	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
198	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т		0,0062	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
199	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		1,58	-4724,75	-1881,96	-7465	-2974	--	-4873	-13325
		НР - 92% СП - 8%				-2842,79	-509,32	-4492	-805		-987	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -2шт (АС-26)										
200	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В20	м3		0,3	-26110,01	-3106,01	-7833	-932	--	-6454	-15430
		НР - 91% СП - 8%				-23004,00	-638,78	-6901	-192		-1143	
201	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т		0,032528	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
202	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т		0,00418	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					-88634	-21274	--	-72944	-174505
								-67363	-5112	--	-12926	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-89649				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						-73450			
		Накладные расходы	Тенге					-73617				
		Сметная прибыль	Тенге					-13061				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					-176327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-55
		Сметная заработная плата	Тенге						-73450			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1015				
	Всего заработная плата		Тенге						975			
		Накладные расходы	Тенге					673				
		Сметная прибыль	Тенге					135				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					-174504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-54
		Сметная заработная плата	Тенге						-72475			
РАЗДЕЛ 5. ГАЛЕРЕЯ №2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ИСКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТЫ												
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ-6шт. (АС-12)										
203	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций		0,0165312	61395,87	2959,47	1015	49	–	673	1823
		НР - 69%; СП - 8%				58436,40	541,30	966	9		135	
204	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	т		0,0165312	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–			–	
205	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ**	м2		0,9	158,05	17,60	142	16	–	102	263
		НР - 76%; СП - 8%				140,45	8,39	126	8		20	
206	С1214-401-0203 214-401-0203 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2,0 мм х 35 мм**	м2		0,945	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
207	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.		48	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
208	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности		0,4794048	858,43	1,19	412	–	–	329	800
		НР - 80%; СП - 8%				857,24	0,57	411	–		59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-20-23)							
209	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	-5115,23	-1342,25	-30691	-8053	-	-29111	-64586
		НР - 118%, СП - 8%			-3772,98	-338,70	-22638	-2032		-4784	
210	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	41,82	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
211	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т	0,01936	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
212	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм/(4мм)	т	0,00304	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -2шт (АС-24)									
213	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20	м3	3,32	-13317,59	-2825,21	-44214	-9380	--	-33610	-84050
		НР - 91%, СП - 8%			-10492,38	-632,42	-34835	-2100		-6226	
214	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)	т	0,0996	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
215	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(28мм)	т	0,3396	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
216	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(25мм)	т	0,18	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
217	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм/(20мм)	т	0,136	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
218	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(12мм)	т	0,0208	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
219	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(8мм)	т		0,0846	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
220	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т		0,0062	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
221	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		1,58	-4724,75	-1881,96	-7465	-2974	--	-4873	-13325
		НР - 92%, СП - 8%				-2842,79	-509,32	-4492	-805		-987	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -2шт (АС-26)										
222	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В20	м3		0,3	-26110,01	-3106,01	-7833	-932	--	-6454	-15430
		НР - 91%, СП - 8%				-23004,00	-638,78	-6901	-192		-1143	
223	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/(12мм)	т		0,032528	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
224	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(6мм)	т		0,00418	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					-88634	-21274	--	-72944	-174505
								-67363	-5112	--	-12926	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-89649				
	Всего заработная плата		Тенге						-73450			
		Накладные расходы	Тенге					-73617				
		Сметная прибыль	Тенге					-13061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-176327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-55
		Сметная заработная плата	Тенге						-73450			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1015				
	Всего заработная плата		Тенге						975			
		Накладные расходы	Тенге					673				
		Сметная прибыль	Тенге					135				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					-174504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-54
		Сметная заработная плата	Тенге						-72475			

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
225	Ц13-101001-0503 1310-1001-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Турникет-тренод напольный. Монтаж	турникет		1	-4688,45	-65,31	-4688	-65	--	-2838	-8128
		НР - 61%; СП - 8%				-4623,14	-29,06	-4623	-29		-602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					-4688	-65	--	-2838	-8128
								-4623	-29	--	-602	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					-4688				
	Всего заработная плата		Тенге						-4652			
		Накладные расходы	Тенге					-2838				
		Сметная прибыль	Тенге					-602				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге					-8128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-3
		Сметная заработная плата	Тенге						-4652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					-8128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-3
		Сметная заработная плата	Тенге						-4652			
		РАЗДЕЛ 7. БЛОК 1.БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТЫ										
					ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ							
226	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности		606	516,27	7,37	312860	4466	--	287950	648875
		НР - 93%; СП - 8%				508,90	2,03	308393	1230		48065	
					КРОВЛЯ							
227	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		2,7384	29059,89	10687,59	79578	29267	--	41012	130237
		НР - 69%; СП - 8%				18372,30	3333,03	50311	9127		9647	
228	С1261-102-0116 261-102-0116 РСНБ РК 2015	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	т		2,7384	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
229	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		93	52,86	2,71	4916	252	--	3237	8806
		НР - 69%; СП - 8%				50,15	0,30	4664	28		652	
230	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		93	31,25	1,92	2906	179	--	1901	5192
		НР - 69%; СП - 8%				29,33	0,30	2728	28		385	
231	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		36,36	22116,63	1444,23	804161	52512	--	697277	1621553

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				20672,40	635,43	751648	23104		120115	
232	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		39	28436,02	1188,52	1109005	46352	–	975316	2251067
		НР - 90%; СП - 8%				27247,50	539,28	1062652	21032		166746	
233	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		75,36	2495,64	46,00	188071	3467	–	167537	384057
		НР - 90%; СП - 8%				2449,64	20,54	184605	1548		28449	
234	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя		229,2075	5410,17	1602,30	1240052	367259	–	894576	2305398
		НР - 92%; СП - 8%				3807,87	434,42	872792	99572		170770	
235	С1213-301-0203 213-301-0203 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800	м3		238,3758	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
					ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6.							
					ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6. ТЕХПОДПОЛЬЯ							
		ДЕТ.465 - 3807,36 м2										
236	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм	м2 изолируемой поверхности		1500,75	104,71	27,82	157144	41751	–	127358	307263
		НР - 94%; СП - 8%				76,89	13,39	115393	20095		22760	
237	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки		1500,75	532,44	32,94	799059	49435	–	727120	1648273
		НР - 94%; СП - 8%				499,50	15,93	749625	23907		122094	
238	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки		1500,75	43,95	23,45	65952	35192	–	44516	119306
		НР - 94%; СП - 8%				20,50	11,06	30759	16598		8837	
239	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		1500,75	420,55	32,87	631140	49330	–	569375	1296556
		НР - 94%; СП - 8%				387,68	15,93	581811	23907		96041	
240	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике ИН-2	м2 покрытия		1500,75	478,90	24,32	718709	36498	–	658037	1486886
		НР - 94%; СП - 8%				454,58	11,88	682211	17829		110140	
241	С1233-101-0106 233-101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2		1530,765	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
242	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		1605,8025	138,22	0,94	221954	1510	--	207897	464239
		НР - 94%; СП - 5%				137,28	0,45	220445	723		34388	
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
		ПОТОЛОК										
243	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2		4607	1649,80	163,55	7600629	753475	--	5765716	14435652
		НР - 80%; СП - 8%				1486,25	78,14	6847154	359991		1069308	
244	С1232-401-0102 232-401-0102 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм. Армстронг	м2		4837,35	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ПОТОЛОК ТЕХПОДПОЛЬЯ										
245	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		1500,75	903,06	8,18	1355267	12276	--	1077635	2627534
		НР - 80%; СП - 8%				894,88	2,70	1342991	4052		194632	
246	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1500,75	668,00	5,52	1002501	8284	--	798555	1945141
		НР - 80%; СП - 8%				662,48	2,65	994217	3977		144084	
		СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ										
247	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		2008,3	835,34	13,19	1677613	26490	--	1327792	3245837
		НР - 80%; СП - 8%				822,15	4,29	1651124	8616		240432	
248	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		2008,3	532,49	5,21	1069400	10463	--	851166	2074211
		НР - 80%; СП - 8%				527,28	2,50	1058936	5021		153645	
					НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
249	Е11-070508-0101 1107-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных	м2		293,31	3485,05	1621,54	1022199	475613	--	877800	2051999
		НР - 115%; СП - 8%				1863,51	672,71	546587	197312		152000	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
250	С1222-101-0207 222-101-0207 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 11024-2012	м2		293,31	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
251	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 п.	Стены и колонны. Облицовка наружная плитки /клинкерным кирпичом	м2 поверхности облицовки		313,4	6249,03	103,64	1958446	32481	–	1547905	3786859
		НР - 80%; СП - 8%				6145,39	28,45	1925965	8916		280508	
252	С1231-202-0201 231-202-0201 РСНБ РК 2015 п.	Плитка из /клинкерного кирпича/ облицовочная ГОСТ 9480-2012	м2		313,4	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
253	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2		1117,6	839,12	5,42	937801	6058	–	747567	1820198
		НР - 80%; СП - 8%				833,70	2,43	931743	2716		134829	
254	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		1117,6	89,75	1,62	100305	1810	–	79466	194152
		НР - 80%; СП - 8%				88,13	0,75	98494	838		14382	
255	Е11-150406-0202 1115-0406-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности. Установка гилтелей (карнизов) шириной свыше 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)		211	924,20	1,60	195006	338	–	155735	378800
		НР - 80%; СП - 8%				922,60	–	194669	–		28059	
256	С1232-402-0206 232-402-0206 РСНБ РК 2015	Галтель из пенополиуретана рельефная шириной от 160 до 300 мм /молдинг	м		211	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					23254674	2044758	–	18632446	45238091
								21209917	850167	–	3350968	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					23175096				
	Всего заработная плата		Тенге						22000646			
		Накладные расходы	Тенге					18591434				
		Сметная прибыль	Тенге					3341321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					45107851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16652
		Сметная заработная плата	Тенге						22000646			
	Стоимость металлоконструкций		Тенге					79578				
	Всего заработная плата		Тенге						59438			
		Накладные расходы	Тенге					41012				
		Сметная прибыль	Тенге					9647				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					130237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						59438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					45238088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16695
		Сметная заработная плата	Тенге						22060084			
РАЗДЕЛ 8. БЛОК 2.ПИЩЕБЛОК И СПОРТЗАЛ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТЫ												
					ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ							
257	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности		448	516,27	7,37	231289	3301	--	212874	479696
		НР - 93%; СП - 8%				508,90	2,03	227987	909		35533	
					ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6.							
					ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6. ТЕХПОДПОЛЬЯ							
		ДЕТ.465 - 3807,36 м2										
258	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм	м2 изолируемой поверхности		1012,71	104,71	27,82	106041	28173	--	85942	207341
		НР - 94%; СП - 8%				76,89	13,39	77867	13560		15359	
259	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3	м2 стяжки		1012,71	532,44	32,94	539207	33358	--	490662	1112259
		НР - 94%; СП - 8%				499,50	15,93	505849	16132		82390	
260	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки		1012,71	43,95	23,45	44505	23748	--	30040	80508
		НР - 94%; СП - 8%				20,50	11,06	20757	11201		5964	
261	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		1012,71	420,55	32,87	425895	33287	--	384215	874919
		НР - 94%; СП - 8%				387,68	15,93	392607	16132		64809	
262	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		1012,71	478,90	24,32	484987	24629	--	444045	1003355
		НР - 94%; СП - 8%				454,58	11,88	460358	12031		74323	
263	С1233-101-0106 233-101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2		1032,9642	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
264	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		1083,5997	138,22	0,94	149775	1019	--	140290	313270
		НР - 94%; СП - 8%				137,28	0,45	148757	488		23205	
		ПОЛЫ БЛОК-2 -2ЭТАЖ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕТ.465 - 520,7 м2									
265	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм	м2 изолируемой поверхности	520,7	104,71	27,82	54522	14486	--	44188	106607
		НР - 94%; СП - 85%			76,89	13,39	40037	6972		7897	
266	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм. У=1200кг/м3	м2 стяжки	520,7	532,44	32,94	277242	17152	--	252281	571885
		НР - 94%; СП - 85%			499,50	15,93	260090	8295		42362	
267	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	520,7	43,95	23,45	22883	12210	--	15445	41395
		НР - 94%; СП - 85%			20,50	11,06	10672	5759		3066	
268	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	520,7	420,55	32,87	218980	17116	--	197550	449853
		НР - 94%; СП - 85%			387,68	15,93	201865	8295		33322	
269	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	520,7	762,72	26,58	397148	13840	--	419113	881562
		НР - 108%; СП - 85%			736,14	9,14	383308	4759		65301	
270	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Напольные спортивные покрытия. Линолеум	м2	531,114	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
271	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	557,149	138,22	0,94	77009	524	--	72132	161072
		НР - 94%; СП - 85%			137,28	0,45	76485	251		11931	
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
		ПОТОЛОК									
272	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	2320	1649,80	163,55	3827536	379436	--	2903508	7269527
		НР - 80%; СП - 85%			1486,25	78,14	3448100	181285		538484	
273	С1232-401-0102 232-401-0102 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм. Армстронг	м2	2436	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ПОТОЛОК ТЕХПОДПОЛЬЯ									
274	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1012,71	903,06	8,18	914538	8284	--	727191	1773067
		НР - 80%; СП - 85%			894,88	2,70	906254	2734		131338	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
275	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолок. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1012,71	668,00	5,52	676490	5590	–	538867	1312586
		НР - 80%; СП - 8%				662,48	2,65	670900	2684		97229	
		СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ										
276	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		1277,4	835,34	13,19	1067063	16849	–	844556	2064548
		НР - 80%; СП - 8%				822,15	4,29	1050214	5480		152930	
277	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1277,4	532,49	5,21	680203	6656	–	541393	1319323
		НР - 80%; СП - 8%				527,28	2,50	673547	3194		97728	
					НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
278	Е11-070508-0101 1107-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных	м2		235,22	3485,05	1621,54	819753	381417	–	703952	1645602
		НР - 118%; СП - 8%				1863,51	672,71	458335	158234		121896	
279	С1222-101-0207 222-101-0207 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 11024-2012	м2		235,22	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
280	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 п.	Стены и колонны. Облицовка наружная плитка /клинкерным кирпичом	м2 поверхности облицовки		163,664	6249,03	103,64	1022741	16962	–	808348	1977576
		НР - 80%; СП - 8%				6145,39	28,45	1005779	4656		146487	
281	С1231-202-0201 231-202-0201 РСНБ РК 2015 п.	Плитки из /клинкерного кирпича/ облицовочная ГОСТ 9480-2012	м2		163,664	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
282	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 п.	Фасад здания из металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фасадными панелями	м2 поверхности облицовки		457,92	9626,69	49,98	4408254	22887	–	3512422	8554330
		НР - 80%; СП - 8%				9576,71	11,27	4385367	5161		633654	
283	С1231-301-0102 231-301-0102 РСНБ РК 2015 п.	Стальная композитная панель	м2		457,92	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2.5 мм	м2	743,34	839,12	5,42	623751	4029	--	497223	1210652
		НР - 80%; СП - 8%			833,70	2,43	619723	1806		89678	
285	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	743,34	89,75	1,62	66715	1205	--	52854	129135
		НР - 80%; СП - 8%			88,13	0,75	65511	558		9566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				17136527	1066158	--	13919091	33540068
							16070369	470576	--	2484452	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17136527				
	Всего заработная плата		Тенге					16540945			
		Накладные расходы	Тенге				13919091				
		Сметная прибыль	Тенге				2484452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33540070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12349
		Сметная заработная плата	Тенге					16540945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				33540070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12349
		Сметная заработная плата	Тенге					16540945			
		РАЗДЕЛ 9. БЛОК 3. БЛОК УЧЕБНЫЙ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТЫ									
				ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ							
286	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	512	516,27	7,37	264330	3773	--	243284	548224
		НР - 93%; СП - 8%			508,90	2,03	260557	1039		40609	
				КРОВЛЯ							
287	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,1516	29059,89	10687,59	62525	22995	--	32224	102329
		НР - 69%; СП - 8%			18372,30	3333,03	39530	7171		7580	
288	С1261-102-0116 261-102-0116 РСНБ РК 2015	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	т	2,1516	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
289	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	73	52,86	2,71	3859	198	--	2541	6912
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	3661	22		512	
290	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	73	31,25	1,92	2281	140	--	1492	4075

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				29,33	0,30	2141	22		302	
291	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		29,76	22116,63	1444,23	658191	42980	--	570709	1327212
		НР - 90%; СП - 8%				20672,40	635,43	615211	18910		98312	
292	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		32,4	28436,02	1188,52	921327	38508	--	810263	1870117
		НР - 90%; СП - 8%				27247,50	539,28	882819	17473		138527	
293	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		62,16	2495,64	46,00	155129	2860	--	138192	316786
		НР - 90%; СП - 8%				2449,64	20,54	152270	1277		23466	
294	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя		184,92168	5410,17	1602,30	1000458	296300	--	721732	1859965
		НР - 92%; СП - 8%				3807,87	434,42	704158	80334		137775	
295	С1213-301-0203 213-301-0203 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800	м3		192,3185472	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
					ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6.							
					ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6. ТЕХПОДПОЛЬЯ							
		ДЕТ.465 - 3807,36 м2										
296	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм	м2 изолируемой поверхности		1164,68	104,71	27,82	121954	32401	--	98838	238456
		НР - 94%; СП - 8%				76,89	13,39	89552	15595		17663	
297	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3	м2 стяжки		1164,68	532,44	32,94	620122	38364	--	564292	1279168
		НР - 94%; СП - 8%				499,50	15,93	581758	18553		94753	
298	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки		1164,68	43,95	23,45	51183	27311	--	34547	92589
		НР - 94%; СП - 8%				20,50	11,06	23871	12881		6858	
299	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		1164,68	420,55	32,87	489806	38283	--	441872	1006212
		НР - 94%; СП - 8%				387,68	15,93	451523	18553		74534	
300	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		1164,68	478,90	24,32	557765	28325	--	510680	1153921
		НР - 94%; СП - 8%				454,58	11,88	529440	13836		85476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	С1233-101-0106 233-101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	1187,9756	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
302	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1246,2076	138,22	0,94	172251	1172	--	161342	360280
		НР - 91%, СП - 85%			137,28	0,45	171079	561		26687	
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
		ПОТОЛОК									
303	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	3388	1649,80	163,55	5589522	554107	--	4240123	10616016
		НР - 80%, СП - 8%			1486,25	78,14	5035415	264738		786372	
304	С1232-401-0102 232-401-0102 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм. Армстронг	м2	3557,4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ПОТОЛОК ТЕХПОДПОЛЬЯ									
305	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1164,68	903,06	8,18	1051776	9527	--	836315	2039138
		НР - 80%, СП - 8%			894,88	2,70	1042249	3145		151047	
306	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1164,68	668,00	5,52	778006	6429	--	619731	1509556
		НР - 80%, СП - 8%			662,48	2,65	771577	3086		111819	
		СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ									
307	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1645,42	835,34	13,19	1374485	21703	--	1087873	2659346
		НР - 80%, СП - 8%			822,15	4,29	1352782	7059		196989	
308	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1645,42	532,49	5,21	876170	8573	--	697368	1699422
		НР - 80%, СП - 8%			527,28	2,50	867597	4114		125883	
				НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
309	Е11-070508-0101 1107-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных	м2	263,9	3485,05	1621,54	919704	427924	--	789784	1846247
		НР - 118%, СП - 8%			1863,51	672,71	491781	177528		136759	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
310	С1222-101-0207 222-101-0207 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 11024-2012	м2		263,9	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
311	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 п.	Стены и колонны. Облицовка наружная плитка /клинкерным кирпичом	м2 поверхности облицовки		276,68	6249,03	103,64	1728982	28676	–	1366542	3343166
		НР - 80%, СП - 8%				6145,39	28,45	1700307	7872		247642	
312	С1231-202-0201 231-202-0201 РСНБ РК 2015 п.	Плитка из /клинкерного кирпича/ облицовочная ГОСТ 9480-2012	м2		276,68	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
313	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2		999,32	839,12	5,42	838549	5416	–	668449	1627558
		НР - 80%, СП - 8%				833,70	2,43	833133	2428		120560	
314	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		999,32	89,75	1,62	89689	1618	–	71056	173604
		НР - 80%, СП - 8%				88,13	0,75	88070	749		12860	
315	Е11-150406-0202 1115-0406-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной свыше 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)		278	924,20	1,60	256928	445	–	205186	499083
		НР - 80%, СП - 8%				922,60	–	256483	–		36969	
316	С1232-402-0206 232-402-0206 РСНБ РК 2015	Галтель из пенополиуретана рельефная шириной от 160 до 300 мм /молдинг	м		278	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					18584992	1638028	–	14914435	36179382
								16946964	676946	–	2679954	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18522467				
	Всего заработная плата		Тенге						17577209			
		Накладные расходы	Тенге					14882211				
		Сметная прибыль	Тенге					2672374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					36077052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13338
		Сметная заработная плата	Тенге						17577209			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					62525				
	Всего заработная плата		Тенге						46701			
		Накладные расходы	Тенге					32224				
		Сметная прибыль	Тенге					7580				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					102329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	Тенге						46701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					36179381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13371
		Сметная заработная плата	Тенге						17623910			
		РАЗДЕЛ 10. ГАЛЕРЕЯ №1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
					ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ							
317	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности		72	516,27	7,37	37171	530	–	34212	77094
		НР - 93%; СП - 8%				508,90	2,03	36641	146		5711	
					КРОВЛЯ							
318	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,1956	29059,89	10687,59	5684	2091	–	2929	9303
		НР - 69%; СП - 8%				18372,30	3333,03	3594	652		689	
319	С1261-102-0116 261-102-0116 РСНБ РК 2015	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	т		0,1956	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
320	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7,5	52,86	2,71	396	20	–	261	710
		НР - 69%; СП - 8%				50,15	0,30	376	2		53	
321	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,5	31,25	1,92	234	14	–	153	418
		НР - 69%; СП - 8%				29,33	0,30	220	2		31	
322	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		1,53	22116,63	1444,23	33838	2209	–	29341	68233
		НР - 90%; СП - 8%				20672,40	635,43	31629	972		5054	
323	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		1,8	28436,02	1188,52	51185	2140	–	45015	103896
		НР - 90%; СП - 8%				27247,50	539,28	49046	971		7696	
324	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		3,33	2495,64	46,00	8310	153	–	7403	16970

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				2449,64	20,54	8157	68		1257	
325	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя		9,79566	5410,17	1602,30	52996	15695	--	38232	98526
		НР - 92%; СП - 8%				3807,87	434,42	37301	4255		7298	
326	С1213-301-0203 213-301-0203 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800	м3		10,1874864	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
					ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6.							
					ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6. ТЕХПОДПОЛЬЯ							
		ДЕТ.465 - 3807,36 м2										
327	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм	м2 изолируемой поверхности		64,61	104,71	27,82	6765	1797	--	5483	13228
		НР - 94%; СП - 8%				76,89	13,39	4968	865		980	
328	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3	м2 стяжки		64,61	532,44	32,94	34401	2128	--	31304	70961
		НР - 94%; СП - 8%				499,50	15,93	32273	1029		5256	
329	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки		64,61	43,95	23,45	2839	1516	--	1917	5136
		НР - 94%; СП - 8%				20,50	11,06	1324	715		380	
330	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		64,61	420,55	32,87	27172	2123	--	24513	55819
		НР - 94%; СП - 8%				387,68	15,93	25048	1029		4135	
331	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		64,61	478,90	24,32	30942	1572	--	28330	64013
		НР - 94%; СП - 8%				454,58	11,88	29370	768		4742	
332	С1233-101-0106 233-101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2		65,9022	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
333	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		69,1327	138,22	0,94	9556	65	--	8950	19987
		НР - 94%; СП - 8%				137,28	0,45	9491	31		1480	
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
		ПОТОЛОК										
334	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2		195	1649,80	163,55	321711	31892	--	244045	611016
		НР - 80%; СП - 8%				1486,25	78,14	289819	15237		45260	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
335	С1232-401-0102 232-401-0102 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм. Армстронг	м2		204,75	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ПОТОЛОК ТЕХПОДПОЛЬЯ										
336	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		64,61	903,06	8,18	58347	528	--	46394	113120
		НР - 80%; СП - 8%				894,88	2,70	57818	174		8379	
337	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраски поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		64,61	668,00	5,52	43159	356	--	34379	83741
		НР - 80%; СП - 8%				662,48	2,65	42803	171		6203	
		СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ										
338	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		62,64	835,34	13,19	52326	826	--	41415	101240
		НР - 80%; СП - 8%				822,15	4,29	51499	269		7499	
339	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		62,64	532,49	5,21	33355	327	--	26548	64696
		НР - 80%; СП - 8%				527,28	2,50	33029	157		4792	
					НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
340	Е11-070508-0101 1107-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установки в зданиях цокольных	м2		32,54	3485,05	1621,54	113403	52765	--	97384	227650
		НР - 118%; СП - 8%				1863,51	672,71	60639	21890		16863	
341	С1222-101-0207 222-101-0207 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 11024-2012	м2		32,54	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
342	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 п.	Стены и колонны. Облицовка наружная плитка /клинкерным кирпичом	м2 поверхности облицовки		48,128	6249,03	103,64	300753	4988	--	237708	581538
		НР - 80%; СП - 8%				6145,39	28,45	295765	1369		43077	
343	С1231-202-0201 231-202-0201 РСНБ РК 2015 п.	Плитка из /клинкерного кирпича/ облицовочная ГОСТ 9480-2012	м2		48,128	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
344	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 п.	Фасад здания из металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фасадными панелями	м2 поверхности облицовки		11,04	9626,69	49,98	106279	551	--	84681	206237
		НР - 80%; СП - 8%				9576,71	11,27	105727	124		15277	
345	С1231-301-0102 231-301-0102 РСНБ РК 2015 п.	Стальная композитная панель	м2		11,04	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
346	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2		115,83	839,12	5,42	97195	627	--	77479	188648
		НР - 80%; СП - 8%				833,70	2,43	96567	281		13974	
347	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		115,83	89,75	1,62	10396	188	--	8236	20123
		НР - 80%; СП - 8%				88,13	0,75	10208	87		1491	
348	Е11-150406-0202 1115-0406-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной свыше 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)		31	924,20	1,60	28650	50	--	22880	55653
		НР - 80%; СП - 8%				922,60	--	28601	--		4122	
349	С1232-402-0206 232-402-0206 РСНБ РК 2015	Галтель из пенополиуретана рельефная шириной от 160 до 300 мм /молдинг	м		31	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1467063	125151	--	1179192	2857956
								1341913	51264	--	211699	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1461379				
	Всего заработная плата		Тенге						1388931			
		Накладные расходы	Тенге					1176263				
		Сметная прибыль	Тенге					211010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2848652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1059
		Сметная заработная плата	Тенге						1388931			
	Стоимость металлоконструкций работ		Тенге					5684				
	Всего заработная плата		Тенге						4246			
		Накладные расходы	Тенге					2929				
		Сметная прибыль	Тенге					689				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге					9302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					2857954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1062
		Сметная заработная плата	Тенге						1393177			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. ГАЛЕРЕЯ №2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТЫ									
					ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ						
350	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слои	м2 поверхности		72	516,27	7,37	37171	530	–	34212	77094
		НР - 93%; СП - 8%				508,90	2,03	36641	146		5711	
					КРОВЛЯ						
351	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,1956	29059,89	10687,59	5684	2091	–	2929	9303
		НР - 69%; СП - 8%				18372,30	3333,03	3594	652		689	
352	С1261-102-0116 261-102-0116 РСНБ РК 2015	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	т		0,1956	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
353	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7,5	52,86	2,71	396	20	–	261	710
		НР - 69%; СП - 8%				50,15	0,30	376	2		53	
354	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		7,5	31,25	1,92	234	14	–	153	418
		НР - 69%; СП - 8%				29,33	0,30	220	2		31	
355	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		1,53	22116,63	1444,23	33838	2209	–	29341	68233
		НР - 90%; СП - 8%				20672,40	635,43	31629	972		5054	
356	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		1,8	28436,02	1188,52	51185	2140	–	45015	103896
		НР - 90%; СП - 8%				27247,50	539,28	49046	971		7696	
357	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		3,33	2495,64	46,00	8310	153	–	7403	16970
		НР - 90%; СП - 8%				2449,64	20,54	8157	68		1257	
358	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя		9,79566	5410,17	1602,30	52996	15695	–	38232	98526
		НР - 92%; СП - 8%				3807,87	434,42	37301	4255		7298	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
359	С1213-301-0203 213-301-0203 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800	м3		10,1874864	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
					ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6.							
					ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6. ТЕХПОДПОЛЬЯ							
		ДЕТ.465 - 3807,36 м2										
360	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.16мм	м2 изолируемой поверхности		64,61	104,71	27,82	6765	1797	–	5483	13228
		НР - 94%; СП - 8%				76,89	13,39	4968	865		980	
361	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.41мм, У=1200кг/м3	м2 стяжки		64,61	532,44	32,94	34401	2128	–	31304	70961
		НР - 94%; СП - 8%				499,50	15,93	32273	1029		5256	
362	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки		64,61	43,95	23,45	2839	1516	–	1917	5136
		НР - 94%; СП - 8%				20,50	11,06	1324	715		380	
363	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		64,61	420,55	32,87	27172	2123	–	24513	55819
		НР - 94%; СП - 8%				387,68	15,93	25048	1029		4135	
364	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		64,61	478,90	24,32	30942	1572	–	28330	64013
		НР - 94%; СП - 8%				454,58	11,88	29370	768		4742	
365	С1233-101-0106 233-101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2		65,9022	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
366	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		69,1327	138,22	0,94	9556	65	–	8950	19987
		НР - 94%; СП - 8%				137,28	0,45	9491	31		1480	
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
		ПОТОЛОК										
367	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2		195	1649,80	163,55	321711	31892	–	244045	611016
		НР - 80%; СП - 8%				1486,25	78,14	289819	15237		45260	
368	С1232-401-0102 232-401-0102 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм. Армстронг	м2		204,75	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
		ПОТОЛОК ТЕХПОДПОЛЬЯ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
369	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		64,61	903,06	8,18	58347	528	–	46394	113120
		НР - 80%; СП - 8%				894,88	2,70	57818	174		8379	
370	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		64,61	668,00	5,52	43159	356	–	34379	83741
		НР - 80%; СП - 8%				662,48	2,65	42803	171		6203	
		СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ										
371	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		62,64	835,34	13,19	52326	826	–	41415	101240
		НР - 80%; СП - 8%				822,15	4,29	51499	269		7499	
372	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		62,64	532,49	5,21	33355	327	–	26548	64696
		НР - 80%; СП - 8%				527,28	2,50	33029	157		4792	
					НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
373	Е11-070508-0101 1107-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных	м2		34,86	3485,05	1621,54	121489	56527	–	104327	243881
		НР - 118%; СП - 8%				1863,51	672,71	64962	23451		18065	
374	С1222-101-0207 222-101-0207 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 11024-2012	м2		34,86	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
375	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 п.	Стены и колонны. Облицовка наружная плитка /клинкерным кирпичом	м2 поверхности облицовки		48,128	6249,03	103,64	300753	4988	–	237708	581538
		НР - 80%; СП - 8%				6145,39	28,45	295765	1369		43077	
376	С1231-202-0201 231-202-0201 РСНБ РК 2015 п.	Плитка из /клинкерного кирпича/ облицовочная ГОСТ 9480-2012	м2		48,128	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
377	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 п.	Фасад здания из металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фасадными панелями	м2 поверхности облицовки		11,04	9626,69	49,98	106279	551	--	84681	206237
		НР - 80%; СП - 8%				9576,71	11,27	105727	124		15277	
378	С1231-301-0102 231-301-0102 РСНБ РК 2015 п.	Стальная композитная панель	м2		11,04	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
379	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2		115,83	839,12	5,42	97195	627	--	77479	188648
		НР - 80%; СП - 8%				833,70	2,43	96567	281		13974	
380	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		115,83	89,75	1,62	10396	188	--	8236	20123
		НР - 80%; СП - 8%				88,13	0,75	10208	87		1491	
381	Е11-150406-0202 1115-0406-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной свыше 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)		31	924,20	1,60	28650	50	--	22880	55653
		НР - 80%; СП - 8%				922,60	--	28601	--		4122	
382	С1232-402-0206 232-402-0206 РСНБ РК 2015	Галтель из пенополиуретана рельефная шириной от 160 до 300 мм /молдинг	м		31	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1475149	128913	--	1186135	2874187
								1346236	52825	--	212901	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1469465				
	Всего заработная плата		Тенге						1394815			
		Накладные расходы	Тенге					1183206				
		Сметная прибыль	Тенге					212212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2864883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1068
		Сметная заработная плата	Тенге						1394815			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5684				
	Всего заработная плата		Тенге						4246			
		Накладные расходы	Тенге					2929				
		Сметная прибыль	Тенге					689				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					9302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					2874185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1071
		Сметная заработная плата	Тенге						1399061			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12. Модульная котельная. ВКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТЫ									
					ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ						
383	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		376,04205	170,13	163,66	63976	61543	--	9292	79130
		НР - 72%, СП - 8%				6,47	27,85	2433	10473		5861	
384	Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора		4,688565	890,78	337,63	4176	1583	--	2207	6894
		НР - 72%, СП - 8%				553,15	100,70	2593	472		511	
385	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кгтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2,009385	2237,93	--	4497	--	--	3238	8354
		НР - 72%, СП - 8%				2237,93	--	4497	--		619	
386	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/В ОТВАЛ	м3 грунта		459,288	34,11	34,11	15666	15666	--	4818	22123
		НР - 72%, СП - 8%				--	14,57	--	6692		1639	
387	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		459,288	107,99	107,99	49599	49598	--	15251	70038
		НР - 72%, СП - 8%				--	46,12	--	21182		5188	
388	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА	м3 грунта		43,452	34,11	34,11	1482	1482	--	456	2093
		НР - 72%, СП - 8%				--	14,57	--	633		155	
389	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		43,452	54,00	54,00	2346	2346	--	721	3313
		НР - 72%, СП - 8%				--	23,06	--	1002		245	
390	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		52,1424	19,03	19,03	992	992	--	305	1401
		НР - 72%, СП - 8%				--	8,13	--	424		104	
391	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		52,1424	42,08	42,08	2194	2194	--	675	3098
		НР - 72%, СП - 8%				--	17,97	--	937		230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки.	м3 грунтовой подушки	251,65	513,59	511,88	129245	128815	--	29762	171727
		НР - 72%; СП - 8%			1,71	162,55	430	40906		12721	
393	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	157,308	19,03	19,03	2994	2994	--	921	4228
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,13	--	1279		313	
394	К11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	157,308	75,74	75,74	11915	11914	--	3663	16824
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,34	--	5087		1246	
395	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	157,308	174,62	79,80	27469	12553	--	15193	46075
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	14916	6185		3413	
396	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	157,308	90,68	79,97	14265	12580	--	3283	18952
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	1685	2876		1404	
				ПЛОЩАДКА ПОД КОТЕЛЬНУЮ							
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД КОТЕЛЬНУЮ									
397	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,89	2568,82	1152,67	7424	3331	--	4439	12812
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	4093	785		949	
398	К11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	11,43	5016,15	1412,19	57335	16141	--	41035	106239
		НР - 91%; СП - 8%			3603,96	341,20	41193	3900		7870	
399	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07939	16918,90	1525,70	1343	121	--	1161	2704
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	1222	53		200	
400	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07939	22224,10	1056,58	1764	84	--	1556	3585
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	1680	29		266	
401	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07939	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
402	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1272	81308,13	1442,13	10342	184	--	9318	21233

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				79866,00	635,43	10159	81		1573	
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ Фм-1										
403	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1	2568,82	1152,67	2569	1153	–	1536	4433
		НР - 91%; СП - 8%				1416,15	271,59	1416	272		328	
404	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3		7,57	4182,85	477,19	31664	3612	–	26655	62984
		НР - 91%; СП - 8%				3705,66	163,71	28052	1239		4666	
405	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,24645	22224,10	1056,58	5477	261	–	4829	11130
		НР - 91%; СП - 8%				21167,52	363,63	5217	90		824	
406	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,24645	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
407	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,03087	385969,41	2466,41	11915	77	–	10804	24536
		НР - 91%; СП - 8%				383503,00	1089,01	11839	34		1817	
					МОНТАЖ КОТЕЛЬНОЙ							
408	Е11-250130-0101 1125-0130-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из многобоксовых блоков. Установка	т блок-боксов		24	54408,59	29092,39	1305806	698217	–	744805	2214660
		НР - 91%; СП - 8%				25316,20	8786,59	607589	210878		164049	
409	Ц13-060102-0101 1306-0102-0101 РСНБ РК 2015	Котел паропроизводительностью 1-2,5 т/ч. Монтаж оборудования	т		5,77	61416,01	14079,01	354370	81235	–	184258	581719
		НР - 61%; СП - 8%				47337,00	5013,59	273134	28928		43090	
410	Ц13-110201-0102 1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		8	2427,36	–	19419	–	–	14564	36702
		НР - 75%; СП - 8%				2427,36	–	19419	–		2719	
411	Е11-190501-0102 1119-0501-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 80 мм. Установка	клапан		2	4653,81	369,53	9308	739	–	8603	19344
		НР - 98%; СП - 8%				4284,28	104,86	8569	210		1433	
412	Ц13-060101-1101 1306-0101-1101 РСНБ РК 2015	Горелка газомазутная, масса 0,07 т. Монтаж оборудования	т		0,16	418587,40	183638,40	66974	29382	–	27962	102531
		НР - 61%; СП - 8%				234949,00	51552,00	37592	8248		7595	
413	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1	5714,88	502,88	5715	503	–	4089	10588

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%, СП - 8%				5212,00	239,68	5212	240		784	
414	Е11-190501-0102 1119-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Клапаны предохранительные, диаметр до 80 мм. Установка**	клапан		1	4653,81	369,53	4654	370	--	4301	9672
		НР - 98%, СП - 8%				4284,28	104,86	4284	105		716	
415	Е11-191001-0207 1119-1001-0207 РСНБ РК 2015	**Щитки стальные для контрольно-измерительных приборов (КИП), размер 1200х900 мм. Установка**	устройство		1	8106,07	1085,07	8106	1085	--	7189	16518
		НР - 98%, СП - 8%				7021,00	314,58	7021	315		1224	
416	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос		7	19583,50	489,36	137085	3425	--	132059	290676
		НР - 98%, СП - 8%				19094,14	156,45	133659	1095		21531	
417	Е11-180401-0106 1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка**	бак		2	12744,95	894,71	25490	1789	--	23887	53328
		НР - 98%, СП - 8%				11850,24	337,22	23700	674		3950	
418	Ц13-110201-0102 1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.		1	2427,36	--	2427	--	--	1821	4587
		НР - 75%, СП - 8%				2427,36	--	2427	--		340	
419	Е11-180401-0109 1118-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Баки подпиточный, вместимость 1 м3. Установка**	бак		1	16307,54	1272,63	16308	1273	--	15222	34053
		НР - 98%, СП - 8%				15034,91	498,12	15035	498		2522	
420	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)		1	625,93	31,43	626	31	--	597	1321
		НР - 98%, СП - 8%				594,50	14,98	594	15		98	
421	Е11-090607-0101 1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж**	т		1,8	56235,49	4669,65	101224	8406	--	65833	180422
		НР - 69%, СП - 8%				51565,84	1439,89	92819	2592		13365	
422	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.		1	5714,88	502,88	5715	503	--	4089	10588
		НР - 75%, СП - 8%				5212,00	239,68	5212	240		784	
423	Ц13-110203-0106 1311-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.		1	8792,33	974,33	8792	974	--	6212	16204
		НР - 75%, СП - 8%				7818,00	464,38	7818	464		1200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					2532668	1157156	--	1436609	4286819
								1375509	359133	--	317542	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					463412				
	Всего заработная плата		Тенге						388934			
		Накладные расходы	Тенге					242995				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					56512				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге					762919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									249
		Сметная заработная плата	Тенге						388934			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1766455				
	Всего заработная плата		Тенге						1054523			
		Накладные расходы	Тенге					935923				
		Сметная прибыль	Тенге					216191				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					2918569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									706
		Сметная заработная плата	Тенге						1054523			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					101224				
	Всего заработная плата		Тенге						95411			
		Накладные расходы	Тенге					65833				
		Сметная прибыль	Тенге					13365				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					180422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						95411			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					201577				
	Всего заработная плата		Тенге						195774			
	Сдача и испытание		Тенге					5210				
		Накладные расходы	Тенге					191858				
		Сметная прибыль	Тенге					31474				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге					424909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									138
		Сметная заработная плата	Тенге						195774			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					4286819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1154
		Сметная заработная плата	Тенге						1734642			
		РАЗДЕЛ 13. ПОКРЫТИЯ. ВКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТЫ										
					АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1, S=349,98 м2							
424	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,67	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ТОЛЩ.20см**	м2 основания или покрытия		349,98	338,93	254,80	118620	89175	--	59885	192785
		НР - 108%; СП - 8%				84,13	74,30	29445	26004		14280	
425	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3		86,9117	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
426	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/тип В, марки II, ТОЛЩ.5см**	м2		349,98	234,76	209,54	82161	73335	--	19568	109867
		НР - 108%; СП - 8%				25,22	26,55	8826	9292		8138	
427	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2		349,98	4,48	0,04	1568	14	--	1678	3506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%, СП - 8%			4,44	–	1554	–		260	
				ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 3, S=955,05 м2							
428	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	955,05	202,96	152,58	193837	145721	–	97854	315026
		НР - 108%, СП - 8%			50,38	44,49	48115	42490		23335	
429	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	142,30245	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
430	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	955,05	479,38	41,23	457832	39377	–	469786	1001827
		НР - 108%, СП - 8%			438,15	17,31	418455	16532		74209	
431	С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	955,05	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
432	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	296	892,30	33,06	264121	9785	–	279045	586620
		НР - 108%, СП - 8%			859,24	13,65	254335	4040		43453	
433	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	4,736	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
				АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ И ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК(БАСКЕТБОЛЬНОЕ И ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ ПОЛЕ), S=1050 м2							
434	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ТОЛЩ.15см/	м2 основания или покрытия	1050	253,70	190,72	266380	200255	–	134475	432924
		НР - 108%, СП - 8%			62,98	55,61	66124	58390		32068	
435	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	195,3	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
436	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками толщиной 10 см	м3 подстилающего слоя	105	4217,64	8,64	442852	907	–	415428	926943
		НР - 91%, СП - 8%			4209,00	–	441945	–		68662	
437	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	1050	762,72	26,58	800856	27909	–	845148	1777684
		НР - 108%, СП - 8%			736,14	9,14	772947	9597		131680	
438	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Безопасное резиновое покрытие - Коврик резиновый прямой /марку, тип, ворс, согласовать с заказчиком/	м2	1071	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
				Ограждение высота 4 м,металлический каркасс металлическими стойками окрашен масляной краской , тип 3 D, СТОЙКИ 80Х80							
439	У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,0 м х	секция	94	13122,00	8086,00	1233468	760084	--	548020	2116598
		НР - 5830 Тенге, СП - 3563 Тенге			5036,00	2858,00	473384	268652		335110	
				АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК(ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ), S=920 м2							
440	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ТО.ЛЩ.15см/	м2 основания или покрытия	920	253,70	190,72	233399	175462	--	117826	379323
		НР - 108%, СП - 8%			62,98	55,61	57937	51161		28098	
441	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	171,12	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
442	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками толщиной 10 см	м3 подстилающего слоя	92	4217,64	8,64	388023	795	--	363994	812179
		НР - 94%, СП - 8%			4209,00	--	387228	--		60161	
443	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	126	892,30	33,06	112430	4166	--	118783	249710
		НР - 108%, СП - 8%			859,24	13,65	108264	1720		18497	
444	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,016	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				Искусственная покрытие							
445	Е11-470112-0107 1147-0112-0107 РСНБ РК 2015	Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство.	м2	920	668,41	9,18	614937	8446	--	535413	1242378
		НР - 85%, СП - 8%			659,23	2,10	606492	1932		92028	
446	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Искусственный газон для футбольных полей	м2	920	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
447	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	"88Luxe" Универсальный клей для газона	кг	938,4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
448	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Резиновая крошка для искусственного газона	кг	938,4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ограждение высота 4 м,металлический каркасс металлическими стойками окрашен масляной краской , тип 3 D, СТОЙКИ 80Х80							
449	У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,0 м х	секция	100	13122,00	8086,00	1312200	808600	--	583000	2251700
		НР - 5830 Тенге; СП - 3365 Тенге			5036,00	2858,00	503600	285800		356500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				6522684	2344031	--	4589903	12399070
							4178651	775610	--	1286479	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6522684				
	Всего заработная плата		Тенге					4954261			
		Накладные расходы	Тенге				4589903				
		Сметная прибыль	Тенге				1286479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12399066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3862
		Сметная заработная плата	Тенге					4954261			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				12399066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3862
		Сметная заработная плата	Тенге					4954261			
		РАЗДЕЛ 14. Ограждение территории. ВКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТЫ									
450	У86-010605-0301 8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 4,0 м х2,0 м	конструкция	2	57154,00	2580,00	114308	5160	--	77536	254548
		НР - 38768 Тенге; СП - 31352 Тенге			54574,00	926,00	109148	1852		62704	
451	У86-010605-0403 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	12561,00	171,00	12561	171	--	14630	36084
		НР - 14630 Тенге; СП - 8893 Тенге			12390,00	62,00	12390	62		8893	
		Ограждение высота 2 м,металлический каркасс металлическими стойками окрашен масляной краской , тип 3 D, СТОЙКИ 80Х80									
452	У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,0 м х	секция	32	13122,00	8086,00	419904	258752	--	186560	720544
		НР - 5830 Тенге; СП - 3365 Тенге			5036,00	2858,00	161152	91456		114080	
				ОГРАЖДЕНИЕ.							
		Ж/б ограда Б5В-1 - 234м									
453	Е11-070111-0102 1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 2 м. Установка	м оград	117	2817,53	1609,96	329651	188366	--	257209	633808
		НР - 118% СП - 8%			1207,57	655,45	141286	76688		46949	
454	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Железобетонные панели ПО-2	комп.	117	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
455	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Фундамент бетонные. Устройство/ В15**	м3		37,44	4217,64	8,64	157908	323	--	148130	330521
		НР - 94%; СП - 8%				4209,00	--	157585	--		24483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					1034332	452772	--	684065	1975505
								581561	170058	--	257109	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1034332				
	Всего заработная плата		Тенге						751619			
		Накладные расходы	Тенге					684065				
		Сметная прибыль	Тенге					257109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1975506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									554
		Сметная заработная плата	Тенге						751619			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					1975506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									554
		Сметная заработная плата	Тенге						751619			

РАЗДЕЛ 15. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ, РАДИОФИКАЦИЯ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЮ И ЭЛЕКТРОЗВОНКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ВКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТЫ

		ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ										
456	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.		8	564,74	4,58	4518	37	--	3235	8373
		НР - 72%; СП - 8%				560,16	1,45	4481	12		620	
457	С1247-214-0203 247-214-0203 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная**	шт.		92	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
458	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м		1600	44,37	0,87	70992	1392	--	50527	131240
		НР - 72%; СП - 8%				43,50	0,36	69600	576		9721	
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
459	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера		45	4699,74	5,88	211488	265	--	128846	367561
		НР - 61%; СП - 8%				4693,86	--	211224	--		27227	
460	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера		13	5478,18	10,80	71216	140	--	43356	123738
		НР - 61%; СП - 8%				5467,38	--	71076	--		9166	
461	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.		5	8072,21	2,21	40361	11	--	24614	70172
		НР - 61%; СП - 8%				8070,00	--	40350	--		5198	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
462	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м		2500	234,62	2,62	586550	6550	--	419562	1086601
		НР - 72% СП - 5%				232,00	1,09	580000	2725		80489	
					ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
463	Ц13-101001-0503 1310-1001-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Турникет-тренод напольный. Монтаж**	турникет		4	4688,45	65,31	18754	261	--	11351	32514
		НР - 61% СП - 8%				4623,14	29,06	18493	116		2408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**					1003879	8656	--	681491	1820199
								995224	3429	--	134829	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1003879				
	Всего заработная плата		Тенге						998653			
		Накладные расходы	Тенге					681491				
		Сметная прибыль	Тенге					134829				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1820199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									651
		Сметная заработная плата	Тенге						998653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					1820199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									651
		Сметная заработная плата	Тенге						998653			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					162 797 872				
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%					2 441 968				
		ИТОГО						165 239 840				
		Зимнее удорожание 0,7%	0,7%					1 156 679				
		Итого						166 396 519				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	2%					3 327 930				
		Итого						169 724 450				
		в том числе на 2021 год - 21 %						35 642 134				
		в том числе на 2022 год - 72 %						122 201 604				
		в том числе на 2023 год - 7 %						11 880 711				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 21 %, К=1	1					35 642 134				
		НДС 12%						4 277 056				
		Итого в текущих ценах на 2021 года						39 919 191				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 72 %, К=1,0500514	1,0500514					128 317 965				
		НДС 12%						15 398 156				
		Итого в текущих ценах на 2022 года						143 716 121				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 7 %, К=1,0973603	1,0973603					13 037 421				
		НДС 12%						1 564 491				
		Итого в текущих ценах на 2023 года						14 601 912				
		Налог на добавленную стоимость - 12%	12%					21 239 702				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ						198 237 223				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Заман Проект"

Жумаданов Б.Б.

ПОДРЯДЧИК
Исп.директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

Жумабеков Д.У.