Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль-август 2022г.

Заказчик: КГКП "Дом культуры Аксаут" отдела культуры и развития языков Тарбагатайского района Восточно-Казахстанская область
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Объект: Капитальный ремонт здания дома культуры ВКО, Тарбагатайский район, с.Аксуат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
							017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включитьно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в т.ч. тех.надзор и авторский надзор)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретенние материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	29 557 027,89									
Акт выполнения работ № 1 за июль-август 2022г.	29 557 027,89	26 390 203,47	26 054 476,02	26 054 476,02		335 727,46			3 166 824,42	
Всего к оплате	29 557 027,89									29 557 027,89

Заказчик:
КГКП "Дом культуры Аксаут" отдела культуры и развития языков Тарбагатайского района Восточно-Казахстанская область
Руководитель
_____ Копшикбаева Ш.М.

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"
Директор
_____ Сулейменов Е.Т.

МП

Технический надзор:
ТОО "ЛЮКС ПРОЕКТ"
Директор
_____ Жанпеисов Т.Ф.

МП

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"
Директор
_____ Кунафиянова А.Б.

МП

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Дом культуры Аксуат" отдела культуры и развития языков Тарбагатайского района Восточно-Казахстанская БИН 000340000456, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ846010261000002162, АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Капитальный ремонт здания дома культуры ВКО, Тарбагатайский район, с.Аксуат

Договор подряда (контракт) №26 2022-06-14

Акт приемки выполненных работ №1

за июль-август

Капитальный ремонт здания дома культуры ВКО, Тарбагатайский район, с.Аксуат

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы									
			Раздел 1 Кровля									
			1.1 Кровля									
1	1	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	2320	751,75	26,52	1744049	61536	1167206	483769	2406043
						222,12	4,54	515307	10529	–	178225	
2	6	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части руберойдом. НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	132	347,31	12,83	45845	1693	32353	11267	61681
						89,39	3,39	11799	448	–	4569	

3	7 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Кладка парапета НР = 84 %	м3	9	56055,56	19,22	504500	173	354618	125756	680676
					16634,33	–	149709	–	–	50420	
4	10 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	22,4	108690,31	1477,46	2434663	33095	1818906	537215	3209628
					26011,7	635,89	582662	14244	–	237750	
5	11 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка стойки, затяжки, кобылки, связи и т.д. НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	20,762	68997,16	1092,33	1432519	22679	850667	513212	2101389
					26932,52	532,8	559173	11062	–	155658	
6	12 1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	120	2656,06	83,32	318727	9998	262670	45372	393227
					383,83	36,28	46059	4354	–	29128	
7	13 1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	10,94	95032,45	1378,34	1039655	15079	814029	195609	1334085
					19245,61	621,21	210547	6796	–	98821	

8	14 1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	40	3839,95	25,93	153598	1037	81690	64258	235284
					1771,78	13,18	70871	527	–	17428	
9	15 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1220	3170,49	102,8	3868003	125413	1107719	2458167	6832264
					2159,73	30,37	2634871	37050	–	506094	
10	17 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа Устройство НР = 92 %	м планки	95	947,34	11,94	89997	1134	53953	32401	132190
					367,47	3,24	34910	308	–	9792	
11	18 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	45	1510		67950		67950	–	73386
					–		–		–	5436	
12	19 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40	1654		66160		66160	–	71453

				–		–		–	5293		
13	20 1112-0101-2001	Планки примыкания из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=2,000;									
			м планки	20,4	2095,44	1565,78	42747	31942	1460	15590	63004
					458,09	372,6	9345	7601	–	4667	
14	21 2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80/слуховое окно/ К=2,000;									
			м	20,4	1237		25235		25235	–	27254
					–		–		–	2019	
15	22 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство /слуховое окно/ НР = 92 % К=2,000.									
			м планки	9,2	947,28	11,85	8715	109	5225	3138	12801
					367,5	3,26	3381	30	–	948	
16	23 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;									
			м	9,2	1654		15217		15217	–	16434
					–		–		–	1217	

17	24 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,04842	621561,34	2375,05	30096	115	11622	16755	50599
					379161,5	1094,59	18359	53	–	3748	
18	25 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка скруток, ершей, накладок и т.д НР = 91 %	т	2,05646	270862,55	1384,42	557018	2847	–	505470	1147487
					269478,13	627,78	554171	1291	–	84999	
19	26 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,33048	240224		79389		79389	–	85740
					–		–		–	6351	
20	27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ерши/	т	0,01558	240026		3740		3740	–	4039
					–		–		–	299	
21	28 2106-0405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/МС-1, МС-2,н1,н2/	т	0,96133	588243		565496		565496	–	610736

					–		–		–	45240	
22	29 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,6765	276660		187160		187160	–	202133
					–		–		–	14973	
23	30 2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	1230	29		35670		35670	–	38524
					–		–		–	2854	
24	31 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %									
			м3 древесины в конструкции	47,582	8945,67	60,19	425653	2864	375914	43388	506564
					985,14	28,04	46875	1334	–	37523	
25	32 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %									
			м2 обработанной поверхности	1220	311,62	2,79	380180	3406	331205	42440	456430
					37,35	1,3	45569	1587	–	33810	
26	33 1110-0106-0101	Окна слуховые Устройство НР = 90 %									
			слуховое окно	1	24090	886	24090	886	15671	7132	33720
					7533	391	7533	391	–	2498	

27	34	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	8	2277,25	102,75	18218	822	2442	13982	34776
						1869,25	30,5	14954	244	–	2576	

Раздел 6 Фундамент под котлы отопления

	6										
28	103	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,5	39878	1114	19939	557	18682	600	22182
						1400	268	700	134	–	1643	
29	104	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	0,92	41575	1715,22	38249	1578	34631	1755	43204
						2217,39	432,61	2040	398	–	3200	
30	105	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01403	240026		3368		3368	–	3637
						–		–		–	269	
31	106	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01092	243102		2655		2655	–	2867
						–		–		–	212	

Раздел 8 Демонтажные работы

8.1 Кровля.

32	120	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	1220	183,17	19,9	223465	24272	–	149399	402693
						163,27	6,81	199193	8306	–	29829	
33	121	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР = 72 %	м2 кровли	1220	320,65	18,16	391191	22161	–	271162	715341
						302,48	6,22	369030	7584	–	52988	
34	122	1208-0101-0203	Кровли из черепицы. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1220	697,2	0,44	850587	539	–	612035	1579632
						696,76	–	850048	–	–	117010	
35	123	1208-0101-0301	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка НР = 72 %	окно	2	3677,5	1,5	7355	3	–	5293	13660
						3676	–	7352	–	–	1012	
36	124	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %	м2 кровли	1220	84,16	11,68	102675	14247	–	67178	183441
						72,48	4	88428	4875	–	13588	

37	125	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета НР = 72 %								
				м3 кладки	9	26444,89	5055,22	238004	45497	–	153985	423348
						21389,67	2373,44	192507	21361	–	31359	
38	126	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;								
				м2	390,9	483,92	43,22	189165	16895	–	128166	342717
						440,7	14,68	172270	5739	–	25386	
39	127	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;								
				м2	1160	176,69	9,86	204966	11441	–	143718	376579
						166,83	5,24	193525	6084	–	27895	
40	128	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;								
				м2 изолируемой поверхности	2320	188,31	10,61	436869	24624	–	302949	799003
						177,69	3,67	412245	8517	–	59185	

41	129 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	10	659		6590		–	–	7117
					–		–		–	527	
42	130 4101-0105-1006	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	10	376		3760		–	–	4061
					–		–		–	301	
	8.2 Подвал										
43	131 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные Разборка НР = 72 %	м3	0,8	19613,75	8763,75	15691	7011	–	8671	26311
					10850	4203,75	8680	3363	–	1949	

Всего	**25 767 340**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 012 113
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	483 653
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	164 210
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 392 703
- перевозка грузов, тенге	10 350
- накладные расходы, тенге	6 959 832
в т.ч. зарплата, тенге	626 385
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 908 689

Всего	**25 767 340**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	309 208
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	688 421
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска)	395805
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**535 299**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**27 696 073**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,003)	**27 779 161,55**
Итого по акту с учетом договорного коэффициента К=0,95	**26 390 203,47**
НДС (12 %)	3 166 824,42
Итого	**29 557 027,89**

Заказчик:
КГКП "Дом культуры Аксаут" отдела культуры и развития языков Тарбагатайского района Восточно-Казахстанская область

Руководитель

_____ Копшикбаева Ш.М.

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

_____ Сулейменов Е.Т.

МП

Технический надзор:
ТОО "ЛЮКС ПРОЕКТ"

Директор

_____ Жанпеисов Т.Ф.

МП

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"

Директор

_____ Кунафиянова А.Б.

МП