Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022г.

Заказчик: КГКП "Дом культуры Аксаут" отдела культуры и развития языков Тарбагатайского района Восточно-Казахстанская область
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Объект: Капитальный ремонт здания дома культуры ВКО, Тарбагатайский район, с.Аксуат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
							017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включитьно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в т.ч. тех.надзор и авторский надзор)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	38 785 517,41									
Акт выполнения работ № 2 за сентябрь 2022г.	12 395 313,90	11 067 244,55	10 945 238,26	10 945 238,26		122 006,29			1 328 069,35	
Всего к оплате	12 395 313,90									12 395 313,90

Заказчик:
КГКП "Дом культуры Аксаут" отдела культуры и развития языков Тарбагатайского района Восточно-Казахстанская область

Руководитель

Копшикбаева Ш.М.

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

Сулейменов Е.Т.

МП

Технический надзор:
ТОО "ЛЮКС ПРОЕКТ"
Директор

Жанпеисов Т.Ф.

МП

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"
Директор

Кунафиянова А.Б.

МП

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГКП "Дом культуры Аксаут" отдела культуры и развития языков Тарбагатайского района Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Аксуат, АБЫЛАЙХАНА, 20 БИН 000340000456 БИК HSBKKZKX ИИК KZ846010261000002162 АО"Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Капитальный ремонт здания дома культуры ВКО, Тарбагатайский район, с.Аксуат

Договор подряда (контракт) №26 2022-06-14

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь

Капитальный ремонт здания дома культуры ВКО, Тарбагатайский район, с.Аксуат

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
		Раздел 3 Внутренняя отделка										
1	56	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	45	862,24	4,82	38801	217	11656	19444	62905
						598,4	1,71	26928	77	–	4660	

2	57	1115-0405-0113									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	45	405,36	0,8	18241	36	3725	10439	30974
					321,78	0,42	14480	19	–	2294	
3	58	1115-0405-0114									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	45	213,09	0,33	9589	15	1622	5731	16546
					176,71	0,18	7952	8	–	1226	
4	59	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	159	1957,86	84,05	311300	13364	129329	129255	475799
					1060,42	68,64	168607	10914	–	35244	
5	60	1115-0203-0601									
		Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	159	1312,52	19,62	208690	3120	39832	120122	355117
					1042,38	6,91	165738	1098	–	26305	

6	61	1115-0405-0111									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	159	353,11	0,8	56144	127	13159	30906	94014
					269,55	0,42	42858	67	–	6964	
7	62	1115-0405-0112									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	159	177,97	0,33	28297	53	5733	16228	48087
					141,58	0,18	22511	28	–	3562	
8	63	1115-0204-0101									
		Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	4461	47,2	22305	236	9458	9172	33995
					2522,2	25,6	12611	128	–	2518	
9	64	1115-0203-0701									
		Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	2487,2	21,4	12436	107	1397	7898	21961
					2186,4	7,4	10932	37	–	1627	

10	65	1115-0405-0111									
		Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	5	353	0,8	1765	4	413	972	2956
					269,6	0,4	1348	2	–	219	
11	66	1115-0405-0112									
		Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	5	177,8	0,2	889	1	180	510	1511
					141,6	0,2	708	1	–	112	
		Раздел 4 Полы									
		4.3 Тип 3									
12	79	1111-0101-0102									
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	25,4	249,13	33,07	6328	840	3418	1729	8702
					81,5	13,03	2070	331	–	645	
13	80	1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	25,4	1220,24	30,35	30994	771	20484	7300	41358
					383,43	15,75	9739	400	–	3064	

14	81	1111-0101-0401									
			Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	25,4	1619,53	86,65	41136	2201	19873	13973	59518
						750,47	13,58	19062	345	–	4409	
15	82	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	25,4	998,9	42,99	25372	1092	12779	8422	36498
						452,8	7,72	11501	196	–	2704	
16	83	1111-0101-1101										
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	25,4	1220,24	30,35	30994	771	20484	7300	41358
						383,43	15,75	9739	400	–	3064	
		4.4 Прочие работы										
17	86	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	53	356,02	0,87	18869	46	11633	5194	25988
						135,66	0,45	7190	24	–	1925	
		<u>Раздел 5 Инженерные отверстия и подпольные каналы</u>										
		5.1 Отверстия										
18	88	1146-0302-0103										
			Отверстия в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 72 %	м3	1,0124	22000,2	7838,8	22273	7936	–	13063	38163
						14161,4	3759,38	14337	3806	–	2827	

19	89 1146-0302-0102	Отверстия в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 72 %	м3	0,04575	67081,97	35278,69	3069	1614	–	1605	5048
					31803,28	16918,03	1455	774	–	374	
20	93 1146-0303-0105	Стены и перегородки. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %	м3 заделки	1,11	137100	1155,86	152181	1283	57635	67622	237387
					84020,72	591,89	93263	657	–	17584	
21	94 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,95	1312,53	19,6	6497	97	1240	3740	11056
					1042,42	7,07	5160	35	–	819	
22	95 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,95	352,93	0,81	1747	4	409	962	2926
					269,49	0,4	1334	2	–	217	

23	96	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,95	177,78	0,2	880	1	178	505	1496
						141,62	0,2	701	1	–	111	

Раздел 7 Устройство приямка

24	107	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	1,1	2262,73	–	2489	–	–	1792	4623
						2262,73	–	2489	–	–	342	
25	108	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,8	961,25	–	769	–	–	554	1429
						961,25	–	769	–	–	106	
26	109	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,2	173,33	80	208	96	–	114	348
						93,33	39,17	112	47	–	26	
27	110	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,144	39888,89	1118,06	5744	161	5381	173	6390
						1402,78	263,89	202	38	–	473	

28	111	1106-1301-0103									
			Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство приямка для опорожнения НР = 72 %	м3	0,5	63162	5740	31581	2870	19762	7234	41920
						17898	2196	8949	1098	–	3105	
29	112	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01758	259489		4562		4562	–	4927
						–		–		–	365	
30	113	1108-0101-0307										
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	4	904,25	20	3617	80	2301	899	4877
						309	3	1236	12	–	361	
31	114	1141-0101-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм НР = 72 %	м2	1	1537	1	1537	1	1070	336	2023
						466	–	466	–	–	150	

32	115	1113-0701-1001									
		Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на ГКЖ-10/гидроизоляция внутренних поверхностей/ НР = 72 %	м2	3,2	2597,81	804,38	8313	2574	2674	3259	12498
					957,81	456,56	3065	1461	–	926	
33	116	1109-0701-0125									
		Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /Крышка приямка/ НР = 72 %	т конструкций	0,0447	202953,02	11073,83	9072	495	241	6060	16343
					186487,7	1789,71	8336	80	–	1211	
34	117	2105-0201-0502									
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0124	276682		3431		3431	–	3705
					–		–		–	274	

35	118	2105-0110-0201									
		Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0323	306757		9908		9908	–	10701
					–		–		–	793	
36	119	1106-0101-0101									
		Стяжка цементная. Устройство НР = 72 %	м3	0,3	44530	1113,33	13359	334	12605	361	14818
					1400	270	420	81	–	1098	
		Раздел 8 Демонтажные работы									
		8.1 Кровля.									
		8.2 Подвал									
37	132	1207-0101-0205									
		Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	34,03	121,07	2,97	4120	101	–	2933	7617
					118,1	1,62	4019	55	–	564	
38	133	4131-0104-0601									
		Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,1	659		1384		–	–	1495
					–		–		–	111	
39	134	4101-0105-1006									
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	2,1	376		790		–	–	853
					–		–		–	63	
		8.3 1 этаж									

40	135	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	7,85	898,73	32,99	7055	259	–	4994	13013
						865,73	17,83	6796	140	–	964	
41	139	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	72	622,33	21,96	44808	1581	–	31686	82614
						600,38	10,85	43227	781	–	6120	
42	140	1109-0602-0104	Каркасы сценических устройств, огнезащитные двери, занавеси и шторы. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,25	139228	10720	34807	2680	–	23404	62868
						128508	1512	32127	378	–	4657	
43	141	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	4	659		2636		–	–	2847
						–		–		–	211	

44	142	4101-0105-1006	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	4	376		1504		–	–	1624
						–		–		–	120	
	8.4 2 этаж											
45	143	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	2272	122	2272	122	–	1590	4171
						2150	59	2150	59	–	309	
46	144	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	1,89	390,48	–	738	–	–	531	1371
						390,48	–	738	–	–	102	
47	145	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	34	121,09	2,97	4117	101	–	2931	7612
						118,12	1,62	4016	55	–	564	
48	146	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	177,29	236,65	–	41955	–	–	30208	77936
						236,65	–	41955	–	–	5773	
49	147	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %	м3	2,13	12863,85	3548,83	27400	7559	–	16896	47840
						9315,02	1701,88	19841	3625	–	3544	

50	148	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3	659		1977		–	–	2135
						–		–		–	158	
51	149	4101-0105-1006	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	3	376		1128		–	–	1218
						–		–		–	90	

Итого	**2 093 179**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	831 137
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 950
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 260
- материалы, изделия и конструкции, тенге	426 572
- перевозка грузов, тенге	9 419
- накладные расходы, тенге	618 047
в т.ч. зарплата, тенге	55 625
- сметная прибыль (8 %), тенге	155 054
Всего	**2 093 179**

Локальная смета 2-1-2 Отопление

Раздел 1 Отопление

1	3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	24	1346,92	18,92	32326	454	21323	7731	43262

					439,54	7,83	10549	188	–	3205	
2	4 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	88	1934,74	18,93	170257	1666	129910	28347	214492
					439,56	7,84	38681	690	–	15888	
3	5 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	229	2073,83	18,93	474906	4334	369913	73768	592568
					439,56	7,84	100659	1796	–	43894	
4	7 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %	кВт	90	19528,52	162,44	1757567	14620	1660943	64509	1967842
					911,16	84,36	82004	7592	–	145766	
5	11 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	48	244,79	–	11750	–	868	7835	21152
					226,71	–	10882	–	–	1567	
6	12 2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130 °C, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	287		13776		13776	–	14878
					–		–		–	1102	
7	13 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	167	537		89679		89679	–	96853

						–		–		–	7174
8	15	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	170	97,93	2,43	16648	413	7805	6106	24574
						49,59	0,29	8430	50	–	1820	
9	16	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 % К=2,000;	м2	340	127,29	3,14	43279	1066	34809	5440	52617
						21,78	0,44	7404	151	–	3898	

Раздел 2 Автономный источник теплоснабжения

10	17	1118-0201-0104	Водоподогреватели. Установка электроводонагревателей НР = 72 %	водоподогреватель	4	82247,25	4812,75	328989	19251	172394	104849	468545
						34336	2070	137344	8280	–	34707	
11	18	5802-0102-0201 (пл) (об)ТОО Romatti	Электроводонагреватель ЭВП-30 (пульт управления, с внешним беспотенциальным переключающим контактом, сигнализирующим аварийную остановку котла)/3 раб, 1 рез/	компл	4	126500		506000		–	–	506000
						–		–		506000	–	

12	19	1118-0501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка НР = 98 %	насос	2	32498	900,5	64996	1801	17262	45719	119572
						22966,5	359,5	45933	719	–	8857	
13	24	1118-0401-0103	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,2 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	5523	640	5523	640	120	4906	11263
						4763	243	4763	243	–	834	
14	26	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	2442,8	84,4	12214	422	1489	10171	24176
						2060,6	15,2	10303	76	–	1791	
15	27	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	14	2472,64	114	34617	1596	4171	28691	68373
						2060,71	30,5	28850	427	–	5065	

16	30	2304-0902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005. Прим.	шт.	8	15712		125696		125696	–	135752
						–		–		–	10056	
17	31	2304-0902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005. Прим.	шт.	2	12776		25552		25552	–	27596
						–		–		–	2044	
18	32	2304-0902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005. Прим.	шт.	4	11535		46140		46140	–	49831
						–		–		–	3691	
19	34	5802-0102-0205 (пл) (об)ТОО Romatti	Клапан предохранительный 17с 6нж Ду50мм	шт	1	13554		13554		–	–	13554
						–		–		13554	–	
20	41	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка воздухоотводчика НР = 72 %	шт.	1	209	–	209	–	18	138	375
						191	–	191	–	–	28	
21	42	2902-0102-0206 (пл)ТОО Romatti	Автоматический воздухоотводчик Ду20мм	шт	1	10929		10929		10929	–	11803
						–		–		–	874	

22	49	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	3504	50,83	21024	305	14601	6109	29304
						1019,67	19,33	6118	116	–	2171	
23	51	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	367	–	367	–	29	331	754
						338	–	338	–	–	56	
24	53	5802-0102-0208 (пл) (об)ТОО Romatti	Манометр МТП1.1-10	шт	1	2620		2620		–	–	2620
						–		–		2620	–	
25	67	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,72	537		1998		1998	–	2158
						–		–		–	160	
26	68	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными НР = 72 %	м3 изоляции	0,13	73100	1861,54	9503	242	5563	2751	13234
						28446,15	946,15	3698	123	–	980	
27	69	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	10	98	2,5	980	25	459	359	1446
						49,6	0,2	496	2	–	107	

28	70	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 % К=2,000;	м2	20	127,35	3,15	2547	63	2048	320	3096
						21,8	0,45	436	9	–	229	
29	71	5102-0106-0103 (об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	72970		72970		–	–	72970
						–		–		72970	–	
	Раздел 3 Демонтажные работы											
30	72	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	519	445,96	3,18	231454	1651	18078	152905	415108
						407,95	1,24	211725	643	–	30749	
31	73	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	269	767,16	5,43	206365	1461	16139	136319	370099
						701,73	2,11	188765	567	–	27415	

32	74	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;								
				м трубопровода	6	350,33	16,5	2102	99	–	1470	3858
						333,83	6,5	2003	39	–	286	
33	75	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;								
				м трубопровода	42	415,62	19,67	17456	826	–	12201	32030
						395,95	7,52	16630	316	–	2373	
34	76	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;								
				шт.	6	844,67	44,33	5068	266	–	3509	9263

					800,33	11,83	4802	71	–	686	
35	77 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;									
			шт.	47	1522,09	106,64	71538	5012	–	48786	129950
					1415,45	26,21	66526	1232	–	9626	
36	78 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %									
			шт.	48	1214	51,29	58272	2462	–	41142	107367
					1162,71	27,75	55810	1332	–	7953	
37	79 1118-0201-0104	Водоподогреватели. Демонтаж электроводонагревателей НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;									
			водоподогреватель	3	15659,33	1925	46978	5775	–	31455	84708
					13734,33	828	41203	2484	–	6275	
38	80 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка									
			т	10	102		1020		–	–	1102
					–		–		–	82	

39	81	4101-0205-1006	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 6 км	т	10	342		3420		–	–	3694
						–		–		–	274	

Всего	**5 747 839**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 084 543
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 450
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 146
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 791 712
- оборудование, тенге	595 144
- перевозка грузов, тенге	4 440
- накладные расходы, тенге	825 867
в т.ч. зарплата, тенге	74 328
- сметная прибыль (8 %), тенге	381 683
Всего	**5 747 839**

Локальная смета 2-1-4 Электротехнические решения

Раздел 1 Светотехническое оборудование.

1	1	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	22404	2624	22404	2624	15166	4072	28594
						4614	1042	4614	1042	–	2118	
2	2	5108-0401-0815(об)	Пункт распределительный ПР 8501-069 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	163340		163340		–	–	163340

					–		–		163340	–	
3	8 1308-0305-0910										
		Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями/ЩО-1/ НР = 72 %	шт.	1	6069	179	6069	179	1276	3374	10198
					4614	72	4614	72	–	755	
4	9 2307-0201-0205										
		Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-8 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001.Прим.	шт.	1	5018		5018		5018	–	5419
					–		–		–	401	
5	10 1308-0303-0601										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2822,6	20,2	14113	101	6722	5249	20911
					1458	–	7290	–	–	1549	
6	11 2307-0204-0713										
		Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	473		1892		1892	–	2043
					–		–		–	151	
7	12 2307-0204-0747										
		Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540		1540		1540	–	1663

						–		–		–	123
8	13	1308-0305-0910	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями/ЩАО-1, ЩО-2, ЩАО-2/ НР = 72 %	шт.	1	6069	179	6069	179	1276	3374	10198
						4614	72	4614	72	–	755	
9	14	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-6 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001.Прим.	шт.	1	5018		5018		5018	–	5419
						–		–		–	401	
10	15	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2822	20	8466	60	4032	3149	12544
						1458	–	4374	–	–	929	
11	17	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1509		4527		4527	–	4889
						–		–		–	362	

12	38	1308-0305-0108									
		Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	29	564,69	4,07	16376	118	201	11591	30204
					553,69	1,45	16057	42	–	2237	
13	39	2307-0220-0516									
		Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	24	430		10320		10320	–	11146
					–		–		–	826	
14	40	2307-0220-0516									
		Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	5	430		2150		2150	–	2322
					–		–		–	172	

Раздел 2 Кабели, провода, трубы для светотехнического оборудования

15	49	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	150	382,83	2,53	57425	380	22653	24879	88888
						229,28	1,08	34392	162	–	6584	
16	50	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,150	120301		18045		18045	–	19489
						–		–		–	1444	
17	57	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	5	768,8	46,6	3844	233	1533	1524	5797
						415,6	7,8	2078	39	–	429	
18	58	2306-1705-0105	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	5	193		965		965	–	1042
						–		–		–	77	

Раздел 3 Силовое электрооборудование

3.1 ВРУ1. Вводное устройство

3.2 Щитки

19	67	1308-0303-0601									
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2868,5	20,5	5737	41	2780	2100	8464
					1458	–	2916	–	–	627	
20	71	2307-0204-0713									
		Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	473		946		946	–	1022
					–		–		–	76	

Раздел 4 Кабели, провода, материалы для силового оборудования

21	79	2306-0144-0911									
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01	2834694		28347		28347	–	30615
					–		–		–	2268	
22	81	2306-0144-1020									
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01	8346766		83468		83468	–	90145
					–		–		–	6677	

Раздел 5 Заземление

23	97	1308-0208-0202									
		Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	9	278,67	23,33	2508	210	492	1351	4168
					200,67	7,89	1806	71	–	309	
24	98	2105-0106-2401									
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01134	338947		3844		3844	–	4152
					–		–		–	308	
25	99	1308-0208-0203									
		Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	95	564,99	57,38	53674	5451	30525	14095	73191
					186,29	19,77	17698	1878	–	5422	
26	100	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	4985,67	187	14957	561	10527	2933	19321
					1289,67	68,33	3869	205	–	1431	

Раздел 6 Демонтаж

27	101	1308-0101-2601									
		Демонтаж распределительного устройства НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	17175	2523	17175	2523	–	11248	30697
					14652	970	14652	970	–	2274	
28	102	1308-0305-0901									
		Демонтаж щитков освещения и оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	9	949,33	26,56	8544	239	–	6049	15760
					922,78	10,78	8305	97	–	1167	
29	103	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	3215	100,2	0,23	322129	736	–	231690	598125
					99,97	0,12	321393	398	–	44306	
30	104	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	5	66,2	0,6	331	3	–	238	615
					65,6	0,4	328	2	–	46	
31	105	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	24	198,08	1,83	4754	44	–	3408	8815
					196,25	1	4710	24	–	653	

32	106	1308-0306-0606									
		Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	66	3324	–	219384	–	–	157956	407527
					3324	–	219384	–	–	30187	
33	107	1217-0101-0701									
		Выключатели, розетки, рамкки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	84	60,56	–	5087	–	–	3663	9450
					60,56	–	5087	–	–	700	
34	108	1310-0702-0501									
		Коробка ответвительная. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	89	226,35	–	20145	–	–	14504	37421
					226,35	–	20145	–	–	2772	
35	109	1308-0206-1901									
		Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	м	1681	97,01	2,43	163066	4080	–	115061	300377
					94,58	0,49	158986	821	–	22250	

36	110 4131-0101-0101	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка	т	4	695	2780	–	–	3002
					–	–	–	222	
37	111 4101-0205-1006	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 6 км	т	4	342	1368	–	–	1477
					–	–	–	109	

Итого	**2 068 450**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	857 312
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 762
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 895
- материалы, изделия и конструкции, тенге	263 263
- оборудование, тенге	163 340
- перевозка грузов, тенге	4 148
- накладные расходы, тенге	621 508
в т.ч. зарплата, тенге	55 936
- сметная прибыль (8 %), тенге	141 117
Всего	**2 068 455**

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы по тех.решению №1

Раздел 6 Фасад

1	59 2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011							
			м2	304,43566	2951	898390	898390	–	970261
					–	–	–	71871	

Всего	**970 261**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	898 390
- сметная прибыль (8 %), тенге	71 871
Всего	**970 261**
Всего	**10 879 734**
в т.ч.Оборудование	758 484
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	121 455
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	270 407

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска)	143839
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**235 401**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**13 008 673**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,003)	**13 047 698,82**
Итого по акту с учетом договорного коэффициента К=0,848214287	**11 067 244,55**
НДС (12 %)	1 328 069,35
Итого	**12 395 313,90**

Заказчик:
КГКП "Дом культуры Аксаут" отдела культуры и развития языков Тарбагатайского района Восточно-Казахстанская область

Руководитель

_____ Копшикбаева Ш.М.

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

_____ Сулейменов Е.Т.

МП

Технический надзор:
ТОО "ЛЮКС ПРОЕКТ"

_____ Жанпеисов Т.Ф.

МП

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"

_____ Кунафиянова А.Б.

МП