Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022г.

Заказчик: КГКП "Дом культуры Аксаут" отдела культуры и развития языков Тарбагатайского района Восточно-Казахстанская область
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Объект: Капитальный ремонт здания дома культуры ВКО, Тарбагатайский район, с.Аксуат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
							017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включитьно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в т.ч. тех.надзор и авторский надзор)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретенние материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	97 275 495,20									
Акт выполнения работ № 3 за октябрь 2022г.	55 323 153,41	49 395 672,69	48 953 827,69	48 953 827,69		441 845,00			5 927 480,72	
Всего к оплате	55 323 153,41									55 323 153,41

Заказчик:
КГКП "Дом культуры Аксаут" отдела культуры и развития языков Тарбагатайского района Восточно-Казахстанская область

Руководитель

_____ Копшикбаева Ш.М.

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

_____ Сулейменов Е.Т.

МП

Технический надзор:
ТОО "ЛЮКС ПРОЕКТ"

_____ Жанпеисов Т.Ф.

МП

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"

_____ Кунафиянова А.Б.

МП

"SANA-2015". Версия 21.4.2 от 14.12.21 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГКП "Дом культуры Аксаут" отдела культуры и развития языков Тарбагатайского района Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Аксуат, АБЫЛАЙХАНА, 20 БИН 000340000456 БИК HSBKKZKX ИИК KZ846010261000002162 АО"Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Капитальный ремонт здания дома культуры ВКО, Тарбагатайский район, с.Аксуат

Договор подряда (контракт) №26 2022-06-14

Акт приемки выполненных работ №3

за октябрь

Капитальный ремонт здания дома культуры ВКО, Тарбагатайский район, с.Аксуат

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы по тех.решению №1

Раздел 1 Кровля

1	1 2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011									
			м2	1349,32	2116		2855161		2855161	–	3083574
					–		–		–	228413	
2	2 2111-0202-0205	Рулонный теплоизоляционный материал К=1,030;									
			м3	119,48	24681		2948886		2948886	–	3184797
					–		–		–	235911	
3	3 1112-0101-0214	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство НР = 72 %									
			м2 кровли	1080	286,25	18,37	309154	19844	–	210293	561003
					267,88	2,56	289310	2763	–	41556	
4	4 2110-0404-0106	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная К=1,100;									
			м2	1188	232		275616		275616	–	297665
					–		–		–	22049	
Раздел 2 Отделочные работы											
5	5 1212-0104-0502	Стены. Очистка вручную от краски НР = 72 %									
			м2	1680,5	231,25	–	388617	–	–	279804	721895
					231,25	–	388617	–	–	53474	

6	6 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1680,5	1540,23	19,63	2588349	32983	803649	1269590	4166574
					1042,38	6,9	1751717	11602	–	308635	
7	7 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1680,5	705,67	4,77	1185873	8020	302245	633424	1964841
					521,04	2,47	875608	4147	–	145544	
8	8 1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %	м3	2,75	12864,36	3549,09	35377	9760	–	21815	61767
					9315,27	1702,18	25617	4681	–	4575	
9	9 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	12	2182,33	14,92	26188	179	13115	9336	38366
					1074,5	6,08	12894	73	–	2842	

10	10 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24	3374,88	29,21	80997	701	47482	23838	113222
					1367,25	12,25	32814	294	–	8387	
11	11 1110-0402-0601	Демонтаж короба из декоративных панелей на иеталлическом каркасе НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	49	1117,16	23,35	54741	1144	–	38935	101170
					1093,82	9,78	53597	479	–	7494	
12	12 1212-0104-0502	Очитска откосов от краски НР = 72 %	м2	61	231,25	–	14106	–	–	10156	26203
					231,25	–	14106	–	–	1941	
13	13 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	61	2743,62	21,51	167361	1312	32678	96357	284815

					2186,41	7,51	133371	458	–	21097	
14	14 1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	61	705,66	4,77	43045	291	10971	22992	71320
					521,03	2,46	31783	150	–	5283	
15	15 1212-0104-0502	Потолки. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	390,73	231,25	–	90357	–	–	65057	167847
					231,25	–	90357	–	–	12433	
16	16 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	390,73	862,22	4,8	336894	1877	101203	168823	546174
					598,4	1,7	233814	663	–	40457	
17	17 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	390,73	855,76	5,06	334373	1977	76609	184902	560817
					654,64	2,62	255787	1022	–	41542	

18	18 1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	144	1121,78	3,4	161536	489	32873	92467	274323
					890,1	1,75	128174	252	–	20320	
19	19 1212-0104-0501	Очистка потолка. Панели декоративные НР = 72 %	м2	155	184,59	–	28611	–	–	20600	53148
					184,59	–	28611	–	–	3937	
20	20 1115-0108-1401	Демонтаж плит Армстронг НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	60	1294,83	119,77	77690	7186	–	53431	141611
					1175,07	61,77	70504	3706	–	10490	
21	21 1115-0108-1401	Монтаж плит Армстронг НР = 72 %	м2	60	6554,52	149,7	393271	8982	296160	66788	496864
					1468,82	77,2	88129	4632	–	36805	
22	22 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 72 %	м2	83	8088,13	4,83	671315	401	622170	35096	762924
					587,28	–	48744	–	–	56513	
23	23 1109-0601-0102	Монтаж каркаса светильников натяжного потолка НР = 72 %	т конструкций	0,015	64666,67	2400	970	36	68	629	1727

					57733,33	533,33	866	8	–	128	
24	24	2918-1000-0000 (пл)	Каркас светильников	шт	15	2732		40980		40980	–	44258
						–		–		–	3278	
25	25	1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей НР = 72 %	м карниза (галтели)	51	387,82	–	19779	–	4654	10890	33123
						296,57	–	15125	–	–	2454	
26	26	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 %	м2 потолка	2,36	2698,73	14,83	6369	35	3193	2272	9332
						1330,93	5,93	3141	14	–	691	
27	27	1115-0108-1601	Потолки. Облицовка декоративными панелями НР = 72 %	м2	15	5194,6	32,2	77919	483	7147	50788	139004
						4685,93	16,67	70289	250	–	10297	
28	28	2910-0000-0000 (пл)	Декоративная панель "стиропор" К=1,020;	м2	15,3	4918		75245		75245	–	81265
						–		–		–	6020	

Раздел 3 Полы

29	29 1212-0101-1106	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %									
			м2	21,25	822,02	4,05	17468	86	4312	9443	29064
					615,06	2,12	13070	45	–	2153	
30	30 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %									
			м2	149	898,66	32,97	133901	4913	–	94785	246981
					865,69	17,84	128988	2658	–	18295	
31	31 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %									
			м2 стяжки	87	764,38	29,74	66501	2587	30894	24760	98562
					379,54	15,74	33020	1369	–	7301	
32	32 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 72 % К=6,000;									
			м2 стяжки	522	98,29	5,13	51307	2680	46245	2693	58320
					4,56	2,6	2382	1358	–	4320	

33	33	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %								
				м2 покрытия	87	5287,32	77,62	459997	6753	334465	87900	591729
						1365,28	37,98	118779	3304	–	43832	
34	34	1207-0101-0202	Ламинат. Разборка покрытия НР = 72 %								
				м2	158,17	435,85	15,34	68938	2427	–	48833	127193
						420,5	8,3	66511	1313	–	9422	
35	35	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %								
				м2	482	121,09	2,98	58366	1435	–	41549	107908
						118,11	1,61	56931	776	–	7993	
36	36	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %								
				м	135,5	39,09	–	5297	–	–	3814	9840
						39,09	–	5297	–	–	729	
37	37	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР = 72 %								
				м2 покрытия	158,17	1411,83	159,61	223309	25245	73553	105594	355215

					787,2	140,02	124511	22147	–	26312	
38	38 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	420	5077,5	22,4	2132550	9406	1934306	139512	2453827
					449,61	11,74	188838	4929	–	181765	
39	39 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 72 %	м2 покрытия	158,17	14253,32	12,8	2254447	2025	2207073	33417	2470893
					286,71	6,72	45349	1063	–	183029	
40	40 1111-0101-3605	Покрытия из ковролина. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	48	8362,83	22,4	401416	1075	371179	21402	456643
					607,54	11,73	29162	563	–	33825	
41	41 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	195	297,71	2,31	58054	450	38994	13534	77315
					95,44	0,96	18610	187	–	5727	
42	42 2910-0000-0000 (пл)	Фитинги плинтусов	шт	86	94		8084		8084	–	8731
					–		–		–	647	

43	43 1207-0101-0405	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 50 % НР = 72 %	м2	144	2447,17	71,33	352393	10271	81635	191372	587266
					1808,94	36,86	260487	5308	–	43501	
	Раздел 4 Проемы										
44	44 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	2272	122	2272	122	–	1590	4171
					2150	59	2150	59	–	309	
45	45 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	2	390,5	–	781	–	–	562	1450
					390,5	–	781	–	–	107	
46	46 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	1,8	3175	50	5715	90	961	3388	9831
					2591,11	22,78	4664	41	–	728	
47	47 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8	40521		72938		72938	–	78773
					–		–		–	5835	

48	48	1109-0305-0101	Демонтаж входной группы НР = 72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,3	42806,67	19520	12842	5856	2723	4686	18930
						14210	7483,33	4263	2245	–	1402	
49	49	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	5,2	2890,58	53,08	15031	276	2220	9114	26077
						2410,58	23,65	12535	123	–	1932	
50	50	2922-2220-0000 (пл)	Металлическая входная дверь	м2	5,2	91071		473569		473569	–	511455
						–		–		–	37886	

Раздел 5 Прочие работы

51	51	1110-0109-0102	Изготовление лестницы сцены из досок НР = 72 %	м2 горизонтальной проекции	20	15063,45	172,55	301269	3451	177050	88232	420661
						6038,4	88,8	120768	1776	–	31160	
52	52	1110-0501-0201	Демонтаж информационной вывески (прим) НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	3	1023,33	147,67	3070	443	–	2051	5531
						875,67	74	2627	222	–	410	

53	53	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;								
				камера	4	2166	4	8664	16	–	6227	16082
						2162	–	8648	–	–	1191	
54	54	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж (сущ.) НР = 72 %								
				камера	4	5415,25	10	21661	40	–	15567	40206
						5405,25	–	21621	–	–	2978	
55	55	1134-0108-0709	Монтаж операторской из ЛДСП НР = 72 %								
				м2 поверхности	20	6713,25	39,4	134265	788	50184	60214	210037
						4164,65	16,85	83293	337	–	15558	
56	56	1146-0302-0102	Пробивка отверстий в фундаменте НР = 72 %								
				м3	0,05	67080	35280	3354	1764	–	1754	5517
						31800	16920	1590	846	–	409	
57	57	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %								
				м2 вертикальной проекции	1500	832,7	2,01	1249056	3020	421928	594477	1991016
						549,41	1,04	824108	1554	–	147483	

Раздел 6 Фасад

58	58	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	810	2948,28	8,89	2388103	7198	1202429	849551	3496666
						1454,91	1,8	1178476	1456	–	259012	
59	59	2920-0000-0000 (пл)	Металлосайдинг К=1,100;	м2	586,56434	2951		1730951		1730951	–	1869427
						–		–		–	138476	
60	60	1112-0101-1001	Устройство карнизов, откосов из полимерного листа НР = 72 %	м2 покрытия	250	1245,11	14,28	311278	3571	6630	217495	571075
						1204,31	4	301077	999	–	42302	
61	61	2110-0105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	250	2433		608250		608250	–	656910
						–		–		–	48660	

Всего	**35 602 931**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 301 511
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	191 688
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	89 872
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 430 678
- накладные расходы, тенге	6 041 799
в т.ч. зарплата, тенге	543 762

		- сметная прибыль (8 %), тенге									2 637 255
		Всего									**35 602 931**
		Локальная смета 2-1-2 Отопление по тех.решению №1									
		Раздел 1 Отопление									
1	1	1116-0301-0104									
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	20	1934,7	18,9	38694	378	29525	6443	48748
					439,55	7,9	8791	158	–	3611	
2	2	1116-0601-0102									
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	5	2409,2	110,8	12046	554	1489	7309	20903
					2000,6	29,6	10003	148	–	1548	
3	3	2304-0902-0106									
		Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005. Прим.	шт.	4	15712		62848		62848	–	67876
					–		–		–	5028	

4	4 2304-0902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005. Прим.	шт.	1	12776		12776		12776	–	13798
					–		–		–	1022	
5	5 2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	18151		72604		72604	–	78412
					–		–		–	5808	
6	6 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	2	19473	215,5	38946	431	35951	1957	44175
					1282	77	2564	154	–	3272	
7	7 2917-1700-0000(пл)	Насос циркуляционный 1,5 кВт,220 литр/мин, фланцевый	шт	2	172125		344250		344250	–	371790
					–		–		–	27540	
8	8 1122-1201-0101	Фланцы стальные диаметром 50 мм. НР = 72 %	фланец	2	1705,5	27,5	3411	55	2224	815	4564
					566	–	1132	–	–	338	

9	9	2302-0101-2002	Спец соединения стальные: резьба, муфта, гайка d 20 мм	шт.	1	588	588	588	–	635
						–	–	–	47	
10	10	2302-0101-2003	Спец соединения стальные:резьба, муфта, гайка d 25 мм	шт.	4	868	3472	3472	–	3750
						–	–	–	278	
11	11	2302-0101-2004	Спец соединения стальные: резьба, муфта, гайка d 32 мм	шт.	3	1284	3852	3852	–	4160
						–	–	–	308	
12	12	2302-0101-2005	Спец соединения стальные: резьба, муфта, гайка d 40 мм	шт.	12	2020	24240	24240	–	26179
						–	–	–	1939	
13	13	2302-0101-2006	Спец соединения стальные: резьба, муфта, гайка d 50 мм	шт.	4	2713	10852	10852	–	11720
						–	–	–	868	

Раздел 2 Автономный источник теплоснабжения

14	14	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10149	10149	10149	–	10961
						–	–	–	812	

Итого	**707 671**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 490
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 418
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	460
- материалы, изделия и конструкции, тенге	614 820
- накладные расходы, тенге	16 524
в т.ч. зарплата, тенге	1 487
- сметная прибыль (8 %), тенге	52 419
Всего	**707 671**

Локальная смета 2-1-3 Электромонтажные работы по тех.решению №1

Раздел 1 Электроосвещение

1	1	1308-0206-1001	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка НР = 72 %	м	150	66,63	0,85	9994	127	1269	6229	17521
						57,32	0,36	8598	54	–	1298	
2	2	2306-0409-0102	Сетевой кабель	км	0,15	88016		13202		13202	–	14258
						–		–		–	1056	
3	3	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	37	198,08	1,84	7329	68	–	5255	13591
						196,24	1	7261	37	–	1007	

4	4 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %									
			шт.	79	607,52	4,05	47994	320	5407	30534	84810
					535,03	1,8	42267	142	–	6282	
5	5 2307-0106-0832	Светильники офисные потолочные светодиодные марки , мощность 18 Вт	шт.	15	17690		265350		265350	–	286578
					–		–		–	21228	
6	6 2307-0106-0869	Светильник офисный светодиодный , мощность 35 Вт	шт.	42	24391		1024422		1024422	–	1106376
					–		–		–	81954	
7	7 2307-0106-0870	Светильник офисный IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	26020		52040		52040	–	56203
					–		–		–	4163	
8	8 2307-0106-0877	Светильник офисный светодиодный , мощность 80 Вт	шт.	20	40989		819780		819780	–	885362
					–		–		–	65582	
9	9 2930-0000-0000 (пл)	Рамка для светильника	шт	11	2504		27544		27544	–	29748

					–		–		–	2204	
10	10 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %									
			шт.	50	246,9	0,2	12345	10	1692	7667	21613
					212,86	0,1	10643	5	–	1601	
11	11 2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013									
			шт.	45	525		23625		23625	–	25515
					–		–		–	1890	
12	12 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	5	285		1425		1425	–	1539

					–		–		–	114	
13	13 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	4	13185,75	961,5	52743	3846	36593	9894	67648
					3076	359,5	12304	1438	–	5011	
14	14 2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10525		10525		10525	–	11367
					–		–		–	842	
15	15 2307-0201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781		5781		5781	–	6243
					–		–		–	462	
16	16 2307-0201-0919	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18	шт.	1	87751		87751		87751	–	94771
					–		–		–	7020	

17	17	2307-0201-0911	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6								
				шт.	1	37281		37281		37281	–	40263
						–		–		–	2982	
18	18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	21	2822,38	20,19	59270	424	28228	22045	87820
						1458	–	30618	–	–	6505	
19	19	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	10	5206,1	109,7	52061	1097	21804	21254	79180
						2916	36	29160	360	–	5865	
20	20	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	3	6172,67	110	18518	330	8450	7088	27654
						3246	35,67	9738	107	–	2048	

21	21 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014							
			шт.	1	519	519	519	–	561
					–	–	–	42	
22	22 2307-0204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014							
			шт.	17	519	8823	8823	–	9529
					–	–	–	706	
23	23 2307-0204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014							
			шт.	1	563	563	563	–	608
					–	–	–	45	
24	24 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014							
			шт.	1	1633	1633	1633	–	1764
					–	–	–	131	

25	25	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633	1633	1633	–	1764
						–	–	–	131	
26	26	2307-0204-0925	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7241	7241	7241	–	7820
						–	–	–	579	
27	27	2307-0204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	7285	43710	43710	–	47207
						–	–	–	3497	
28	28	2940-0000-0000 (пл)	Выключатель автоматический ВА-303-3р 250А	шт	1	27320	27320	27320	–	29506
						–	–	–	2186	
29	29	2940-1000-0000 (пл)	Выключатель автоматический ВА57ф35 250А	шт	1	40071	40071	40071	–	43277
						–	–	–	3206	
30	30	2940-2000-0000 (пл)	Выключатель автоматический ВА57ф35 200А	шт	1	32786	32786	32786	–	35409

					–		–		–	2623	
31	31 2940-3000-0000 (пл)	Выключатель автоматический ВА57ф35 100А	шт	3	32786		98358		98358	–	106227
					–		–		–	7869	
32	32 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	23	288,7	3,22	6640	74	380	4455	11983
					268,96	0,04	6186	1	–	888	
33	33 2306-1710-0102	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	23	45		1035		1035	–	1118
					–		–		–	83	
34	34 1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР = 72 %	м	90	316,82	3,93	28514	354	1486	19225	51558
					296,38	0,3	26674	27	–	3819	
35	35 2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	90	129		11610		11610	–	12539
					–		–		–	929	
36	36 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	25	768,96	46,52	19224	1163	7672	7622	28994

					415,56	7,88	10389	197	–	2148	
37	37 2306-1705-0108	Металлорукав Р3-ЦХ 38	м	25	401		10025		10025	–	10827
					–		–		–	802	
38	38 1121-0201-0202	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	113	106,09	2,21	11988	250	1216	7646	21205
					93,12	0,86	10522	97	–	1571	
39	39 1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	25	138,8	1,28	3470	32	415	2177	6099
					120,92	0,04	3023	1	–	452	
40	40 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	75	765,75	433,39	57431	32504	9387	19606	83200
					207,2	155,88	15540	11691	–	6163	

41	41 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80							
			км	0,118	276391	32614	32614	–	35223
					–	–	–	2609	
42	42 2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80							
			км	0,035	432248	15129	15129	–	16339
					–	–	–	1210	
43	43 2306-0144-0910	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80							
			км	0,05	1646064	82303	82303	–	88887
					–	–	–	6584	
44	44 2306-0144-1020	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80							
			км	0,01	8346766	83468	83468	–	90145
					–	–	–	6677	

Всего	**3 699 849**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	222 923
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 599
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 157
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 991 566
- накладные расходы, тенге	170 697

		в т.ч. зарплата, тенге					15 363				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					274 064				
		Всего					**3 699 849**				

Локальная смета 4-1-1 Электрические сети 0,4-10кВ по тех.решению №1

Раздел 1 Электрооборудование 10 и 0,4кВ

1	1	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	88691	43405	88691	43405	5326	40869	139925
						39960	16803	39960	16803	–	10365	
2	2	5810-0000-0000 (пл) (об)	Трансформаторная подстанция КТПН-У-250-10/0,4-УХЛ1	комлект	1	5421425		5421425		–	–	5421425
						–		–		5421425	–	
3	3	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3988	663	3988	663	365	2323	6816
						2960	266	2960	266	–	505	
4	4	5108-0301-1104 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)	шт.	1	93908		93908		–	–	93908
						–		–		93908	–	

5	5 1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	1	7480	202	7480	202	1358	4315	12739
					5920	73	5920	73	–	944	
6	6 2910-1000-0000 (пл)	Привод ПРН3-10 У1	шт	1	9107		9107		9107	–	9836
					–		–		–	729	
7	7 1308-0201-2409	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	4	43620	26670	174480	106680	2680	75988	270505
					16280	10104,75	65120	40419	–	20037	

8	8	2306-1703-1603	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-120/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86								
			шт.	4	16332		65328		65328	–	70554
					–		–		–	5226	
Раздел 2 0,4кВ											
9	9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %								
			м3 грунта	11	1843,36	–	20277	–	–	14599	37666
					1843,36	–	20277	–	–	2790	
10	10	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %								
			м кабеля	40	510,25	421,45	20410	16858	–	7724	30385
					88,8	179,4	3552	7176	–	2251	
11	11	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,4	1912		4589		4589	–	4956

					–		–		–	367	
12	12 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %									
			м кабеля	40	446,93	358,13	17877	14325	–	6947	26810
					88,8	152,43	3552	6097	–	1986	
13	13 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %									
			м кабеля	40	258,93	214,53	10357	8581	–	3909	15407
					44,4	91,33	1776	3653	–	1141	
14	14 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012									
			1000 шт.	0,16	77103		12336		12336	–	13323
					–		–		–	987	
15	15 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	11	961,27	–	10574	–	–	7613	19642
					961,27	–	10574	–	–	1455	

16	16 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	20	310,05	176,15	6201	3523	54	2638	9546
					131,2	52	2624	1040	–	707	
17	17 2301-0510-0405	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 450 Н, по степени сопротивления удару легкая, по степени сопротивлению изгибу гибкая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	20	715		14300		14300	–	15444
					–		–		–	1144	

18	18	1308-0206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
				м	20	630,8	33,8	12616	676	1909	7429	21649
						501,55	14,35	10031	287	–	1604	
19	19	1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 %								
				м кабеля	40	235,88	100,08	9435	4003	1880	3571	14046
						88,8	35,2	3552	1408	–	1040	
20	20	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %								
				м кабеля	20	868,95	506,95	17379	10139	2504	6046	25299
						236,8	183,05	4736	3661	–	1874	
21	21	2306-0109-1006	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0,04	4780790		191232		191232	–	206531
						–		–		–	15299	

22	22	2306-0141-0852	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80								
			км	0,04	2518945		100758		100758	–	108819
					–		–		–	8061	
23	23	2960-1000-0000 (пл)	Лента сигнальная "Осторожно кабель"								
			м	40	91		3640		3640	–	3931
					–		–		–	291	
24	24	1308-0201-2409	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			шт.	2	43620,5	26670	87241	53340	1341	37994	135254
					16280	10105	32560	20210	–	10019	
25	25	1308-0201-2403	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			шт.	2	30297,5	17923,5	60595	35847	1068	26837	94427
					11840	6796,5	23680	13593	–	6995	

26	26	2306-1703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86								
				шт.	2	13415		26830		26830	–	28976
						–		–		–	2146	
27	27	2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86								
				шт.	2	12570		25140		25140	–	27151
						–		–		–	2011	
Раздел 3 Воздушная линия 10кВ												
28	28	1133-0206-0101	Устройство ответвления НР = 72 %	ответвление	1	2190	462	2190	462	–	1404	3882

						1728	222	1728	222	–	288	
29	29	2913-1000-0000 (пл)	Траверса ТС1	шт	2	109286		218572		218572	–	236058
						–		–		–	17486	
30	30	2404-0207-0716	Хомут Х1	шт.	1	2135		2135		2135	–	2306
						–		–		–	171	
31	31	2911-0000-0000 (пл)	Проводник ЗП1	м	0,6	1821		1093		1093	–	1180
						–		–		–	87	
32	32	2404-0102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	3	2381		7143		7143	–	7714
						–		–		–	571	
33	33	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	47		141		141	–	152
						–		–		–	11	
34	34	2911-1000-0000 (пл)	Крепление провода ВШ1	шт	2	2732		5464		5464	–	5901
						–		–		–	437	
35	35	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335		2010		2010	–	2171
						–		–		–	161	

36	36	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 72 %	комплект	1	16093	4353	16093	4353	120	9732	27891
						11620	1897	11620	1897	–	2066	
37	37	2912-0000-0000 (пл)	Кронштейн РА1	шт	1	13661		13661		13661	–	14754
						–		–		–	1093	
38	38	2912-0100-0000 (пл)	Кронштейн РА2	шт	1	4554		4554		4554	–	4918
						–		–		–	364	
39	39	2912-2000-0000 (пл)	Вал привода РА3	шт	2	7741		15482		15482	–	16721
						–		–		–	1239	
40	40	2912-3000-0000 (пл)	Кронштейн РА4	шт	1	1821		1821		1821	–	1967
						–		–		–	146	
41	41	2912-4000-0000 (пл)	Кронштейн РА5	шт	1	1366		1366		1366	–	1475
						–		–		–	109	
42	42	2404-0207-0716	Хомут Х7	шт.	3	2135		6405		6405	–	6917
						–		–		–	512	
43	43	2404-0207-0716	Хомут Х8	шт.	1	2135		2135		2135	–	2306
						–		–		–	171	
44	44	2911-0000-0000 (пл)	Проводник 3П1	м	4,5	1821		8195		8195	–	8851
						–		–		–	656	

45	45	2404-0102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93						
				шт.	4	2381	9524	9524	–	10286
						–	–	–	762	
46	46	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004						
				шт.	4	47	188	188	–	203
						–	–	–	15	
47	47	2911-1000-0000 (пл)	Крепление провода ВШ1	шт	1	2732	2732	2732	–	2951
						–	–	–	219	
48	48	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017						
				шт.	3	335	1005	1005	–	1085
						–	–	–	80	
49	49	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87						
				т	0,004	309625	1239	1239	–	1338
						–	–	–	99	
50	50	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А						
				шт.	6	573	3438	3438	–	3713
						–	–	–	275	

51	51 1308-0103-2501	Ошиновка НР = 72 %	м	6	1477,83	287,17	8867	1723	1194	4833	14796
					991,67	127	5950	762	–	1096	
52	52 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 72 %	опора	1	7857	3276	7857	3276	640	4075	12887
					3941	1719	3941	1719	–	955	
53	53 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	53137		53137		53137	–	57388
					–		–		–	4251	
54	54 2404-0207-1935	Траверса типа ТМ6	шт.	1	14277		14277		14277	–	15419
					–		–		–	1142	
55	55 2912-1200-0000 (пл)	Накладка ОГ2	шт	2	9107		18214		18214	–	19671
					–		–		–	1457	
56	56 2912-1210-0000 (пл)	Накладка ОГ5	шт	1	4554		4554		4554	–	4918
					–		–		–	364	

57	57	2404-0207-0716	Хомут Х1	шт.	1	2135	2135	2135	–
						–	–	–	171
58	58	2404-0207-4947	Болт Б5	шт.	1	2340	2340	2340	–
						–	–	–	187
59	59	2404-0207-0905	Кронштейны У1	комплект	1	22205	22205	22205	–
						–	–	–	1776
60	60	2913-1200-0000 (пл)	Стяжка Г1	шт	2	4554	9108	9108	–
						–	–	–	729
61	61	2911-0000-0000 (пл)	Проводник ЗП1	м	2	1821	3642	3642	–
						–	–	–	291
62	62	2404-0102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	1	2381	2381	2381	–
						–	–	–	190
63	63	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	47	47	47	–
						–	–	–	4
64	64	2911-1000-0000 (пл)	Крепление провода ВШ1	шт	1	2732	2732	2732	–
						–	–	–	219
65	65	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2	шт.	2	417	834	834	–

						–		–		–	67	
66	66	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	335		1005		1005	–	1085
						–		–		–	80	
67	67	2914-1000-0000 (пл)	Подвеска натяжная изолирующая	шт	3	24589		73767		73767	–	79668
						–		–		–	5901	
68	68	2914-1400-0000 (пл)	Скоба СК-7	шт	3	1821		5463		5463	–	5900
						–		–		–	437	
69	69	2914-1500-0000 (пл)	Серьга СРС-7-17	шт	3	1366		4098		4098	–	4426
						–		–		–	328	
70	70	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 72 %	опора	1	15916	7574	15916	7574	640	8408	26270
						7702	3976	7702	3976	–	1946	

71	71	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013						
				шт.	2	53137	106274	106274	–	114776
						–	–	–	8502	
72	72	2913-1200-0000 (пл)	Траверса ТС4	шт	4	81964	327856	327856	–	354084
						–	–	–	26228	
73	73	2912-1200-0000 (пл)	Накладка ОГ2	шт	2	9107	18214	18214	–	19671
						–	–	–	1457	
74	74	2912-1210-0000 (пл)	Накладка ОГ5	шт	1	4554	4554	4554	–	4918
						–	–	–	364	
75	75	2404-0207-0716	Хомут Х1	шт.	1	2135	2135	2135	–	2306
						–	–	–	171	
76	76	2404-0207-4947	Болт Б5	шт.	1	2340	2340	2340	–	2527
						–	–	–	187	
77	77	2404-0207-0905	Кронштейны У1	комплект	2	22205	44410	44410	–	47963
						–	–	–	3553	
78	78	2913-1200-0000 (пл)	Стяжка Г1	шт	3	4554	13662	13662	–	14755

					–	–	–	1093	
79	79	2911-0000-0000 (пл)	Проводник ЗП1	м	2	1821	3642	3642	–	3933
					–	–	–	291	
80	80	2404-0102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	2	2381	4762	4762	–	5143
					–	–	–	381	
81	81	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47	94	94	–	102
					–	–	–	8	
82	82	2911-1000-0000 (пл)	Крепление провода ВШ1	шт	2	2732	5464	5464	–	5901
					–	–	–	437	
83	83	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2	шт.	3	417	1251	1251	–	1351
					–	–	–	100	
84	84	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	335	1005	1005	–	1085
					–	–	–	80	
85	85	2914-1510-0000 (пл)	Звено промежуточное ПРТ	шт	2	7741	15482	15482	–	16721
					–	–	–	1239	

86	86	2914-1400-0000 (пл)	Скоба СК-7	шт	7	1821		12747		12747	–	13767
						–		–		–	1020	
87	87	2914-1500-0000 (пл)	Серьга СРС-7-17	шт	7	1366		9562		9562	–	10327
						–		–		–	765	
88	88	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 72 %	опора	5	7858,4	3276,6	39292	16383	3203	20378	64444
						3941,2	1719,4	19706	8597	–	4774	
89	89	2913-1300-0000 (пл)	Траверса ОГ14	шт	1	13661		13661		13661	–	14754
						–		–		–	1093	
90	90	2404-0207-0716	Хомут Х1	шт.	1	2135		2135		2135	–	2306
						–		–		–	171	
91	91	2404-0102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	6	2381		14286		14286	–	15429
						–		–		–	1143	
92	92	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	12	3151		37812		37812	–	40837
						–		–		–	3025	

93	93	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	47		282		282	–	305
						–		–		–	23	
94	94	2911-1000-0000 (пл)	Крепление провода ВШ1	шт	6	2732		16392		16392	–	17703
						–		–		–	1311	
95	95	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2	шт.	1	417		417		417	–	450
						–		–		–	33	
96	96	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335		2010		2010	–	2171
						–		–		–	161	
97	97	1133-0204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 72 %	км линии	0,89	155268,54	83701,12	138189	74494	2477	63006	217291
						68784,27	29540,45	61218	26291	–	16096	

98	98 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,1736	1023732		177720		177720	–	191938
					–		–		–	14218	
	Раздел 4 Заземление										
99	99 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10,7	3432,43	156,82	36727	1678	24316	8116	48430
					1003,08	50,37	10733	539	–	3587	
100	100 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	496,15	16,6	9923	332	5005	3374	14361
					229,3	5	4586	100	–	1064	

101	101	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %								
				м	20	701,2	23,35	14024	467	9545	3002	18388
						200,6	7,9	4012	158	–	1362	

Всего	**8 789 333**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	362 070
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	408 984
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	158 947
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 885 296
- оборудование, тенге	5 515 333
- накладные расходы, тенге	375 130
в т.ч. зарплата, тенге	33 762
- сметная прибыль (8 %), тенге	242 520
Всего	**8 789 333**

Всего	**48 799 784**
в т.ч.Оборудование	5 515 333
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	519 413
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	1 156 422
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска)	465100
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**899 206**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**51 839 925**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,003)	**51 995 444,94**
Итого по акту с учетом договорного коэффициента К=0,95	**49 395 672,69**
НДС (12 %)	5 927 480,72
Итого	**55 323 153,41**

Заказчик:
КГКП "Дом культуры Аксаут" отдела культуры и развития языков Тарбагатайского района Восточно-Казахстанская область

Руководитель

_____ Копшикбаева Ш.М.

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

_____ Сулейменов Е.Т.

МП

Технический надзор:
ТОО "ЛЮКС ПРОЕКТ"

_____ Жанпеисов Т.Ф.

МП

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"

_____ Кунафиянова А.Б.

МП