Форма КС - 3
Утверждена приказом и.о Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Отдела строительства КГУ "Управление строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ремстрой»

Наименование строительства и его адрес:«Прокладка газовой линий до административного здания в левом берегу р.Сырдарья в г.Кызылорда»

Договор подряда (контракт) № 15 от 28.10.2022 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабря 2022 г.

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№15	28.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству										
«Прокладка газовой линий до административного здания в левом берегу р.Сырдарья в г.Кызылорда»										
Всего к оплате:	6 311 759,00	5 635 500							676 260	6 311 759,00

Заказчик: Отдела строительства КГУ "Управление строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Утегенов К.З.

Технический надзор ТОО "КазГосСтрой"

Бегимбаев Ж.Ж

Авторский надзор ТОО "SNK group"

Кадыркулов К.Р.

Подрядчик ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Форма 4

Заказчик: **Отдела строительства КГУ "Управление строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Ремстрой»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Прокладка газовой линий до административного здания в левом берегу р.Сырдарья в г.Кызылорда»**

(наименование, адрес)

Объект: **«Прокладка газовой линий до административного здания в левом берегу р.Сырдарья в г.Кызылорда»**

Договор подряда (контракт) № 15 от 28.10.2022 г.

Акт выполненных работ

за декабря 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2022года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ИЗОЛИРОВАННЫЙ АЛЮМ. ПРОВОД										
122	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,558		34616,93	22095,68	19316	12330	–	6358	27728
		НР- 61% , СП - 8%				12521,25	6157,40	6987	3436		2054	
123	243-105-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,558		664031,00	–	370529	–	370529	–	400171
		СП - 8%				–	–	–	–		29642	
		ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ										
124	1119-0201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 500 м3/ч и более. Установка	устройство	2		211607,68	2142,30	423215	4284	295579	122366	589228
		НР- 98% , СП - 8%				61676,16	755,66	123352	1511		43647	
125	ПРАЙС ЛИСТ КлимаТехника	Горелка газовая TBG 45 MC, 100-450кВт, прогрессивно 2-ступ./ механическая модуляция	комплект	2		1642297,5	–	3284595	–	–	–	3284569
		СП - 8%				–	–	–	–	3284595	–	
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1647,74	42,75	1648	43	86	927	2780
		НР- 61% ; СП - 8%			1518,87	--	1519	--		206	
127	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,558	1276299,00	1068444,92	712175	596192	6378	202792	988164
		НР- 91% ; СП - 8%			196425,00	202944,31	109605	113243		73197	
	Стальная задвижка Ду50 в комплекте с обр.фланцами										
128	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7608,34	3940,02	7608	3940	228	4542	13122
		НР- 99% ; СП - 8%			3439,72	1148,47	3440	1148		972	
129	242-101-0101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00	--	39658	--	39658	--	42831
		СП - 8%			--	--	--	--		3173	
130	1116-0301-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3559,55	58,70	14238	234	11380	2651	18240
		НР- 98% ; СП - 8%			656,06	20,09	2624	80		1351	
131	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1801,00	--	7204	--	7204	--	7780
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
132	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5	112,47	3,00	169	5	71	64	252
		НР- 91% ; СП - 8%			61,72	0,37	93	1		19	
133	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5	188,36	4,32	283	6	169	75	387
		НР- 91% ; СП - 8%			72,18	0,74	108	1		29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								5375252
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5375252
	Итого без оборудованием		**Тенге**								**2 090 683**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Оборудование		Тенге									3 284 569
	Временные здания и сооружения		Тенге	1,3%								27 179
	Итого с временными		Тенге									2 117 862
	Доп.затраты на производство строительно-монтажных работ в		Тенге	0,67%								14 190
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									184 865
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге									2 316 917
	Непредвиденные работы и затраты		Тенге	2%								34 014
	Итого с непредвиденными затратами		Тенге									2 350 931
	Итого с оборудованием		Тенге									5 635 500
	НДС-12%		Тенге	12%								676 260
	ИТОГО по акту		Тенге									6 311 759

Заказчик: Отдела строительства КГУ "Управление строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Утегенов К.З.

Авторский надзор ТОО "SNK group"

Кадыркулов К.Р.

Технический надзор ТОО "КазГосСтрой"
Эксперт технического надзора

Бегимбаев Ж.Ж

Подрядчик ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.