Форма КС - 3
Утверждена приказом и.о Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Отдела строительства КГУ "Управление строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ремстрой»

Наименование строительства и его адрес:«Прокладка газовой линий до административного здания в левом берегу р.Сырдарья в г.Кызылорда»

Договор подряда (контракт) № 15 от 28.10.2022 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			№15	28.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству										
«Прокладка газовой линий до административного здания в левом берегу р.Сырдарья в г.Кызылорда»										
Всего к оплате:	6 146 241,00	5 487 715							658 526	6 146 241,00

Заказчик: Отдела строительства КГУ "Управление строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Исенов К.З.

Авторский надзор ТОО "SNK group"

Кадыркулов К.Р.

Технический надзор ТОО "КазГосСтрой"

Бегимбаев Ж.Ж

Подрядчик ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Форма 4

Заказчик : **Отдела строительства КГУ "Управление строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационый номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Ремстрой»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационый номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Прокладка газовой линий до административного здания в левом берегу р.Сырдарья в г.Кызылорда»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Прокладка газовой линий до административного здания в левом берегу р.Сырдарья в г.Кызылорда»**

Договор подряда (контракт) № 15 от 28.10.2022 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2022года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	606,153		209,77	209,77	127153	127153	–	21361	160394
		НР-72%, СП-8%				–	48,95	–	29671		11881	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	18,747		2860,04	–	53617	–	–	38604	99599
		НР-72%, СП-8%				2860,04	–	53617	–		7378	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	464,24		53,62	53,62	24893	24893	–	5153	32451
		НР-72%, СП-8%				–	15,42	–	7159		2405	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	116,06		1242,92	–	144253	–	–	103862	267965
		НР-72%, СП-8%				1242,92	–	144253	–		19850	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	464,24		235,38	114,19	109273	53011	–	57301	179898
		НР-72%, СП-8%				121,19	50,24	56261	23323		13324	
		ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	44,6	5473,00	–	244096	–	244096	–	263624
		СП-8%			–	–	–	–		19528	
		ВЫВОЗ ГРУНТА									
7	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	162	257,82	257,82	41767	41767	–	7018	52687
		НР-72%, СП-8%			–	60,16	–	9746		3903	
8	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2673	36,00	–	96228	–		–	103926
		СП-8%			–	–	–	–		7698	
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ									
9	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,534	440871,08	113604,66	235425	60665	606	190472	459968
		НР-99%, СП-8%			326130,84	34160,72	174154	18242		34072	
10	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	563,58	1297,00	–	730963	–	730963	–	789440
		СП-8%			–	–	–	–		58477	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
11	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. в доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1547,67	153,06	7738	765	–	6905	15815
		НР-99%, СП-8%			1394,61	0,38	6973	2		1172	
12	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Azimut Polimer" П.2	Отвод полиэтиленовый электросварной (газ) 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1887,00	–	1887	–	1887	–	2038
		СП - 8%			–	–	–	–		151	
13	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. в доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3528,24	488,67	3528	489	–	3020	7072
		НР-99%, СП-8%			3039,57	10,72	3040	11		524	
14	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Azimut Polimer" П.3	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной (газ) 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 225/63 мм	шт.	1	109832,14	–	109832	–	109832	–	118619
		СП - 8%			–	–	–	–		8787	
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ ЗН ПЕРЕХОД ПЭ/СТАЛЬ DN63/DN50 - 2 шт /ГСН. Лист-3/									
15	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	т фасонных частей	0,024582	937451,29	583110,98	23044	14334	405	12510	38399
		НР-99%, СП-8%			337854,89	176212,35	8305	4332		2844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,024582	1018274,00	–	25031	–	25031	–	27033
		СП - 8%			–	–	–	–		2002	
17	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	440871,00	113606,66	485	125	1	392	948
		НР-99%, СП-8%			326130,84	34160,72	359	38		70	
18	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,111	1297,00	–	1441	–	1441	–	1556
		СП - 8%			–	–	–	–		115	
19	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1547,67	153,06	9286	918	–	8286	18978
		НР-99%, СП-8%			1394,61	0,38	8368	2		1406	
20	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4337,00	–	8674	–	8674	–	9368
		СП - 8%			–	–	–	–		694	
21	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СТМС-С.К" П.4	Муфта полиэтиленовая электросварная (газ) ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	849,00	–	1698	–	1698	–	1834
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
22	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Azimut Polimer" П.2	Отвод полиэтиленовый электросварной (газ) 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1887,00	–	3774	–	3774	–	4076
		СП - 8%			–	–	–	–		302	
23	1122-0601-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром до 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0011	1018426,31	244,47	1120	–	832	285	1518
		НР-99%, СП-8%			261959,40	76,55	288	–		112	
24	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	0,06	8642,50	1472,54	519	88	362	97	665
		НР-95%, СП-8%			1146,51	584,88	69	35		49	
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,01	25037,66	1611,12	250	16	216	20	291
		НР-91%, СП-8%			1809,38	346,96	18	3		22	
26	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,72	849,00	–	611	–	611	–	660
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
27	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,004	31162,00	–	125	–	125	–	135
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	112,47	3,00	112	3	47	43	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-69%, СП-8%			61,72	0,37	62	–		12	
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1	188,36	4,32	188	5	111	50	257
		НР-69%, СП-8%			72,18	0,74	72	1		19	
		КОВЕРЫ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ГАЗОПРОВОДА - 9 шт /ГСН. Лист-8/									
30	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	/Ковер/ Трубка контрольная. Устройство	шт.	9	9294,08	3174,99	83647	28575	9370	55258	150017
		НР-99%, СП-8%			5077,99	1123,80	45702	10114		11112	
31	222-526-0105 РСНБ РК 2022	/Ковер/ Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1200213	1042439,00	–	125115	–	125115	–	135124
		СП-8%			–	–	–	–		10009	
32	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,54	9904,08	2553,08	5348	1378	3295	1161	7030
		НР-93%, СП-8%			1249,40	1063,32	675	574		–	
33	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,54	8642,50	1472,54	4667	795	3253	870	5979
		НР-93%, СП-8%			1146,51	584,88	619	316		443	
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,504	5702,54	1611,12	2874	812	1150	989	4172
		НР-93%, СП-8%			1809,38	346,96	912	175		309	
35	212-101-1908 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,51408	22158,00	–	11391	–	11391	–	12302
		СП-8%			–	–	–	–		911	
36	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	/Футляр/ рубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	416381,56	100466,24	3747	904	6	3078	7371
		НР-99%, СП-8%			345199,08	30270,63	2837	272		546	
37	241-202-0104 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,6 мм	м	9,09	414,00	–	3763	–	3763	–	4064
		СП-8%			–	–	–	–		301	
38	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	1,80864	620,75	0,13	1123	–	662	428	1676
		НР-93%, СП-8%			254,66	0,06	461	–		124	
		КОВЕРЫ ДЛЯ ВЫВОДА ПРОВОДА СПУТНИКА /КОНТРОЛЬНЫЙ ПУНКТ/- 2 шт /ГСН. Лист-8/									
39	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	/Ковер/ Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	9294,08	3174,99	18588	6350	2082	12280	33337
		НР-99%, СП-8%			5077,99	1123,80	10156	2248		2469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	222-526-0105 РСНБ РК 2022	/Ковер/ Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0266714	1042439,00	–	27803	–	27803	–	30027
		СП-8%			–	–	–	–		2224	
41	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,12	9904,08	2553,08	1188	307	731	258	1562
		НР-93%, СП-8%			1249,40	1063,32	150	128		116	
42	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,12	8642,50	1472,54	1037	177	722	193	1329
		НР-93%, СП-8%			1146,51	584,88	138	70		98	
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,112	5702,54	1611,12	639	181	255	220	927
		НР-91%, СП-8%			1809,38	346,96	203	39		69	
44	212-101-1908 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,11424	22158,00	–	2531	–	2531	–	2734
		СП-8%			–	–	–	–		203	
45	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	/Футляр/ рубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	416381,56	100466,24	833	201	2	684	1638
		НР-99%, СП-8%			315199,08	30270,63	630	61		121	
46	241-202-0104 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,6 мм	м	2,02	414,00	–	836	–	836	–	903
		СП-8%			–	–	–	–		67	
47	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	0,40192	620,75	0,13	249	–	147	95	372
		НР-93%, СП-8%			254,66	0,06	102	–		28	
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ПЭ ГАЗОПРОВОДЕ DN32х3; L=1,0М - 11 шт /ГСН. Лист-7/									
48	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	11	9294,08	3174,99	102235	34925	11452	67537	183354
		НР-99%, СП-8%			5077,99	1123,80	55858	12362		13582	
49	222-526-0105 РСНБ РК 2022	/Трубка контрольная/ Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,073843	1042439,00	–	76977	–	76977	–	83135
		СП-8%			–	–	–	–		6158	
50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,154	5702,54	1611,12	878	248	351	302	1275
		НР-91%, СП-8%			1809,38	346,96	279	53		94	
51	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,15708	23354,00	–	3668	–	3668	–	3961
		СП-8%			–	–	–	–		293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2	112,47	3,00	247	7	104	94	369
		НР-69%, СП-8%			61,72	0,37	136	1		27	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,2	188,36	4,32	414	10	245	111	567
		НР-69%, СП-8%			72,18	0,74	159	2		42	
		ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА -5шт /раздел АС.Лист 2/									
54	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	5	2551,27	1235,83	12756	6179	1545	8240	22676
		НР-108%, СП-8%			1006,39	519,57	5032	2598		1680	
55	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик железобетонный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	7002,00	–	35010	–	35010	–	37811
		СП-8%			–	–	–	–		2801	
56	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,225	13447,05	1685,51	3026	379	881	1685	5088
		НР-91%, СП-8%			7848,04	383,08	1766	86		377	
57	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,2295	23354,00	–	5360	–	5360	–	5789
		СП-8%			–	–	–	–		429	
		ТАБЛИЧКА-УКАЗАТЕЛЬ -5шт /раздел АС.Лист 3/									
58	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки дополнительные. Установка	шт.	5	1242,62	–	6213	–	687	5968	13155
		НР-108%, СП-8%			1105,13	–	5526	–		974	
59	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	0,147	22343,00	–	3284	–	3284	–	3547
		СП-8%			–	–	–	–		263	
		УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ									
60	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	558	7,51	0,83	4191	463	–	2835	7589
		НР-72%, СП-8%			6,68	0,38	3727	212		564	
61	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	558	17,00	–	9486	–	9486	–	10245
		СП-8%			–	–	–	–		759	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ DN63мм В ФУТЛЯРЕ ИЗ пэ ТРУБЫ DN110мм ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ I-III кат. L=14,0м/1отт (открытым методом) /ГСН. Лист-4,5/									
62	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,014	557562,77	258252,62	7806	3616	–	5243	14093
		НР-99%, СП-8%			299310,15	78972,75	4190	1106		1044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	241-202-0214 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	14,14	2139,00	–	30245	–	30245	–	32665
		СП-8%			–	–	–	–		2420	
64	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14	1841,80	11,43	25785	161	3011	22432	52074
		НР-99%, СП-8%			1615,22	3,25	22613	46		3857	
65	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	653245,48	95906,48	784	115	32	674	1574
		НР-99%, СП-8%			531178,56	36035,58	637	43		117	
66	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,2048	926,00	–	1116	–	1116	–	1205
		СП-8%			–	–	–	–		89	
67	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01	1419873,53	679862,91	14199	6799	247	9209	25280
		НР-99%, СП-8%			715282,49	214887,23	7153	2149		1873	
68	244-201-1505 РСНБ РК 2022	Патрубки DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	2	7262,00	–	14524	–	14524	–	15686
		СП-8%			–	–	–	–		1162	
69	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1487,01	122,48	2974	245	–	2703	6131
		НР-99%, СП-8%			1364,53	0,38	2729	1		454	
70	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СТМС-С.К" П.5	Муфта полиэтиленовая электросварная (газ) ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	701,00	–	701	–	701	–	757
		СП - 8%			–	–	–	–		56	
71	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	1	2890,00	–	2890	–	2890	–	3121
		СП - 8%			–	–	–	–		231	
72	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	1	9294,08	3174,99	9294	3175	1041	6140	16668
		НР-99%, СП-8%			5077,99	1123,80	5078	1124		1235	
73	222-526-0105 РСНБ РК 2022	/Ковер/ Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,006713	1042439,00	–	6998	–	6998	–	7558
		СП - 8%			–	–	–	–		560	
74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,014	5702,54	1611,12	80	23	32	27	116
		НР-91%, СП-8%			1809,38	346,96	25	5		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	241-120-0113 РСНБ РК 2022	Колпак DN40	шт.	1	3146,00	–	3146	–	3146	–	3398
		СП - 8%			–	–	–	–		252	
76	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,36	849,00	–	306	–	306	–	330
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
77	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	0,02	8642,50	1472,54	173	30	120	32	222
		НР-93%, СП-8%			1146,51	584,88	23	12		16	
78	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стыки. Заделка Вилютермом	м стыка	3,86	254,79	0,13	983	–	–	914	2049
		НР-93%, СП-8%			254,66	0,06	983	–		152	
79	234-701-0105 РСНБ РК 2022	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 15 мм	м	1,6	54,00	–	86	–	86	–	93
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
80	234-701-0107 РСНБ РК 2022	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм	м	2,26	90,00	–	203	–	203	–	219
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
81	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,14	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5997,06	738,49	5997	738	3326	1927	8558
		НР-99%, СП-8%			1932,94	13,40	1933	13		634	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ DN63мм В ФУТЛЯРЕ ИЗ ПЭ ТРУБЫ DN110мм ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ I-III кат. L=6,0м/1шт (открытым методом) /ТСН. Лист-4,5/									
82	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	557562,77	258252,62	3345	1550	–	2247	6039
		НР-99%, СП-8%			299310,15	78972,75	1796	474		447	
83	241-202-0214 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	6,06	2139,00	–	12962	–	12962	–	13999
		СП - 8%			–	–	–	–		1037	
84	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	1841,80	11,43	9209	57	1076	8011	18598
		НР-99%, СП-8%			1615,22	3,25	8076	16		1378	
85	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	653245,48	95906,48	784	115	32	674	1574
		НР-99%, СП-8%			531178,56	36035,58	637	43		117	
86	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,2048	926,00	–	1116	–	1116	–	1205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		89	
87	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01	1419873,53	679862,91	14199	6799	247	9209	25280
		НР-99%, СП-8%			715282,49	214887,23	7153	2149		1873	
88	244-201-1505 РСНБ РК 2022	Патрубки DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	2	7262,00	–	14524	–	14524	–	15686
		СП - 8%			–	–	–	–		1162	
89	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1487,01	122,48	2974	245	–	2703	6131
		НР-99%, СП-8%			1364,53	0,38	2729	1		454	
90	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СТМС-С.К" П.5	Муфта полиэтиленовая электросварная (газ) ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	701,00	–	701	–	701	–	757
		СП - 8%			–	–	–	–		56	
91	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	1	2890,00	–	2890	–	2890	–	3121
		СП - 8%			–	–	–	–		231	
92	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	1	9294,08	3174,99	9294	3175	1041	6140	16668
		НР-99%, СП-8%			5077,99	1123,80	5078	1124		1235	
93	222-526-0105 РСНБ РК 2022	/Ковер/ Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,006713	1042439,00	–	6998	–	6998	–	7558
		СП - 8%			–	–	–	–		560	
94	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,014	5702,54	1611,12	80	23	32	27	116
		НР-91%, СП-8%			1809,38	346,96	25	5		9	
95	241-120-0113 РСНБ РК 2022	Колпак DN40	шт.	1	3146,00	–	3146	–	3146	–	3398
		СП - 8%			–	–	–	–		252	
96	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,36	849,00	–	306	–	306	–	330
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
97	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	0,02	8642,50	1472,54	173	30	120	32	222
		НР-93%, СП-8%			1146,51	584,88	23	12		16	
98	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стыки. Заделка Вилютермом	м стыка	3,86	254,79	0,13	983	–	–	914	2049
		НР-93%, СП-8%			254,66	0,06	983	–		152	
99	234-701-0105 РСНБ РК 2022	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 15 мм	м	1,6	54,00	–	86	–	86	–	93
		СП - 8%			–	–	–	–		7	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	234-701-0107 РСНБ РК 2022	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм	м	2,26	90,00	–	203	–	203	–	219
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
101	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,14	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5997,06	738,49	5997	738	3326	1927	8558
		НР-99%, СП-8%			1932,94	13,40	1933	13		634	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ DN63мм В ФУТЛЯРЕ ИЗ пэ ТРУБЫ DN110мм ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ I-III кат. L=4,0м/9шт (открытым методом) /ГСН. Лист-4,5/									
102	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,036	557562,77	258252,62	20072	9297	–	13482	36238
		НР-99%, СП-8%			299310,15	78972,75	10775	2843		2684	
103	241-202-0214 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	36,36	2139,00	–	77774	–	77774	–	83996
		СП - 8%			–	–	–	–		6222	
104	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36	1841,80	11,43	66305	411	7746	57682	133907
		НР-99%, СП-8%			1615,22	3,25	58148	117		9919	
105	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0108	653245,48	95906,48	7055	1036	282	6065	14169
		НР-99%, СП-8%			531178,56	36035,58	5737	389		1050	
106	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	10,8432	926,00	–	10041	–	10041	–	10844
		СП - 8%			–	–	–	–		803	
107	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,09	1419873,53	679862,91	127789	61188	2226	82878	227520
		НР-99%, СП-8%			715282,49	214887,23	64375	19340		16853	
108	244-201-1505 РСНБ РК 2022	Патрубки DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	18	7262,00	–	130716	–	130716	–	141173
		СП - 8%			–	–	–	–		10457	
109	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	1487,01	122,48	26766	2205	–	24323	55176
		НР-99%, СП-8%			1364,53	0,38	24562	7		4087	
110	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СТМС-С.К" П.5	Муфта полиэтиленовая электросварная (газ) ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	9	701,00	–	6309	–	6309	–	6814
		СП - 8%			–	–	–	–		505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	9	2890,00	–	26010	–	26010	–	28091
		СП - 8%			–	–	–	–		2081	
112	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер. Устройство	шт.	9	9294,08	3174,99	83647	28575	9370	55258	150017
		НР-99%, СП-8%			5077,99	1123,80	45702	10114		11112	
113	222-526-0105 РСНБ РК 2022	/Ковер/ Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,060417	1042439,00	–	62981	–	62981	–	68019
		СП - 8%			–	–	–	–		5038	
114	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,126	5702,54	1611,12	719	203	288	247	1044
		НР-91%, СП-8%			1809,38	346,96	228	44		77	
115	241-120-0113 РСНБ РК 2022	Колпак DN40	шт.	9	3146,00	–	28314	–	28314	–	30579
		СП - 8%			–	–	–	–		2265	
116	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	3,24	849,00	–	2751	–	2751	–	2971
		СП - 8%			–	–	–	–		220	
117	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	0,18	8642,50	1472,54	1556	265	1085	290	1993
		НР-93%, СП-8%			1146,51	584,88	206	105		148	
118	1108-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стыки. Заделка Вилютермом	м стыка	34,74	254,79	0,13	8851	4	–	8230	18447
		НР-93%, СП-8%			254,66	0,06	8847	2		1366	
119	234-701-0105 РСНБ РК 2022	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 15 мм	м	14,4	54,00	–	778	–	778	–	840
		СП - 8%			–	–	–	–		62	
120	234-701-0107 РСНБ РК 2022	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм	м	20,34	90,00	–	1831	–	1831	–	1977
		СП - 8%			–	–	–	–		146	
121	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,14	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9	5997,06	738,49	53974	6647	29931	17342	77021
		НР-99%, СП-8%			1932,94	13,40	17396	121		5705	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								4852740

	Итого	**Тенге**									**4 852 740**
	Временные здания и сооружения	**Тенге**	**1,3%**								**63 086**
	Итого с временными	**Тенге**									**4 915 826**
	Доп.затраты на производство строительно-монтажных работ в	**Тенге**	**0,67%**								**32 936**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге									431 351
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге									5 380 113
	Непредвиденные работы и затраты		Тенге	2%								107 602
	Итого с непредвиденными затратами		Тенге									5 487 715
	НДС-12%		Тенге	12%								658 526
	ИТОГО по акту		Тенге									6 146 241

Заказчик: Отдела строительства КГУ "Управление строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

_____ Гутенов К.З.

Технический надзор ТОО "КазГосСтрой"

Эксперт технического надзора

_____ Бегимбаев Ж.Ж

Авторский надзор ТОО "SNK group"

_____ Кадыркулов К.Р.

Подрядчик ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.Б.