Заказчик: ГУ "Управление строительства акимата г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АТС-ПЛАСТ"
Договор: № 176 от 19.06.2012г.
Наименование строительства: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на г.Алматы
Наименование объекта: Строительство 72-х квартирного 9-ти этажного жилого дома в мкр. "Алгабас" (пятно 1)

АКТ
выполненных работ за июнь 2013г.
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Тип2 полы жилого помещения								
1	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1227,39	925,06	4,90	1135406	6014	91109	0,38	469
		м2		58,50	1,85	71802	2271	123	0,01	11
		РАЗДЕЛ 2.Двери								
2	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	618,82	634,99	31,85	392943	19709	150625	1,15	712
		м2		190,80	12,04	118070	7451	120	0,06	36
3	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П (поз 2)	4,1	5610,00	--	23019	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние /поз.4/	614,71	4010,00	--	2465004	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	150	1380,00	--	207000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТ								
		РАЗДЕЛ 3.Окна								
		Окна								
6	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливов/ из листовой оцинкованной стали	136,68	715,87	1,24	97842	169	24998	0,97	133
		м2		153,23	0,47	20943	64	119	--	--
7	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений РЖ1, и РЖ1	0,7546	17937,36	627,68	13536	474	9711	86,50	65
		т		14197,50	101,25	10713	76	90	0,49	--
8	С12021-268т.ч.п.4.7	Сварная решетка ограждения РЖ1 /окрашенная за 2 раза/	0,7546	139940,00	--	105599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Фасадные работы								
9	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	2866,42	869,15	46,90	2491345	134426	1411677	2,51	7201
		м2		437,79	31,25	1254890	89564	105	0,14	413
10	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая /в т.ч. ограждения лоджий, потолков/	4171,1	136,40	1,65	568917	6882	110192	0,13	551
		м2		24,53	0,63	102317	2628	105	--	13
11	Е0115-14-2 прим.	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	134,94	1174,27	2,56	158456	345	66447	2,70	364
		м2		468,00	0,97	63152	131	105	--	1
		Балконное ограждение								
12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	606	21,80	0,05	13209	30	3180	0,03	18
		м2		5,81	0,02	3521	12	90	--	--
13	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	606	49,69	0,04	30109	24	4538	0,04	26
		м2		8,32	--	5042	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Перегородка вент.шахта								
14	Е0110-87-3	Устройство перегородок с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами и ЦСП в один слой с изоляцией	530	1440,99	14,13	763727	7489	250953	2,32	1230
		м2		389,25	5,33	206303	2825	120	0,03	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С11011-021	Плиты цементостружечные, толщина 12 мм	530	449,00	--	237970	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0134-58-1	Натягивание стен капроновой сеткой	1060	263,38	0,18	279183	191	56225	0,30	317
		м2		48,15	0,07	51039	74	110	--	--
17	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание стен по капроновой сетке из сухих смесей	530	188,88	3,43	100106	1818	41760	0,46	241
		м2		73,73	1,31	39077	694	105	0,01	3
		РАЗДЕЛ 6.Резервные лючки								
18	Е0110-90-1	Установка деревянных дверных блоков	0,0144	138,42	29,97	2	--	2	0,67	--
		м2		108,45	11,32	2	--	120	0,06	--
19	Спрайс	Сантехнические лючки	36	468,67	--	16872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9100245	177573			11326
			Тенге			1946870	105790			492
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8981111				
	Материалы -		Тенге			3231670				
	Всего заработная плата -		Тенге				2041871,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2949865				
	Местные материалы -		Тенге			686320				
		Накладные расходы -	Тенге			2211705				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				331756,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			671569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11864385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12858
		Сметная заработная плата -	Тенге				2373627,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			119134				
	Материалы -		Тенге			2348				
	Всего заработная плата -		Тенге				10790,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105599				
		Накладные расходы -	Тенге			9711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1457,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7731				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			136576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				12246,00			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:								11140
	Нормативная трудоемкость -	тенге			12000961				
	Сметная заработная плата -	чел.-ч							
	Итого	Тенге				2385873,00			12928

Временные здания и сооружения (1,1 %)	12 000 961
Итого со временными	132 011
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	12 132 972
Выслуга лет (1 %)	131 036,09
Доп. Отпуска (0,4%)	121 330
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	48 532
Итого по акту в текущих ценах 2012 года МРП = 1618 тенге	12 433 869
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	25 958 710
Итого по акту с учетом НДС 12 %	26 477 884
	29 655 231

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ... МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик: _____ Подрядчик: _____

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

АГС-ПЛАСТ ДЛЯ ФОРМ № 2