Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял : ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района", Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, МЕНДИГАЛИЕВ НИГМЕТ, 30. БИН 060240002707

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Жымпиты, МАМЕТОВОЙ, 22. БИН/ИИН 140240006727

Наименование объекта: Строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, микрорайон Коктем, ул. Нурманова (Привязка)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		№8	28.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 3						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	52 078 392.91								5 579 827,81	
за отчётный месяц,в том числе :	22 141 087,60	19 768 828,21							2 372 259,39	22 141 087,60
Акт № 4	1 078 112,45	962 600,40							115 512,05	1 078 112,45
Акт № 5	21 062 975,15	18 806 227,81							2 256 747,34	21 062 975,15
Итого к оплате: 22 141 087,60 (двадцать два миллиона сто сорок одна тысяча восемьдесят семь) тенге 60 тиын										

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"

_____ **Габдуллин А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "БАТЫС-П"

_____ **Кайрова А.Е.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ"

_____ **Женсикбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК (генеральный подрядчик)
ТОО "Жайык Сити"

_____ **Молдагалиев М.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района", Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, МЕНДИГАЛИЕВ НИГМЕТ, 30. БИН 060240002707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Жымпиты, МАМЕТОВОЙ, 22. БИН/ИИН 140240006727**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район,поселек Индерборский, микрорайон Коктем,ул.Нурманова (Привязка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район,поселек Индерборский, микрорайон Коктем,ул.Нурманова (Привязка)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8** от **28.03.2022 г.**

Акт выполненных работ №4

за октябрь 2022 (месяц, год) на 04-01-01 п. Индербор мкр.Коктем электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**		**4838,06**	**1457,70**	**4838**	**1458**	**98**	**2363**	**7777**
		НР - 72%; СП - 8%				**3282,00**	**616,19**	**3282**	**616**		**576**	
2	247-201-0804 РСНБ РК 2015	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**		**22065,00**	**--**	**22065**	**--**	**22065**	**--**	**23830**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1765**	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**		**1543,67**	**89,09**	**1544**	**89**	**27**	**1028**	**2778**
		НР - 72%; СП - 8%				**1427,67**	**38,37**	**1428**	**38**		**206**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	247-301-0205 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14439,00	--	14439	--	14439	--	15594
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
5	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	10041,59	124,09	10042	124	6636	2363	13397
		НР - 72%; СП - 8%			3282,00	38,37	3282	38		992	
6	247-203-0201 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	1	20120,00	--	20120	--	20120	--	21730
		СП - 8%			--	--	--	--		1610	
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2899,42	26,43	2899	26	1317	1120	4341
		НР - 72%; СП - 8%			1556,00	--	1556	--		322	
8	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
				РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение							
10	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	4	5329,37	1100,89	21317	4404	7067	7089	30679
		НР - 72%; СП - 8%			2461,50	765,00	9846	3060		2273	
12	247-306-0307 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	10807,00	--	43228	--	43228	--	46686
		СП - 8%			--	--	--	--		3458	
13	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фунтамент ЗФ-20/4/К230/	т	0,015	685096,00	--	10276	--	10276	--	11098
		СП - 8%			--	--	--	--		822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	247-103-0238 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-130-ШБ/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	73729,00	--	294916	--	294916	--	318509
		СП - 8%			--	--	--	--		23593	
15	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	4	3683,24	485,54	14733	1942	--	9209	25858
		НР - 72%; СП - 8%			3197,70	209,12	12791	836		1915	
16	247-202-0102 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	364,00	--	1456	--	1456	--	1572
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				463838	8043	423610	23172	525971
							32185	4588	--	38960	
		РАЗДЕЛ 2. Кабельная линия 0,4 кВ									
17	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	25,92	385,44	385,44	9991	9990	--	7193	18559
		НР - 72%; СП - 8%			--	77,60	--	2011		1375	
18	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,64	934,56	--	8075	--	--	5814	15000
		НР - 72%; СП - 8%			934,56	--	8075	--		1111	
19	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,64	7240,00	--	62554	--	62554	--	67558
		СП - 8%			--	--	--	--		5004	
20	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,28	19,43	19,43	336	335	--	242	624
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,58	--	148		46	
21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	0,219	364,05	161,08	80	35	10	25	113
		НР - 72%; СП - 8%			158,00	54,65	35	12		8	
22	243-113-0802 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,116	299834,00	--	34781	--	34781	--	37563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2782	
23	243-113-0302 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х4 (ок)-0,66	км	0,05	297124,00	--	14856	--	14856	--	16044
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
24	243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,005	317171,00	--	1586	--	1586	--	1713
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
25	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,048	73647,00	--	3535	--	3535	--	3818
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
				Материал							
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В20	м3	1,568	37810,03	1155,22	59286	1811	55132	53950	122295
		НР - 91%; СП - 8%			1494,45	286,45	2343	449		9059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,64	7240,00	--	62554	--	62554	--	67558
		СП - 8%			--	--	--	--		5004	
28	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	20	283,13	12,67	5663	253	514	3525	9923
		НР - 72%; СП - 8%			244,80	5,37	4896	107		735	
29	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	20,4	194,00	--	3958	--	3958	--	4275
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
30	1308-0201-3414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Трубопровод для кабельных линий из труб диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях	м	45	52,69	0,32	2371	14	175	1571	4257
		НР - 72%; СП - 8%			48,48	0,16	2182	7		315	
31	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	45,9	351,00	--	16111	--	16111	--	17400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1289	
32	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,144	32169,58	21635,98	4632	3116	--	925	6002
		НР - 61%; СП - 8%			10533,60	5178,60	1517	746		445	
33	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	144	38,00	--	5472	--	5472	--	5910
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
34	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	185,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
35	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	574,00	--	10332	--	10332	--	11159
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
36	241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	1418,00	--	2836	--	2836	--	3063
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
		Заземление опор освещения									
37	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3020,10	175,27	12080	701	7095	3084	16378
		НР - 72%; СП - 8%			1071,00	53,72	4284	215		1213	
38	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6	751,37	25,83	4508	155	3068	925	5868
		НР - 72%; СП - 8%			214,20	8,44	1285	51		435	
		Заземление щита ЩУО									
39	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	2757,84	175,27	2758	176	1511	771	3811
		НР - 72%; СП - 8%			1071,00	53,72	1071	54		282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	2	751,37	25,83	1503	52	1023	308	1956
		НР - 72%; СП - 8%			214,20	8,44	428	17		145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				332078	16638	289323	78333	443245
							26116	3817	--	32833	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								969214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				58301				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24681			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8405			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						712933		
		- Накладные расходы	Тенге							101505	
		- Сметная прибыль	Тенге							71793	
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				10079,83				
		Итого:	Тенге								979 293,83
		Зимние удорожания 1,44%	Тенге				14101,83				
		Итого:	Тенге								993 395,66
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				19867,91				
		Итого:	Тенге								1 013 263,57
		Пониж.коэф 0,95	Тенге				50663,17				
		Итого:	Тенге								962 600,40
		НДС 12%	Тенге				115512,05				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								1 078 112,45

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"

Габдуллин А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "БАТЫС-П"

Кайрова А.Е.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ"

Женсикбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК (генеральный подрядчик)
ТОО "Жайық Сити"

Молдагалиев М.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района", Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, МЕНДИГАЛИЕВ НИГМЕТ, 30. БИН 060240002707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити:", Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Жымпиты, МАМЕТОВОЙ, 22. БИН/ИИН 140240006727**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район,поселек Индерборский, микрорайон Коктем,ул.Нурманова (Привязка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район,поселек Индерборский, микрорайон Коктем,ул.Нурманова (Привязка)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8** от **28.03.2022 г.**

Акт выполненных работ №5

за октябрь 2022 (месяц, год) на 07-01-01 п. Индербор мкр.Коктем

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Искуственный газон 800м2										
18	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	800		5656,00	469,00	4524800	375200	3336000	–	4886784
		СП - 540 Тенге				1017,00	147,00	813600	117600		361984	
		Тартановое покрытие 312 М2										
19	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	31,2		9228,59	1095,97	287932	34194	248477	310967	646810
		НР - 108%; СП - 8%				168,62	272,83	5261	8512		47912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)**	м2 основания	312		1396,63	183,60	435749	57283	365977	470608	978866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			40,03	59,54	12489	18576		72509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	312	-413,87	-51,62	-129127	-16105	-113022	-139458	-290071
		НР - 108%; СП - 8%			--	-17,37	--	-5419		-21487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	24,96	38612,73	7,68	963774	192	852770	905947	2019299
		НР - 94%; СП - 8%			4439,58	--	110812	--		149578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,73944	17830,08	1558,72	13184	1153	22	11998	27196
		НР - 91%; СП - 8%			16240,00	708,72	12009	524		2015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,73944	250492,00	--	185224	--	185224	--	200042
		СП - 8%			--	--	--	--		14818	
25	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	312	12418,79	26,61	3874662	8303	3624185	4184635	8704041
		НР - 108%; СП - 8%			776,20	9,64	242174	3008		644744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10156198	460220	8499633	5744697	17172967
							1196345	142801	--	1272073	
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение спортивная и детская площадка									
34	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград	110	3544,71	1173,66	389918	129102	5788	460103	918023
		НР - 118%; СП - 8%			2318,44	479,52	255028	52747		68002	
35	212-101-0602 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,5304	32015,00	--	16981	--	16981	--	18339
		СП - 8%			--	--	--	--		1358	
36	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СТОЙКИ ГОСТ 13663-86**	т	0,24134	369084,00	--	89075	--	89075	--	96201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7126	
37	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения ПАНЕЛИ**	т	2,00247	337503,00	--	675840	--	675840	--	729907
		СП - 8%			--	--	--	--		54067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1171814	129102	787684	460103	1762470
							255028	52747	--	130553	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18935437
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1451373				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					589322			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					195548			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9287317		
		- Накладные расходы	Тенге							6204800	
		- Сметная прибыль	Тенге							1402626	
		Временные здания и сооружения 1,04%					196928,54				
		Итого:	Тенге								19 132 365,54
		Зимние удорожания 1,44%	Тенге				275506,06				
		Итого:	Тенге								19 407 871,60
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				388157,43				
		Итого:	Тенге								19 796 029,03
		Пониж.коэф 0,95	Тенге				989801,22				
		Итого:	Тенге								18 806 227,81
		НДС 12%	Тенге				2256747,34				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								21 062 975,15

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"

Габдуллин А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "БАТЫС-П"

Кайрова А.Е.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "МАСТЕР МЕТАЛЛ ПЛАСТ"

Женсикбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК (генеральный подрядчик)
ТОО "Жайык Сити"

Молдагалиев М.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района",Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, МЕНДИГАЛИЕВ НИГМЕТ, 30, тел.: 87123421074** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240002707**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити",РК, ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул. Маметова, 22** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140240006727**
Договор (контракт)	Договор о гос.закупках №8 от 28.03.2022 года.	

Номер документа	Дата составления
93	**21.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, микрорайон Коктем, ул. Нурманова (Привязка)»			Работа	1	22 141 087,60	22 141 087,60	2 372 259,39
				Итого	1	x	22 141 087,60	2 372 259,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдагалиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Я. Гобдулиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.10.2022

М.П.