Форма-3

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"

Договор № №130 от 12.09.2019 года

Доп.согл. №160 от 30.09.2020г.

Наименование строительства и ее адрес : Строительство школы на 600 мест по ул. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		с учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС
1	Строительство школы на 600 мест по ул. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области	1 970 135,62256	362 275,38386	405 748,42992	182 088,00513	203 938,56574	182 088,00513	203 938,56574
	Итого к оплате за сентябрь месяц							203 938,56574

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Зам. руководителя _____ С. Конарбаев

Руководитель отдела _____ К. Утегенов

Главный специалист _____ К.Сейтханов

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Директор _____ Базарбаев Н.Т.

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Технадзор _____ Нұрмаханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК : _____ С. Ишанкулов
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Автор проекта : _____ Мухаммедиев О.Е.
Директор ТОО "Сартобе"

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ ПО УЛ.БАЙКЕНЖЕЕВА В ПОС.ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА

АКТ № 2

выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нулевой цикл									
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ (КЖ. Лист 3-10в)									
1	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	2048	1270,97	67,15	2602939,82	137514,80	2168460,92	327133,33	3164479
		Состав работ:			145,00	24,93	296964,10	51050,09		234405,85	
		1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания									
		2. Устройство покрытий									
		3. Уплотнение покрытий катками									
2	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	2048	1126,61	17,65	2307294,21	36142,08	2062446,59	211624,59	2720432
		Состав работ:			101,91	8,02	208705,54	16427,01		201513,50	
		1. Устройство покрытий									
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	186,2	3970,72	1071,51	739348,01	199515,48	322648,85	235545,42	1052885
		Состав работ:			1166,40	223,72	217183,68	41657,45		77991,47	
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
4	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий, W6 ГОСТ 7473-2010**									
		СП - 8%	м3	189,924	16047,00	--	3047710,43	--	3047710,43	--	3291527
					--	--	--	--		243816,83	
5	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	921,2	7461,00	1933,99	6873072,25	1781590,39	1466744,10	3621000,28	11333598
		Состав работ:			3934,80	384,70	3624737,76	354383,43		839525,80	
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка арматуры									

		5. Укладка бетонной смеси									
6	2102-0101-2804 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** СП - 8%	м3	935,018	23114,00	--	21612006,05	--	21612006,05	--	23340967
					--	--	--	--		1728960,48	
7	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные на сульфатостойком портланцементе. Устройство** НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	902,3	5713,50	1259,40	5155294,31	1136360,00	1056340,57	2934318,87	8736782
					3283,38	290,29	2962593,77	261932,46		647169,05	
8	2102-0101-2504 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** СП - 8%	м3	920,346	20729,00	--	19077852,23	--	19077852,23	--	20604080
					--	--	--	--		1526228,18	
		СЕТКИ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ С1-С10 (КЖ. Лист 10в)									
9	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 8 до 40 мм ГОСТ 2329-2012** СП - 8%	т	46,1232	243344,00	--	11223803,98	--	11223803,98	--	12121708
					--	--	--	--		897904,32	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)** СП - 8%	т	4,835	220525,00	--	1066238,38	--	1066238,38	--	1151537
					--	--	--	--		85299,07	
		АРМАТУРА ДЛЯ СЕЧЕНИЙ 16-16, 17-17, 18-18 (фундамент спортзала) (КЖ. Лист 10)									
11	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	5,1962	63809,61	2164,41	331567,50	11246,71	--	301118,50	683301
					61645,20	666,36	320320,79	3462,54		50614,88	
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 8 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** СП - 8%	т	5,1962	243344,00	--	1264464,09	--	1264464,09	--	1365621
					--	--	--	--		101157,13	
		АРМАТУРА ДЛЯ СЕЧЕНИЙ 19-19, 20-20, 21-21, 22-22, 23-23 (КЖ. Лист 10б)									
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	13,33528	63809,61	2164,41	850919,02	28863,01	--	772776,15	1753591
					61645,20	666,36	822056,00	8886,10		129895,61	
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 8 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** СП - 8%	т	13,33528	243344,00	--	3245060,38	--	3245060,38	--	3504665
					--	--	--	--		259604,83	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	2105	848,60	19,04	1786304,31	40086,57	1204011,84	509082,97	2479018
					257,58	2,47	542205,90	5195,14		183630,98	

		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
16	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	м2 поверхности	531	2024,68 207,63	42,44 8,64	1075102,44 110253,12	22535,59 4586,78	942313,73	106801,11 94552,28	1276456
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								98580649
		Конструкции железобетонные									
		РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (КЖ. Лист 35-39)									
		Блок Б, 1-й этаж. Монолитный сердечник МС-1 - 28 шт									
52	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	7,42	32553,53 7682,68	3546,81 696,76	241547,20 57005,49	26317,34 5169,98	158224,37	56579,68 23850,15	321977
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,15624	226241,00 --	-- --	35347,89 --	-- --	35347,89	-- 2827,83	38176
54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,5824	211022,00 --	-- --	122899,21 --	-- --	122899,21	-- 9831,94	132731
		Блок Б, 1-й этаж. Монолитный сердечник МС-2 - 166 шт									
55	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	15,77	32553,53 7682,68	3546,81 696,76	513369,19 121155,86	55933,22 10987,96	336280,10	120250,88 50689,61	684310
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,16434	226241,00 --	-- --	37180,45 --	-- --	37180,45	-- 2974,44	40155
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,51626	220525,00 --	-- --	113848,24 --	-- --	113848,24	-- 9107,86	122956
		Блок Б, 1-й этаж. Монолитный сердечник МС-3 - 145 шт									
58	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	3,65	32553,53	3546,81	118820,39	12945,86	77832,74	27832,32	158385

		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			7682,68	696,76	28041,78	2543,19		11732,22	
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,07884	226241,00 --	-- --	17836,84 --	-- --	17836,84	-- 1426,95	19264
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,45406	220525,00 --	-- --	100131,58 --	-- --	100131,58	-- 8010,53	108142
		Блок Б, 1-й этаж. Монолитный сердечник МС-4 - 40 шт									
61	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	10,4	32553,53 7682,68	3546,81 696,76	338556,73 79899,87	36886,84 7246,34	221770,01	79303,05 33428,78	451289
62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,0924	226241,00 --	-- --	20904,67 --	-- --	20904,67	-- 1672,37	22577
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,2948	220525,00 --	-- --	65010,77 --	-- --	65010,77	-- 5200,86	70212
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2170173				
		РАЗДЕЛ 8. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ. СПОРТЗАЛ (КЖ. Лист 20)									
		Колонна монолитная К-I - 10 шт									
218	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство** НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен при устройстве колонн 2. Установка досок и щитов опалубки 3. Установка хомутов 4. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 5. Установка и сварка арматуры 6. Укладка бетонной смеси	м3	1,695	32770,44 22103,80	6783,63 1365,69	55545,90 37465,94	11498,25 2314,85	6581,71	36200,52 7339,71	99086
219	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010** СП - 8%	м3	1,720425	23573,00 --	-- --	40555,58 --	-- --	40555,58	-- 3244,45	43800
220	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,00375	226241,00 --	-- --	848,40 --	-- --	848,40	-- 67,87	916

	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,44775	211022,00 --	-- --	94485,10 --	-- --	94485,10	-- 7558,81	102044
222	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** СП - 8%	т	0,0114	243344,00 --	-- --	2774,12 --	-- --	2774,12	-- 221,93	2996
223	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,01095	490877,09 65772,00	1266,09 523,44	5375,10 720,20	13,86 5,73	4641,04	660,60 482,86	6519
		Колонна монолитная К-2 - 8 шт									
224	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство** НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен при устройстве колонн 2. Установка досок и щитов опалубки 3. Установка хомутов 4. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 5. Установка и сварка арматуры 6. Укладка бетонной смеси	м3	1,356	32770,44 22103,80	6783,63 1365,69	44436,72 29972,75	9198,60 1851,88	5265,37	28960,42 5871,77	79269
225	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010** СП - 8%	м3	1,37634	23573,00 --	-- --	32444,46 --	-- --	32444,46	-- 2595,56	35040
226	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,003	226241,00 --	-- --	678,72 --	-- --	678,72	-- 54,30	733
227	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,3582	211022,00 --	-- --	75588,08 --	-- --	75588,08	-- 6047,05	81635
228	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** СП - 8%	т	0,00912	243344,00 --	-- --	2219,30 --	-- --	2219,30	-- 177,54	2397
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				454435				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								2624607
		Архитектурные решения									
		РАЗДЕЛ 1. ПОДВАЛ									
		ПРИЯМОК 500х500х500 - 8 ШТ (АР. Лист 4)									
1	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	0,32	2464,20 804,95	1654,90 685,56	788,54 257,58	529,57 219,38	1,39	443,58 98,57	1331
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** СП - 8%	м3	0,368	1387,00 --	-- --	510,42 --	-- --	510,42	-- 40,83	551
3	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** НР - 94%; СП - 8% Состав работ:	м2 покрытия	4	1270,97 145,00	67,15 24,93	5083,87 580,01	268,58 99,71	4235,28	638,93 457,82	6181

		1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками									
4	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	м2 покрытия	4	1126,61	17,65	4506,43	70,59	4028,22	413,33	5313
		НР - 94%; СП - 8%			101,91	8,02	407,63	32,08		393,58	
		Состав работ: 1. Устройство покрытий									
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В12,5. Устройство**	м3	3,84	25203,04	1071,51	96779,67	4114,60	88186,09	4857,65	109768
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	4478,98	859,10		8130,99	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
6	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	1,92	25304,68	1897,17	48584,99	3642,56	37286,66	8062,79	61180
		НР - 91%; СП - 8%			3987,38	627,31	7655,77	1204,44		4531,82	
		Состав работ: 1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия 2. Установка и разборка опалубки 3. Установка и сварка арматуры 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство температурных швов									
7	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0848	219813,00	--	18640,14	--	18640,14	--	20131
		СП - 8%			--	--	--	--		1491,21	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	27,2	848,60	19,04	23081,94	517,98	15557,78	6578,17	32033
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	7006,18	67,13		2372,81	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
9	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,10168	552374,10	8763,06	56165,40	891,03	50573,31	4662,55	65694
		НР - 93%; СП - 8%			46233,90	3072,66	4701,06	312,43		4866,24	
		Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				302182				

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ

СТЕНЫ ВЫШЕ 0,000

СТЕНЫ 640 ММ=567М3, 510ММ = 1238,5 М3, 380 ММ = 1600 М3, ПЕРЕГОРОДКИ = 1784 М2

20	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	450,0	11382,67	2652,30	5122770,74	1193667,22	1668629,13	2334660,00	8054025

		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича			5022,72	555,30	2260474,39	249912,68		596594,46	
21	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** СП - 8%	1000 шт.	361,1	32752,00 --	-- --	11826747,20 --	-- --	11826747,20	-- 946139,78	12772887
22	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	м3 кладки	92	10371,15 4296,78	2357,60 493,60	954145,85 395303,76	216899,20 45411,20	341942,89	409864,91 109120,86	1473132
23	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** СП - 8%	1000 шт.	91,2	32752,00 --	-- --	2986982,40 --	-- --	2986982,40	-- 238958,59	3225941
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25525985				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								25828167
		Вертикальная планирповка									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 50 м /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ/** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	445	41,28 --	41,28 14,50	18369,07 --	18369,07 6454,35	--	4647,13 1841,30	24857
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	445	152,87 --	152,87 53,71	68025,28 --	68025,28 23902,09	--	17209,50 6818,78	92054
		Обратная наджвижка плодородного грунта									
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	445	41,28 --	41,28 14,50	18369,07 --	18369,07 6454,35	--	4647,13 1841,30	24857
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	445	152,87 --	152,87 53,71	68025,28 --	68025,28 23902,09	--	17209,50 6818,78	92054
		Котлован									
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта навымет	м3 грунта	13575,2	149,62 7,67	141,95 34,01	2031173,28 104153,28	1927020,00 461646,40	--	407375,77 195083,92	2633633

		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	11452,8	17,67	17,67	202370,98	202370,98	--	55212,02	278190
					--	6,70	--	76683,37		20606,64	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	2863,2	800,93	--	2293217,00	--	--	1651116,28	4259880
					800,93	--	2293217,00	--		315546,67	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	11452,8	150,14	72,06	1719526,26	825245,82	--	910990,99	2840959
					78,08	32,39	894280,44	370984,82		210441,38	
9	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	12834,4	199,14	190,55	2555878,61	2445614,17	1149,45	543094,91	3346891
					8,50	50,27	109114,99	645183,49		247917,88	
10	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км+Вывоз** *СП - 8%*	т	10588,38	40,00	--	423535,20	--		--	457418
					--	--	--	--		33882,82	
11	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	4856	2663,00	--	12931528,00	--	12931528,00	--	13966050
					--	--	--	--		1034522,24	
		ГПС									
12	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки	м3 грунтовой подушки	4896	443,18	441,66	2169829,30	2162378,57	567,94	476891,42	2858458
					1,41	133,88	6882,80	655466,39		211737,66	

		ПЛАНИРОВКА									
14	1101-0106-3401 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	10028	1,28	1,28	12835,34	12835,34	--	1271,61	15236
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин			--	0,18	--	1766,13		1128,56	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**30890537**

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/1 Нулевой цикл	Тенге	98 580 649	
2-1-2/1 Конструкции ж/б	Тенге	2 624 607	
2-1-3/1 Архитектурные решения	Тенге	25 828 167	
7-1-1/2 Вертикальная планировка	Тенге	30 890 537	
ИТОГО	Тенге	**157 923 960**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**157 923 960**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	2 368 859	
Итого	Тенге	**160 292 820**	
Удорожание строительства в зимнее время 1,35%	Тенге	2 163 953	
Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	12 713 371	
ИТОГО	Тенге	162 456 773	
Непредвиденные затраты 2%		3 249 135	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого в баз. ценах со стоимостью оборудования	Тенге	**178 419 279**	
В ценах 2019г.-41% К=1,0	Тенге	**73 151 904**	
В ценах 2020г.59% К=1,0348515	Тенге	**108 936 101**	
Итого в текущих ценах	Тенге	**182 088 005,13**	
НДС 12%	Тенге	21 850 560,62	
Всего	Тенге	**203 938 565,74**	

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"
Главный специалист
_____К.Сейтханов

Автор проекта
ТОО "Сартобе"
Директор_____О.Мухаммедиев

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "УМИРЗАК"
Директор_____С. Ишанкулов

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Технадзор_____Нұрмаханов А.Ж.