Форма-3

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"
Договор № №130 от 12.09.2019 года
Доп.согл. №160 от 30.09.2020г.

Наименование строительства и ее адрес : Строительство школы на 600 мест по ул. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		с учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС
1	Строительство школы на 600 мест по ул. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области	1 970 135,62256	542 168,44057	607 228,65344	179 893,05671	201 480,22352	179 893,05671	201 480,22352
	Итого к оплате за октябрь месяц							201 480,22352

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Зам. руководителя
С. Конарбаев

Руководитель отдела
К. Утегенов

Главный специалист
К.Сейтханов

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Директор Базарбаев Н.Т.

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Технадзор Нұрмаханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК: С. Ишанкулов
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Автор проекта : Мухаммедиев О.Е.
Директор ТОО "Сартобе"

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ ПО УЛ.БАЙКЕНЖЕЕВА В ПОС.ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА

АКТ № 3

выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конструкции железобетонные									
		РАЗДЕЛ 1. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ (КЖ. Лист 21-27)									
		Рама монолитная РМ-1 - 13 шт									
1	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	12,09	32770,44	6783,63	396194,66	82014,04	46945,67	258209,02	706755,98
		НР - 91%; СП - 8%			22103,80	1365,69	267234,94	16511,24		52352,29	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен при устройстве колонн 2. Установка досок и щитов опалубки 3. Установка хомутов 4. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 5. Установка и сварка арматуры 6. Укладка бетонной смеси									
2	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	12,27135	23573,00	--	289272,53	--	289272,53	--	312414,34
		СП - 8%			--	--	--	--		23141,80	
3	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	3,666	20455,18	5537,14	74988,69	20299,16	4482,59	49667,45	134628,63
		НР - 91%; СП - 8%			13695,29	1192,77	50206,93	4372,68		9972,49	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси									
4	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	3,72099	23573,00	--	87714,90	--	87714,90	--	94732,09
		СП - 8%			--	--	--	--		7017,19	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,63726	226241,00	--	144174,34	--	144174,34	--	155708,29
		СП - 8%			--	--	--	--		11533,95	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,047736	220525,00	--	10526,98	--	10526,98	--	11369,14

		СП - 8%			--	--	--	--		842,16	
7	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,673217	211022,00	--	353085,60	--	353085,60	--	381332,45
		СП - 8%			--	--	--	--		28246,85	
8	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,131976	243850,00	--	32182,35	--	32182,35	--	34756,94
		СП - 8%			--	--	--	--		2574,59	
		Рама монолитная РМ-2 - 4 шт									
9	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	2,52	32770,44	6783,63	82581,52	17094,74	9785,20	53820,24	147313,90
		НР - 91%; СП - 8%			22103,80	1365,69	55701,58	3441,55		10912,14	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен при устройстве колонн 2. Установка досок и щитов опалубки 3. Установка хомутов 4. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 5. Установка и сварка арматуры 6. Укладка бетонной смеси									
10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,5578	23573,00	--	60295,02	--	60295,02	--	65118,62
		СП - 8%			--	--	--	--		4823,60	
11	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	0,672	20455,18	5537,14	13745,88	3720,96	821,69	9104,34	24678,24
		НР - 91%; СП - 8%			13695,29	1192,77	9203,23	801,54		1828,02	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси									
12	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,68208	23573,00	--	16078,67	--	16078,67	--	17364,97
		СП - 8%			--	--	--	--		1286,29	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,121704	226241,00	--	27534,43	--	27534,43	--	29737,19
		СП - 8%			--	--	--	--		2202,75	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром т 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,010368	220525,00	--	2286,40	--	2286,40	--	2469,32
		СП - 8%			--	--	--	--		182,91	
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,327696	211022,00	--	69151,07	--	69151,07	--	74683,15
		СП - 8%			--	--	--	--		5532,09	
16	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03384	243850,00	--	8251,88	--	8251,88	--	8912,03
		СП - 8%			--	--	--	--		660,15	
		Рама монолитная РМ-3 - 2 шт									

17	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен при устройстве колонн 2. Установка досок и щитов опалубки 3. Установка хомутов 4. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 5. Установка и сварка арматуры 6. Укладка бетонной смеси	м3	2,724	32770,44 22103,80	6783,63 1365,69	89266,69 60210,75	18478,60 3720,15	10577,34	58177,12 11795,50	159239,31
18	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	2,76486	23573,00 --	-- --	65176,04 --	-- --	65176,04	-- 5214,08	70390,13
19	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,064	20455,18 13695,29	5537,14 1192,77	42219,49 28267,08	11428,66 2461,87	2523,75	27963,34 5614,63	75797,46
20	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	2,09496	23573,00 --	-- --	49384,49 --	-- --	49384,49	-- 3950,76	53335,25
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,142518	226241,00 --	-- --	32243,41 --	-- --	32243,41	-- 2579,47	34822,89
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,014256	220525,00 --	-- --	3143,80 --	-- --	3143,80	-- 251,50	3395,31
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,71271	211022,00 --	-- --	150397,49 --	-- --	150397,49	-- 12031,80	162429,29
24	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,035532	243850,00 --	-- --	8664,48 --	-- --	8664,48	-- 693,16	9357,64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2770743				
		РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (КЖ. Лист 35-39)									
		Блок А, 1-й этаж. Монолитный сердечник МС-1 - 67 шт									
25	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки	м3	17,755	32553,53 7682,68	3546,81 696,76	577987,95 136405,98	62973,64 12371,03	378608,32	135387,08 57070,00	770445,03

					39							13100
	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	2147,4	800,93 800,93	-- --	1719912,79 1719912,79	-- --	--	1238337,21 236660,00	3194910,00	
	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	8589,6	150,14 78,08	72,06 32,39	1289644,69 670710,33	618934,36 278238,62	--	683243,24 157831,03	2130719,00	
9	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	9625,8	199,14 8,50	190,55 50,27	1916909,00 81836,24	1834210,63 483887,62	862,09	407321,18 185938,41	2510168,55	
10	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км+Вывоз** *СП - 8%*	т	10588,38	40,00 --	-- --	423535,20 --	-- --		-- 33882,82	457418,02	
11	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	3642	2663,00 --	-- --	9698646,00 --	-- --	9698646,00	-- 775891,68	10474537,68	
		ГПС										
12	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки	м3 грунтовой подушки	3916,8	443,18 1,41	441,66 133,88	1735863,44 5506,24	1729902,86 524373,12	454,35	381513,13 169390,13	2286766,70	
13	2101-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	м3	2854,952	3391,00 --	-- --	9681142,88 --	-- --	9681142,88	-- 774491,43	10455634,31	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								34352429	
										в т.ч. С-сть оборудования	26 816 782	

2-1-3/2 Архитектурные решения	Тенге	12 529 715	
2-1-8/1 Технологическое оборудование	Тенге	64 864 205	64 864 205
3-1-1/1 Уборная на 14 очков	Тенге	2 266 134	
4-2-1/1 ТП ОСР	Тенге	1 678 244	
6-1-1/1 Котельная ОСР	Тенге	3 651 755	
6-5-1/1 Выгреб 100м3	Тенге	6 063 900	
7-1-1/3 Вертикальная планировка	Тенге	34 352 429	
ИТОГО	Тенге	**152 223 164**	**64 864 205**
Стоимость оборудования	Тенге	64 864 205	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**87 358 959**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1 310 384	
Итого	Тенге	**88 669 343**	
Удорожание строительства в зимнее время 1,35%	Тенге	1 197 036	
Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	19 740 643	
ИТОГО	Тенге	89 866 379	
Непредвиденные затраты 2%		1 797 328	
Стоимость оборудования	Тенге	64 864 205	
Итого в баз. ценах со стоимостью оборудования	Тенге	**176 268 555**	
В ценах 2019г.-41% К=1,0	Тенге	**72 270 107**	
В ценах 2020г.59% К=1,0348515	Тенге	**107 622 949**	
Итого в текущих ценах	Тенге	**179 893 057**	
НДС 12%	Тенге	21 587 167	
Всего	Тенге	**201 480 223,52**	

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
_____**К.Сейтханов**

Автор проекта
ТОО "Сартобе"
Директор_____**О.Мухаммедиев**

Технадзор
ИПП ТОО "АЛЬЯНС"
Технадзор_____**Нұрмаханов А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "УМИРЗАК"
Директор_____**С. Ишанкулов**