Форма-3

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"
Договор № №130 от 12.09.2019 года
Доп.согл. №160 от 30.09.2020г.

Наименование строительства и ее адрес : Строительство школы на 600 мест по ул. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		с учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС
1	Строительство школы на 600 мест по ул. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области	1 970 135,62256	720 748,04372	807 237,80897	540 560,66499	605 427,94479	178 579,60315	200 009,15553
	Итого к оплате за ноябрь месяц							200 009,15553

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Зам. руководителя
_____ Н.Баймаханов

Руководитель отдела
_____ К. Утегенов

Главный специалист
_____ К.Сейтханов

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Директор _____ Базарбаев Н.Т.

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Технадзор _____ Нұрмаханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК : _____ С. Ишанкулов
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Автор проекта : _____ Мухаммедиев О.Е.
Директор ТОО "Сартобе"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ ПО УЛ.БАЙКЕНЖЕЕВА В ПОС.ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА

АКТ № 4

выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конструкции железобетонные									
		РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (КЖ. Лист 35-39)									
		Блок А, 1-й этаж. Монолитный сердечник МС-1 - 67 шт									
25	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	17,755	32553,53 7682,68	3546,81 696,76	577987,95 136405,98	62973,64 12371,03	378608,32	135387,08 57070,00	770445,03
		Блок А, 1-й этаж. Монолитный сердечник МС-2 - 261 шт									
28	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	24,795	32553,53 7682,68	3546,81 696,76	807164,81 190492,05	87943,20 17276,24	528729,56	189069,15 79698,72	1075932,67
		Блок А, 1-й этаж. Монолитный сердечник МС-3 - 70 шт									
31	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,75	32553,53 7682,68	3546,81 696,76	56968,68 13444,69	6206,92 1219,34	37317,07	13344,26 5625,04	75937,98

		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				1922316				

РАЗДЕЛ 4. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОЯС (КЖ. Лист 30)

		БЛОК А. Железобетонный пояс ПО-1- 866 м									
97	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	15,89976	34511,20 9190,50	4560,70 896,74	548719,73 146126,74	72514,02 14257,96	330078,96	145950,08 55573,58	750243,40
98	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	8,227	220525,00 --	-- --	1814259,18 --	-- --	1814259,18	-- 145140,73	1959399,91
99	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	13,6828	211022,00 --	-- --	2887371,82 --	-- --	2887371,82	-- 230989,75	3118361,57
		БЛОК Б. Железобетонный пояс ПО-2- 111 м									
100	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	21,312	34511,20 9190,50	4560,70 896,74	735502,60 195867,94	97197,62 19111,34	442437,05	195631,14 74490,70	1005624,44
101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,28094	220525,00 --	-- --	282479,29 --	-- --	282479,29	-- 22598,34	305077,64
102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	2,10456	211022,00 --	-- --	444108,46 --	-- --	444108,46	-- 35528,68	479637,14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7618344				

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ (КЖ. Лист 18, монолитные участки лист 41-52)

		ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									
154	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	37	4159,34 2042,76	952,97 199,91	153895,70 75582,12	35259,95 7396,60	43053,62	97914,88 20144,85	271955,43
155	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	17	6303,25 3231,90	1270,20 271,73	107155,32 54942,30	21593,49 4619,36	30619,53	70282,75 14195,05	191633,12
156	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	55	5645,98	1494,43	310529,01	82193,64	43637,68	239070,13	593567,08

		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором			3358,14	325,53	184697,70	17904,11		43967,93	
157	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	8179,3507	5870,00	--	48012788,52	--	48012788,52	--	51853811,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3841023,08	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ1 - 12 ШТ									
160	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	5,43	30905,71	1469,72	167818,00	7980,56	126960,15	31496,71	215259,88
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			6054,75	319,42	32877,29	1734,47		15945,18	
161	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6984	211022,00	--	147377,76	--	147377,76	--	159167,99
		СП - 8%			--	--	--	--		11790,22	
162	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06264	220525,00	--	13813,69	--	13813,69	--	14918,78
		СП - 8%			--	--	--	--		1105,09	
163	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20628	226241,00	--	46668,99	--	46668,99	--	50402,51
		СП - 8%			--	--	--	--		3733,52	
164	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1872	219813,00	--	41148,99	--	41148,99	--	44440,91
		СП - 8%			--	--	--	--		3291,92	
165	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0,75	13199,24	1676,38	9899,43	1257,29	6886,07	1905,09	12748,88
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием			2341,44	419,56	1756,08	314,67		944,36	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ2 - 12 ШТ									
166	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	6,18	30905,71	1469,72	190997,28	9082,85	144496,08	35847,08	244991,91
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			6054,75	319,42	37418,36	1974,04		18147,55	
167	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,795	211022,00	--	167762,49	--	167762,49	--	181183,49
		СП - 8%			--	--	--	--		13421,00	
168	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07308	220525,00	--	16115,97	--	16115,97	--	17405,24

		СП - 8%			--	--	--	--		1289,28	
169	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,25176	226241,00	--	56958,43	--	56958,43	--	61515,11
		СП - 8%			--	--	--	--		4556,67	
170	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2004	219813,00	--	44050,53	--	44050,53	--	47574,57
		СП - 8%			--	--	--	--		3524,04	
171	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0,75	13199,24	1676,38	9899,43	1257,29	6886,07	1905,09	12748,88
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием			2341,44	419,56	1756,08	314,67		944,36	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ3 - 12 ШТ									
172	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	2,37	30905,71	1469,72	73246,53	3483,23	55413,54	13747,18	93953,21
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			6054,75	319,42	14349,76	757,03		6959,50	
173	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3009	211022,00	--	63496,52	--	63496,52	--	68576,24
		СП - 8%			--	--	--	--		5079,72	
174	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03132	220525,00	--	6906,84	--	6906,84	--	7459,39
		СП - 8%			--	--	--	--		552,55	
175	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09684	226241,00	--	21909,18	--	21909,18	--	23661,91
		СП - 8%			--	--	--	--		1752,73	
176	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0804	219813,00	--	17672,97	--	17672,97	--	19086,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1413,84	
177	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0,3	13199,24	1676,38	3959,77	502,91	2754,43	762,04	5099,55
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием			2341,44	419,56	702,43	125,87		377,74	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ5 - 6 ШТ									
190	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	8,28	37898,04	1469,72	313795,80	12169,25	251493,22	48028,12	390769,84
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			6054,75	319,42	50133,33	2644,83		28945,91	

	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,0752	211022,00	--	859956,85	--	859956,85	--	928753,40
		СП - 8%			--	--	--	--		68796,55	
192	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5576	220525,00	--	122964,74	--	122964,74	--	132801,92
		СП - 8%			--	--	--	--		9837,18	
193	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0224	226241,00	--	5067,80	--	5067,80	--	5473,22
		СП - 8%			--	--	--	--		405,42	
194	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3296	219813,00	--	72450,36	--	72450,36	--	78246,39
		СП - 8%			--	--	--	--		5796,03	
195	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	1,4	13199,24	1676,38	18478,94	2346,93	12853,99	3556,17	23797,91
		НР - 92%; СП - 8%			2341,44	419,56	3278,02	587,38		1762,81	
		Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				55751005				

РАЗДЕЛ 8. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ. СПОРТЗАЛ (КЖ. Лист 20)

Колонна монолитная К-1 - 10 шт

218	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	9,605	32770,44	6783,63	314760,11	65156,73	37296,38	205136,28	561488,10
		НР - 91%; СП - 8%			22103,80	1365,69	212307,00	13117,49		41591,71	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен при устройстве колонн 2. Установка досок и щитов опалубки 3. Установка хомутов 4. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 5. Установка и сварка арматуры 6. Укладка бетонной смеси									
219	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	9,749075	23573,00	--	229814,95	--	229814,95	--	248200,14
		СП - 8%			--	--	--	--		18385,20	
220	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02125	226241,00	--	4807,62	--	4807,62	--	5192,23
		СП - 8%			--	--	--	--		384,61	
221	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,53725	211022,00	--	535415,57	--	535415,57	--	578248,82
		СП - 8%			--	--	--	--		42833,25	
222	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0646	243344,00	--	15720,02	--	15720,02	--	16977,62
		СП - 8%			--	--	--	--		1257,60	
223	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,06205	490877,09	1266,09	30458,92	78,56	26299,21	3743,41	36938,51
		НР - 91%; СП - 8%			65772,00	523,44	4081,15	32,48		2736,19	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
		Колонна монолитная К-2 - 8 шт									

	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен при устройстве колонн 2. Установка досок и щитов опалубки 3. Установка хомутов 4. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 5. Установка и сварка арматуры 6. Укладка бетонной смеси	м3	7,684	32770,44 22103,80	6783,63 1365,69	251808,09 169845,60	52125,39 10493,99	29837,10	164109,03 33273,37	449190,48
225	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	7,79926	23573,00 --	-- --	183851,96 --	-- --	183851,96	-- 14708,16	198560,11
226	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,017	226241,00 --	-- --	3846,10 --	-- --	3846,10	-- 307,69	4153,78
227	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	2,0298	211022,00 --	-- --	428332,46 --	-- --	428332,46	-- 34266,60	462599,05
228	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,05168	243344,00 --	-- --	12576,02 --	-- --	12576,02	-- 1006,08	13582,10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2575131				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**67866796**
		Архитектурные решения									
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ									
19	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	1000 шт.	32,9118	32752,00 --	-- --	1077927,27 --	-- --	1077927,27	-- 86234,18	1164161,46
		СТЕНЫ ВЫШЕ 0,000									
				СТЕНЫ 640 ММ=567М3, 510ММ = 1238,5 М3, 380 ММ = 1600 М3, ПЕРЕГОРОДКИ = 1784 М2							
20	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	м3 кладки	415,265	11382,67 5022,72	2652,30 555,30	4726826,12 2085759,82	1101407,36 230596,65	1539658,94	2154211,52 550483,01	7431520,65
21	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	1000 шт.	361,1	32752,00 --	-- --	11826747,20 --	-- --	11826747,20	-- 946139,78	12772886,98
22	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	м3 кладки	160	10371,15 4296,78	2357,60 493,60	1659384,08 687484,80	377216,00 78976,00	594683,28	712808,54 189775,41	2561968,00
23	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	304	32752,00	--	9956608,00	--	9956608,00	--	10753136,64

		СП - 8%			--	--	--	--		796528,64	
24	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	303,28	2085,49	245,11	632486,33	74337,96	110146,19	431329,75	1148921,37
		НР - 93%; СП - 8%			1477,19	52,07	448002,18	15793,25		85105,29	
		Состав работ: 1. Заготовка и установка арматуры 2. Кладка конструкций из кирпича									
25	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	89,9136	28651,00	--	2576114,55	--	2576114,55	--	2782203,72
		СП - 8%			--	--	--	--		206089,16	
		ПИЛЯСТРЫ									
27	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	3,42	32752,00	--	112011,84	--	112011,84	--	120972,79
		СП - 8%			--	--	--	--		8960,95	
		АРМИРОВАНИЕ									
28	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,005462	283622,61	2164,41	1549,15	11,82	1200,62	316,52	2014,92
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	336,71	3,64		149,25	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
29	1108-0201-0701 РСНБ , РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки. сг-1, сг-2, сг-3**	т металлических изделий	0,605924	63809,61	2164,41	38663,77	1311,47	--	35113,14	79679,07
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	37352,31	403,76		5902,15	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
30	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	4,241468	219813,00	--	932329,81	--	932329,81	--	1006916,19
		СП - 8%			--	--	--	--		74586,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39824382				
		РАЗДЕЛ 3. АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕСЧЕНИИ СТЕН (АР. лист 10а)									
		СЕТКИ СГ-1. (БЛОК А) - 4150,5 п.м.									
32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,3112875	63809,61	2164,41	19863,13	673,75	--	18039,03	40934,34
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	19189,38	207,43		3032,17	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
33	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,4903	219813,00	--	547400,31	--	547400,31	--	591192,34
		СП - 8%			--	--	--	--		43792,03	
		СЕТКИ СГ-1. (БЛОК Б) - 1050,0 п.м.									
34	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,55125	63809,61	2164,41	35175,05	1193,13	--	31944,80	72489,44
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	33981,92	367,33		5369,59	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
35	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,55125	219813,00	--	121171,92	--	121171,92	--	130865,67
		СП - 8%			--	--	--	--		9693,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				835482				

		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								40659864
		Технологическое оборудование									
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование для блока А									
18	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 220в,1ф,0,45кВт	шт	23	134071,93	--	3083654,36	--		--	3083654,36
					--	--	--	--	3083654,36	--	
19	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ Ч/БЕЛЫЙ HP 1505	шт	23	63240,96	--	1454542,18	--		--	1454542,18
					--	--	--	--	1454542,18	--	
20	ПРАЙС-ЛИСТ	КОММУТАТОР	шт	14	24396,43	--	341550,00	--		--	341550,00
					--	--	--	--	341550,00	--	
21	ПРАЙС-ЛИСТ	СКАНЕР А4 2400x2400 dpi,48 dit СО СЛАЙД-МОДУЛЕМ	шт	23	54205,25	--	1246720,75	--		--	1246720,75
					--	--	--	--	1246720,75	--	
22	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРОЕКТОР VIVITEK DX263	шт	15	144571,43	--	2168571,43	--		--	2168571,43
					--	--	--	--	2168571,43	--	
24	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 220в,1ф,0,45кВт	шт	160	134071,93	--	21451508,57	--		--	21451508,57
					--	--	--	--	21451508,57	--	
		Специальная мебель									
42	ПРАЙС-ЛИСТ	Холодильный шкаф 610x5590x,1410 Э1 ф 0,2квт	шт	1	210080,36	--	210080,36	--		--	210080,36
					--	--	--	--	210080,36	--	
43	ПРАЙС-ЛИСТ	Графопроектор 220в, 1ф, 0,25квт	шт	24	56744,29	--	1361862,86	--		--	1361862,86
					--	--	--	--	1361862,86	--	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				31318491				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31318491				
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование и материалы блок Б									
82	ПРАЙС-ЛИСТ	Машина швейная с эл. приводом габ. 500x200x300 220в 1ф 0,6кВт (PFAFF HOBBY 1122)	шт	13	38844,54	--	504978,96	--		--	504978,96
					--	--	--	--	504978,96	--	
85	ПРАЙС-ЛИСТ	Утюг электрический, габ. 198x120x170 220в 1ф 1кВт (УЭП-4)	шт	1	23483,82	--	23483,82	--		--	23483,82
					--	--	--	--	23483,82	--	
94	ПРАЙС-ЛИСТ	Интерактивная доска	шт	11	590032,14	--	6490353,57	--		--	6490353,57
					--	--	--	--	6490353,57	--	
101	ПРАЙС-ЛИСТ	Компьютер 220в 2ф 0,45 кВт(Монитор ЖК 17)	шт	24	134071,93	--	3217726,29	--		--	3217726,29
					--	--	--	--	3217726,29	--	
102	ПРАЙС-ЛИСТ	МФУ лазерное габ. 274x249x389, 220в 1ф 0,31квт (Samsung SL-M2070W/XEV)	шт	1	52503,82	--	52503,82	--		--	52503,82
					--	--	--	--	52503,82	--	
103	ПРАЙС-ЛИСТ	Телевизор 220 1ф 1кВт	шт	1	171669,54	--	171669,54	--		--	171669,54
					--	--	--	--	171669,54	--	
105	ПРАЙС-ЛИСТ	Холодильный шкаф 610x590x1410	шт	1	210080,36	--	210080,36	--		--	210080,36
					--	--	--	--	210080,36	--	
106	ПРАЙС-ЛИСТ	Графопроектор 220в 1ф 0,25квт	шт	3	56744,29	--	170232,86	--		--	170232,86
					--	--	--	--	170232,86	--	

	ПРАЙС-ЛИСТ	Гончарный круг габ 750х572х580, 220в 1ф 0,3квт (Shimpo RK-55)	шт	1	164811,43	--	164811,43	--		--	164811,43
					--	--	--	--	164811,43	--	
118	ПРАЙС-ЛИСТ	Печь для обжига керамики габ 670х860х880; 380в 3ф 9кВт (Welte WT 120)	шт	1	437780,36	--	437780,36	--		--	437780,36
					--	--	--	--	437780,36	--	
119	ПРАЙС-ЛИСТ	Печь для сушки 2...+12С(595х647х1855) 1ф 220в 0,36кВт	шт	1	61668,75	--	61668,75	--		--	61668,75
					--	--	--	--	61668,75	--	
120	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол-подставка для сверлильного станка или муфельной печи габ.800х800х600(750)	шт	2	50600,00	--	101200,00	--		--	101200,00
					--	--	--	--	101200,00	--	
121	ПРАЙС-ЛИСТ	Табурет для гончара регулируемая высата ножек-49см-66см 220В 1ф (2розетки)	шт	1	23041,07	--	23041,07	--		--	23041,07
					--	--	--	--	23041,07	--	
122	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок токарный по металлу ученическии 3ф 380в 1,1квт габ 1100х470х1100 (ТВ-6)	шт	1	357263,11	--	357263,11	--		--	357263,11
					--	--	--	--	357263,11	--	
123	ПРАЙС-ЛИСТ	Верстак комбинированный школьный с слесарными и столярными тисками габ 1000х500х700-900 (ВК-1)	шт	13	84826,38	--	1102742,97	--		--	1102743,00
					--	--	--	--	1102742,97	--	
124	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок настольно-сверлильный габ 370х770х950 380в 3ф 0,6кВт (2М-112)	шт	1	75900,00	--	75900,00	--		--	75900,00
					--	--	--	--	75900,00	--	
125	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок фуговально-пильный ученический габ 960х400х700 380в 3ф 1,1кВт (СДН-1)	шт	1	92271,81	--	92271,81	--		--	92271,81
					--	--	--	--	92271,81	--	
126	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок токарный по дереву габ. 1250х575х550 380в 3ф 0,4кВт (СТД-120м)	шт	1	131560,00	--	131560,00	--		--	131560,00
					--	--	--	--	131560,00	--	
127	ПРАЙС-ЛИСТ	Печь муфельная t гр С-400-900; 220в 1ф 2,2квт габ. 425х390х530 (ПМ-8)	шт	1	312320,37	--	312320,37	--		--	312320,37
					--	--	--	--	312320,37	--	
128	ПРАЙС-ЛИСТ	Табурет рабочий поворотный габ. 320х600	шт	13	9132,40	--	118721,15	--		--	118721,15
					--	--	--	--	118721,15	--	
129	ПРАЙС-ЛИСТ	Станок заточной 220в 1ф 0,56квт габ 430х280х320 (BG-14-14)	шт	1	68716,61	--	68716,61	--		--	68716,61
					--	--	--	--	68716,61	--	
130	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол-подставка для фуговального станка	шт	1	18071,43	--	18071,43	--		--	18071,43
					--	--	--	--	18071,43	--	
131	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол-подставка для сверлильного станка	шт	1	18523,21	--	18523,21	--		--	18523,21
					--	--	--	--	18523,21	--	
132	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол-подставка для токарно-винторезного станка по металу	шт	1	18523,21	--	18523,21	--		--	18523,21
					--	--	--	--	18523,21	--	
133	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол-подставка для токарно-винторезного станка по дереву	шт	1	16264,29	--	16264,29	--		--	16264,29
					--	--	--	--	16264,29	--	

	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол-подставка для заточного станка	шт	1	20782,14	--	20782,14	--		--	20782,14
					--	--	--	--	20782,14	--	
136	ПРАЙС-ЛИСТ	Холодильник бытовой габ. 500х500х1600; 220в 1ф 1кВт	шт	1	303600,00	--	303600,00	--		--	303600,00
					--	--	--	--	303600,00	--	
137	ПРАЙС-ЛИСТ	Электроплита 4-х конфорочная с жарочным шкафом габ 600х600х850 380/220в 3ф 5,5кВт (ЭВИ 41620)	шт	1	260680,36	--	260680,36	--		--	260680,36
					--	--	--	--	260680,36	--	
138	ПРАЙС-ЛИСТ	Электрокипятильник непрерывного действия с автоматикой габ 600х600х850; 380/220в 3ф 12кВт Ду-15 трап Ду-50 КНЭ-100Б	шт	1	70207,50	--	70207,50	--		--	70207,50
					--	--	--	--	70207,50	--	
139	ПРАЙС-ЛИСТ	Подставка под электрокипятильник габ 450х450х450	шт	1	13101,79	--	13101,79	--		--	13101,79
					--	--	--	--	13101,79	--	
140	ПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечная односекционная габ 530х530х850 (ВСМ-1/430)	шт	4	90311,96	--	361247,86	--		--	361247,86
					--	--	--	--	361247,86	--	
141	ПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечная двухсекционная габ 1010х530х850 (ВСМ-2/430)	шт	2	129707,68	--	259415,36	--		--	259415,36
					--	--	--	--	259415,36	--	
142	ПРАЙС-ЛИСТ	Подтоварник деревянный габ 1200х510х250	шт	2	18026,25	--	36052,50	--		--	36052,50
					--	--	--	--	36052,50	--	
146	ПРАЙС-ЛИСТ	Машина хлеборезательная 220/380в, 0,5кВт габ 1200-600х730 МХР-200	шт	2	155775,71	--	311551,43	--		--	311551,43
					--	--	--	--	311551,43	--	
147	ПРАЙС-ЛИСТ	Мармит 1-ых блюд двухконфорочный габ. 1200х700х1300 220в/380в 3ф 4квт	шт	4	268360,71	--	1073442,86	--		--	1073442,86
					--	--	--	--	1073442,86	--	
148	ПРАЙС-ЛИСТ	Мармит 2 и 3-х блюд на 6 гастроемкостей паровой габ. 1200х700х1300 220в/380в 3ф 4квт	шт	1	309021,43	--	309021,43	--		--	309021,43
					--	--	--	--	309021,43	--	
149	ПРАЙС-ЛИСТ	Ларь для овощей габ 1050х1050х1500 (ло-2)	шт	4	17619,64	--	70478,57	--		--	70478,57
					--	--	--	--	70478,57	--	
150	ПРАЙС-ЛИСТ	Весы электронные от 0 до 10кг габ 390х540, 200в 0,15кВт	шт	1	2701,68	--	2701,68	--		--	2701,68
					--	--	--	--	2701,68	--	
151	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф холодильный (глухие двери) габ 800х785х1980 рабочий диапазон температура 0 +6гр С; 220в 1ф 0,75кВт R 750M	шт	3	220923,21	--	662769,64	--		--	662769,64
					--	--	--	--	662769,64	--	
152	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф холодильный (глухие двери) габ 1200х785х1980 рабочий диапазон температура 0 +6гр С; 220в 1ф 0,75кВт R 750M	шт	7	220923,21	--	1546462,50	--		--	1546462,50
					--	--	--	--	1546462,50	--	
153	ПРАЙС-ЛИСТ	Плита электрическая 3-х конфорочная 380в 3ф 12кВт габ 1090х710х860 (ПЭП-0,51М)	шт	1	71373,11	--	71373,11	--		--	71373,11
					--	--	--	--	71373,11	--	
154	ПРАЙС-ЛИСТ	Электросковорода опрокидывающая обьем 40л 380в 3ф 9кВт габ 925х915х860 (ЭСк-0,27-40)	шт	1	10752,50	--	10752,50	--		--	10752,50
					--	--	--	--	10752,50	--	

	ПРАЙС-ЛИСТ	Котел пищеварочный электрический габ 800х860х1090 емкость -60л 380/220в 3ф 9кВт (КПЭМ-60)	шт	1	303600,00	--	303600,00	--		--	303600,00
					--	--	--	--	303600,00	--	
156	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф жарочный электрический габ 840х897х1475 380/220в 3ф 9,2кВт	шт	1	347875,00	--	347875,00	--		--	347875,00
					--	--	--	--	347875,00	--	
157	ПРАЙС-ЛИСТ	Мясорубка, производительность-300 кг/час 380в 3ф 1,5кВт(ШЖЭ-2)Габариты 680х370х411(МИМ-300)	шт	1	168516,07	--	168516,07	--		--	168516,07
					--	--	--	--	168516,07	--	
158	ПРАЙС-ЛИСТ	Приспособление для очистки рыбы габ 250х185х250;220В 0,05кВт(РО-1М)	шт	1	2701,68	--	2701,68	--		--	2701,68
					--	--	--	--	2701,68	--	
159	ПРАЙС-ЛИСТ	Картофелечиска габ 595х425х850, 380в 3ф 1кВт (МОК-150)	шт	1	199147,14	--	199147,14	--		--	199147,14
					--	--	--	--	199147,14	--	
160	ПРАЙС-ЛИСТ	Овощерезка 380в 3ф 0,37кВт габ 570х265х610 (МПР-350М-02)	шт	1	198785,71	--	198785,71	--		--	198785,71
					--	--	--	--	198785,71	--	
161	ПРАЙС-ЛИСТ	Ванна 1-о секционная котломойка габ 1000х900х860 ВМП 9-1	шт	2	83354,46	--	166708,93	--		--	166708,93
					--	--	--	--	166708,93	--	
163	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф холодильный (глухие двери) габ 800х785х1960 220в 1ф 0,6кВт рабочий диапазон температур-18гр С (R 750L)	шт	1	303148,21	--	303148,21	--		--	303148,21
					--	--	--	--	303148,21	--	
164	ПРАЙС-ЛИСТ	Кассета для тарелок габ 1050х295х340	шт	1	8674,29	--	8674,29	--		--	8674,29
					--	--	--	--	8674,29	--	
166	ПРАЙС-ЛИСТ	Машина посудомоечная габ 1865х785х1500; 380в 3ф 16,3кВт (Мпу-700)	шт	1	79505,25	--	79505,25	--		--	79505,25
					--	--	--	--	79505,25	--	
174	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ Ч/БЕЛЫЙ HP 1505	шт	4	63240,96	--	252963,86	--		--	252963,86
					--	--	--	--	252963,86	--	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				21375676				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				21375676				

РАЗДЕЛ 3. Оборудования для актового зала

175	ПРАЙС-ЛИСТ	Синтезатор 220В 1ф 0,85кВт (CASIO LK-280)	шт	1	207812,39	--	207812,39	--		--	207812,39
					--	--	--	--	207812,39	--	
176	ПРАЙС-ЛИСТ	Трибуна матириал ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2 мм габ 1000х730х1200	шт	1	40660,71	--	40660,71	--		--	40660,71
					--	--	--	--	40660,71	--	
177	ПРАЙС-ЛИСТ	Пианино концертное двухпедальное	шт	1	463532,14	--	463532,14	--		--	463532,14
					--	--	--	--	463532,14	--	
178	ПРАЙС-ЛИСТ	Стул поворотный к пианино Диаметр 400 мм	шт	1	10083,86	--	10083,86	--		--	10083,86
					--	--	--	--	10083,86	--	
179	ПРАЙС-ЛИСТ	Звуковой комплект для школьных актовых залов	шт	1	316250,00	--	316250,00	--		--	316250,00
					--	--	--	--	316250,00	--	
180	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка для синтезатора NOVIGO NV260B	шт	1	10842,86	--	10842,86	--		--	10842,86

					--	--	--	--	10842,86	--	
181	ПРАЙС-ЛИСТ	Скамья для актового зала с низкой спинкой 3-х местная габ 1580x500x780	шт	55	49345,84	--	2714021,36	--		--	2714021,36
					--	--	--	--	2714021,36	--	
182	ПРАЙС-ЛИСТ	Скамья для актового зала с низкой спинкой 4-х местная габ 2100x500x780	шт	1	65794,46	--	65794,46	--		--	65794,46
					--	--	--	--	65794,46	--	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3828998				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3828998				
РАЗДЕЛ 4.Спортзал											
183	ПРАЙС-ЛИСТ	Щиты баскетбольные тренировочные габ 1200x800	компл	3	22589,29	--	67767,86	--		--	67767,86
					--	--	--	--	67767,86	--	
184	ПРАЙС-ЛИСТ	Канат для лазания	шт	2	42287,14	--	84574,29	--		--	84574,29
					--	--	--	--	84574,29	--	
185	ПРАЙС-ЛИСТ	Стенка гимнастическая(шведская)	шт	10	15384,21	--	153842,07	--		--	153842,07
					--	--	--	--	153842,07	--	
186	ПРАЙС-ЛИСТ	Волейбол школьный	шт	1	14086,68	--	14086,68	--		--	14086,68
					--	--	--	--	14086,68	--	
187	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойки для прыжков в высоту с планкой	шт	1	22589,29	--	22589,29	--		--	22589,29
					--	--	--	--	22589,29	--	
188	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол для настольного тениса(передвижной, складной)	шт	1	79514,29	--	79514,29	--		--	79514,29
					--	--	--	--	79514,29	--	
189	ПРАЙС-ЛИСТ	Скамейка гимнастическая 2м	шт	8	12139,48	--	97115,86	--		--	97115,86
					--	--	--	--	97115,86	--	
190	ПРАЙС-ЛИСТ	Ворота для ручного мяча с сеткой габ 2000x1000x3000	шт	2	42467,86	--	84935,71	--		--	84935,71
					--	--	--	--	84935,71	--	
191	ПРАЙС-ЛИСТ	Маты для шведской стенки	шт	4	16716,07	--	66864,29	--		--	66864,29
					--	--	--	--	66864,29	--	
192	ПРАЙС-ЛИСТ	Защитная сетка (окна)	шт	40	19878,57	--	795142,86	--		--	795142,86
					--	--	--	--	795142,86	--	
193	ПРАЙС-ЛИСТ	Защитная сетка воротами 9x5(м), нейлон 4мм	шт	2	13282,50	--	26565,00	--		--	26565,00
					--	--	--	--	26565,00	--	
194	ПРАЙС-ЛИСТ	Перекладина	шт	1	28607,07	--	28607,07	--		--	28607,07
					--	--	--	--	28607,07	--	
195	ПРАЙС-ЛИСТ	Брусья школьные	шт	1	48783,82	--	48783,82	--		--	48783,82
					--	--	--	--	48783,82	--	
196	ПРАЙС-ЛИСТ	Козел гимнастическоий	шт	1	65057,14	--	65057,14	--		--	65057,14
					--	--	--	--	65057,14	--	
197	ПРАЙС-ЛИСТ	Бревно гимнастический L 5000мм,Н	шт	1	84935,71	--	84935,71	--		--	84935,71
					--	--	--	--	84935,71	--	
198	ПРАЙС-ЛИСТ	Мостик для опорных прыжков габ. 1200x600x120	шт	2	100025,36	--	200050,71	--		--	200050,71
					--	--	--	--	200050,71	--	

99	ПРАЙС-ЛИСТ	Кольца на канатах	шт	1	33341.79	--	33341.79	--		--	33341.79
					--	--	--	--	33341.79	--	
200	ПРАЙС-ЛИСТ	Маты гимнастические	шт	18	13553.57	--	243964.29	--		--	243964.29
					--	--	--	--	243964.29	--	
201	ПРАЙС-ЛИСТ	Тележка для матов	шт	1	62346.43	--	62346.43	--		--	62346.43
					--	--	--	--	62346.43	--	
202	ПРАЙС-ЛИСТ	Ферма баскетбольная вынос 3,2м для щита 1,2х0,8м	шт	2	23176.61	--	46353.21	--		--	46353.21
					--	--	--	--	46353.21	--	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				2306438				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2306438				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								58829603
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						58829603		

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-2/3 Конструкции ж/б	Тенге	67 866 796	
2-1-3/3 Архитектурные решения	Тенге	40 659 864	
2-1-8/2 Технологическое оборудование	Тенге	58 829 603	58 829 603
ИТОГО	Тенге	**167 356 262**	**58 829 603**
Стоимость оборудования	Тенге	58 829 603	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**108 526 660**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1 627 900	
Итого	Тенге	**110 154 559**	
Удорожание строительства в зимнее время 1,35%	Тенге	1 487 087	
Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	2 277 483	
ИТОГО	Тенге	111 641 646	
Непредвиденные затраты 2%		2 232 833	
Стоимость оборудования	Тенге	58 829 603	
Итого в баз. ценах со стоимостью оборудования	Тенге	**174 981 565**	
В ценах 2019г.-41% К=1,0	Тенге	**71 742 442**	
В ценах 2020г.59% К=1,0348515	Тенге	**106 837 162**	
Итого в текущих ценах	Тенге	**178 579 603**	
НДС 12%	Тенге	21 429 552	
Всего	Тенге	**200 009 155.53**	

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
К.Сейтханов

Автор проекта
ТОО "Сартобе"
ГИП Абилов.Н

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Технадзор Нурмаханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "УМИРЗАК"
Директор С. Ишанкулов