Форма-3

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"
Договор № №130 от 12.09.2019 года
Доп.согл. №50 от 19.04.2021г.

Наименование строительства и ее адрес : Строительство школы на 600 мест по ул. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области

С П Р А В К А № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2021 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		с учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС
1	Строительство школы на 600 мест по ул. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области	1 970 135,62256	944 607,49960	1 057 960,39956	133 928,572	150 000,000	133 928,572	150 000,000
	Итого к оплате за апрель месяц							**150 000,000**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Зам. руководителя
Н.Баймаханов

Руководитель отдела
К. Утегенов

Главный специалист
К.Сейтханов

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Директор Базарбаев Н.Т.

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Технадзор Нурмаханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК : С.Ишанкулов
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Автор проекта : Мухаммедиев О.Е.
Директор ТОО "Сартобе"

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ ПО УЛ.БАЙКЕНЖЕЕВА В ПОС.ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА

АКТ № 6

выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительное водопонижение									
		РАЗДЕЛ 1. Строительное скважинное водопонижение									
1	Ц13-070403-0404	**Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-10-50** *НР - 61%; СП - 8%*	шт	40	105295,77	39309,76	4211830,64	1572390,40	290440,24	1760925,06	6450576,16
					58725,00	13444,06	2349000,00	537762,40		477820,46	
2	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм/для обвязки скважин и отвода воды/. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,48	418322,61	67211,93	200794,85	32261,73	4224,81	173702,05	404456,66
					342309,00	23225,62	164308,32	11148,30		29959,75	
3	С123-010201-0146	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/10% износ** *СП - 8%*	м	48	1341,00	--	64368,00	--	64368,00	--	69517,44
					--	--	--	--		5149,44	
4	Е11-220301-0104 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм/для обвязки скважин и отвода воды/. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,12	593474,66	125553,64	71216,96	15066,44	2896,44	58123,64	139687,85
					443784,00	45472,26	53254,08	5456,67		10347,25	
5	С123-010201-0209	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/10% износ** *СП - 8%*	м	12	3230,00	--	38760,00	--	38760,00	--	41860,80
					--	--	--	--		3100,80	
6	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 140 мм/для обвязки скважин и отвода воды/. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее	км трубопровода	0,315	757593,18	230532,14	238641,85	72617,62	12594,03	175385,54	447149,59
					487080,00	75323,54	153430,20	23726,92		33122,19	

		4. Гидравлическое испытание трубопровода									
	С123-010201-0209	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 140 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/10% износ**									
		СП - 8%	м	31,5	3230,00	--	101745,00	--	101745,00	--	109884,60
					--	--	--	--		8139,60	
8	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм/для обвязки скважин и отвода воды/. Укладка**	км трубопровода	0,105	757593,18	230532,14	79547,28	24205,87	4198,01	58461,85	149049,86
		НР - 99%; СП - 8%			487080,00	75323,54	51143,40	7908,97		11040,73	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
9	С123-010201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/10% износ**									
		СП - 8%	м	10,5	4062,00	--	42651,00	--	42651,00	--	46063,08
					--	--	--	--		3412,08	
10	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм/для обвязки скважин и отвода воды/. Укладка**	км трубопровода	0,045	1070539,33	506771,39	48174,27	22804,71	2476,80	29632,84	84031,68
		НР - 99%; СП - 8%			508728,00	156431,16	22892,76	7039,40		6224,57	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
11	С123-010201-0229	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/10% износ**									
		СП - 8%	м	4,5	6132,00	--	27594,00	--	27594,00	--	29801,52
					--	--	--	--		2207,52	
12	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм/для обвязки скважин и отвода воды/. Укладка**	км трубопровода	0,094	1189326,25	532858,97	111796,67	50088,74	5620,66	71153,40	197586,07
		НР - 99%; СП - 8%			596673,00	167924,04	56087,26	15784,86		14636,01	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
13	С123-010201-0235	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/10% износ**									
		СП - 8%	м	9,4	7673,00	--	72126,20	--	72126,20	--	77896,30
					--	--	--	--		5770,10	
14	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм/для обвязки скважин и отвода воды/**	км трубопровода	0,02	1416443,87	674228,91	28328,88	13484,58	1206,06	17673,54	49682,61
		НР - 99%; СП - 8%			681912,00	210690,82	13638,24	4213,82		3680,19	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
15	С123-010201-0241	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	м	2	9852,00	--	19704,00	--	19704,00	--	21280,32
					--	--	--	--		1576,32	

	301-0110 Изм. доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм/для обвязки скважин и отвода воды/** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,022	1883578,33 895686,00	920723,25 284769,96	41438,72 19705,09	20255,91 6264,94	1477,72	25710,33 5371,92	72520,98
17	С123-010201-0256	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	2,2	19632,00 --	- --	43190,40 --	- --	43190,40	- 3455,23	46645,63
18	Е11-220901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	задвижка или клапан	40	1161,01 961,84	26,09 12,34	46440,30 38473,60	1043,60 493,60	6923,10	38577,53 6801,43	91819,26
19	С123-040101-0301	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002(10% износ)** *СП - 8%*	шт.	4	13585,00 --	- --	54340,00 --	- --	54340,00	- 4347,20	58687,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8588197,60				
		РАЗДЕЛ 2. Бурение скважин									
20	Е11-040101-1002	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы** *НР - 85%; СП - 8%* Состав работ: 1. Бурение скважин с обратной промывкой, сменой долот, со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента 2. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента 3. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы 4. Оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин 5. Обслуживание бурового оборудования 6. Обслуживание внутрипостроечного транспорта	м бурения	360	9180,07 1764,62	5033,28 1166,47	3304825,74 635263,20	1811979,65 419927,62	857582,89	896912,19 336139,03	4537877,00
21	С121-130804-0101	**Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88** *СП - 8%*	т	0,0001296	1211312,00 --	- --	156,99 --	- --	156,99	- 12,56	169,54
22	С121-130703-0201	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2** *СП - 8%*	т	0,000936	53700,00 --	- --	50,26 --	- --	50,26	- 4,02	54,28
23	С121-130702-0401	**Масло индустриальное И-20А** *СП - 8%*	т	0,004248	376900,00 --	- --	1601,07 --	- --	1601,07	- 128,09	1729,16
24	С121-050307-1009	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали,общего назначения, высшего качества,термически обработанная,диаметром 3мм** *СП - 8%*	кг	0,396	84,00 --	- --	33,26 --	- --	33,26	- 2,66	35,93

	-130702-1101	**Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79**	т	0,001872	359324,00	--	672,65	--	672,65	--	726,47
		СП - 8%			--	--	--	--		53,81	
	С121-130201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0001368	499529,00	--	68,34	--	68,34	--	73,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5,47	
27	С121-130803-1001	**Ветошь**	кг	1,476	90,00	--	132,84	--	132,84	--	143,47
		СП - 8%			--	--	--	--		10,63	
28	С121-130209-0102	**Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)**	кг	0,27	383,00	--	103,41	--	103,41	--	111,68
		СП - 8%			--	--	--	--		8,27	
29	С121-130816-2305	**Резина прессованная**	кг	0,0756	1143,00	--	86,41	--	86,41	--	93,32
		СП - 8%			--	--	--	--		6,91	
30	С121-130809-0801	**Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм**	кг	0,342	652,00	--	222,98	--	222,98	--	240,82
		СП - 8%			--	--	--	--		17,84	
31	С121-070204-0404	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0288	15107,00	--	435,08	--	435,08	--	469,89
		СП - 8%			--	--	--	--		34,81	
32	С123-030103-0601	**Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79**	м	0,3564	1007,00	--	358,89	--	358,89	--	387,61
		СП - 8%			--	--	--	--		28,71	
33	Е11-040201-0202	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости**	м закрепленной скважины	360	3515,83	2020,76	1265700,39	727473,24	9581,55	602099,68	2017224,08
		НР - 85%; СП - 8%			1468,46	499,19	528645,60	179706,96		149424,01	
		Состав работ: 1. Проработка скважины под обсадную колонну 2. Подбор труб 3. Подварка стыков и приварка направляющих на обсадные трубы 4. Постановка и снятие хомутов 5. Посадка колонны в незакрепленную часть скважины 6. Обслуживание внутрипостроечного транспорта									
34	С123-010303-0140	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,1 мм /9%-износ извлекаемых обсадных труб/**	м	32,4	15658,00	--	507319,20	--	507319,20	--	547904,74
		СП - 8%			--	--	--	--		40585,54	
35	Е11-090601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали/ Монтаж оголовков**	т конструкций	0,256	54667,80	2412,91	13994,96	617,71	1053,97	8581,82	24382,92
		НР - 69%; СП - 8%			48137,80	445,90	12323,28	114,15		1806,14	
		Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
36	С123-021199-9910	**Фасонные части стальные сварные, d до 800мм/оголовок герметизированный/износ 10%**	т	0,0256	340991,00	--	8729,37	--	8729,37	--	9427,72
		СП - 8%			--	--	--	--		698,35	

	050308-9901	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	м2	200	921,00	--	184200,00	--	184200,00	--	198936,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14736,00	
	E11-040401-0301	**Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия/ щебня**	м3	26,93	11776,20	--	317133,07	--	--	269563,11	633631,87
		НР - 85%; СП - 8%			11776,20	--	317133,07	--		46935,69	
		Состав работ: 1. Просеивание гравия на фракции 2. Подноска гравия в пределах рабочей зоны 3. Засыпка гравия в скважину и хлорирование материала засыпки									
39	C121-010201-0103	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	26,93	1947,00	--	52432,71	--	52432,71	--	56627,33
		СП - 8%			--	--	--	--		4194,62	
40	E11-221201-0102	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	160	767,97	43,47	122875,07	6955,20	7433,47	107401,54	248698,73
		НР - 99%; СП - 8%			678,04	--	108486,40	--		18422,13	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
41	C123-020103-0307	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	160	1685,00	--	269600,00	--	269600,00	--	291168,00
		СП - 8%			--	--	--	--		21568,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8570114,32				
		РАЗДЕЛ 3. Колодец-гаситель д=1500мм									
42	E11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	0,78	21003,81	6861,04	16382,97	5351,61	2491,32	10538,59	29075,29
		НР - 99%; СП - 8%			10948,77	2698,72	8540,04	2105,00		2153,73	
		Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок									
43	E11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8 к=0,6	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1,48	10685,89	4116,62	15815,11	6092,60	--	11997,78	30037,93
		НР - 99%; СП - 8%			6569,26	1619,23	9722,51	2396,47		2225,03	
		Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок									
44	C121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(10% износ)**	шт.	0,1	17413,00	--	1741,30	--	1741,30	--	1880,60
		СП - 8%			--	--	--	--		139,30	

	040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(10% износ)**	**шт.**	**0,1**	**17257,00**	**--**	**1725,70**	**--**	**1725,70**	**--**	**1863,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**138,06**	
	С131-020101-2403	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/на лоток и перегородку**	**м3**	**0,7**	**18782,00**	**--**	**13147,40**	**--**	**13147,40**	**--**	**14199,19**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1051,79**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**77056,77**				
		РАЗДЕЛ 4. Откачка скважин									
47	С232-050101-0101	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт/Продолжительность откачки скважин водопонижения**	**маш.-ч**	**154800**	**333,00**	**333,00**	**51548400,00**	**51548400,00**		**--**	**55672272,00**
		СП - 8%			**--**	**259,00**	**--**	**40093200,00**		**4123872,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**55672272,00**				
		РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы									
48	**Ц13-070403-0404 к=0,4**	**Демонтаж насосов**	**шт.**	**40**	**39213,90**	**15723,90**	**1568556,16**	**628956,16**	**--**	**704370,03**	**2454760,28**
		НР - 61%; СП - 8%			**23490,00**	**5377,62**	**939600,00**	**215104,96**		**181834,09**	
49	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10 к=0,6**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм/для обвязки скважин и отвода воды/. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,48**	**245712,56**	**40327,16**	**117942,03**	**19357,04**	**--**	**104221,23**	**239936,32**
		НР - 99%; СП - 8%			**205385,40**	**13935,37**	**98584,99**	**6688,98**		**17773,06**	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
50	**Е11-220301-0104 Изм. и доп. вып. 10 к=0,6**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм/для обвязки скважин и отвода воды/. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,12**	**341602,58**	**75332,18**	**40992,31**	**9039,86**	**--**	**34874,19**	**81935,82**
		НР - 99%; СП - 8%			**266270,40**	**27283,36**	**31952,45**	**3274,00**		**6069,32**	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
51	**Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10 к=0,6**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм/для обвязки скважин и отвода воды/. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,315**	**430567,28**	**138319,28**	**135628,69**	**43570,57**	**--**	**105231,33**	**260128,82**
		НР - 99%; СП - 8%			**292248,00**	**45194,12**	**92058,12**	**14236,15**		**19268,80**	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
52	**Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10 к=0,6**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм/для обвязки скважин и отвода воды/. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,105**	**430567,28**	**138319,28**	**45209,56**	**14523,52**	**--**	**35077,11**	**86709,61**
		НР - 99%; СП - 8%			**292248,00**	**45194,12**	**30686,04**	**4745,38**		**6422,93**	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									

	01-0106 Изм. и доп. вып. 10 к=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм/для обвязки скважин и отвода воды/.Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,045	609299,63	304062,83	27418,48	13682,83	–	17779,70	48814,04
					305236,80	93858,70	13735,66	4223,64		3615,86	
54	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10 к=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм/для обвязки скважин и отвода воды/.Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,094	677719,18	319715,38	63705,60	30053,25	–	42692,04	114909,45
					358003,80	100754,42	33652,36	9470,92		8511,81	
55	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10 к=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм/для обвязки скважин и отвода воды/.Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,02	813684,55	404537,35	16273,69	8090,75	–	10604,12	29028,04
					409147,20	126414,49	8182,94	2528,29		2150,22	
56	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10 к=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм/для обвязки скважин и отвода воды/.Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,022	1089845,55	552433,95	23976,60	12153,55	–	15426,20	42555,02
					537411,60	170861,98	11823,06	3758,96		3152,22	
57	Е11-040201-0602	**Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости** *НР - 85%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка домкрата и монтаж гидравлической системы 2. Навинчивание, развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута) 3. Извлечение труб из скважины 4. Отвертывание труб 5. Относка и укладка труб 6. Обслуживание внутрипостроечного транспорта	м труб, обжатых грунтами	360	3913,09	2111,45	1408711,00	760120,56	–	709279,24	2287429,41
					1801,64	516,27	648590,40	185855,76		169439,22	
58	Е11-090601-0102 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	2,56	32630,26	1689,04	83533,47	4323,93	5269,87	51569,71	145911,44
					28882,68	312,13	73939,66	799,05		10808,25	

	0101 к=0,8	**Демонтаж.Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка илч клапан	40	592,76	15,65	23710,32	626,16	--	23146,52	50605,38
		НР - 99%; СП - 8%			577,10	7,40	23084,16	296,16		3748,55	
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									
		Колодец-гаситель д=1500мм- демонтаж									
60	**Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8 к=0,8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	1,48	14247,85	5488,83	21086,82	8123,47	--	15997,05	40050,57
		НР - 99%; СП - 8%			8759,02	2158,98	12963,34	3195,29		2966,71	
		Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5882774,21				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**78790415**
		Конструкции железобетонные									
		РАЗДЕЛ 1. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ (КЖ. Лист 21-27)									
		Рама монолитная РМ-1 - 13 шт									
1	**1106-0501-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	12,09	32770,44	6783,63	396194,66	82014,04	46945,67	258209,02	706755,98
		НР - 91%; СП - 8%			22103,80	1365,69	267234,94	16511,24		52352,29	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен при устройстве колонн 2. Установка досок и щитов опалубки 3. Установка хомутов 4. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 5. Установка и сварка арматуры 6. Укладка бетонной смеси									
2	**2102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	12,27135	23573,00	--	289272,53	--	289272,53	--	312414,34
		СП - 8%			--	--	--	--		23141,80	
3	**1106-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	3,666	20455,18	5537,14	74988,69	20299,16	4482,59	49667,45	134628,63
		НР - 91%; СП - 8%			13695,29	1192,77	50206,93	4372,68		9972,49	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси									
4	**2102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	3,72099	23573,00	--	87714,90	--	87714,90	--	94732,09
		СП - 8%			--	--	--	--		7017,19	
5	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,63726	226241,00	--	144174,34	--	144174,34	--	155708,29

		СП - 8%			--	--	--	--		11533,95	
	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,047736	220525,00	--	10526,98	--	10526,98	--	11369,14
		СП - 8%			--	--	--	--		842,16	
7	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,673217	211022,00	--	353085,60	--	353085,60	--	381332,45
		СП - 8%			--	--	--	--		28246,85	
8	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,131976	243850,00	--	32182,35	--	32182,35	--	34756,94
		СП - 8%			--	--	--	--		2574,59	
		Рама монолитная РМ-3 - 2 шт									
17	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	2,724	32770,44	6783,63	89266,69	18478,60	10577,34	58177,12	159239,31
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен при устройстве колонн 2. Установка досок и щитов опалубки 3. Установка хомутов 4. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 5. Установка и сварка арматуры 6. Укладка бетонной смеси			22103,80	1365,69	60210,75	3720,15		11795,50	
18	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,76486	23573,00	--	65176,04	--	65176,04	--	70390,13
		СП - 8%			--	--	--	--		5214,08	
19	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	2,064	20455,18	5537,14	42219,49	11428,66	2523,75	27963,34	75797,46
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси			13695,29	1192,77	28267,08	2461,87		5614,63	
20	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,09496	23573,00	--	49384,49	--	49384,49	--	53335,25
		СП - 8%			--	--	--	--		3950,76	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,142518	226241,00	--	32243,41	--	32243,41	--	34822,89
		СП - 8%			--	--	--	--		2579,47	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,014256	220525,00	--	3143,80	--	3143,80	--	3395,31
		СП - 8%			--	--	--	--		251,50	
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,71271	211022,00	--	150397,49	--	150397,49	--	162429,29
		СП - 8%			--	--	--	--		12031,80	
24	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,035532	243850,00	--	8664,48	--	8664,48	--	9357,64

		СП - 8%			--	--	--	--		693,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2400465,11				
		РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (КЖ. Лист 35-39)									
		Блок А, 2-й этаж. Монолитный сердечник МС-1 - 66 шт									
34	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	34,98	32553,53 7682,68	3546,81 696,76	1138722,53 268740,15	124067,48 24372,78	745914,90	266732,76 112436,42	1517891,71
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,73656	226241,00 --	– --	166640,07 --	– --	166640,07	– 13331,21	179971,28
36	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	2,7456	211022,00 --	– --	579382,00 --	– --	579382,00	– 46350,56	625732,56
		Блок А, 2-й этаж. Монолитный сердечник МС-2 - 262 шт									
37	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	49,78	32553,53 7682,68	3546,81 696,76	1620514,79 382443,81	176560,29 34684,87	1061510,69	379587,10 160008,15	2160110,00
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,51876	226241,00 --	– --	117364,78 --	– --	117364,78	– 9389,18	126753,96
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,62964	220525,00 --	– --	359376,36 --	– --	359376,36	– 28750,11	388126,47
		Блок А, 2-й этаж. Монолитный сердечник МС-3 - 60 шт									
40	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	3	32553,53 7682,68	3546,81 696,76	97660,59 23048,04	10640,44 2090,29	63972,12	22875,88 9642,92	130179,39

	[illegible]	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0648	226241,00	–	14660,42	–	14660,42	–	15833,25
		СП - 8%			–	–	–	–		1172,83	
	[illegible]	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3732	220525,00	–	82299,93	–	82299,93	–	88883,92
		СП - 8%			–	–	–	–		6583,99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5233482,59				
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАСЫ МОНОЛИТНЫЕ (КЖ. Лист 28-29)									
		БЛОК А. Каркас КР-1 - 850,9 м									
73	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,975	34511,20	4560,70	275226,79	36371,58	165560,97	73205,63	376307,01
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			9190,50	896,74	73294,24	7151,51		27874,59	
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1157224	226241,00	–	26181,15	–	26181,15	–	28275,64
		СП - 8%			–	–	–	–		2094,49	
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4220464	220525,00	–	93071,78	–	93071,78	–	100517,52
		СП - 8%			–	–	–	–		7445,74	
		БЛОК А. Каркас КР-2 - 273 м									
76	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	11,2	34511,20	4560,70	386525,39	51079,83	232511,96	102809,16	528481,31
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			9190,50	896,74	102933,60	10043,49		39146,76	
77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,117936	226241,00	–	26681,96	–	26681,96	–	28816,52
		СП - 8%			–	–	–	–		2134,56	
78	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,203112	220525,00	–	44791,27	–	44791,27	–	48374,58
		СП - 8%			–	–	–	–		3583,30	
		БЛОК А. Каркас КР-3 - 2391 м									
79	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	51,3	34511,20	4560,70	1770424,34	233963,87	1064987,83	470902,65	2420633,16
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			9190,50	896,74	471472,65	46002,79		179306,16	

	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,516456	226241,00	–	116843,52	–	116843,52	–	126191,00
		СП - 8%			–	–	–	–		9347,48	
	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,185936	220525,00	–	261528,54	–	261528,54	–	282450,82
		СП - 8%			–	–	–	–		20922,28	
		БЛОК А. Каркас КР-4 - 5955,5 м									
82	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	48,25	34511,20	4560,70	1665165,20	220053,74	1001669,84	442905,52	2276716,37
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			9190,50	896,74	443441,63	43267,73		168645,66	
83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,762304	226241,00	–	172464,42	–	172464,42	–	186261,57
		СП - 8%			–	–	–	–		13797,15	
84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,953928	220525,00	–	651414,97	–	651414,97	–	703528,17
		СП - 8%			–	–	–	–		52113,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7106553,67				
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ (КЖ. Лист 31-34)									
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-5 - 11 шт									
115	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,87	43545,34	4214,30	37884,44	3666,44	22216,97	11580,43	53422,06
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			13794,30	832,99	12001,04	724,70		3957,19	
116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04638	220525,00	–	10227,95	–	10227,95	–	11046,19
		СП - 8%			–	–	–	–		818,24	
117	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09432	211022,00	–	19903,60	–	19903,60	–	21495,88
		СП - 8%			–	–	–	–		1592,29	
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-7 - 28 шт									
121	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки (В20). Устройство**	м3	2,64	45358,13	4214,30	119745,46	11125,74	72202,77	35140,61	167276,95
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			13794,30	832,99	36416,95	2199,10		12390,89	

[illegible]	[illegible] РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,13544	220525,00 --	--	29867,91 --	--	29867,91	-- 2389,43	32257,34
[illegible]	[illegible] РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,2912	211022,00 --	--	61449,61 --	--	61449,61	-- 4915,97	66365,57
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-11 - 31 шт									
133	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,696	43545,34 13794,30	4214,30 832,99	30307,56 9600,83	2933,15 579,76	17773,57	9264,34 3165,75	42737,65
134	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,06699	220525,00 --	--	14772,97 --	--	14772,97	-- 1181,84	15954,81
135	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,14384	211022,00 --	--	30353,40 --	--	30353,40	-- 2428,27	32781,68
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-12 - 21 шт									
136	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,1	43545,34 13794,30	4214,30 832,99	4354,53 1379,43	421,43 83,30	2553,67	1331,08 454,85	6140,47
137	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0105	220525,00 --	--	2315,51 --	--	2315,51	-- 185,24	2500,75
138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0212	211022,00 --	--	4473,67 --	--	4473,67	-- 357,89	4831,56
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-14 - 25 шт									
142	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,48	43545,34 13794,30	4214,30 832,99	20901,76 6621,26	2022,86 399,84	12257,64	6389,20 2183,28	29474,24
143	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,04704	220525,00 --	--	10373,50 --	--	10373,50	-- 829,88	11203,38

	2101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1024	211022,00 --	--	21608,65 --	--	21608,65	--	23337,35
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				520825,87			1728,69	

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ (КЖ. Лист 18, монолитные участки лист 41-52)

		ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									
154	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	200	4159,34 2042,76	952,97 199,91	831868,63 408552,00	190594,34 39981,60	232722,29	529269,65 108891,06	1470029,34
155	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	250	6303,25 3231,90	1270,20 271,73	1575813,51 807975,00	317551,25 67931,70	450287,26	1033569,91 208750,67	2818134,09
156	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	190	5645,98 3358,14	1494,43 325,53	1072736,60 638046,60	283941,66 61850,55	150748,33	825878,63 151889,22	2050504,45
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ1 - 12 ШТ									
160	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	7,24	30905,71 6054,75	1469,72 319,42	223757,33 43836,39	10640,75 2312,63	169280,19	41995,61 21260,24	287013,17
161	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,9312	211022,00 --	--	196503,69 --	--	196503,69	-- 15720,29	212223,98
162	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,08352	220525,00 --	--	18418,25 --	--	18418,25	-- 1473,46	19891,71
163	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,27504	226241,00 --	--	62225,32 --	--	62225,32	-- 4978,03	67203,35
164	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,2496	219813,00 --	--	54865,32 --	--	54865,32	-- 4389,23	59254,55
165	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	1	13199,24	1676,38	13199,24	1676,38	9181,42	2540,12	16998,51

		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием			2341,44	419,56	2341,44	419,56		1259,15		
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ2 - 12 ШТ										
	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	8,24	30905,71 6054,75	1469,72 319,42	254663,04 49891,14	12110,46 2632,05	192661,44	47796,10 24196,73	326655,88	
167	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,06	211022,00 --	– –	223683,32 –	– –	223683,32	– 17894,67	241577,99	
168	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,09744	220525,00 --	– –	21487,96 –	– –	21487,96	– 1719,04	23206,99	
169	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,33568	226241,00 --	– –	75944,58 –	– –	75944,58	– 6075,57	82020,15	
170	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,2672	219813,00 --	– –	58734,03 –	– –	58734,03	– 4698,72	63432,76	
171	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием	м3 утеплителя	1	13199,24 2341,44	1676,38 419,56	13199,24 2341,44	1676,38 419,56	9181,42	2540,12 1259,15	16998,51	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ3 - 12 ШТ										
172	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	3,16	30905,71 6054,75	1469,72 319,42	97662,04 19133,01	4644,30 1009,38	73884,73	18329,57 9279,33	125270,94	
173	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,4012	211022,00 --	– –	84662,03 –	– –	84662,03	– 6772,96	91434,99	
174	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,04176	220525,00 --	– –	9209,12 –	– –	9209,12	– 736,73	9945,85	
175	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,12912	226241,00 --	– –	29212,24 –	– –	29212,24	– 2336,98	31549,22	

	[illegible] РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,1072	219813,00 --	-- --	23563,95 --	-- --	23563,95	-- 1885,12	25449,07
	[illegible] РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием	м3 утеплителя	0,4	13199,24 2341,44	1676,38 419,56	5279,70 936,58	670,55 167,82	3672,57	1016,05 503,66	6799,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8045594,90				
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ СПОРТЗАЛА (КЖ. Лист 19)									
		ПОКРЫТИЯ									
201	1107-0104-0108 РСНБ РК 2015	**Балки перекрытий массой до 10 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство опалубки 2. Заделка стыков бетоном	шт. сборных конструкций	3	14489,21 7038,55	6643,50 1620,88	43467,64 21115,65	19930,51 4862,63	2421,48	30654,37 5929,76	80051,77
202	СТ ПРАЙС ЛИСТ	**Балка железобетонная 2БСД 18.2.1-9 AIVH1C** *СП - 8%*	шт.	3	1125180,00 --	-- --	3375540,00 --	-- --	3375540,00	-- 270043,20	3645583,20
		ПОЯС ОБВЯЗКИ ПО-1, ПО-3									
205	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	21,312	34511,20 9190,50	4560,70 896,74	735502,60 195867,94	97197,62 19111,34	442437,05	195631,14 74490,70	1005624,44
207	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,05228	211022,00 --	-- --	222054,23 --	-- --	222054,23	-- 17764,34	239818,57
208	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,35853	226241,00 --	-- --	81114,19 --	-- --	81114,19	-- 6489,13	87603,32
209	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном	т	4,4955	552002,33 315877,00	2162,33 897,08	2481526,47 1420025,05	9720,75 4032,82	1051780,67	1295892,67 302193,53	4079612,67
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС МП-1,2,3									
210	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки	м3	15,093888	34511,20 9190,50	4560,70 896,74	520908,12 138720,38	68838,68 13535,30	313349,06	138552,67 52756,86	712217,66

		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
	08-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3674368	220525,00	–	81029,00	--	81029,00	--	87511,32
		СП - 8%			--	--	--	--		6482,32	
212	3105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1718458	226241,00	–	38878,57	--	38878,57	--	41988,85
		СП - 8%			--	--	--	--		3110,29	
213	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0470187	649637,09	1266,09	30545,09	59,53	19928,36	9629,45	43388,51
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей			224532,00	523,44	10557,20	24,61		3213,96	
		ИЗДЕЛИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ									
214	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,3051	649637,09	1266,09	198204,28	386,28	129313,28	62484,62	281544,01
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей			224532,00	523,44	68504,71	159,70		20855,11	
		АНКЕРЫ									
215	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,12484	552002,33	2162,33	68911,97	269,95	29207,94	35986,93	113290,81
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном			315877,00	897,08	39434,08	111,99		8391,91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10418235,13				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33725157**
		Вертикальная планирповка									
		Обратная наджвижка плодородного грунта									
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	445	-41,28	-41,28	-18369,07	-18369,07	--	-4647,13	-24857,49
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением			--	-14,50	--	-6454,35		-1841,30	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	445	-152,87	-152,87	-68025,28	-68025,28	--	-17209,50	-92053,57
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением			--	-53,71	--	-23902,09		-6818,78	
		Котлован									
15	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	21386,88	-199,14	-190,55	-4259043,59	-4075302,06	-1915,41	-904997,94	-5577164,86
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ:			-8,50	-50,27	-181826,12	-1075115,46		-413123,32	

		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
16	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км** *СП - 8%*	**т**	**35288,35198**	**-81,00** --	**--** --	**-2858356,51** --	**--** --		**--** **-228668,52**	**-3087025,03**
		ПЛАНИРОВКА									
17	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. ПОД ПОКРЫТИЯ** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**607,58**	**-31,67** --	**-31,67** **-12,00**	**-19239,93** --	**-19239,93** **-7290,49**	**--**	**-5249,15** **-1959,13**	**-26448,21**
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**-8807549**

			в т.ч. С-сть оборудования
1-2-1/1 Строительное водопонижение	Тенге	78 790 415	
2-1-2/5 Конструкции ж/б	Тенге	33 725 157	
7-1-1/4 Вертикальная планировка	Тенге	-8 807 549	
ИТОГО	Тенге	**103 708 023**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**103 708 023**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1 555 620	
Итого	Тенге	**105 263 643**	
Удорожание строительства в зимнее время 1,35%	Тенге	1 421 059	
Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	22 411 770	
ИТОГО	Тенге	106 684 703	
Непредвиденные затраты 2%		2 133 694	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого в баз. ценах со стоимостью оборудования	Тенге	**131 230 167**	
В ценах 2019г.-41% К=1,0	Тенге	**53 804 368**	
В ценах 2020г.59% К=1,0348515	Тенге	**80 124 203**	
Итого в текущих ценах	Тенге	**133 928 572**	
НДС 12%	Тенге	16 071 429	
Всего	Тенге	**150 000 000**	

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
_____ **К.Сейтханов**

Автор проекта
ТОО "Сартобе"
_____ **Н.Абилов**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "УМИРЗАК"
Директор _____ **С.Ишанкулов**

Технадзор
ИПП ТОО "АЛЬЯНС"
Технадзор _____ **Нурмаханов А.Ж.**