Форма-3

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"
Договор № №130 от 12.09.2019 года
Доп.согл. №50 от 19.04.2021г.

Наименование строительства и ее адрес : Строительство школы на 600 мест по ул. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области

С П Р А В К А № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		с учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС	без НДС	С учетом НДС
1	Строительство школы на 600 мест по ул. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области	1 970 135,62256	1 033 893,21313	1 157 960,39871	223 214,286	250 000,000	89 285,714	100 000,000
	Итого к оплате за май месяц							**100 000,000**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Зам. руководителя
Н.Баймаханов

Руководитель отдела
К. Утегенов

Главный специалист
К.Сейтханов

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Директор Базарбаев Н.Т.

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Технадзор Нұрмаханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК : С.Ишанкулов
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Автор проекта : Мухаммедиев О.Е.
Директор ТОО "Сартобе"

Заказчик :ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Ведомость договорной цены
за май месяц 2021 года
по объекту "Строительство школы на 600 мест по ул. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области"
Договор №130 от 12.09.2019г. Доп.согл. №50 от 19.04.2021г.

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-1-2	**Конструкции ж/б**	**38 014,576**			**38 014,576**
	-рамы монолитные	3 200,620			3 200,620
	-монолитные сердечники	4 985,055			4 985,055
	-каркасы монолитные	14 965,315			14 965,315
	-железобетонный пояс	2 500,811			2 500,811
	-перемычка монолитная	2 331,193			2 331,193
	-перекрытия и покрытия	10 031,581			10 031,581
2-1-3	**Архитектурные решения**	**20 698,588**			**20 698,588**
	-стены	20 493,916			20 493,916
	-армирование пересечений стен	204,672			204,672
	Благоустройство	**17 326,105**			**17 326,105**
7-1-1	-вертикальная планировка	17 326,105			17 326,105
	ИТОГО	**76 039,268**	**0,000**	**0,000**	**76 039,268**
	Временные здания и сооружения -1,5%	1 140,589			1 140,589
	ИТОГО	**77 179,857**	**0,000**	**0,000**	**77 179,857**
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	1 041,928			1 041,928
	Доп.плата труда в зонах эколог.бедствия			7 700,556	7 700,556
	ИТОГО	**78 221,785**	**0,000**	**7 700,556**	**85 922,342**
	Непредвиденные затраты 2%	1 564,436			1 564,436
	ИТОГО	**79 786,221**	**0,000**	**7 700,556**	**87 486,777**
	Всего стоимость в ценах 2019г	**79 786,221**	**0,000**	**7 700,556**	**87 486,777**
	в т.ч. за 2019г -41% К=1,0	32 712,351	0,000	3 157,228	35 869,579
	за 2020г -59% К=1,0348515	48 714,465	0,000	4 701,670	53 416,136
	Итого по сметному расчету	**81 426,816**	**0,000**	**7 858,898**	**89 285,714**
	НДС 12%			10 714,286	10 714,286
	ВСЕГО с НДС	**81 426,816**	**0,000**	**18 573,184**	**100 000,000**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
_____ К.Сейтханов

Автор проекта
ТОО "Сартобе"
_____ Н.Абилов

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Технадзор _____ Нурмаханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "УМИРЗАК"
Директор _____ С. Ишанкулов

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ ПО УЛ.БАЙКЕНЖЕЕВА В ПОС.ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА

АКТ № 7

выполненных работ за май месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Конструкции железобетонные									
		РАЗДЕЛ 1. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ (КЖ. Лист 21-27)									
		Рама монолитная РМ-1 - 13 шт									
1	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен при устройстве колонн 2. Установка досок и щитов опалубки 3. Установка хомутов 4. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 5. Установка и сварка арматуры 6. Укладка бетонной смеси	м3	16,12	32770,44 22103,80	6783,63 1365,69	528259,55 356313,26	109352,06 22014,98	62594,23	344278,70 69803,06	942341,30
2	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	16,3618	23573,00 --	--	385696,71 --	--	385696,71	-- 30855,74	416552,45
3	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	м3	4,888	20455,18 13695,29	5537,14 1192,77	99984,92 66942,58	27065,55 5830,24	5976,79	66223,26 13296,65	179504,83
4	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	4,96132	23573,00 --	--	116953,20 --	--	116953,20	-- 9356,26	126309,45
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,84968	226241,00 --	--	192232,45 --	--	192232,45	-- 15378,60	207611,05
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,063648	220525,00 --	--	14035,98 --	--	14035,98	-- 1122,88	15158,85

7	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,230956	211022,00	–	470780,80	–	470780,80	–	50[illegible]
		СП - 8%			–	–	–	–		37662,46	
8	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,175968	243850,00	–	42909,80	–	42909,80	–	46342,58
		СП - 8%			–	–	–	–		3432,78	
		Рама монолитная РМ-3 - 2 шт									
17	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,632	32770,44	6783,63	119022,25	24638,13	14103,12	77569,49	212319,08
		НР - 91%; СП - 8%			22103,80	1365,69	80281,00	4960,20		15727,34	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен при устройстве колонн 2. Установка досок и щитов опалубки 3. Установка хомутов 4. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 5. Установка и сварка арматуры 6. Укладка бетонной смеси									
18	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,68648	23573,00	–	86901,39	–	86901,39	–	93853,50
		СП - 8%			–	–	–	–		6952,11	
19	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	2,752	20455,18	5537,14	56292,65	15238,21	3365,00	37284,46	101063,28
		НР - 91%; СП - 8%			13695,29	1192,77	37689,44	3282,49		7486,17	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок обрезных 2. Крепление деревянных элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси									
20	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,79328	23573,00	–	65845,99	–	65845,99	–	71113,67
		СП - 8%			–	–	–	–		5267,68	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,190024	226241,00	–	42991,22	–	42991,22	–	46430,52
		СП - 8%			–	–	–	–		3439,30	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019008	220525,00	–	4191,74	–	4191,74	–	4527,08
		СП - 8%			–	–	–	–		335,34	
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95028	211022,00	–	200529,99	–	200529,99	–	216572,39
		СП - 8%			–	–	–	–		16042,40	
24	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,047376	243850,00	–	11552,64	–	11552,64	–	12476,85
		СП - 8%			–	–	–	–		924,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3200620				

РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (КЖ. Лист 35-39)

Блок А, 3-й этаж. Монолитный сердечник МС-1 - 60 шт

43	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	31,8	32553,53 7682,68	3546,81 696,76	1035202,30 244309,22	112788,62 22157,07	678104,46	242484,33 102214,93	13[illegible]
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,6696	226241,00 --	-- --	151490,97 --	-- --	151490,97	-- 12119,28	163610,25
45	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	2,496	211022,00 --	-- --	526710,91 --	-- --	526710,91	-- 42136,87	568847,79
		Блок А, 3-й этаж. Монолитный сердечник МС-2 - 262 шт									
46	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	49,78	32553,53 7682,68	3546,81 696,76	1620514,79 382443,81	176560,29 34684,87	1061510,69	379587,10 160008,15	2160110,00
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,51876	226241,00 --	-- --	117364,78 --	-- --	117364,78	-- 9389,18	126753,96
48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,62964	220525,00 --	-- --	359376,36 --	-- --	359376,36	-- 28750,11	388126,47
		Блок А, 3-й этаж. Монолитный сердечник МС-3 - 51 шт									
49	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,55	32553,53 7682,68	3546,81 696,76	83011,50 19590,83	9044,37 1776,75	54376,30	19444,50 8196,48	110652,48
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,05508	226241,00 --	-- --	12461,35 --	-- --	12461,35	-- 996,91	13458,26
51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,31722	220525,00 --	-- --	69954,94 --	-- --	69954,94	-- 5596,40	75551,34

		Блок Б. 1-й этаж. Монолитный серлечник МС-3 - 145 шт									
58	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,025	-32553,53 -7682,68	-3546,81 -696,76	-813,84 -192,07	-88,67 -17,42	-533,10	-190,63 -80,36	-1084,83
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00054	-226241,00 --	-- --	-122,17 --	-- --	-122,17	-- -9,77	-131,94
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00311	-220525,00 --	-- --	-685,83 --	-- --	-685,83	-- -54,87	-740,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4985055				
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАСЫ МОНОЛИТНЫЕ (КЖ. Лист 28-29)									
		БЛОК А. Каркас КР-1 - 850,9 м									
73	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	15,95	34511,20 9190,50	4560,70 896,74	550453,57 146588,48	72743,15 14303,01	331121,95	146411,25 55749,19	752614,01
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,289306	226241,00 --	-- --	65452,88 --	-- --	65452,88	-- 5236,23	70689,11
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,055116	220525,00 --	-- --	232679,46 --	-- --	232679,46	-- 18614,36	251293,81
		БЛОК А. Каркас КР-2 - 273 м									
76	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	22,4	34511,20 9190,50	4560,70 896,74	773050,79 205867,20	102159,66 20086,99	465023,92	205618,31 78293,53	1056962,63
77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,29484	226241,00 --	-- --	66704,90 --	-- --	66704,90	-- 5336,39	72041,29
78	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,50778	220525,00 --	-- --	111978,18 --	-- --	111978,18	-- 8958,25	120936,44

		БЛОК А. Каркас КР-3 - 2391 м									
79	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	102,6	34511,20 9190,50	4560,70 896,74	3540848,69 942945,30	467927,74 92005,59	2129975,65	941805,31 358612,32	48[illegible]
80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,29114	226241,00 --	-- --	292108,80 --	-- --	292108,80	-- 23368,70	315477,51
81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	2,96484	220525,00 --	-- --	653821,34 --	-- --	653821,34	-- 52305,71	706127,05
		БЛОК А. Каркас КР-4 - 5955,5 м									
82	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	96,5	34511,20 9190,50	4560,70 896,74	3330330,39 886883,25	440107,47 86535,47	2003339,67	885811,03 337291,31	4553432,74
83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,90576	226241,00 --	-- --	431161,05 --	-- --	431161,05	-- 34492,88	465653,93
84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	7,38482	220525,00 --	-- --	1628537,43 --	-- --	1628537,43	-- 130282,99	1758820,42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14965315				
		РАЗДЕЛ 4. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОЯС (КЖ. Лист 30)									
		БЛОК А. Железобетонный пояс ПО-1- 866 м									
97	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	52,9992	34511,20 9190,50	4560,70 896,74	1829065,77 487089,15	241713,41 47526,53	1100263,21	486500,27 185245,28	2500811,32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2500811				
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ (КЖ. Лист 31-34)									
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-2 - 7 шт									
106	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными	м3	1,76	43545,34 13794,30	4214,30 832,99	76639,80 24277,97	7417,16 1466,07	44944,67	23427,07 8005,35	108072,22

		4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
107	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0884	220525,00 --	--	19494,41 --	--	19494,41	-- 1559,55	21053,96
108	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,182	211022,00 --	--	38406,00 --	--	38406,00	-- 3072,48	41478,48
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-3 - 6 шт									
109	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,57	43545,34 13794,30	4214,30 832,99	24820,84 7862,75	2402,15 474,81	14555,94	7587,18 2592,64	35000,66
110	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,03282	220525,00 --	--	7237,63 --	--	7237,63	-- 579,01	7816,64
111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,08304	211022,00 --	--	17523,27 --	--	17523,27	-- 1401,86	18925,13
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-4 - 67 шт									
112	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,35	43545,34 13794,30	4214,30 832,99	58786,21 18622,31	5689,30 1124,54	34474,60	17969,63 6140,47	82896,30
113	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,07659	220525,00 --	--	16890,01 --	--	16890,01	-- 1351,20	18241,21
114	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,20376	211022,00 --	--	42997,84 --	--	42997,84	-- 3439,83	46437,67
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-5 - 11 шт									
115	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,58	43545,34 13794,30	4214,30 832,99	25256,30 8000,69	2444,29 483,14	14811,31	7720,28 2638,13	35614,71
116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,03092	220525,00 --	--	6818,63 --	--	6818,63	-- 545,49	7364,12

117	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06288	211022,00	–	13269,06	–	13269,06	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1061,53	
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-6 - 7 шт									
118	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,88	43545,34	4214,30	38319,90	3708,58	22472,33	11713,54	54036,11
		НР - 91%; СП - 8%			13794,30	832,99	12138,98	733,03		4002,67	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
119	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04224	220525,00	–	9314,98	–	9314,98	–	10060,17
		СП - 8%			–	–	–	–		745,20	
120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,088	211022,00	–	18569,94	–	18569,94	–	20055,53
		СП - 8%			–	–	–	–		1485,59	
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-7 - 28 шт									
121	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки (В20). Устройство**	м3	0,99	45358,13	4214,30	44904,55	4172,15	27076,04	13177,73	62728,86
		НР - 91%; СП - 8%			13794,30	832,99	13656,36	824,66		4646,58	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
122	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05079	220525,00	–	11200,46	–	11200,46	–	12096,50
		СП - 8%			–	–	–	–		896,04	
123	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1092	211022,00	–	23043,60	–	23043,60	–	24887,09
		СП - 8%			–	–	–	–		1843,49	
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-8 - 21 шт									
124	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	2,6	43545,34	4214,30	113217,88	10957,17	66395,53	34608,17	159652,14
		НР - 91%; СП - 8%			13794,30	832,99	35865,18	2165,78		11826,08	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
125	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,146	220525,00	–	32196,65	–	32196,65	–	34772,38
		СП - 8%			–	–	–	–		2575,73	
126	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,376	211022,00	–	79344,27	–	79344,27	–	85691,81
		СП - 8%			–	–	–	–		6347,54	
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-9 - 94 шт									
127	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	10,152	43545,34	4214,30	442072,28	42783,53	259249,02	135131,61	623380,20

		НР - 91%; СП - 8%			13794,30	832,99	140039,73	8456,54			
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
128	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,565974	220525,00	--	124811,42	--	124811,42	--	134796,33
		СП - 8%			--	--	--	--		9984,91	
129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,48896	211022,00	--	314203,32	--	314203,32	--	339339,58
		СП - 8%			--	--	--	--		25136,27	
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-10 - 6 шт									
130	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,78	43545,34	4214,30	33965,36	3287,15	19918,66	10382,45	47895,64
		НР - 91%; СП - 8%			13794,30	832,99	10759,55	649,73		3547,83	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
131	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04032	220525,00	--	8891,57	--	8891,57	--	9602,89
		СП - 8%			--	--	--	--		711,33	
132	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0801	211022,00	--	16902,86	--	16902,86	--	18255,09
		СП - 8%			--	--	--	--		1352,23	
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-11 - 31 шт									
133	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,048	43545,34	4214,30	2090,18	202,29	1225,76	638,92	2947,42
		НР - 91%; СП - 8%			13794,30	832,99	662,13	39,98		218,33	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
134	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00462	220525,00	--	1018,83	--	1018,83	--	1100,33
		СП - 8%			--	--	--	--		81,51	
135	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00992	211022,00	--	2093,34	--	2093,34	--	2260,81
		СП - 8%			--	--	--	--		167,47	
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-12 - 21 шт									
136	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,06	43545,34	4214,30	2612,72	252,86	1532,20	798,65	3684,28
		НР - 91%; СП - 8%			13794,30	832,99	827,66	49,98		272,91	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры									

		5. Укладка бетонной смеси									
137	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0063	220525,00	–	1389,31	–	1389,31	–	1500,[illegible]
		СП - 8%			–	–	–	–		111,14	
138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01272	211022,00	–	2684,20	–	2684,20	–	2898,94
		СП - 8%			–	–	–	–		214,74	
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-13 - 4 шт									
139	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,28	43545,34	4214,30	12192,69	1180,00	7150,29	3727,03	17193,31
		НР - 91%; СП - 8%			13794,30	832,99	3862,40	233,24		1273,58	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0144	220525,00	–	3175,56	–	3175,56	–	3429,60
		СП - 8%			–	–	–	–		254,04	
141	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0159	211022,00	–	3355,25	–	3355,25	–	3623,67
		СП - 8%			–	–	–	–		268,42	
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-14 - 25 шт									
142	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,12	43545,34	4214,30	5225,44	505,72	3064,41	1597,30	7368,56
		НР - 91%; СП - 8%			13794,30	832,99	1655,32	99,96		545,82	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
143	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01176	220525,00	–	2593,37	–	2593,37	–	2800,84
		СП - 8%			–	–	–	–		207,47	
144	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0256	211022,00	–	5402,16	–	5402,16	–	5834,34
		СП - 8%			–	–	–	–		432,17	
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-14+ - 1 шт									
145	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,04	43545,34	4214,30	1741,81	168,57	1021,47	532,43	2456,19
		НР - 91%; СП - 8%			13794,30	832,99	551,77	33,32		181,94	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
146	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,004	220525,00	–	882,10	–	882,10	–	952,67
		СП - 8%			–	–	–	–		70,57	

147	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00852	211022,00	–	1797,91	–	1797,91		
		СП - 8%			--	--	--	--		143,83	
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-15 - 3 шт									
148	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	1	43545,34	4214,30	43545,34	4214,30	25536,74	13310,84	61404,67
		НР - 91%; СП - 8%			13794,30	832,99	13794,30	832,99		4548,49	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04992	220525,00	–	11008,61	–	11008,61	--	11889,30
		СП - 8%			--	--	--	--		880,69	
150	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1036	211022,00	–	21861,88	–	21861,88	--	23610,83
		СП - 8%			--	--	--	--		1748,95	
		ПЕРЕМЫЧКА МОНОЛИТНАЯ ПрМ-16 - 3 шт									
151	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки. Устройство**	м3	0,87	43545,34	4214,30	37884,44	3666,44	22216,97	11580,43	53422,06
		НР - 91%; СП - 8%			13794,30	832,99	12001,04	724,70		3957,19	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
152	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04608	220525,00	–	10161,79	–	10161,79	--	10974,74
		СП - 8%			--	--	--	--		812,94	
153	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1554	211022,00	–	32792,82	–	32792,82	--	35416,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2623,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2331193				
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ (КЖ. Лист 18, монолитные участки лист 41-52)									
		ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ									
154	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	138	4159,34	952,97	573989,36	131510,09	160578,38	365196,06	1014320,25
		НР - 118%; СП - 8%			2042,76	199,91	281900,88	27587,30		75134,83	
		Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									
155	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	133	6303,25	1270,20	838332,79	168937,27	239552,83	549859,19	1499247,34
		НР - 118%; СП - 8%			3231,90	271,73	429842,70	36139,66		111055,36	
		Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									

156	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	119	5645,98 3358,14	1494,43 325,53	671871,87 399618,66	177837,15 38737,97	94416,06	517260,83 95130,62	[illegible]
158	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка перемычек	шт. сборных конструкций	4	2176,41 872,35	1273,10 266,54	8705,63 3489,40	5092,42 1066,18	123,81	5375,57 1126,50	15207,70
159	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м3	0,54	71465,00 --	-- --	38591,10 --	-- --	38591,10	-- 3087,29	41678,39
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ1 - 12 ШТ									
160	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	9,05	30905,71 6054,75	1469,72 319,42	279696,66 54795,49	13300,93 2890,79	211600,24	52494,51 26575,29	358766,47
161	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,164	211022,00 --	-- --	245629,61 --	-- --	245629,61	-- 19650,37	265279,98
162	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1044	220525,00 --	-- --	23022,81 --	-- --	23022,81	-- 1841,82	24864,63
163	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,3438	226241,00 --	-- --	77781,66 --	-- --	77781,66	-- 6222,53	84004,19
164	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,312	219813,00 --	-- --	68581,66 --	-- --	68581,66	-- 5486,53	74068,19
165	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием	м3 утеплителя	1,25	13199,24 2341,44	1676,38 419,56	16499,05 2926,80	2095,47 524,45	11476,77	3175,15 1573,94	21248,14
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ2 - 12 ШТ									
166	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	10,3	30905,71 6054,75	1469,72 319,42	318328,80 62363,93	15138,08 3290,07	240826,79	59745,13 30245,91	408319,84

167	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,325	211022,00	--	279604,15	--	279604,15	--	[illegible]
		СП - 8%			--	--	--	--		22368,33	
168	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1218	220525,00	--	26859,94	--	26859,94	--	29008,74
		СП - 8%			--	--	--	--		2148,80	
169	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4196	226241,00	--	94930,72	--	94930,72	--	102525,18
		СП - 8%			--	--	--	--		7594,46	
170	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,334	219813,00	--	73417,54	--	73417,54	--	79290,95
		СП - 8%			--	--	--	--		5873,40	
171	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	1,25	13199,24	1676,38	16499,05	2095,47	11476,77	3175,15	21248,14
		НР - 92%; СП - 8%			2341,44	419,56	2926,80	524,45		1573,94	
		Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ3 - 12 ШТ									
172	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	3,95	30905,71	1469,72	122077,55	5805,38	92355,91	22911,97	156588,68
		НР - 91%; СП - 8%			6054,75	319,42	23916,26	1261,72		11599,16	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
173	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5015	211022,00	--	105827,53	--	105827,53	--	114293,74
		СП - 8%			--	--	--	--		8466,20	
174	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0522	220525,00	--	11511,41	--	11511,41	--	12432,32
		СП - 8%			--	--	--	--		920,91	
175	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1614	226241,00	--	36515,30	--	36515,30	--	39436,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2921,22	
176	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,134	219813,00	--	29454,94	--	29454,94	--	31811,34
		СП - 8%			--	--	--	--		2356,40	
177	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0,5	13199,24	1676,38	6599,62	838,19	4590,71	1270,06	8499,25
		НР - 92%; СП - 8%			2341,44	419,56	1170,72	209,78		629,57	
		Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ8 - 2 ШТ									
178	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	4,64	30905,71	1469,72	143402,49	6819,48	108488,96	26914,31	183942,14
		НР - 91%; СП - 8%			6054,75	319,42	28094,04	1482,13		13625,34	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									

		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
179	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4656	211022,00	--	98251,84	--	98251,84	--	106111,99
		СП - 8%			--	--	--	--		7860,15	
180	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06816	220525,00	--	15030,98	--	15030,98	--	16233,46
		СП - 8%			--	--	--	--		1202,48	
181	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14456	226241,00	--	32705,40	--	32705,40	--	35321,83
		СП - 8%			--	--	--	--		2616,43	
182	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,13648	219813,00	--	30000,08	--	30000,08	--	32400,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2400,01	
183	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0,9	13199,24	1676,38	11879,32	1508,74	8263,28	2286,11	15298,66
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием			2341,44	419,56	2107,30	377,60		1133,23	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ4 - 1 ШТ									
184	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	3,07	30905,71	1469,72	94880,53	4512,03	71780,41	17807,53	121703,10
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			6054,75	319,42	18588,08	980,63		9015,04	
185	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2664	211022,00	--	56216,26	--	56216,26	--	60713,56
		СП - 8%			--	--	--	--		4497,30	
186	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03976	220525,00	--	8768,07	--	8768,07	--	9469,52
		СП - 8%			--	--	--	--		701,45	
187	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09372	226241,00	--	21203,31	--	21203,31	--	22899,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1696,26	
188	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0818	219813,00	--	17980,70	--	17980,70	--	19419,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1438,46	
189	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0,55	13199,24	1676,38	7259,58	922,01	5049,78	1397,07	9349,18
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием			2341,44	419,56	1287,79	230,76		692,53	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ5 - 6 ШТ									

190	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	4,14	37898,04	1469,72	156897,90	6084,63	125746,61	24014,06	195384,[illegible]
		НР - 91%; СП - 8%			6054,75	319,42	25066,67	1322,41		14472,96	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
191	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,0376	211022,00	--	429978,43	--	429978,43	--	464376,70
		СП - 8%			--	--	--	--		34398,27	
192	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2788	220525,00	--	61482,37	--	61482,37	--	66400,96
		СП - 8%			--	--	--	--		4918,59	
193	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0112	226241,00	--	2533,90	--	2533,90	--	2736,61
		СП - 8%			--	--	--	--		202,71	
194	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1648	219813,00	--	36225,18	--	36225,18	--	39123,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2898,01	
195	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0,7	13199,24	1676,38	9239,47	1173,47	6426,99	1778,08	11898,96
		НР - 92%; СП - 8%			2341,44	419,56	1639,01	293,69		881,40	
		Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием									
		Железобетонный пояс ПО-1 (КЖ. Лист 17)									
196	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	33,5	33763,14	4560,70	1131065,22	152783,42	670400,04	307509,53	1553660,73
		НР - 91%; СП - 8%			9190,50	896,74	307881,75	30040,81		115085,98	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
197	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,7112	220525,00	--	377362,38	--	377362,38	--	407551,37
		СП - 8%			--	--	--	--		30188,99	
198	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1804	226241,00	--	267054,88	--	267054,88	--	288419,27
		СП - 8%			--	--	--	--		21364,39	
199	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,7875	219813,00	--	173102,74	--	173102,74	--	186950,96
		СП - 8%			--	--	--	--		13848,22	
200	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,2136	552002,33	2162,33	117907,70	461,87	49974,50	61573,28	193839,45
		НР - 91%; СП - 8%			315877,00	897,08	67471,33	191,62		14358,48	
		Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой									

		2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10031581				38014576
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								
		Архитектурные решения									
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ									
		СТЕНЫ ВЫШЕ 0,000		**СТЕНЫ 640 ММ=567М3, 510ММ = 1238,5 М3, 380 ММ = 1600 М3, ПЕРЕГОРОДКИ = 1784 М2**							
20	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	м3 кладки	686,09	11382,67 5022.72	2652,30 555.30	7809538,80 3446038.00	1819716,51 380985.78	2543784,33	3559132,08 909493.67	12278164,56
22	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	м3 кладки	480	10371,15 4296,78	2357,60 493,60	4978152,24 2062454,40	1131648,00 236928,00	1784049,84	2138425,63 569326,23	7685904,10
		ПИЛЯСТРЫ									
26	1108-0201-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Карнизы, пояски и тому подобные участки стен из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен с устройством выносов и облицовкой по шаблону 2. Устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов 3. Устройство сливов 4. Расшивка швов	м3 кладки	6,3	17534,81 11919,15	2062,90 431,90	110469,30 75090,65	12996,27 2720,97	22382,39	72364,80 14626,73	197460,83
		АРМИРОВАНИЕ									
28	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,021848	283622,61 61645,20	2164,41 666,36	6196,59 1346,82	47,29 14,56	4802,47	1266,09 597,01	8059,69
29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки. сг-1, сг-2, сг-3** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	2,423696	63809,61 61645,20	2164,41 666,36	154655,10 149409,22	5245,87 1615,05	--	140452,58 23608,61	318716,29
		В ПРОЕМАХ ПЕРЕГОРОДОК ВЕНТКАМЕРЫ (АР. лист 6)									
31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,00608	649637,09 224532,00	1266,09 523,44	3949,79 1365,15	7,70 3,18	2576,94	1245,19 415,60	5610,58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20493916				
		РАЗДЕЛ 3. АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕСЧЕНИИ СТЕН (АР. лист 10а)									
		СЕТКИ СГ-1. (БЛОК А) - 4150,5 п.м.									

32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	1,5564375	63809,61 61645,20	2164,41 666,36	99315,67 95946,90	3368,77 1037,15	--	90195,17 15160,87	204[illegible]
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				204672				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**20698588**
		Вертикальная планировка									
		Котлован									
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	20362,8	149,62 7,67	141,95 34,01	3046759,92 156229,92	2890530,00 692469,59	--	611063,65 292625,89	3950449,46
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	8589,6	17,67 --	17,67 6,70	151778,23 --	151778,23 57512,53	--	41409,02 15454,98	208642,23
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	2147,4	800,93 800,93	-- --	1719912,79 1719912,79	-- --	--	1238337,21 236660,00	3194910,00
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	8589,6	150,14 78,08	72,06 32,39	1289644,69 670710,33	618934,36 278238,62	--	683243,24 157831,03	2130719,00
9	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	9625,8	199,14 8,50	190,55 50,27	1916909,00 81836,24	1834210,63 483887,62	862,09	407321,18 185938,41	2510168,55
10	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км+Вывоз** *СП - 8%*	т	15882,57	40,00 --	-- --	635302,80 --	-- --		-- 50824,22	686127,02
		ГПС									

12	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	7939,44	443,18	441,66	3518633,49	3506551,25	920,98	773335,54	4635320
		НР - 72%; СП - 8%			1,41	133,88	11161,26	1062915,87		343357,52	
		Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки									
		ПЛАНИРОВКА									
14	1101-0106-3401 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	6425,5	1,28	1,28	8224,32	8224,32	--	814,79	9762,24
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,18	--	1131,66		723,13	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин									
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**17326105**

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-2/6 Конструкции ж/б	Тенге	38 014 576	
2-1-3/4 Архитектурные решения	Тенге	20 698 588	
7-1-1/5 Вертикальная планировка	Тенге	17 326 105	
ИТОГО	Тенге	**76 039 268**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**76 039 268**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1 140 589	
Итого	Тенге	**77 179 857**	
Удорожание строительства в зимнее время 1,35%	Тенге	1 041 928	
Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	7 700 556	
ИТОГО	Тенге	78 221 785	
Непредвиденные затраты 2%		1 564 436	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого в баз. ценах со стоимостью оборудования	Тенге	**87 486 777**	
В ценах 2019г.-41% К=1,0	Тенге	**35 869 579**	
В ценах 2020г.59% К=1,0348515	Тенге	**53 416 135**	
Итого в текущих ценах		**89 285 714**	
НДС 12%	Тенге	10 714 286	
Всего	Тенге	**100 000 000**	

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
_____ К.Сейтханов

Автор проекта
ТОО "Сартобе"
_____ Н.Абилов

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Технадзор _____ **Нурмаханов А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "УМИРЗАК"
Директор _____ **С.Ашанкулов**