*Заказчик:* *ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»*

*Подрядчик:* *ТОО «SCS Инжиниринг»*

*Наименование строительства и его адрес:Строительство школы на 600 мест по ул. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области*

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

## *СПРАВКА №8*

***о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года***

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименован | код | наименование | код |
| | | 130 | 12.09.2019г. | | | | |

Доп. Соглашение

| | |
|---|---|
| 50 | 19.04.2021г. |

***в тенге*** тыс.тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за _) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **1 243 160,29657** | | | | | | | | | |
| **За отчетный период** | **335 199,897** | **76 071,337** | | | | | | | **9 128,560** | **85 199,897** |

**ЗАКАЗЧИК :**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

**Зам. руководителя** _____ **Н.Баймаханов**

**Руководитель отдела** _____ **К. Утегенов**

**Главный специалист** _____ **К.Сейтханов**

**Технадзор**
**ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"**
**Директор** _____ **Базарбаев Н.Т.**

**Технадзор**
**ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"**
**Технадзор** _____ **Нұрмаханов А.Ж.**

**ПОДРЯДЧИК :** **С. Ишанкулов**
**Директор ТОО "УМИРЗАК"**

**Автор проекта :** **Мухаммедиев О.Е.**
**Директор ТОО "Сартобе"**

Заказчик :ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

**Ведомость договорной цены**
**за июнь месяц 2021 года**
**по объекту "Строительство школы на 600 мест по ул. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области"**
**Договор №130 от 12.09.2019г. Доп.согл. №50 от 19.04.2021г.**

| №№ смет и расчетов | Наименования глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.тг | | | Общая сметная стоимость, тыс.тг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | строительных работ | оборудования | прочих работ | |
| **2-1-2** | **Конструкции ж/б** | **2 483,757** | | | **2 483,757** |
| | -покрытие спортзала | **2 483,757** | | | 2 483,757 |
| | -колонны монолитные | **0,000** | | | 0,000 |
| | -отмостка | **0,000** | | | 0,000 |
| | | | | | **2 483,757** |
| **2-1-3** | **Архитектурные решения** | **52 679,487** | | | **52 679,487** |
| | -стены | 7 332,035 | | | 7 332,035 |
| | -армирование пересечений стен | 81,869 | | | 81,869 |
| | -кровля | 15 363,888 | | | 15 363,888 |
| | -лестницы | 2 780,401 | | | 2 780,401 |
| | -окна | 2 649,364 | | | 2 649,364 |
| | -полы | 11 452,172 | | | 11 452,172 |
| | -внутренняя отделка | 13 019,759 | | | 13 019,759 |
| | | | | | **52 679,487** |
| **2-1-6** | **Электроосвещение** | **8 096,514** | **0,000** | | **8 096,514** |
| | **ИТОГО** | **63 259,757** | **0,000** | **0,000** | **63 259,757** |
| | Временные здания и сооружения -1,5% | 948,896 | | | 948,896 |
| | ИТОГО | **64 208,653** | **0,000** | **0,000** | **64 208,653** |
| | Удорожание строительства в зимнее время -1,35% | 866,817 | | | 866,817 |
| | Доп.плата труда в зонах эколог.бедствия | | | 8 161,665 | 8 161,665 |
| | **ИТОГО** | **65 075,470** | **0,000** | **8 161,665** | **73 237,136** |
| | Непредвиденные затраты 2% | 1 301,509 | | | 1 301,509 |
| | **ИТОГО** | **66 376,980** | **0,000** | **8 161,665** | **74 538,645** |
| | **Всего стоимость в ценах 2019г** | **66 376,980** | **0,000** | **8 161,665** | **74 538,645** |
| | в т.ч. за 2019г -41% К=1,0 | 27 214,562 | 0,000 | 3 346,283 | 30 560,844 |
| | за 2020г -59% К=1,0348515 | 40 527,287 | 0,000 | 4 983,206 | 45 510,493 |
| | Итого по сметному расчету | **67 741,849** | **0,000** | **8 329,488** | **76 071,337** |
| | НДС 12% | | | 9 128,560 | 9 128,560 |
| | **ВСЕГО с НДС** | **67 741,849** | **0,000** | **17 458,048** | **85 199,897** |

**ЗАКАЗЧИК :**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
**Главный специалист**
**_____К.Сейтханов**

**Автор проекта**
**ТОО "Сартобе"**
**_____Н.Абилов**

**Технадзор**
**ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"**
**Технадзор_____Нұрмаханов А.Ж.**

**ПОДРЯДЧИК :**
**ТОО "УМИРЗАК"**
**Директор _____С. Ишанкулов**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ ПО УЛ.БАЙКЕНЖЕЕВА В ПОС.ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА

# АКТ № 8

## выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Конструкции железобетонные** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ СПОРТЗАЛА (КЖ. Лист 19)** | | | | | | | | | |
| | | **ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | |
| 201 | 1107-0104-0108 РСНБ РК 2015 | **Балки перекрытий массой до 10 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Устройство опалубки<br>2. Заделка стыков бетоном | **шт. сборных конструкций** | **2** | **14489,21**<br>**7038,55** | **6643,50**<br>**1620,88** | **28978,43**<br>**14077,10** | **13287,01**<br>**3241,75** | **1614,32** | **20436,24**<br>**3953,17** | **53367,85** |
| 202 | **СТ ПРАЙС ЛИСТ** | **Балка железобетонная 2БСД 18.2.1-9 AIVH1C**<br>*СП - 8%* | **шт.** | **2** | **1125180,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **2250360,00**<br>**--**<br>**2483757** | **--**<br>**--** | **2250360,00** | **--**<br>**180028,80** | **2430388,80**<br>**2483757** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | **Тенге** | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | | | | | |
| | | **Архитектурные решения** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ ВЫШЕ 0,000** | | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ 640 ММ=567М3, 510ММ = 1238,5 М3, 380 ММ = 1600 М3, ПЕРЕГОРОДКИ = 1784 М2** | | | | | | | | | |
| 22 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича<br>2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей | **м3 кладки** | **240** | **10371,15**<br>**4296,78** | **2357,60**<br>**493,60** | **2489076,12**<br>**1031227,20** | **565824,00**<br>**118464,00** | **892024,92** | **1069212,82**<br>**284663,11** | **3842952,05** |
| 24 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Заготовка и установка арматуры<br>2. Кладка конструкций из кирпича | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | **892** | **2085,49**<br>**1477,19** | **245,11**<br>**52,07** | **1860253,92**<br>**1317653,48** | **218641,06**<br>**46450,72** | **323959,37** | **1268616,91**<br>**250309,67** | **3379180,49** |
| | | **ПИЛЯСТРЫ** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1108-0201-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Карнизы, пояски и тому подобные участки стен из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка<br>НР - 93%; СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Кладка стен с устройством выносов и облицовкой по шаблону<br>2. Устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов<br>3. Устройство сливов<br>4. Расшивка швов | м3 кладки | 0,9 | 17534,81<br>11919,15 | 2062,90<br>431,90 | 15781,33<br>10727,24 | 1856,61<br>388,71 | 3197,48 | 10337,83<br>2089,53 | 28208,69 |
| | | **АРМИРОВАНИЕ** | | | | | | | | | |
| 28 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки**<br>НР - 93%; СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Укладка арматурных сеток | т металлических изделий | 0,005462 | 283622,61<br>61645,20 | 2164,41<br>666,36 | 1549,15<br>336,71 | 11,82<br>3,64 | 1200,62 | 316,52<br>149,25 | 2014,92 |
| 29 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки. сг-1, сг-2, сг-3**<br>НР - 93%; СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Укладка арматурных сеток | т металлических изделий | 0,605924 | 63809,61<br>61645,20 | 2164,41<br>666,36 | 38663,77<br>37352,31 | 1311,47<br>403,76 | -- | 35113,14<br>5902,15 | 79679,07 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7332035 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕСЧЕНИИ СТЕН (АР. лист 10а)** | | | | | | | | | |
| | | **СЕТКИ СГ-1. (БЛОК А) - 4150,5 п.м.** | | | | | | | | | |
| 32 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки**<br>НР - 93%; СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Укладка арматурных сеток | т металлических изделий | 0,622575 | 63809,61<br>61645,20 | 2164,41<br>666,36 | 39726,27<br>38378,76 | 1347,51<br>414,86 | -- | 36078,07<br>6064,35 | 81868,68 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 81869 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ (АР. лист 20,39)** | | | | | | | | | |
| 65 | 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**<br>НР - 92%; СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка плит на битумной мастике | м2 утепляемого покрытия | 1100 | 693,61<br>379,08 | 49,21<br>11,30 | 762969,57<br>416988,00 | 54129,57<br>12428,02 | 291852,00 | 395062,74<br>92642,58 | 1250674,89 |
| 67 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**<br>НР - 92%; СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Подготовка готового основания<br>2. Устройство выравнивающих стяжек | м2 стяжки | 1100 | 619,57<br>209,95 | 99,33<br>23,94 | 681525,24<br>230947,20 | 109268,06<br>26333,56 | 341309,98 | 236698,30<br>73457,88 | 991681,42 |
| 68 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**<br>НР - 92%; СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Подготовка готового основания<br>2. Устройство выравнивающих стяжек | м2 стяжки | 1100 | 254,27<br>11,66 | 22,06<br>5,55 | 279696,45<br>12830,40 | 24261,60<br>6108,30 | 242604,45 | 17423,60<br>23769,60 | 320889,66 |
| 69 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ)** | м2 изолируемой поверхности | 140 | 330,77 | 12,10 | 46307,73 | 1694,46 | 34188,00 | 9959,02 | 60768,09 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 92%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов | | | 74,47 | 2,86 | 10425,27 | 399,76 | | 4501,34 | |
| 70 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Стропила. Установка**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев<br>2. Контрольная сборка стропил на бойке<br>3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем<br>4. Установка стропил с креплением | м3 древесины в конструкции | 13 | 94016,18<br>21680,10 | 1363,02<br>535,78 | 1222210,28<br>281841,30 | 17719,26<br>6965,14 | 922649,72 | 259925,80<br>118570,89 | 1600707,00 |
| 71 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Приготовление огнезащитного состава<br>2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями | м3 древесины в конструкции | 13,65 | 8768,25<br>821,34 | 55,25<br>23,62 | 119686,62<br>11211,29 | 754,14<br>322,39 | 107721,20 | 10380,31<br>10405,35 | 140472,29 |
| 72 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Приготовление огнезащитного состава<br>2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями | м2 обработанной поверхности | 1200 | 305,11<br>31,12 | 2,56<br>1,10 | 366130,25<br>37340,40 | 3074,74<br>1315,56 | 325715,11 | 34790,36<br>32073,65 | 432994,26 |
| 73 | 1126-0301-0801 РСНБ РК 2015 | **Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**<br>*НР - 76%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Раскрой пленки полиэтиленовой на полотнища<br>2. Обертывание поверхности изоляции пленкой<br>3. Проклейка швов липкой лентой<br>4. Устройство защитного слоя пароизоляции из стекловолокнистых материалов | м2 поверхности покрытия изоляции | 1200 | 2275,48<br>1029,44 | 6,52<br>3,08 | 2730574,72<br>1235323,44 | 7827,00<br>3702,00 | 1487424,28 | 941659,33<br>293778,72 | 3966012,77 |
| 74 | 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 | **Стены. Устройство карнизов**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 110,9 | 3498,03<br>1477,19 | 23,65<br>11,11 | 387931,93<br>163820,37 | 2623,07<br>1231,66 | 221488,48 | 148546,82<br>42918,30 | 579397,05 |
| 75 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**<br>*НР - 92%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Устройство обрешетки<br>2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами<br>3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях | м2 кровли | 1200 | 2766,93<br>1800,63 | 96,94<br>25,59 | 3320319,62<br>2160756,00 | 116331,72<br>30713,04 | 1043231,90 | 2016151,52<br>426917,69 | 5763388,83 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Устройство изоляции мест примыканий | | | | | | | | | |
| 77 | 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 | **Кровли. Ограждение перилами** | м ограждения | 140 | 94,04 | 22,57 | 13165,86 | 3160,01 | 977,67 | 9064,17 | 24008,44 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 64,49 | 5,89 | 9028,18 | 824,18 | | 1778,40 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев | | | | | | | | | |
| 78 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | **Ограждение кровли. Окраска масляная, количество окрасок 2** | м2 окрашиваемой поверхности | 21 | 844,07 | 0,99 | 17725,45 | 20,73 | 2877,08 | 11870,07 | 31963,16 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 706,08 | 0,47 | 14827,64 | 9,94 | | 2367,64 | |
| 82 | 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 | **Доски ходовые. Укладка** | м ходов | 86 | 87,02 | 4,87 | 7483,42 | 419,16 | 4071,86 | 2840,46 | 11149,79 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 34,80 | 1,90 | 2992,40 | 163,68 | | 825,91 | |
| | | Состав работ:<br>1. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям | | | | | | | | | |
| 83 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная (ПОД ХОДОВЫЕ ДОСКИ). Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 204 | 330,77 | 12,10 | 67476,98 | 2469,07 | 49816,80 | 14511,72 | 88547,79 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 74,47 | 2,86 | 15191,10 | 582,50 | | 6559,10 | |
| | | Состав работ:<br>1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов | | | | | | | | | |
| 84 | 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015 | **Продухи. Крепление стальными затяжками** | т металлических изделий | 0,003 | 274401,87 | 4033,17 | 823,21 | 12,10 | 685,44 | 120,59 | 1019,30 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 41888,70 | 1332,72 | 125,67 | 4,00 | | 75,50 | |
| | | Состав работ:<br>1. Крепление сводов стальными затяжками<br>2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз | | | | | | | | | |
| | | **СЛУХОВЫЕ ОКНА СО1-2+6=8 ШТ** | | | | | | | | | |
| 85 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 | **Окна слуховые. Устройство** | слуховое окно | 4 | 17248,27 | 815,59 | 68993,08 | 3262,36 | 40608,16 | 23796,72 | 100212,98 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 6280,64 | 329,56 | 25122,56 | 1318,24 | | 7423,18 | |
| | | Состав работ:<br>1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 15363888 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ №1,№2,№3 (АР. лист 28-38)** | | | | | | | | | |
| | | **ЛЕСТНИЦА ЛК-1, БЛОК А** | | | | | | | | | |
| 140 | 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015 | **Косоуры** | т | 2,65408 | 434824,00 | -- | 1154057,68 | -- | 1154057,68 | -- | 1246382,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92324,61 | |
| 141 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** | т | 0,2053 | 544343,00 | -- | 111753,62 | -- | 111753,62 | -- | 120693,91 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8940,29 | |
| 142 | 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015 | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012** | т | 0,01596 | 486730,00 | -- | 7768,21 | -- | 7768,21 | -- | 8389,67 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 621,46 | |
| 153 | 2105-0203-0901 РСНБ РК 2015 | **Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014** | т | 0,4974 | 368469,00 | -- | 183276,48 | -- | 183276,48 | -- | 197938,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14662,12 | |
| | | **ЛЕСТНИЦА ЛК-2** | | | | | | | | | |
| 160 | 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015 | **Косоуры** | т | 1,87384 | 434824,00 | -- | 814790,60 | -- | 814790,60 | -- | 879973,85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65183,25 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,2053 | 544343,00 | -- | 111753,62 | -- | 111753,62 | -- | 120693,91 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8940,29 | |
| 162 | 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 | т | 0,01596 | 486730,00 | -- | 7768,21 | -- | 7768,21 | -- | 8389,67 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 621,46 | |
| 174 | 2105-0203-0901 РСНБ РК 2015 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 0,4974 | 368469,00 | -- | 183276,48 | -- | 183276,48 | -- | 197938,60 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14662,12 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 2780401 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ОКНА (АР. лист 41)** | | | | | | | | | |
| 202 | 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | м2 | 6,93 | 3369,37 | 164,53 | 23349,72 | 1140,18 | 12520,57 | 9189,40 | 35142,25 |
| | | НР - 90%; СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Подготовка блока к предварительной установке в проем<br>2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением<br>3. Устройство монтажных швов<br>4. Установка стеклопакетов и фурнитуры<br>5. Регулировка запорных механизмов | | | 1398,12 | 75,25 | 9688,96 | 521,49 | | 2603,13 | |
| 203 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 | 139,63 | 2019,46 | 162,18 | 281977,37 | 22644,73 | 137002,16 | 119683,73 | 433793,99 |
| | | НР - 90%; СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Подготовка блока к предварительной установке в проем<br>2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением<br>3. Устройство монтажных швов<br>4. Установка стеклопакетов и фурнитуры<br>5. Регулировка запорных механизмов | | | 876,10 | 76,28 | 122330,47 | 10651,45 | | 32132,89 | |
| 204 | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | м2 | 293,055 | 2272,05 | 164,33 | 665837,08 | 48156,79 | 295874,19 | 309990,41 | 1053893,68 |
| | | НР - 90%; СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Подготовка блока к предварительной установке в проем<br>2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением<br>3. Устройство монтажных швов<br>4. Установка стеклопакетов и фурнитуры<br>5. Регулировка запорных механизмов | | | 1098,11 | 77,21 | 321806,10 | 22627,69 | | 78066,20 | |
| 209 | 2109-0205-0205 РСНБ РК 2015 | **Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99** | м | 484,8 | 2011,00 | -- | 974932,80 | -- | 974932,80 | -- | 1052927,42 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 77994,62 | |
| 210 | 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015 | **Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99** | шт. | 614 | 111,00 | -- | 68154,00 | -- | 68154,00 | -- | 73606,32 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 5452,32 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 2649364 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. Полы серии 2.244-1 вып.6 (АР. лист 43-57)** | | | | | | | | | |
| | | **ТЕХПОДПОЛЬЕ** | | | | | | | | | |
| 235 | 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** | м3 подстилающего слоя | 99,5212 | 8789,07 | 1645,50 | 874698,79 | 163762,13 | 418772,27 | 338126,86 | 1309851,71 |
| | | НР - 94%; СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением | | | 2935,70 | 678,70 | 292164,39 | 67545,04 | | 97026,05 | |
| 236 | 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015 | **Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** | м2 покрытия | 1244,015 | 1270,97 | 67,15 | 1581101,65 | 83530,51 | 1317186,48 | 198710,34 | 1922196,94 |
| | | НР - 94%; СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания<br>2. Устройство покрытий<br>3. Уплотнение покрытий катками | | | 145,00 | 24,93 | 180384,66 | 31009,31 | | 142384,96 | |
| | | **ТИП 445** | | | | | | | | | |
| 237 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 244,93 | 316,66 | 29,25 | 77559,39 | 7163,57 | -- | 69384,44 | 158699,33 |
| | | НР - 94%; СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Укладка плит или матов в один слой насухо | | | 287,41 | 13,95 | 70395,82 | 3417,41 | | 11755,51 | |
| 238 | 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014** | м3 | 17,659453 | 7676,00 | -- | 135553,96 | -- | 135553,96 | -- | 146398,28 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10844,32 | |
| 239 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 244,93 | 690,49 | 27,32 | 169121,30 | 6691,32 | 84216,00 | 76541,61 | 265315,95 |
| | | НР - 94%; СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | | | 319,33 | 13,12 | 78213,99 | 3213,26 | | 19653,03 | |
| 240 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 244,93 | 377,17 | 18,56 | 92380,44 | 4546,29 | 83967,39 | 5632,54 | 105854,02 |
| | | НР - 94%; СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | | | 15,79 | 8,68 | 3866,76 | 2125,31 | | 7841,04 | |
| | | **ТИП 678** | | | | | | | | | |
| 244 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | м2 изолируемой поверхности | 623,465 | 316,66 | 29,25 | 197426,05 | 18234,73 | -- | 176616,86 | 403966,35 |
| | | НР - 94%; СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Укладка плит или матов в один слой насухо | | | 287,41 | 13,95 | 179191,32 | 8698,96 | | 29923,43 | |
| 245 | 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014** | м3 | 44,9518265 | 7676,00 | -- | 345050,22 | -- | 345050,22 | -- | 372654,24 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 27604,02 | |
| 246 | 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 623,465 | 965,27 | 27,37 | 601814,49 | 17066,29 | 328317,04 | 248733,83 | 918592,18 |
| | | НР - 94%; СП - 8%<br>Состав работ: | | | 411,30 | 13,12 | 256431,15 | 8179,30 | | 68043,87 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона<br>3. Уход за стяжкой | | | | | | | | | |
| 247 | 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6 | **Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона | м2 стяжки | 623,465 | 835,71<br>24,13 | 23,20<br>10,85 | 521035,94<br>15043,96 | 14465,63<br>6762,41 | 491526,34 | 20497,99<br>43322,71 | 584856,64 |
| | | **ТИП 451** | | | | | | | | | |
| 249 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка плит или матов в один слой насухо | м2 изолируемой поверхности | 74,875 | 316,66<br>287,41 | 29,25<br>13,95 | 23709,87<br>21519,97 | 2189,90<br>1044,70 | -- | 21210,79<br>3593,65 | 48514,32 |
| 250 | 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015 | **Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**<br>*СП - 8%* | м3 | 3,08485 | 7676,00<br>-- | --<br>-- | 23679,31<br>-- | --<br>-- | 23679,31 | --<br>1894,34 | 25573,65 |
| 251 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | м2 стяжки | 74,875 | 690,49<br>319,33 | 27,32<br>13,12 | 51700,31<br>23909,98 | 2045,53<br>982,29 | 25744,80 | 23398,74<br>6007,92 | 81106,98 |
| 252 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | м2 стяжки | 74,875 | 377,17<br>15,79 | 18,56<br>8,68 | 28240,66<br>1182,07 | 1389,80<br>649,71 | 25668,80 | 1721,87<br>2397,00 | 32359,53 |
| 253 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Огрунтовка основания<br>3. Устройство оклеечной изоляции<br>4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой<br>5. Приготовление грунтовки<br>6. Приготовление битумной мастики | м2 изолируемой поверхности | 74,875 | 1479,65<br>625,25 | 82,00<br>11,31 | 110788,91<br>46815,44 | 6139,69<br>846,78 | 57833,78 | 44802,49<br>12447,31 | 168038,72 |
| 254 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | м2 стяжки | 74,875 | 690,49<br>319,33 | 27,32<br>13,12 | 51700,31<br>23909,98 | 2045,53<br>982,29 | 25744,80 | 23398,74<br>6007,92 | 81106,98 |
| | | **ТИП 674** | | | | | | | | | |
| 257 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка плит или матов в один слой насухо | м2 изолируемой поверхности | 256,82 | 316,66<br>287,41 | 29,25<br>13,95 | 81324,47<br>73813,15 | 7511,32<br>3583,31 | -- | 72752,67<br>12326,17 | 166403,31 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014<br>*СП - 8%* | м3 | 18,516722 | 7676,00<br>-- | --<br>-- | 142134,36<br>-- | --<br>-- | 142134,36 | --<br>11370,75 | 153505,11 |
| 259 | 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона<br>3. Уход за стяжкой | м2 стяжки | 256,82 | 965,27<br>411,30 | 27,37<br>13,12 | 247901,64<br>105630,07 | 7030,01<br>3369,25 | 135241,57 | 102459,35<br>28028,88 | 378389,88 |
| 260 | 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона | м2 стяжки | 256,82 | 835,71<br>24,13 | 23,20<br>10,85 | 214627,04<br>6196,96 | 5958,74<br>2785,60 | 202471,34 | 8443,61<br>17845,65 | 240916,30 |
| | | **ТИП 589** | | | | | | | | | |
| 263 | 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 1353,485 | 292,71<br>63,33 | 23,10<br>11,03 | 396182,99<br>85717,83 | 31263,88<br>14930,56 | 279201,28 | 94609,49<br>39263,40 | 530055,88 |
| 264 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | м2 стяжки | 1353,485 | 690,49<br>319,33 | 27,32<br>13,12 | 934565,56<br>432211,07 | 36976,26<br>17756,51 | 465378,22 | 422969,52<br>108602,81 | 1466137,89 |
| 265 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | м2 стяжки | 1353,485 | 377,17<br>15,79 | 18,56<br>8,68 | 510495,02<br>21367,74 | 25122,85<br>11744,46 | 464004,43 | 31125,47<br>43329,64 | 584950,13 |
| | | **ТИП 594** | | | | | | | | | |
| 268 | 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 279,755 | 292,71<br>63,33 | 23,10<br>11,03 | 81888,00<br>17717,22 | 6462,00<br>3086,03 | 57708,77 | 19555,06<br>8115,44 | 109558,50 |
| 269 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | м2 стяжки | 279,755 | 690,49<br>319,33 | 27,32<br>13,12 | 193167,55<br>89334,72 | 7642,71<br>3670,13 | 96190,12 | 87424,57<br>22447,37 | 303039,49 |
| 270 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | м2 стяжки | 279,755 | 377,17<br>15,79 | 18,56<br>8,68 | 105515,42<br>4416,55 | 5192,70<br>2427,49 | 95906,17 | 6433,40<br>8955,91 | 120904,72 |
| | | **ТИП 345** | | | | | | | | | |
| 273 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ: | м2 стяжки | 94,11 | 690,49<br>319,33 | 27,32<br>13,12 | 64981,85<br>30052,33 | 2571,02<br>1234,64 | 32358,50 | 29409,75<br>7551,33 | 101942,94 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | | | | | | | | | |
| 274 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Огрунтовка основания<br>3. Устройство оклеечной изоляции<br>4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой<br>5. Приготовление грунтовки<br>6. Приготовление битумной мастики | м2 изолируемой поверхности | 94,11 | 1479,65<br>625,25 | 82,00<br>11,31 | 139250,01<br>58842,09 | 7716,94<br>1064,32 | 72690,98 | 56312,02<br>15644,96 | 211207,00 |
| 275 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | м2 стяжки | 94,11 | 690,49<br>319,33 | 27,32<br>13,12 | 64981,85<br>30052,33 | 2571,02<br>1234,64 | 32358,50 | 29409,75<br>7551,33 | 101942,94 |
| | | **ТИП 593** | | | | | | | | | |
| 278 | 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 187,795 | 292,71<br>63,33 | 23,10<br>11,03 | 54970,08<br>11893,28 | 4337,84<br>2071,60 | 38738,96 | 13126,99<br>5447,77 | 73544,84 |
| 279 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора<br>3. Уход за стяжкой | м2 стяжки | 187,795 | 690,49<br>319,33 | 27,32<br>13,12 | 129670,25<br>59968,95 | 5130,43<br>2463,70 | 64570,87 | 58686,70<br>15068,56 | 203425,50 |
| 280 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя раствора | м2 стяжки | 187,795 | 377,17<br>15,79 | 18,56<br>8,68 | 70830,79<br>2964,76 | 3485,78<br>1629,53 | 64380,26 | 4318,63<br>6011,95 | 81161,38 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 11452172 | | | | |

## РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР. лист 43-57)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | | |
| 304 | 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов<br>2. Прорезка рустов<br>3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками | м2 отделываемой поверхности | 2113,1835 | 355,04<br>337,93 | 2,25<br>1,14 | 750261,71<br>714112,33 | 4751,28<br>2401,21 | 31398,10 | 573210,83<br>105877,80 | 1429350,34 |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 309 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий | м2 оштукатуриваемой поверхности | 4282,107 | 1353,45<br>884,30 | 72,77<br>57,23 | 5795623,46<br>3786667,22 | 311611,50<br>245057,28 | 1697344,74 | 3225379,60<br>721680,24 | 9742683,30 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя<br>3. Оштукатуривание откосов ниш отопления<br>4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов | | | | | | | | | |
| 310 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 339,4775 | 1105,89 | 68,27 | 375424,31 | 23177,42 | 102018,03 | 215108,04 | 637774,94 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 737,10 | 54,96 | 250228,87 | 18656,19 | | 47242,59 | |
| | | Состав работ:<br>1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий<br>2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя<br>3. Оштукатуривание откосов ниш отопления<br>4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов | | | | | | | | | |
| | | **ОТКОСЫ** | | | | | | | | | |
| 315 | 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 243,25 | 2907,46 | 42,11 | 707239,74 | 10242,38 | 185817,22 | 413085,17 | 1209950,90 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2101,46 | 21,28 | 511180,15 | 5176,31 | | 89625,99 | |
| | | Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 13019759 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | **52679487** |
| | | **Электроосвещение** | | | | | | | | | |
| | | **КАБЕЛИ** | | | | | | | | | |
| 81 | 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** | м | 1610 | 355,20 | 2,61 | 571866,57 | 4204,03 | 259830,54 | 222680,93 | 858111,30 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 191,20 | 0,90 | 307832,00 | 1447,07 | | 63563,80 | |
| | | Состав работ:<br>1. Заготовка провода или кабеля<br>2. Прокладка<br>3. Установка коробок<br>4. Соединение жил<br>5. Прозвонка | | | | | | | | | |
| 82 | 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | м | 2453 | 94,88 | 1,74 | 232741,43 | 4270,18 | 52591,15 | 127691,96 | 389268,06 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 71,70 | 0,60 | 175880,10 | 1469,84 | | 28834,67 | |
| | | Состав работ:<br>1. Заготовка проводов<br>2. Затягивание проводов<br>3. Соединение проводов в коробках<br>4. Прозвонка | | | | | | | | | |
| 83 | 1308-0206-1202 РСНБ РК 2015 | **Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях** | м кабеля | 11552 | 366,20 | 147,65 | 4230365,74 | 1705596,20 | 868212,74 | 1601393,32 | 6298299,78 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 143,40 | 49,13 | 1656556,80 | 567600,59 | | 466540,72 | |
| | | Состав работ:<br>1. Заготовка кабеля<br>2. Прокладка<br>3. Установка коробок<br>4. Соединение жил | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5. Прозвонка<br>6. Уплотнение коробок | | | | | | | | | |
| | | **ТРУБЫ** | | | | | | | | | |
| **96** | **1308-0206-2001 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** | **м** | **800** | **257,15** | **9,71** | **205717,20** | **7769,68** | **64107,52** | **98263,07** | **328298,69** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **167,30** | **3,30** | **133840,00** | **2636,48** | | **24318,42** | |
| | | Состав работ:<br>1. Заготовка труб<br>2. Прокладка<br>3. Установка коробок<br>4. Затягивание проволоки | | | | | | | | | |
| **98** | **1308-0206-2002 РСНБ РК 2015** | **Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола** | **м** | **485** | **284,16** | **12,36** | **137819,93** | **5995,76** | **39092,16** | **68231,72** | **222535,78** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **191,20** | **4,19** | **92732,00** | **2034,28** | | **16484,13** | |
| | | Состав работ:<br>1. Заготовка труб<br>2. Прокладка<br>3. Установка коробок<br>4. Затягивание проволоки | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | **8096514** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **в т.ч. С-сть оборудования** |
| 2-1-2/7 Конструкции ж/б | Тенге | 2 483 757 | |
| 2-1-3/5 Архитектурные решения | Тенге | 52 679 487 | |
| 2-1-6/2 ЭО | | 8 096 514 | |
| **ИТОГО** | Тенге | **63 259 757** | **0** |
| Стоимость оборудования | Тенге | 0 | |
| Итого без стоимости оборудования | Тенге | **63 259 757** | |
| Временные здания и сооружения 1,5% | Тенге | 948 896 | |
| Итого | Тенге | **64 208 653** | |
| Удорожание строительства в зимнее время 1,35% | Тенге | 866 817 | |
| Оплата труда в зонах экологического бедствия | Тенге | 8 161 665 | |
| ИТОГО | Тенге | 65 075 470 | |
| Непредвиденные затраты 2% | | 1 301 509 | |
| Стоимость оборудования | Тенге | 0 | |
| **Итого в баз. ценах со стоимостью оборудования** | Тенге | **74 538 645** | |
| В ценах 2019г.-41% К=1,0 | Тенге | **30 560 844** | |
| В ценах 2020г.59% К=1,0348515 | Тенге | **45 510 493** | |
| **Итого в текущих ценах** | Тенге | **76 071 337** | |
| НДС 12% | Тенге | 9 128 560 | |
| **Всего** | Тенге | **85 199 897** | |

**ЗАКАЗЧИК :**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
**Главный специалист**
**_____К.Сейтханов**

**Автор проекта**
**ТОО "Сартобе"**
**_____Н.Абилов**

**Технадзор**
**ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"**
**Технадзор_____Нұрмаханов А.Ж.**

**ПОДРЯДЧИК :**
**ТОО "УМИРЗАК"**
**Директор _____С. Ишанкулов**