Заказчик: *ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»*

Подрядчик: *ТОО «Умирзак»*

Наименование строительства и его адрес:Строительство школы на 600 мест по ул. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

СПРАВКА №10

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		130	12.09.2019г.				

Доп. Соглашение

50	19.04.2021г.

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 343 881,43024**									
За отчетный период	**405 199,897**	**62 500,000**							**7 500,000**	**70 000,000**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Зам. руководителя _____ **Н.Баймаханов**

Руководитель отдела _____ **К. Утегенов**

Главный специалист _____ **К.Сейтханов**

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Директор _____ **Базарбаев Н.Т.**

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Технадзор _____ **Нұрмаханов А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК : _____ **С. Ишанкулов**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Автор проекта : _____ **Мухаммедиев О.Е.**
Директор ТОО "Сартобе"

Заказчик :ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Ведомость договорной цены
за июль месяц 2021 года
по объекту "Строительство школы на 600 мест по ул. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района Кызылординской области"
Договор №130 от 12.09.2019г. Доп.согл. №50 от 19.04.2021г.

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-1-3	**Архитектурные решения**	**54 708,930**			**54 708,930**
	-стены	12 962,261			12 962,261
	-окна	1 120,501			1 120,501
	-витражи	1 106,274			1 106,274
	-полы	24 484,308			24 484,308
	-внутренняя отделка	4 191,798			4 191,798
	-наружная отделка	10 843,788			10 843,788
	ИТОГО	**54 708,930**	**0,000**	**0,000**	**54 708,930**
	Временные здания и сооружения -1,5%	820,634			820,634
	ИТОГО	**55 529,564**	**0,000**	**0,000**	**55 529,564**
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	749,649			749,649
	Доп.плата труда в зонах эколог.бедствия			3 835,947	3 835,947
	ИТОГО	**56 279,213**	**0,000**	**3 835,947**	**60 115,160**
	Непредвиденные затраты 2%	1 125,584			1 125,584
	ИТОГО	**57 404,797**	**0,000**	**3 835,947**	**61 240,744**
	Всего стоимость в ценах 2019г	**57 404,797**	**0,000**	**3 835,947**	**61 240,744**
	в т.ч. за 2019г -41% К=1,0	23 535,967	0,000	1 572,738	25 108,705
	за 2020г -59% К=1,0348515	35 049,210	0,000	2 342,085	37 391,295
	Итого по сметному расчету	**58 585,177**	**0,000**	**3 914,823**	**62 500,000**
	НДС 12%			7 500,000	7 500,000
	ВСЕГО с НДС	**58 585,177**	**0,000**	**11 414,823**	**70 000,000**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
_____К.Сейтханов

Автор проекта
ТОО "Сартобе"
_____Н.Абилов

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Технадзор_____Нұрмаханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "УМИРЗАК"
Директор _____С. Ишанкулов

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ ПО УЛ.БАЙКЕНЖЕЕВА В ПОС.ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА

АКТ № 10

выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Архитектурные решения									
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ									
		СТЕНЫ ВЫШЕ 0,000									
				СТЕНЫ 640 ММ=567М3, 510ММ = 1238,5 М3, 380 ММ = 1600 М3, ПЕРЕГОРОДКИ = 1784 М2							
20	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	м3 кладки	162,495	11382,67 5022,72	2652,30 555,30	1849627,61 816166,89	430985,49 90233,47	602475,24	842952,33 215406,40	2907986,34
22	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	м3 кладки	480	10371,15 4296,78	2357,60 493,60	4978152,24 2062454,40	1131648,00 236928,00	1784049,84	2138425,63 569326,23	7685904,10
24	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка и установка арматуры 2. Кладка конструкций из кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	588,72	2085,49 1477,19	245,11 52,07	1227767,58 869651,30	144303,10 30657,48	213813,19	837287,16 165204,38	2230259,12
		ПИЛЯСТРЫ									
26	1108-0201-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Карнизы, пояски и тому подобные участки стен из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен с устройством выносов и облицовкой по шаблону 2. Устройство ниш, борозд, осадочных и температурных швов 3. Устройство сливов 4. Расшивка швов	м3 кладки	1,8	17534,81 11919,15	2062,90 431,90	31562,66 21454,47	3713,22 777,42	6394,97	20675,66 4179,07	56417,38

		АРМИРОВАНИЕ									
28	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,005462	283622,61	2164,41	1549,15	11,82	1200,62	316,52	2014,92
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	336,71	3,64		149,25	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки. сг-1, сг-2, сг-3**	т металлических изделий	0,605924	63809,61	2164,41	38663,77	1311,47	–	35113,14	79679,07
		НР - 93%; СП - 8%			61645,20	666,36	37352,31	403,76		5902,15	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12962261				
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА (АР. лист 41)									
202	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	2,079	3369,37	164,53	7004,91	342,05	3756,17	2756,82	10542,68
		НР - 90%; СП - 8%			1398,12	75,25	2906,69	156,45		780,94	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
203	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	41,889	2019,46	162,18	84593,21	6793,42	41100,65	35905,12	130138,20
		НР - 90%; СП - 8%			876,10	76,28	36699,14	3195,44		9639,87	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
204	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	87,9165	2272,05	164,33	199751,12	14447,04	88762,26	92997,12	316168,10
		НР - 90%; СП - 8%			1098,11	77,21	96541,83	6788,31		23419,86	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
205	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	484,8	1068,48	4,73	517997,07	2293,64	409584,25	96495,18	663651,63
		НР - 90%; СП - 8%			218,89	2,26	106119,18	1097,68		49159,38	

		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1120501				
		РАЗДЕЛ 7. ВИТРАЖИ (АР. лист 41)									
213	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным ГОСТ 30674-99**	м2	12,84	15596,00	–	200252,64	–	200252,64	–	216272,85
		СП - 8%			–	–	–	–		16020,21	
214	2109-0202-1603 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	10,05	30061,00	–	302113,05	–	302113,05	–	326282,09
		СП - 8%			–	–	–	–		24169,04	
215	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Витражи оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным ГОСТ 30674-99**	м2	24,49	13423,00	–	328729,27	–	328729,27	–	355027,61
		СП - 8%			–	–	–	–		26298,34	
216	2109-0202-1402 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	2,772	33766,00	–	93599,35	–	93599,35	–	101087,30
		СП - 8%			–	–	–	–		7487,95	
217	2109-0202-1403 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	3,322	29992,00	–	99633,42	–	99633,42	–	107604,10
		СП - 8%			–	–	–	–		7970,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1106274,00				
		РАЗДЕЛ 9. Полы серии 2.244-1 вып.6 (АР. лист 43-57)									
		ТЕХПОДПОЛЬЕ									
235	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	99,5212	8789,07	1645,50	874698,79	163762,13	418772,27	338126,86	1309851,71
		НР - 94%; СП - 8%			2935,70	678,70	292164,39	67545,04		97026,05	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
236	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	1244,015	1270,97	67,15	1581101,65	83530,51	1317186,48	198710,34	1922196,94
		НР - 94%; СП - 8%			145,00	24,93	180384,66	31009,31		142384,96	
		Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания									

		2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками									
		ТИП 445									
237	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	244,93	316,66	29,25	77559,39	7163,57	--	69384,44	158699,33
		НР - 94%; СП - 8%			287,41	13,95	70395,82	3417,41		11755,51	
		Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
238	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	м3	17,659453	7676,00	--	135553,96	--	135553,96	--	146398,28
		СП - 8%			--	--	--	--		10844,32	
239	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	244,93	690,49	27,32	169121,30	6691,32	84216,00	76541,61	265315,95
		НР - 94%; СП - 8%			319,33	13,12	78213,99	3213,26		19653,03	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
240	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	244,93	377,17	18,56	92380,44	4546,29	83967,39	5632,54	105854,02
		НР - 94%; СП - 8%			15,79	8,68	3866,76	2125,31		7841,04	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
242	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	483,2172	1672,00	--	807939,16	--	807939,16	--	872574,29
		СП - 8%			--	--	--	--		64635,13	
243	2206-0301-1207 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические (ДЛЯ ТАмБУРА) для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	16,7688	2735,00	--	45862,67	--	45862,67	--	49531,68
		СП - 8%			--	--	--	--		3669,01	
		ТИП 678									
244	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	623,465	316,66	29,25	197426,05	18234,73	--	176616,86	403966,35
		НР - 94%; СП - 8%			287,41	13,95	179191,32	8698,96		29923,43	
		Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
245	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	м3	44,9518265	7676,00	--	345050,22	--	345050,22	--	372654,24
		СП - 8%			--	--	--	--		27604,02	
246	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	623,465	965,27	27,37	601814,49	17066,29	328317,04	248733,83	918592,18
		НР - 94%; СП - 8%			411,30	13,12	256431,15	8179,30		68043,87	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой									

247	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона	м2 стяжки	623,465	835,71 24,13	23,20 10,85	521035,94 15043,96	14465,63 6762,41	491526,34	20497,99 43322,71	584856,64
		ТИП 451									
249	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо	м2 изолируемой поверхности	74,875	316,66 287,41	29,25 13,95	23709,87 21519,97	2189,90 1044,70	--	21210,79 3593,65	48514,32
250	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014** *СП - 8%*	м3	3,08485	7676,00 --	-- --	23679,31 --	-- --	23679,31	-- 1894,34	25573,65
251	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	74,875	690,49 319,33	27,32 13,12	51700,31 23909,98	2045,53 982,29	25744,80	23398,74 6007,92	81106,98
252	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	74,875	377,17 15,79	18,56 8,68	28240,66 1182,07	1389,80 649,71	25668,80	1721,87 2397,00	32359,53
253	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	74,875	1479,65 625,25	82,00 11,31	110788,91 46815,44	6139,69 846,78	57833,78	44802,49 12447,31	168038,72
254	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	74,875	690,49 319,33	27,32 13,12	51700,31 23909,98	2045,53 982,29	25744,80	23398,74 6007,92	81106,98
256	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** *СП - 8%*	м2	152,745	1672,00 --	-- --	255389,64 --	-- --	255389,64	-- 20431,17	275820,81
		ТИП 674									

257	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо	м2 изолируемой поверхности	256,82	316,66 287,41	29,25 13,95	81324,47 73813,15	7511,32 3583,31	--	72752,67 12326,17	166403,31
258	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014** *СП - 8%*	м3	18,516722	7676,00 --	-- --	142134,36 --	-- --	142134,36	-- 11370,75	153505,11
259	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	256,82	965,27 411,30	27,37 13,12	247901,64 105630,07	7030,01 3369,25	135241,57	102459,35 28028,88	378389,88
260	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона	м2 стяжки	256,82	835,71 24,13	23,20 10,85	214627,04 6196,96	5958,74 2785,60	202471,34	8443,61 17845,65	240916,30
262	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77** *СП - 8%*	м2	523,9128	2267,00 --	-- --	1187710,32 --	-- --	1187710,32	-- 95016,83	1282727,14
		ТИП 589									
263	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1353,485	292,71 63,33	23,10 11,03	396182,99 85717,83	31263,88 14930,56	279201,28	94609,49 39263,40	530055,88
264	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	1353,485	690,49 319,33	27,32 13,12	934565,56 432211,07	36976,26 17756,51	465378,22	422969,52 108602,81	1466137,89
265	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	1353,485	377,17 15,79	18,56 8,68	510495,02 21367,74	25122,85 11744,46	464004,43	31125,47 43329,64	584950,13
267	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77** *СП - 8%*	м2	2761,1094	2267,00 --	-- --	6259435,00 --	-- --	6259435,00	-- 500754,80	6760189,81
		ТИП 594									
268	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	279,755	292,71 63,33	23,10 11,03	81888,00 17717,22	6462,00 3086,03	57708,77	19555,06 8115,44	109558,50

269	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	279,755	690,49 319,33	27,32 13,12	193167,55 89334,72	7642,71 3670,13	96190,12	87424,57 22447,37	303039,49
270	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	279,755	377,17 15,79	18,56 8,68	105515,42 4416,55	5192,70 2427,49	95906,17	6433,40 8955,91	120904,72
272	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77** *СП - 8%*	м2	570,7002	2267,00 --	--	1293777,35 --	-- --	1293777,35	-- 103502,19	1397279,54
		ТИП 345									
273	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	94,11	690,49 319,33	27,32 13,12	64981,85 30052,33	2571,02 1234,64	32358,50	29409,75 7551,33	101942,94
274	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	94,11	1479,65 625,25	82,00 11,31	139250,01 58842,09	7716,94 1064,32	72690,98	56312,02 15644,96	211207,00
275	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	94,11	690,49 319,33	27,32 13,12	64981,85 30052,33	2571,02 1234,64	32358,50	29409,75 7551,33	101942,94
277	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** *СП - 8%*	м2	191,9844	1672,00 --	--	320997,92 --	-- --	320997,92	-- 25679,83	346677,75
		ТИП 593									
278	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	187,795	292,71 63,33	23,10 11,03	54970,08 11893,28	4337,84 2071,60	38738,96	13126,99 5447,77	73544,84
279	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	187,795	690,49 319,33	27,32 13,12	129670,25 59968,95	5130,43 2463,70	64570,87	58686,70 15068,56	203425,50

		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
280	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	187,795	377,17	18,56	70830,79	3485,78	64380,26	4318,63	81161,38
		НР - 94%; СП - 8%			15,79	8,68	2964,76	1629,53		6011,95	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
282	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	м2	383,1018	2267,00	--	868491,78	--	868491,78	--	937971,12
		СП - 8%			--	--	--	--		69479,34	
		ТИП 110									
283	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	49,2	8046,66	1645,50	395895,67	80958,60	163977,70	173290,33	614720,88
		НР - 94%; СП - 8%			3068,28	678,70	150959,38	33392,04		45534,88	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
		ТИП 375									
289	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	4,76	22286,17	7,20	106082,15	34,27	89549,63	15508,36	131317,76
		НР - 94%; СП - 8%			3466,02	--	16498,26	--		9727,24	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
291	2206-0301-1205 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	60,69	1672,00	--	101473,68	--	101473,68	--	109591,57
		СП - 8%			--	--	--	--		8117,89	
		ТИП 289									
292	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	72,78	316,66	29,25	23046,47	2128,63	--	20617,32	47156,89
		НР - 94%; СП - 8%			287,41	13,95	20917,85	1015,47		3493,10	
		Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
293	2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	м3	3,74817	7676,00	--	28770,95	--	28770,95	--	31072,63
		СП - 8%			--	--	--	--		2301,68	
294	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	72,78	965,27	27,37	70252,63	1992,23	38325,99	29035,87	107231,58
		НР - 94%; СП - 8%			411,30	13,12	29934,41	954,81		7943,08	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой									

295	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона	м2 стяжки	72,78	835,71 24,13	23,20 10,85	60822,97 1756,15	1688,64 789,41	57378,18	2392,83 5057,26	68273,06
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				24484308				
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР. лист 43-57)									
		ТЕХПОДПОЛЬЕ									
		ПОТОЛОК									
304	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов 2. Прорезка рустов 3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками	м2 отделываемой поверхности	1056,59175	355,04 337,93	2,25 1,14	375130,86 357056,16	2375,64 1200,61	15699,05	286605,41 52938,90	714675,17
		СТЕНЫ									
309	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	1284,6321	1353,45 884,30	72,77 57,23	1738687,00 1136000,17	93483,45 73517,18	509203,42	967613,88 216504,07	2922805,00
310	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,84325	1105,89 737,10	68,27 54,96	112627,29 75068,66	6953,23 5596,86	30605,41	64532,41 14172,78	191332,48
		ОТКОСЫ									
315	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,975	2907,46 2101,46	42,11 21,28	212171,92 153354,04	3072,71 1552,89	55745,16	123925,55 26887,80	362985,27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4191798				
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР. лист 11)									

325	СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "STYNERGY"	**ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ**									
		СП - 8%	**М2**	**1312,489**	**7650,00**	--	**10040544,63**	--	**10040544,63**	--	**10843788,21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		--	--	--	--		**803243,57**	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**10843788**				

2-1-3/7 Архитектурные решения			**54708930**
ИТОГО	Тенге		**в т.ч. С-сть оборудования**
Стоимость оборудования	Тенге	54 708 930	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**54 708 930**	**0**
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	0	
Итого	Тенге	**54 708 930**	
Удорожание строительства в зимнее время 1,35%	Тенге	820 634	
Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	**55 529 564**	
ИТОГО	Тенге	749 649	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	3 835 947	
Стоимость оборудования	Тенге	56 279 213	
Итого в баз. ценах со стоимостью оборудования	Тенге	1 125 584	
В ценах 2019г.-41% К=1,0	Тенге	0	
В ценах 2020г.59% К=1,0348515	Тенге	**61 240 744**	
Итого в текущих ценах	Тенге	**25 108 705**	
НДС 12%	Тенге	**37 391 295**	
Всего	Тенге	**62 500 000**	
	Тенге	7 500 000	
	Тенге	**70 000 000**	

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
_____ **К.Сейтханов**

Автор проекта
ТОО "Сартобе"
_____ **Н.Абилов**

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Технадзор_____ **Нұрмаханов А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "УМИРЗАК"
Директор _____ **С.Ишанкулов**