Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство школы на 600 мест по ул.Байкенжеева в поселке Жанакорган Жанакорганского района»

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию

Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		130	12.09.2019г.				

Доп.соглашение

50	19.04.2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете.	в отчетном месяце	по монтажу обору дования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 453 883,73714**									
За отчетный период	**545 923,338**	**98 216,310**							**11 785,957**	**110 002,267**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Зам.руководителя_____Н.Баймаханов

Руководитель отдела_____К.Утегенов

Главный специалист_____К.Сейтханов

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Директор_____Базарбаев Н.Т.

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Технадзор_____Нұрмаханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "УМИРЗАК"
Директор_____Ишанкулов С.М.

Автор проекта
ТОО "Сартобе"
Директор_____Мухаммедиев О.Е.

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ ПО УЛ.БАЙКЕНЖЕЕВА В ПОС.ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА

АКТ № 11

выполненных работ за август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Архитектурные решения									
		РАЗДЕЛ 3. АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕСЧЕНИИ СТЕН (АР. лист 10а)									
		Деформационный швы по узлам.									
36	1107-0112-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Швы антисейсмические. Устройство**	м шва	7	1128,56	8,87	7899,92	62,09	--	9283,30	18557,88
		НР - 118%; СП - 8%			1119,69	4,20	7837,83	29,37		1374,66	
		Состав работ: 1. Свертывание матов со связкой вязальной проволокой, установкой в швы и штукатуркой с двух сторон									
37	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	м	3,75	244,00	--	915,00	--	915,00	--	988,20
		СП - 8%			--	--	--	--		73,20	
38	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	0,0126175	22832,00	--	288,08	--	288,08	--	311,13
		СП - 8%			--	--	--	--		23,05	
39	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Компенсатор. Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0141855	330462,00	--	4687,77	--	4687,77	--	5062,79
		СП - 8%			--	--	--	--		375,02	
40	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	4,15	314,00	--	1303,10	--	1303,10	--	1407,35
		СП - 8%			--	--	--	--		104,25	
41	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	0,2163	22832,00	--	4938,56	--	4938,56	--	5333,65
		СП - 8%			--	--	--	--		395,08	
42	1107-0112-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Швы антисейсмические. Устройство**	м шва	15,2	1128,56	8,87	17154,12	134,83	--	20158,01	40297,10
		НР - 118%; СП - 8%			1119,69	4,20	17019,29	63,77		2984,97	
		Состав работ: 1. Свертывание матов со связкой вязальной проволокой, установкой в швы и штукатуркой с двух сторон									

	...06-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П	м	8,25	244,00	--	2013,00	--	2013,00	--	2174,04
		СП - 8%			--	--	--	--		161,04	
44	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,027398	22832,00	--	625,55	--	625,55	--	675,60
		СП - 8%			--	--	--	--		50,04	
45	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Компенсатор.Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03088	330462,00	--	10204,67	--	10204,67	--	11021,04
		СП - 8%			--	--	--	--		816,37	
46	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	3	314,00	--	942,00	--	942,00	--	1017,36
		СП - 8%			--	--	--	--		75,36	
47	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,46968	22832,00	--	10723,73	--	10723,73	--	11581,63
		СП - 8%			--	--	--	--		857,90	
48	1107-0112-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Швы антисейсмические. Устройство	м шва	45,5	1128,56	8,87	51349,51	403,61	--	60341,42	120626,20
		НР - 118%; СП - 8%			1119,69	4,20	50945,89	190,90		8935,27	
		Состав работ: 1. Свертывание матов со связкой вязальной проволокой, установкой в швы и штукатуркой с двух сторон									
49	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,65611	22832,00	--	14980,30	--	14980,30	--	16178,73
		СП - 8%			--	--	--	--		1198,42	
50	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Компенсатор.Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,09264	330462,00	--	30614,00	--	30614,00	--	33063,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2449,12	
51	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	12,15	314,00	--	3815,10	--	3815,10	--	4120,31
		СП - 8%			--	--	--	--		305,21	
52	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва	22,65	5280,72	6,00	119608,21	135,92	113500,51	5492,82	135109,12
		НР - 91%; СП - 8%			263,65	2,84	5971,79	64,29		10008,08	
		Состав работ: 1. Установка гермитового шнура 2. Нагнетание тиоколового герметика 3. Зачеканка швов									
53	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Компенсатор.Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,13584	330462,00	--	44889,96	--	44889,96	--	48481,15
		СП - 8%			--	--	--	--		3591,20	
54	1107-0112-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Швы антисейсмические. Устройство	м шва	31,5	1128,56	8,87	35549,66	279,42	--	41774,83	83510,45
		НР - 118%; СП - 8%			1119,69	4,20	35270,24	132,16		6185,96	
		Состав работ: 1. Свертывание матов со связкой вязальной проволокой, установкой в швы и штукатуркой с двух сторон									

	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,45423	22832,00	--	10370,98	--	10370,98	--	11200,66
		СП - 8%			--	--	--	--		829,68	
56	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Компенсатор.Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,06369	330462,00	--	21047,12	--	21047,12	--	22730,89
		СП - 8%			--	--	--	--		1683,77	
57	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,85	314,00	--	894,90	--	894,90	--	966,49
		СП - 8%			--	--	--	--		71,59	
58	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Компенсатор.Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,07194	330462,00	--	23773,44	--	23773,44	--	25675,31
		СП - 8%			--	--	--	--		1901,87	
59	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М90 ГОСТ 28778-90	шт.	15	167,00	--	2505,00	--	2505,00	--	2705,40
		СП - 8%			--	--	--	--		200,40	
60	1107-0112-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Швы антисейсмические. Устройство	м шва	33	1128,56	8,87	37242,50	292,73	--	43764,11	87487,13
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Свертывание матов со связкой вязальной проволокой, установкой в швы и штукатуркой с двух сторон			1119,69	4,20	36949,77	138,45		6480,53	
61	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,47586	22832,00	--	10864,84	--	10864,84	--	11734,02
		СП - 8%			--	--	--	--		869,19	
62	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Компенсатор.Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0668745	330462,00	--	22099,48	--	22099,48	--	23867,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1767,96	
63	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	3,3	314,00	--	1036,20	--	1036,20	--	1119,10
		СП - 8%			--	--	--	--		82,90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				727003,28				
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ (АР. лист 20,39)									
64	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (только над помещениями санузлов, уборочно-инвентарных)	м2 изолируемой поверхности	20,855	705,95	25,28	14722,62	527,15	10332,60	3627,22	19817,83
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки			185,22	3,82	3862,87	79,77		1467,99	
65	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	2334	693,61	49,21	1618882,71	114853,11	619256,88	838251,30	2653704,73
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка плит на битумной мастике			379,08	11,30	884772,72	26370,00		196570,72	
67	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2334	619,57	99,33	1446072,65	231846,96	724197,72	502230,75	2104167,67
		НР - 92%; СП - 8%			209,95	23,94	490027,97	55875,03		155864,27	

		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек									
68	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	2334	254,27 11,66	22,06 5,55	593465,01 27223,78	51478,70 12960,70	514762,53	36969,72 50434,78	680869,51
69	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ)** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	м2 изолируемой поверхности	328,5	330,77 74,47	12,10 2,86	108657,78 24462,15	3975,93 938,00	80219,70	23368,13 10562,07	142587,99
70	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила. Установка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	м3 древесины в конструкции	62,243	94016,18 21680,10	1363,02 535,78	5851848,80 1349434,46	84838,45 33348,55	4417575,88	1244504,72 567708,28	7664061,80
71	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м3 древесины в конструкции	65,345	8768,25 821,34	55,25 23,62	572961,35 53670,46	3610,18 1543,32	515680,71	49692,40 49812,30	672466,05
72	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м2 обработанной поверхности	2769,7	305,11 31,12	2,56 1,10	845059,12 86184,75	7096,75 3036,42	751777,62	80299,06 74028,65	999386,84
73	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой пленки полиэтиленовой на полотнища 2. Обертывание поверхности изоляции пленкой 3. Проклейка швов липкой лентой 4. Устройство защитного слоя пароизоляции из стекловолокнистых материалов	м2 поверхности покрытия изоляции	2769,7	2275,48 1029,44	6,52 3,08	6302394,00 2851229,44	18065,37 8544,52	3433099,18	2173428,22 678065,78	9153888,00

	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	123,35	3498,03	23,65	431482,44	2917,55	246353,51	165223,18	644442,07
		НР - 96%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки			1477,19	11,11	182211,39	1369,93		47736,45	
75	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. **Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	2769,7	2766,93	96,94	7663574,39	268503,30	2407866,17	4653445,71	13302381,71
		НР - 92%, СП - 8% Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий			1800,63	25,59	4987204,91	70888,26		985361,61	
77	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	334	94,04	22,57	31409,99	7538,88	2332,45	21624,52	57277,27
		НР - 92%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев			64,49	5,89	21538,66	1966,26		4242,76	
78	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Ограждение кровли. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	50,1	844,07	0,99	42287,86	49,45	6863,90	28318,58	76254,96
		НР - 80%, СП - 8%			706,08	0,47	35374,51	23,72		5648,52	
82	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	246,5	87,02	4,87	21449,57	1201,44	11671,08	8141,56	31958,42
		НР - 90%, СП - 8% Состав работ: 1. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям			34,80	1,90	8577,04	469,14		2367,29	
83	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная (ПОД ХОДОВЫЕ ДОСКИ). Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	442	330,77	12,10	146200,12	5349,66	107936,40	31442,06	191853,55
		НР - 92%, СП - 8% Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов			74,47	2,86	32914,06	1262,09		14211,37	
84	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Продухи. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,00879	274401,87	4033,17	2411,99	35,45	2008,34	353,32	2986,54
		НР - 93%, СП - 8% Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз			41888,70	1332,72	368,20	11,71		221,23	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО1-2+6=8 ШТ									
85	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	4	17248,27	815,59	68993,08	3262,36	40608,16	23796,72	100212,98
		НР - 90%, СП - 8% Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками			6280,64	329,56	25122,56	1318,24		7423,18	
		ВЕНТШАХТА ВШ-1 - 7 ШТ (ВЕНТШАХТЫ АР. лист 78,79)									

	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00798	226241,00	--	1805,40	--	1805,40	--	1949,84
		СП - 8%			--	--	--	--		144,43	
94	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0441	220525,00	--	9725,15	--	9725,15	--	10503,16
		СП - 8%			--	--	--	--		778,01	
95	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02639	256599,00	--	6771,65	--	6771,65	--	7313,38
		СП - 8%			--	--	--	--		541,73	
96	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00868	243850,00	--	2116,62	--	2116,62	--	2285,95
		СП - 8%			--	--	--	--		169,33	
		ВЕНТШАХТА ВШ-2 - 11 ШТ									
101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01672	226241,00	--	3782,75	--	3782,75	--	4085,37
		СП - 8%			--	--	--	--		302,62	
102	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08294	220525,00	--	18290,34	--	18290,34	--	19753,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1463,23	
103	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08294	256599,00	--	21282,32	--	21282,32	--	22984,91
		СП - 8%			--	--	--	--		1702,59	
104	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02046	243850,00	--	4989,17	--	4989,17	--	5388,30
		СП - 8%			--	--	--	--		399,13	
		ВЕНТШАХТА ВШ-3 - 22 ШТ									
109	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0418	226241,00	--	9456,87	--	9456,87	--	10213,42
		СП - 8%			--	--	--	--		756,55	
110	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2068	220525,00	--	45604,57	--	45604,57	--	49252,94
		СП - 8%			--	--	--	--		3648,37	
111	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,24882	256599,00	--	63846,96	--	63846,96	--	68954,72
		СП - 8%			--	--	--	--		5107,76	
112	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04092	243850,00	--	9978,34	--	9978,34	--	10776,61
		СП - 8%			--	--	--	--		798,27	
		ВЕНТШАХТА ВШ-4 - 42 ШТ									

	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,10122	226241,00	--	22900,11	--	22900,11	--	24732,12
					--	--	--	--		1832,01	
118	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,42084	220525,00	--	92805,74	--	92805,74	--	100230,20
					--	--	--	--		7424,46	
119	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,63336	256599,00	--	162519,54	--	162519,54	--	175521,11
					--	--	--	--		13001,56	
120	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,10416	243850,00	--	25399,42	--	25399,42	--	27431,37
					--	--	--	--		2031,95	
		ВЕНТШАХТА ВШ-5 - 3 ШТ									
125	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00777	226241,00	--	1757,89	--	1757,89	--	1898,52
					--	--	--	--		140,63	
126	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,03006	220525,00	--	6628,98	--	6628,98	--	7159,30
					--	--	--	--		530,32	
127	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,05655	256599,00	--	14510,67	--	14510,67	--	15671,53
					--	--	--	--		1160,85	
128	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,00744	243850,00	--	1814,24	--	1814,24	--	1959,38
					--	--	--	--		145,14	
		ВЕНТШАХТА ВШ-6 - 2 ШТ									
133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00578	226241,00	--	1307,67	--	1307,67	--	1412,29
					--	--	--	--		104,61	
134	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02252	220525,00	--	4966,22	--	4966,22	--	5363,52
					--	--	--	--		397,30	
135	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,0377	256599,00	--	9673,78	--	9673,78	--	10447,68
					--	--	--	--		773,90	
136	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,0062	243850,00	--	1511,87	--	1511,87	--	1632,82
					--	--	--	--		120,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				39085239,92				

РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ (АР. лист 41)

	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	10	3783,00	--	37830,00	--	37830,00	--	40856,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3026,40	
229	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки разъемные ГОСТ 5087-80	пара	165	3783,00	--	624195,00	--	624195,00	--	674130,60
		СП - 8%			--	--	--	--		49935,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				714987,00				

РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР. лист 43-57)

		ПОТОЛОК									
305	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	99,54	95,88	0,73	9544,02	72,29	799,41	6965,74	17830,54
		НР - 80%; СП - 8%			87,12	0,35	8672,32	34,85		1320,78	
306	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	м2 окрашиваемой поверхности	3196,6125	143,50	1,25	458703,02	3989,37	95049,99	289257,37	807797,22
		НР - 80%; СП - 8%			112,51	0,60	359663,66	1908,06		59836,83	
307	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами С ШПАТЛЕВКОЙ по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	138,54	926,99	3,28	128425,58	454,23	38421,86	71812,93	216257,59
		НР - 80%; СП - 8%			646,38	1,56	89549,49	216,68		16019,08	
308	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	87,28	332,16	2,55	28990,79	222,78	13794,60	12063,49	44338,61
		НР - 80%; СП - 8%			171,56	1,21	14973,41	105,95		3284,34	
		СТЕНЫ									
311	1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу**	м2 окрашиваемой поверхности	5267,427	152,55	0,99	803546,52	5199,48	154862,35	516783,05	1425955,93
		НР - 80%; СП - 8%			122,16	0,47	643484,68	2494,13		105626,37	
312	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	122,98	95,88	0,73	11791,48	89,31	987,66	8606,05	22029,33
		НР - 80%; СП - 8%			87,12	0,35	10714,51	43,06		1631,80	
313	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	122,98	657,12	4,32	80812,81	531,56	26851,36	42946,35	133659,89
		НР - 80%; СП - 8%			434,46	2,06	53429,89	253,04		9900,73	
314	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	339,4775	4837,24	18,76	1642134,53	6368,22	852252,24	629251,23	2453096,62
		НР - 80%; СП - 8%			2308,00	8,98	783514,07	3049,97		181710,86	
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки									
320	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125**	м3	18,445248	20845,00	--	384491,19	--	384491,19	--	415250,49
		СП - 8%			--	--	--	--		30759,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5536216,23				

РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АР. лист 11)

322	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	1845,75	2466,42	16,80	4552397,78	30999,85	2050709,46	1980765,64	7055816,49
		НР - 80%; СП - 8%			1338,58	2,85	2470688,46	5268,58		522653,07	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности стен 2. Разметка проектного положения металлического каркаса 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами									
323	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	1570,65	4178,32	3,18	6562685,09	4998,15	6167864,00	313053,89	7425798,10
		НР - 80%; СП - 8%			248,19	0,95	389822,92	1494,44		550059,12	
		Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
324	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	1845,75	724,22	2,59	1336726,70	4772,22	641951,85	553407,06	2041344,46
		НР - 80%; СП - 8%			373,83	0,95	690002,63	1756,19		151210,70	
		Состав работ: 1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей									
325	СТ ПРАЙС ЛИСТ ТОО "STYNERGY"	**ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ**	М2	2379,011	7650,00	--	18199430,37	--	18199430,37	--	19655384,79
		СП - 8%			--	--	--	--		1455954,43	
326	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	1845,75	661,53	1,83	1221020,51	3370,89	374138,18	785948,39	2167526,42
		НР - 93%; СП - 8%			457,00	0,86	843511,44	1594,36		160557,51	
		Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				38345870,27				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**84409317**

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-3/9 Архитектурные решения	Тенге	84 409 317	
ИТОГО	Тенге	**84 409 317**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**84 409 317**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1 266 140	
Итого	Тенге	**85 675 456**	
Удорожание строительства в зимнее время 1,35%	Тенге	1 156 619	
Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	7 668 722	
ИТОГО	Тенге	86 832 075	
Непредвиденные затраты 2%		1 736 642	
Стоимость оборудования	Тенге	0	

Итого в баз. ценах со стоимостью оборудования	Тенге	96 237 439
В ценах 2019г.-41% К=1,0	Тенге	39 457 350
В ценах 2020г.59% К=1,0348515	Тенге	58 758 960
Итого в текущих ценах	Тенге	98 216 310
НДС 12%	Тенге	11 785 957
Всего		110 002 267

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
_____К.Сейтханов

Автор проекта
ТОО "Сартобе"
Директор_____О.Мухаммедиев

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Технадзор_____Нұрмаханов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "УМИРЗАК"
Директор_____С. Ишанкулов