Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «УМИРЗАК»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство школы на 600 мест по ул.Байкенжеева в поселке Жанакорган Жанакорганского района»

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию

Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

СКОН.

СПРАВКА №15
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		130	12.09.2019г.				
		Доп.соглашение					
		50	19.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору дования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 854 797 988,14**									
За отчетный период	**946 837 589**	**89 285 714**							**10 714 286**	**100 000 000**

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Зам.руководителя_____**Н.Баймаханов**

Руководитель отдела_____**К.Утегенов**

Главный специалист_____**К.Сейтханов**

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Директор_____**Базарбаев Н.Т.**

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Технадзор_____**Нұрмаханов А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "УМИРЗАК"
Директор_____**Ишанкулов С.М.**

Автор проекта
ТОО "Сартобе"
Директор_____**Мухаммедиев О.Е.**

Форма 2

..аименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ ПО УЛ.БАЙКЕНЖЕЕВА В ПОС.ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА

АКТ № 15

выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Архитектурные решения									
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ (АР. лист 20,39)									
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО1-2+6=8 ШТ									
86	1115-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Переплеты деревянные, установленные в коробках. Остекление стеклом оконным** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нарезка стекол частично 2. Очистка фальцев и частичная проолифка их 3. Вставка стекол 4. Протирка стекол	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	4,8	1890,30 258,25	16,02 4,94	9073,42 1239,60	76,90 23,69	7756,92	1010,63 806,72	10890,78
87	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** *СП - 8%*	шт.	32	490,00 --	-- --	15680,00 --	-- --	15680,00	-- 1254,40	16934,40
88	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м3 древесины в конструкции	2,144	8768,25 821,34	55,25 23,62	18799,13 1760,95	118,45 50,64	16919,73	1630,43 1634,36	22063,93
89	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т	0,154372	516996,87 41888,70	4033,17 1332,72	79809,84 6466,44	622,61 205,73	72720,79	6205,12 6881,20	92896,16
		ВЕНТШАХТА ВШ-1 - 7 ШТ (ВЕНТШАХТЫ АР. лист 78,79)									
97	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия	1,4	2927,84 1004,08	13,61 3,33	4098,98 1405,71	19,06 4,66	2674,21	1297,54 431,72	5828,24
		ВЕНТШАХТА ВШ-2 - 11 ШТ									

	0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплен накладными скобами**	м кабеля	690	744,65	346,69	513811,24	239214,17	172421,87	128975,44	694209,62
		НР - 72%; СП - 8%			148,08	111,53	102175,20	76957,36		51422,93	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка									
111	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	20	579,08	297,59	11581,61	5951,70	940,70	4671,01	17552,83
		НР - 72%; СП - 8%			234,46	89,92	4689,20	1798,32		1300,21	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
		Щит управления освещением ЩУО									
113	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	3451,16	90,95	3451,16	90,95	798,21	1866,21	5742,76
		НР - 72%; СП - 8%			2562,00	29,96	2562,00	29,96		425,39	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках									
114	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Щит управления ЩШМ 1000х600х350**	комплект	1	89912,09	--	89912,09	--	89912,09	--	97105,06
		СП - 8%			--	--	--	--		7192,97	
115	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	180	744,65	346,69	134037,71	62403,70	44979,62	33645,77	181098,16
		НР - 72%; СП - 8%			148,08	111,53	26654,40	20075,83		13414,68	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка									
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**11336755**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						521126		
		Вертикальная планировка									
		Котлован									
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	20362,8	149,62	141,95	3046759,92	2890530,00	--	611063,65	3950449,46
		НР - 72%; СП - 8%			7,67	34,01	156229,92	692469,59		292625,89	
		Состав работ:									

		1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	8589,6	17,67 --	17,67 6,70	151778,23 --	151778,23 57512,53	--	41409,02 15454,98	208642,23
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	2147,4	800,93 800,93	-- --	1719912,79 1719912,79	-- --	--	1238337,21 236660,00	3194910,00
10	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км+Вывоз** *СП - 8%*	т	15882,57	40,00 --	-- --	635302,80 --	-- --		-- 50824,22	686127,02
		ГПС									
12	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки	м3 грунтовой подушки	10820,88	443,18 1,41	441,66 133,88	4795641,86 15211,99	4779174,64 1448677,12	1255,22	1054000,16 467971,36	6317613,38
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								14357742
		Ограждение									
		Ограждение									
1	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы	м оград	584,5	2881,62 1810,35	1044,98 374,36	1684308,60 1058149,57	610788,47 218812,95	15370,55	1506815,78 255289,95	3446414,33
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	2,8	5167,85 804,95	1654,90 685,56	14469,98 2253,86	4633,72 1919,57	7582,40	3881,29 1468,10	19819,37
4	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2	27989,68	4800,34	55979,36	9600,68	1593,88	57010,89	122029,47

		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой			2392,40	,76	44784,80	3529,51		9039,22	
5	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой	**шт.**	**2**	**10199,33** **10055,85**	**100,09** **37,46**	**20398,66** **20111,70**	**200,18** **74,92**	**86,78**	**23820,21** **3537,51**	**47756,38**
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**3636020**

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-3/13 Архитектурные решения	Тенге	21 332 479	
2-1-4/4 ВК	Тенге	4 649 990	
2-1-5/4 ОВ	Тенге	21 836 715	5 950 921
2-1-6/5 ЭО		11 336 755	521 126
7-1-1/7 Вертикальная планировка	Тенге	14 357 742	
7-3-1/2 Ограждение	Тенге	3 636 020	
ИТОГО	Тенге	**77 149 701**	**6 472 047**
Стоимость оборудования	Тенге	6 472 047	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**70 677 653**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1 060 165	
Итого	Тенге	**71 737 818**	
Удорожание строительства в зимнее время 1,35%	Тенге	968 461	
Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	6 854 326	
ИТОГО	Тенге	72 706 279	
Непредвиденные затраты 2%		1 454 126	
Стоимость оборудования	Тенге	6 472 047	
Итого в баз. ценах со стоимостью оборудования	Тенге	**87 486 778**	
В ценах 2019г.-41% К=1,0	Тенге	**35 869 579**	
В ценах 2020г.59% К=1,0348515	Тенге	**53 416 136**	
Итого в текущих ценах	Тенге	**89 285 715**	
НДС 12%	Тенге	10 714 286	
Всего	Тенге	**100 000 000**	

ЗАКАЗЧИК :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист
_____**К.Сейтханов**

Автор проекта
ТОО "Сартобе"
Директор_____**О.Мухаммедиев**

Технадзор
ИПЦ ТОО "АЛЬЯНС"
Технадзор_____**Нұрмаханов А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "УМИРЗАК"
Директор_____**С. Ишанкулов**